

**Kirklareli İl Koordinasyon Kurulu  
2016 Yılı 1. Dönem Toplantısı**

---

**Kirklareli İli  
2015 Yılı Yatırımları  
Dönem Değerlendirme  
Raporu**

**Kirklareli, 15 Ocak 2016**



**Kirklareli İl Koordinasyon Kurulu  
2016 Yılı 1. Dönem Toplantısı  
15 Ocak 2016**

**Kirklareli İli  
2015 Yılı Yatırımları  
Dönem Değerlendirme  
Raporu**



# Kırklareli İl Koordinasyon Kurulu 2016 Yılı 1. Dönem Toplantısı

## Gündem

- 1 Açılış
- 2 Vali Sayın Esengül CİVELEK'İN Açış Konuşması
- 3 Kuruluşların 2015 Yılı Yatırımları Hakkında Bilgi Vermesi ve Bunlarla İlgili Soruları Cevaplamaları
- 4 Dilek ve Temenniler
- 5 Kapanış

## Görüşme Sırası

- 1 Karayolları 1.Bölge Müdürlüğü
- 2 DSİ 11. Bölge Müdürlüğü
- 3 İller Bankası İstanbul Bölge Müdürlüğü
- 4 İstanbul Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bölge Müdürlüğü
- 5 İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü
  - 6 Kırklareli Orman İşletme Müdürlüğü
  - 7 Demirköy Orman İşletme Müdürlüğü
  - 8 Vize Orman İşletme Müdürlüğü
  - 9 Lüleburgaz Fidanlık Müdürlüğü
- 10 İstanbul Orman ve Su İşleri Bölge Müdürlüğü
  - 11 Orman ve Su İşleri Şube Müdürlüğü
- 12 TCDD 1. Bölge Müdürlüğü
- 13 MTA Marmara Bölge Müdürlüğü
- 14 Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğü
- 15 YURT-KUR İl Müdürlüğü
- 16 Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü
- 17 Tapu ve Kadastro XIV. Bölge Müdürlüğü
  - 18 Kadastro Müdürlüğü
- 19 TPAO Trakya Bölge Müdürlüğü
- 20 TEİAŞ 20. Bölge Müdürlüğü
- 21 Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü
- 22 İl Özel İdaresi
- 23 İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
- 24 Atatürk Toprak Su ve Tarımsal Meteoroloji Araştırma Enstitüsü Md.lüğü
- 25 TMO Şube Müdürlüğü
- 26 Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
- 27 İl Milli Eğitim Müdürlüğü
- 28 İl Sağlık Müdürlüğü
- 29 Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü
- 30 Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü
- 31 Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü
- 32 İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
- 33 Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü



## İçindekiler

<b>Birinci Bölüm: Genel Değerlendirme .....</b>	<b>3</b>		
1 Genel Durum .....	3	4 Bütçe Türlerine Göre Değerlendirme .....	4
2 Sektörlere Göre Değerlendirme .....	4	5 Kuruluşlara Göre Değerlendirme .....	5
3 İlçelere Göre Değerlendirme .....	4	6 Sektör ve Kuruluşlara Göre Değerlendirme ....	6
<b>İkinci Bölüm: Kuruluşlara Göre Yatırım Projelerinin Durumu .....</b>	<b>8</b>		
Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü .....	8	İl Özel İdaresi .....	16
DSİ 11. Bölge Müdürlüğü .....	9	İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü .....	26
İller Bankası İstanbul Bölge Müdürlüğü .....	9	Atatürk Top. Su ve Tar. M. A. Ens. Md.lüğü .....	26
İstanbul Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bölge Md.lüğü .....	10	TMO Şube Md.lüğü .....	27
İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü .....	11	Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü .....	27
Orman ve Su İşleri Bölge Md.lüğü .....	12	Valilik .....	28
TCDD 1. Bölge Müdürlüğü .....	12	İl Jandarma Komutanlığı .....	28
MTA Marmara Bölge Müdürlüğü .....	13	İl Emniyet Müdürlüğü .....	28
Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğü .....	14	İl Milli Eğitim Müdürlüğü .....	29
YURT-KUR İl Md.lüğü .....	14	İl Sağlık Müdürlüğü .....	29
Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü .....	14	Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü .....	30
Tapu ve Kadastro XIV. Bölge Müdürlüğü .....	15	Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü .....	31
TPAO Trakya Bölge Müdürlüğü .....	15	Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü .....	31
TEİAŞ 20. Bölge Md.lüğü .....	15	İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü .....	32
Sosyal Güvenlik İl Md.lüğü .....	16	Defterdarlık .....	32
		Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü .....	32
<b>Üçüncü Bölüm: Belediye Yatırımları .....</b>	<b>33</b>		
0 Genel Durum .....	33	11 Kofçaz Belediyesi .....	37
1 Kırklareli Belediyesi .....	34	12 Lüleburgaz Belediyesi .....	37
2 İnce Belediyesi .....	34	13 Ahmetbey Belediyesi .....	38
3 Kavaklı Belediyesi .....	34	14 Büyükkarıştıran Belediyesi .....	38
4 Üsküp Belediyesi .....	35	15 Evrensekiz Belediyesi .....	39
5 Babaeski Belediyesi .....	35	16 Pehlivan köy Belediyesi .....	39
6 Alpullu Belediyesi .....	35	17 Pınarhisar Belediyesi .....	40
7 Büyükmandıra Belediyesi .....	36	18 Kaynarca Belediyesi .....	40
8 Karahalil Belediyesi .....	36	19 Vize Belediyesi .....	40
9 Demirköy Belediyesi .....	36	20 Çakıllı Belediyesi .....	41
10 İğneada Belediyesi .....	37	21 Kıyıköy Belediyesi .....	41





**Kirklareli İli  
2015 Yılı Yatırımları  
Dönem Deęerlendirme  
Raporu**




## Birinci Bölüm: Genel Değerlendirme

### Genel Durum


2015 yılında, İlimizde 34 kamu kurum ve kuruluşunca 576 proje uygulanmıştır. Bu projelerin toplam tutarı 2.188.620.552 liradır. 2015 yılı programı 495.295.229 liradır. Bu ödeneğin 448.825.746 lirası gönderilmiş, 297.956.800 lira harcama yapılmıştır. Yılı ödeneğine göre yüzde 60, gönderilen ödenek miktarına göre yüzde 66 parasal gerçekleşme sağlanmıştır.

232 proje (% 40) tamamlanmış olup, 164 proje (% 28) devam etmektedir. 27 proje (% 5) ihale aşamasında olup, 153 projeye (% 27) başlanmamıştır.

**2015 Yılı Yatırımları Program, Ödenek ve Harcama Durumu**



**2015 Yılı Yatırımları Fiziki Gerçekleşme Durumu**



## Sektörlere Göre Değerlendirme

### 2015 Yılı Yatırımlarının Sektörlere Göre Gerçekleşme Durumu

Sıra no	Sektörler	Proje sayısı	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2015 yılı programı (TL)	2015 yılında gönderilen ödenek (TL)	2015 yılı harcamaları (TL)	Hiç başlanmayan proje sayısı	İhale aşamada kalan proje sayısı	Yarım kalan proje sayısı	Devam eden proje sayısı	Biten proje sayısı	Parasal gerçekleşme (%)
	<b>Toplam</b>	<b>576</b>	<b>2.188.620.552</b>	<b>782.429.713</b>	<b>495.295.229</b>	<b>448.825.746</b>	<b>297.956.800</b>	<b>153</b>	<b>27</b>	<b>0</b>	<b>164</b>	<b>232</b>	<b>60</b>
1	Tarım	128	232.961.260	33.247.415	66.029.520	56.807.364	48.462.384	32	1	0	27	68	73
2	Madencilik	8	101.506.000	0	90.674.000	89.674.000	45.064.028	1	0	0	6	1	50
3	İmalat	4	148.000	0	145.000	53.000	51.633	1	0	0	1	2	36
4	Enerji	12	209.600.000	8.312.000	54.190.000	54.190.000	22.965.304	0	6	0	4	2	42
5	Ulaştırma	140	882.296.575	505.914.620	102.043.492	91.555.718	62.931.767	22	8	0	38	72	62
6	Haberleşme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Turizm	12	11.089.826	16.311	9.072.230	7.046.460	5.806.024	2	1	0	4	5	64
8	Konut	2	295.000	0	295.000	195.000	158.392	0	0	0	1	1	54
9	Eğitim	50	322.897.182	106.537.831	110.403.861	101.432.397	71.148.253	15	2	0	14	19	64
10	Sağlık	14	185.610.695	0	4.095.701	1.029.368	294.359	4	2	0	8	0	7
	Diğer Kamu Hizmetleri / Toplam	206	242.216.014	128.401.536	58.346.425	46.842.439	41.074.656	76	7	0	61	62	70
11	Diğer Kamu Hizmetleri / İktisadi	28	26.749.039	3.037.244	19.084.000	17.384.132	13.513.569	1	3	0	14	10	71
12	Diğer Kamu Hizmetleri / Sosyal	178	215.466.975	125.364.292	39.262.425	29.458.307	27.561.087	75	4	0	47	52	70

## İlçelere Göre Değerlendirme

### 2015 Yılı Yatırımlarının İlçelere Göre Gerçekleşme Durumu

Sıra no	İlçe adı	Proje sayısı	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2015 yılı programı (TL)	2015 yılında gönderilen ödenek (TL)	2015 yılı harcamaları (TL)	Hiç başlanmayan proje sayısı	İhale aşamada kalan proje sayısı	Yarım kalan proje sayısı	Devam eden proje sayısı	Biten proje sayısı	Parasal gerçekleşme (%)
	<b>Toplam</b>	<b>576</b>	<b>2.188.620.552</b>	<b>782.429.713</b>	<b>495.295.229</b>	<b>448.825.746</b>	<b>297.956.800</b>	<b>153</b>	<b>27</b>	<b>0</b>	<b>164</b>	<b>232</b>	<b>60</b>
1	Merkez	120	603.670.926	309.671.998	134.723.669	120.279.721	96.240.581	35	6	0	34	45	71
2	Babaeski	66	169.691.712	93.914.913	38.802.501	32.888.336	26.692.877	22	5	0	14	25	69
3	Demirköy	56	27.255.453	221.311	15.610.286	12.508.098	8.986.502	15	2	0	14	25	58
4	Koçaz	16	606.004	25.488	140.522	65.000	65.000	6	0	0	1	9	46
5	Lüleburgaz	66	357.544.442	11.073.879	70.066.113	67.013.342	39.443.643	29	1	0	14	22	56
6	Pehlivanköy	6	2.519.871	284.757	1.656.883	1.091.316	1.091.316	2	0	0	2	2	66
7	Pınarhisar	47	88.719.301	17.310.250	17.980.708	13.793.272	9.049.373	16	3	0	18	10	50
8	Vize	82	77.696.268	5.485.739	16.607.443	12.585.785	6.062.866	20	3	0	15	44	37
9	Çoklu İlçeler	117	860.916.575	344.441.378	199.707.104	188.600.876	110.324.642	8	7	0	52	50	55

## Bütçe Türlerine Göre Değerlendirme

### 2015 Yılı Yatırımlarının Bütçe Türlerine Göre Gerçekleşme Durumu

Sıra no	Bütçe türü	Proje sayısı	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2015 yılı programı (TL)	2015 yılında gönderilen ödenek (TL)	2015 yılı harcamaları (TL)	Hiç başlanmayan proje sayısı	İhale aşamada kalan proje sayısı	Yarım kalan proje sayısı	Devam eden proje sayısı	Biten proje sayısı	Parasal gerçekleşme (%)
	<b>Toplam</b>	<b>576</b>	<b>2.188.620.552</b>	<b>782.429.713</b>	<b>495.295.229</b>	<b>448.825.746</b>	<b>297.956.800</b>	<b>153</b>	<b>27</b>	<b>0</b>	<b>164</b>	<b>232</b>	<b>60</b>
1	Genel bütçe	185	1.468.741.714	589.996.491	209.061.264	180.836.197	132.074.389	53	5	0	70	57	63
2	Özel bütçe	29	208.634.444	101.080.780	66.432.963	62.312.959	45.653.330	4	0	0	2	23	69
3	KİT	42	304.967.704	8.760.280	147.667.777	147.175.777	68.878.093	3	13	0	19	7	47
4	Özelleştirme kapsamına alınan KİT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	İller Bankası	29	108.940.520	45.411.695	30.162.594	22.965.554	21.427.099	2	4	0	13	10	71
6	Döner sermaye	28	3.957.502	0	3.956.791	3.956.789	2.942.298	0	0	0	0	28	74
7	Sosyal güvenlik kurumları	1	6.341.320	5.910.605	1	0	0	0	0	0	0	1	0
8	İl Özel İdaresi	257	43.526.720	1.470.827	27.617.391	21.182.022	18.281.034	91	5	0	58	103	66
9	Kalkınma Ajansı	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Diğerleri	5	43.510.628	29.799.035	10.396.448	10.396.448	8.700.557	0	0	0	2	3	84

## Kuruluşlara Göre Değerlendirme

## 2015 Yılı Yatırımlarının Kuruluşlara Göre Gerçekleşme Durumu

Sıra no	Kuruluş adı	Proje sayısı	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2015 yılı programı (TL)	2015 yılında gönderilen ödenek (TL)	2015 yılı harcamaları (TL)	Hiç başlanmayan proje sayısı	İhale aşamasında kalan proje sayısı	Yarım kalan proje sayısı	Devam eden proje sayısı	Biten proje sayısı	Parasal gerçekleşme (%)
<b>Toplam</b>		<b>576</b>	<b>2.188.620.552</b>	<b>782.429.713</b>	<b>495.295.229</b>	<b>448.825.746</b>	<b>297.956.800</b>	<b>153</b>	<b>27</b>	<b>0</b>	<b>164</b>	<b>232</b>	<b>60</b>
1	Karayolları 1.Bölge Müdürlüğü	25	847.394.079	504.893.364	75.695.897	67.005.363	44.346.346	13	1	0	6	5	59
2	DSİ 11. Bölge Müdürlüğü	19	263.371.498	73.877.989	59.557.784	51.541.309	45.137.578	3	0	0	14	2	76
3	İller Bankası İstanbul Bölge Müdürlüğü	29	108.940.520	45.411.695	30.162.594	22.965.554	21.427.099	2	4	0	13	10	71
4	İstanbul Ulaştırma, Den. ve Hab. Bölge Müdürlüğü	1	600.000	0	600.000	600.000	494.030	0	0	0	0	1	82
	İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü	39	6.469.505	0	6.468.794	6.448.789	5.208.486	0	0	0	0	39	81
5	Kırklareli Orman İşletme Müdürlüğü	12	2.861.000	0	2.860.289	2.840.289	2.535.395	0	0	0	0	12	89
6	Demirköy Orman İşletme Müdürlüğü	13	1.437.004	0	1.437.004	1.437.000	1.320.958	0	0	0	0	13	92
7	Vize Orman İşletme Müdürlüğü	12	1.089.501	0	1.089.501	1.089.500	914.997	0	0	0	0	12	84
8	Lüleburgaz Fidanlık Müdürlüğü	2	1.082.000	0	1.082.000	1.082.000	437.136	0	0	0	0	2	40
9	Orman ve Su İşleri Şube Müdürlüğü	3	237.900	0	237.900	233.920	140.828	1	0	0	0	2	59
10	TCDD 1. Bölge Müdürlüğü	24	6.864.704	448.280	4.974.777	4.882.777	1.686.284	3	6	0	10	5	34
11	MTA Marmara Bölge Müdürlüğü	3	13.403.000	0	2.571.000	1.571.000	837.523	1	0	0	1	1	33
12	Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğü	6	173.482.152	101.007.304	60.240.000	59.240.000	42.808.683	1	0	0	2	3	71
13	YURT-KUR Yurt Müdürlüğü	2	31.000.000	0	3.100.000	0	0	2	0	0	0	0	0
14	Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü	8	1.332.289	73.476	312.027	312.026	312.026	1	0	0	0	7	100
15	Tapu ve Kadastro XIV. Bölge Müdürlüğü	1	1.910.628	736.797	1.173.831	1.173.831	1.173.831	0	0	0	0	1	100
16	TPAO Trakya Bölge Müdürlüğü	5	88.103.000	0	88.103.000	88.103.000	44.226.505	0	0	0	5	0	50
17	TEİAŞ 20. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü	12	209.600.000	8.312.000	54.190.000	54.190.000	22.965.304	0	6	0	4	2	42
18	Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü	1	6.341.320	5.910.605	1	0	0	0	0	0	0	1	0
19	İl Özel İdaresi	272	51.791.966	4.375.395	32.184.287	25.019.831	19.023.385	95	4	0	64	109	59
20	İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü	19	1.738.274	0	1.733.130	1.716.376	1.061.752	0	0	0	0	19	61
21	Atatürk TSTMA İstasyonu Müdürlüğü	13	1.751.106	980.657	409.503	409.502	409.500	0	0	0	12	1	100
22	TMO Şube Müdürlüğü	2	1.140.000	0	1.140.000	0	0	0	1	0	1	0	0
23	Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü	2	155.000	0	155.000	155.000	129.208	0	0	0	0	2	83
24	Valilik	4	11.177.727	1.969.122	9.208.604	8.900.391	8.862.518	0	0	0	2	2	96
25	İl Jandarma Komutanlığı	2	1.116.381	227.072	889.309	789.309	753.689	0	0	0	2	0	85
26	İl Emniyet Müdürlüğü	6	1.519.942	0	1.519.942	1.457.356	1.397.367	0	0	0	2	4	92
27	İl Millî Eğitim Müdürlüğü	18	82.824.953	1.424.869	31.654.544	27.781.986	14.681.702	10	0	0	7	1	46
28	İl Sağlık Müdürlüğü	14	185.610.695	0	4.095.701	1.029.368	294.359	4	2	0	8	0	7
29	Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü	21	8.771.655	119.695	1.782.747	1.470.204	194.967	13	1	0	4	3	11
30	Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü	1	30.100.000	27.762.313	524.115	524.115	524.115	0	0	0	1	0	100
31	Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü	11	40.432.683	4.605.315	19.070.226	19.070.224	18.976.101	0	1	0	1	9	100
32	İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü	8	4.808.543	215.000	1.516.044	1.283.043	528.000	3	0	0	4	1	35
33	Defterdarlık	2	2.696.560	78.765	800.000	800.000	347.118	0	0	0	1	1	43
34	Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü	3	3.934.472	0	1.224.472	151.472	8.496	1	1	0	0	1	1

## Sektör ve Kuruluşlara Göre Değerlendirme

## 2015 Yılı Yatırımlarının Sektör ve Kuruluşlara Göre Gerçekleşme Durumu

Sıra no	Sektör ve kuruluş adı	Proje Sayısı	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2015 yılı programı (TL)	2015 yılında gönderilen ödenek (TL)	2015 yılı harcamaları (TL)	Hiç başlanmayan proje sayısı	İhale aşamada olan proje sayısı	Yarım kalan proje sayısı	Devam eden proje sayısı	Biten proje sayısı	Parasal gerçekleşme (%)
	<b>Toplam</b>	<b>576</b>	<b>2.188.620.552</b>	<b>782.429.713</b>	<b>495.295.229</b>	<b>448.825.746</b>	<b>297.956.800</b>	<b>153</b>	<b>27</b>	<b>0</b>	<b>164</b>	<b>232</b>	<b>60</b>
<b>1</b>	<b>Tarım</b>	<b>127</b>	<b>232.961.260</b>	<b>33.247.415</b>	<b>66.009.520</b>	<b>56.787.364</b>	<b>48.442.384</b>	<b>32</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>27</b>	<b>67</b>	<b>73</b>
	<b>Sulama</b>	<b>33</b>	<b>220.618.374</b>	<b>32.266.758</b>	<b>55.646.075</b>	<b>47.615.697</b>	<b>41.280.249</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>4</b>	<b>74</b>
	DSİ 11. Bölge Müdürlüğü	17	216.555.874	32.266.758	55.530.950	47.550.584	41.215.136	3	0	0	13	1	74
	İl Özel İdaresi	16	4.062.500	0	115.125	65.113	65.113	12	0	0	1	3	57
	<b>Bitkisel Üretim</b>	<b>27</b>	<b>3.737.073</b>	<b>980.657</b>	<b>2.373.326</b>	<b>1.226.418</b>	<b>1.220.272</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>51</b>
	İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü	12	825.967	0	823.823	816.916	810.772	0	0	0	0	12	98
	Atatürk TSKM İstasyonu Müdürlüğü	13	1.751.106	980.657	409.503	409.502	409.500	0	0	0	12	1	100
	TMO Şube Müdürlüğü	2	1.140.000	0	1.140.000	0	0	0	1	0	1	0	0
	İl Özel İdaresi	1	20.000	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0
	<b>Hayvancılık</b>	<b>24</b>	<b>884.658</b>	<b>0</b>	<b>269.675</b>	<b>245.670</b>	<b>229.606</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>85</b>
	İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü	2	204.657	0	204.657	195.670	189.606	0	0	0	0	2	93
	İl Özel İdaresi	22	680.001	0	65.018	50.000	40.000	17	0	0	0	5	62
	<b>Ormanlık</b>	<b>39</b>	<b>6.469.505</b>	<b>0</b>	<b>6.468.794</b>	<b>6.448.789</b>	<b>5.208.486</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39</b>	<b>81</b>
	Kırklareli Orman İşletme Müdürlüğü	12	2.861.000	0	2.860.289	2.840.289	2.535.395	0	0	0	0	12	89
	Demirköy Orman İşletme Müdürlüğü	13	1.437.004	0	1.437.004	1.437.000	1.320.958	0	0	0	0	13	92
	Vize Orman İşletme Müdürlüğü	12	1.089.501	0	1.089.501	1.089.500	914.997	0	0	0	0	12	84
	Lüleburgaz Fidanlık Müdürlüğü	2	1.082.000	0	1.082.000	1.082.000	437.136	0	0	0	0	2	40
	<b>Su Ürünleri</b>	<b>4</b>	<b>1.251.650</b>	<b>0</b>	<b>1.251.650</b>	<b>1.250.790</b>	<b>503.771</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>40</b>
	İstanbul Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bölge Müdürlüğü	1	600.000	0	600.000	600.000	494.030	0	0	0	0	1	82
	İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü	3	651.650	0	651.650	650.790	9.741	0	0	0	0	3	1
<b>2</b>	<b>Madencilik</b>	<b>8</b>	<b>101.506.000</b>	<b>0</b>	<b>90.674.000</b>	<b>89.674.000</b>	<b>45.064.028</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>50</b>
	MTA Marmara Bölge Müdürlüğü	3	13.403.000	0	2.571.000	1.571.000	837.523	1	0	0	1	1	33
	TPAO Trakya Bölge Müdürlüğü	5	88.103.000	0	88.103.000	88.103.000	44.226.505	0	0	0	5	0	50
<b>3</b>	<b>İmalat</b>	<b>4</b>	<b>148.000</b>	<b>0</b>	<b>145.000</b>	<b>53.000</b>	<b>51.633</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>36</b>
	İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü	2	56.000	0	53.000	53.000	51.633	0	0	0	0	2	97
	TCDD 1. Bölge Müdürlüğü	2	92.000	0	92.000	0	0	1	0	0	1	0	0
<b>4</b>	<b>Enerji</b>	<b>12</b>	<b>209.600.000</b>	<b>8.312.000</b>	<b>54.190.000</b>	<b>54.190.000</b>	<b>22.965.304</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>42</b>
	TEİAŞ 20. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü	12	209.600.000	8.312.000	54.190.000	54.190.000	22.965.304	0	6	0	4	2	42
<b>5</b>	<b>Ulaştırma</b>	<b>140</b>	<b>882.296.575</b>	<b>505.914.620</b>	<b>102.043.492</b>	<b>91.555.718</b>	<b>62.931.767</b>	<b>22</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>38</b>	<b>72</b>	<b>62</b>
	<b>Demiryolu Ulaştırması</b>	<b>22</b>	<b>6.772.704</b>	<b>448.280</b>	<b>4.882.777</b>	<b>4.882.777</b>	<b>1.686.284</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>5</b>	<b>35</b>
	TCDD 1. Bölge Müdürlüğü	22	6.772.704	448.280	4.882.777	4.882.777	1.686.284	2	6	0	9	5	35
	<b>Karayolu Ulaştırması</b>	<b>118</b>	<b>875.523.871</b>	<b>505.466.340</b>	<b>97.160.715</b>	<b>86.672.941</b>	<b>61.245.483</b>	<b>20</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>29</b>	<b>67</b>	<b>63</b>
	Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü	25	847.394.079	504.893.364	75.695.897	67.005.363	44.346.346	13	1	0	6	5	59
	İl Özel İdaresi	91	14.356.101	572.976	13.691.126	11.893.886	10.407.350	7	1	0	21	62	76
<b>6</b>	<b>Haberleşme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>7</b>	<b>Turizm</b>	<b>12</b>	<b>11.089.826</b>	<b>16.311</b>	<b>9.072.230</b>	<b>7.046.460</b>	<b>5.806.024</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>64</b>
	İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü	3	2.341.000	0	341.001	108.000	105.500	2	0	0	0	1	31
	Orman ve Su İşleri Şube Müdürlüğü	2	233.900	0	233.900	229.920	140.828	0	0	0	0	2	60
	İl Özel İdaresi	7	8.514.926	16.311	8.497.329	6.708.540	5.559.696	0	1	0	4	2	65
<b>8</b>	<b>Konut</b>	<b>2</b>	<b>295.000</b>	<b>0</b>	<b>295.000</b>	<b>195.000</b>	<b>158.392</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>54</b>
	Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü	1	45.000	0	45.000	45.000	44.012	0	0	0	0	1	98
	İl Jandarma Komutanlığı	1	250.000	0	250.000	150.000	114.380	0	0	0	1	0	46
<b>9</b>	<b>Eğitim</b>	<b>50</b>	<b>322.897.182</b>	<b>106.537.831</b>	<b>110.403.861</b>	<b>101.432.397</b>	<b>71.148.253</b>	<b>15</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>19</b>	<b>64</b>
	<b>İlköğretim ve Genel Ortaöğretim</b>	<b>8</b>	<b>25.364.953</b>	<b>1.399.837</b>	<b>12.076.249</b>	<b>11.330.540</b>	<b>7.573.436</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>63</b>
	İl Millî Eğitim Müdürlüğü	8	25.364.953	1.399.837	12.076.249	11.330.540	7.573.436	4	0	0	3	1	63
	<b>Mesleki ve Teknik Eğitim</b>	<b>10</b>	<b>57.460.000</b>	<b>25.032</b>	<b>19.578.295</b>	<b>16.451.446</b>	<b>7.108.266</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>36</b>
	İl Millî Eğitim Müdürlüğü	10	57.460.000	25.032	19.578.295	16.451.446	7.108.266	6	0	0	4	0	36
	İl Özel İdaresi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 2015 Yılı Yatırımlarının Sektör ve Kuruluşlara Göre Gerçekleşme Durumu (Devam-1)

Sıra no	Sektör ve Kuruluş adı	Proje Sayısı	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2015 yılı programı (TL)	2015 yılında gönderilen ödenek (TL)	2015 yılı harcamaları (TL)	Hiç başlanmayan proje sayısı	İhale aşama sında proje sayısı	Yarım kalan proje sayısı	Devam eden proje sayısı	Biten proje sayısı	Parasal gerçekleşme (%)
	<b>Yüksek Öğretim</b>	<b>6</b>	<b>188.732.152</b>	<b>90.583.375</b>	<b>59.840.000</b>	<b>56.740.000</b>	<b>40.315.653</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>67</b>
	Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğü	4	157.732.152	90.583.375	56.740.000	56.740.000	40.315.653	0	0	0	2	2	71
	YURT-KUR Yurt Müdürlüğü	2	31.000.000	0	3.100.000	0	0	2	0	0	0	0	0
	<b>Kültür</b>	<b>15</b>	<b>5.675.967</b>	<b>288.476</b>	<b>3.363.205</b>	<b>1.487.069</b>	<b>734.526</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>22</b>
	Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü	8	1.332.289	73.476	312.027	312.026	312.026	1	0	0	0	7	100
	İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü	5	2.467.543	215.000	1.175.043	1.175.043	422.500	1	0	0	4	0	36
	Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğü	1	1.000.000	0	1.000.000	0	0	1	0	0	0	0	0
	İl Özel İdaresi	1	876.135	0	876.135	0	0	0	1	0	0	0	0
	<b>Beden Eğitimi ve Spor</b>	<b>11</b>	<b>45.664.110</b>	<b>14.241.111</b>	<b>15.546.112</b>	<b>15.423.342</b>	<b>15.416.372</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>99</b>
	Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü	7	29.567.683	2.935.642	12.581.225	12.581.224	12.581.224	0	1	0	0	6	100
	Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğü	1	14.750.000	10.423.929	2.500.000	2.500.000	2.493.030	0	0	0	0	1	100
	İl Özel İdaresi	3	1.346.427	881.540	464.887	342.118	342.118	0	0	0	1	2	74
<b>10</b>	<b>Sağlık</b>	<b>14</b>	<b>185.610.695</b>	<b>0</b>	<b>4.095.701</b>	<b>1.029.368</b>	<b>294.359</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>7</b>
	İl Sağlık Müdürlüğü	14	185.610.695	0	4.095.701	1.029.368	294.359	4	2	0	8	0	7
	Diğer Kamu Hizmetleri / Toplam	206	242.216.014	128.401.536	58.346.425	46.842.439	41.074.656	76	7	0	61	62	70
<b>11</b>	<b>Diğer Kamu Hizmetleri / İktisadi Genel İdare</b>	<b>28</b>	<b>26.749.039</b>	<b>3.037.244</b>	<b>19.084.000</b>	<b>17.384.132</b>	<b>13.513.569</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>10</b>	<b>71</b>
	Valilik	4	11.177.727	1.969.122	9.208.604	8.900.391	8.862.518	0	0	0	2	2	96
	Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü	1	110.000	0	110.000	110.000	85.196	0	0	0	0	1	77
	Defterdarlık	2	2.696.560	78.765	800.000	800.000	347.118	0	0	0	1	1	43
	Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü	3	3.934.472	0	1.224.472	151.472	8.496	1	1	0	0	1	1
	İl Özel İdaresi	4	4.251.638	0	4.251.638	4.074.773	922.734	0	0	0	4	0	22
	<b>Güvenlik Hizmetleri</b>	<b>7</b>	<b>2.386.323</b>	<b>227.072</b>	<b>2.159.251</b>	<b>2.096.665</b>	<b>2.036.676</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>94</b>
	İl Jandarma Komutanlığı	1	866.381	227.072	639.309	639.309	639.309	0	0	0	1	0	100
	İl Emniyet Müdürlüğü	6	1.519.942	0	1.519.942	1.457.356	1.397.367	0	0	0	2	4	92
	<b>Harita Tapu Kadastro</b>	<b>7</b>	<b>2.192.319</b>	<b>762.285</b>	<b>1.330.035</b>	<b>1.250.831</b>	<b>1.250.831</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>94</b>
	İller Bankası İstanbul Bölge Müdürlüğü	6	281.691	25.488	156.204	77.000	77.000	0	2	0	4	0	49
	Kadastro Müdürlüğü	1	1.910.628	736.797	1.173.831	1.173.831	1.173.831	0	0	0	0	1	100
<b>12</b>	<b>Diğer Kamu Hizmetleri / Sosyal</b>	<b>178</b>	<b>215.466.975</b>	<b>125.364.292</b>	<b>39.262.425</b>	<b>29.458.307</b>	<b>27.561.087</b>	<b>75</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>47</b>	<b>52</b>	<b>70</b>
	<b>İçmesuyu</b>	<b>5</b>	<b>16.866.857</b>	<b>8.401.576</b>	<b>6.684.381</b>	<b>3.940.658</b>	<b>3.930.884</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>59</b>
	İller Bankası İstanbul Bölge Müdürlüğü	5	16.866.857	8.401.576	6.684.381	3.940.658	3.930.884	0	0	0	2	3	59
	<b>Kanalizasyon</b>	<b>17</b>	<b>119.983.905</b>	<b>76.969.429</b>	<b>16.395.332</b>	<b>11.985.110</b>	<b>11.670.051</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>71</b>
	DSİ 11. Bölge Müdürlüğü	2	46.815.624	41.611.231	4.026.834	3.990.725	3.922.442	0	0	0	1	1	97
	İller Bankası İstanbul Bölge Müdürlüğü	15	73.168.281	35.358.198	12.368.498	7.994.385	7.747.609	2	2	0	5	6	63
	<b>Kırsal Alan Planlaması</b>	<b>125</b>	<b>15.010.055</b>	<b>723.644</b>	<b>3.709.770</b>	<b>1.865.401</b>	<b>1.666.374</b>	<b>59</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>33</b>	<b>32</b>	<b>45</b>
	İl Özel İdaresi	125	15.010.055	723.644	3.709.770	1.865.401	1.666.374	59	1	0	33	32	45
	<b>Belediye Hizmetleri</b>	<b>2</b>	<b>7.421.378</b>	<b>3.714.669</b>	<b>3.662.961</b>	<b>3.179.819</b>	<b>3.179.819</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>87</b>
	İller Bankası İstanbul Bölge Müdürlüğü	1	4.850.000	1.626.433	3.179.819	3.179.819	3.179.819	0	0	0	0	1	100
	İl Özel İdaresi	1	2.571.378	2.088.236	483.142	0	0	0	0	0	0	1	0
	<b>Yerleşme Şehirleşme</b>	<b>1</b>	<b>30.100.000</b>	<b>27.762.313</b>	<b>524.115</b>	<b>524.115</b>	<b>524.115</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
	Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü	1	30.100.000	27.762.313	524.115	524.115	524.115	0	0	0	1	0	100
	<b>Çevre</b>	<b>1</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Orman ve Su İşleri Şube Müdürlüğü	1	4.000	0	4.000	4.000	0	1	0	0	0	0	0
	<b>Sosyal Güvenlik</b>	<b>1</b>	<b>6.341.320</b>	<b>5.910.605</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
	Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü	1	6.341.320	5.910.605	1	0	0	0	0	0	0	1	0
	<b>Sosyal İçerme</b>	<b>26</b>	<b>19.739.460</b>	<b>1.882.056</b>	<b>8.281.865</b>	<b>7.959.204</b>	<b>6.589.844</b>	<b>13</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>80</b>
	Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü	21	8.771.655	119.695	1.782.747	1.470.204	1.470.204	13	1	0	4	3	11
	Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü	4	10.865.000	1.669.673	6.489.001	6.489.000	6.394.877	0	0	0	1	3	99
	İl Özel İdaresi	1	102.805	92.688	10.117	0	0	0	0	0	0	1	0

# Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü

## Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü Yatırımları

Sıra no	Proje numarası	Proje adı	Bütçe türü	Başlama tarihi	Bitiş tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2015 yılı programı (TL)	2015 yılında gönderilen ödenek (TL)	2015 yılı gerçek harcamaları (TL)	Parasalleşme (%)	Fizikileşme (%)	Açıklama
<b>Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü</b>						<b>847.394.079</b>	<b>504.893.364</b>	<b>75.695.897</b>	<b>67.005.363</b>	<b>44.346.346</b>	<b>59</b>		
<b>Ulaştırma</b>						<b>847.394.079</b>	<b>504.893.364</b>	<b>75.695.897</b>	<b>67.005.363</b>	<b>44.346.346</b>	<b>59</b>		
						<b>391.131.631</b>	<b>182.474.358</b>	<b>8.412.452</b>	<b>7.392.440</b>	<b>7.388.440</b>	<b>88</b>		
1	2013E040770	Kınalı Ayrımı - Çerkezköy - Saray - Kırklareli Devlet Yolu	GB	2013	2018	176.400.000	0	700.000	0	0	0	0	HB
2	1991E040090	Otoyol Ayrımı - Kırklareli - Dereköy - Aziziye - Bulgaristan Hudut Yolu (1A, BY 63 km.)	GB	1995	2018	120.572.000	119.038.000	300.000	0	0	0	100	BT
3	1993E040860	Babaeski-Trakya Otoyolu Arası Bölünmüş Yolu (28 km)	GB	2003	2016	28.400.629	25.534.941	2.865.687	2.865.687	2.865.687	100	100	BT
4	2011E040690	Yenice - Demirköy Yolu İyileştirilmesi (1A, 22 km)	GB	2011	2016	39.750.000	35.187.417	4.522.753	4.522.753	4.522.753	100	100	BT
5	00000000000	Vize - Ahmetbey Yolu İyileştirilmesi (22 km)	GB	2013	2015	1	0	1	0	0	0		DE
6	00000000000	Ahmetbey - D 100 Ayrımı Yolu İyileştirilmesi (50 km)	GB	2013	2015	1	0	1	0	0	0		DE
7	1986E040360	Lüleburgaz Çevre Yolu (BY 10 km)	GB	2010	2018	15.094.000	12.000	2.000	2.000	0	0	0	HB
<b>Üsküpdere Grubu Köprüleri</b>													
8	2003E040260	Üsküpdere Köprüsü (Kırklareli - Pınarhisar yolunda) (25 m)	GB	2009	2017	1.200.000	872.000	1	0	0	0	0	HB
<b>Babaeski Grubu Köprüleri</b>													
9	2003E040260	Müsellim Köprüsü (Babaeski - Lüleburgaz yolunda) (25 m)	GB	2009	2018	1.500.000	1.312.000	2.000	2.000	0	0		DE
<b>Soğucak Grubu Köprüleri</b>													
10	2003E040260	Soğucak (Suluca) Köprüsü (Pınarhisar - Vize yolunda) (22 m)	GB	2010	2017	600.000	193.000	1	0	0	0	0	HB
11	2003E040260	Poyralidere Köprüsü (Pınarhisar - Vize yolunda) (33 m)	GB	2010	2017	900.000	300.000	1	0	0	0	0	HB
<b>Kırklareli Grubu Köprüleri</b>													
12	2003E040260	Ürünli Köprüsü (Kırklareli - Edirne yolunda) (11 m)	GB	2012	2017	300.000	0	1	0	0	0	0	HB
13	2003E040260	Saksağandere Köprüsü (Kırklareli - Edirne yolunda) (2x30 m)	GB	2012	2017	1.550.000	0	1	0	0	0	0	HB
14	2003E040260	İnce Köprüsü (Kırklareli - Edirne yolunda) (108 m)	GB	2012	2017	2.800.000	0	1	0	0	0	0	HB
15	2003E040260	Kurtdere (Çayırder) Köprüsü (Kırklareli - Pınarhisar yolunda) (32 m)	GB	2012	2017	830.000	0	1	0	0	0	0	HB
16	2003E040260	Manastırdere Köprüsü (Kırklareli - Pınarhisar yolunda) (20 m)	GB	2014	2016	520.000	0	1	0	0	0	0	HB
<b>Diğer Köprüler</b>													
17	2000E040020	Alpullu (Sinanlı) Köprüsü (125 m)	GB	2014	2018	200.000	25.000	20.000	0	0	0	0	İA
<b>Köprü Onarımları</b>													
18	2001E040110	Asker Köprüsü (İğneada - Poyralı yolunda)	GB	2012	2015	215.000	0	1	0	0	0	0	HB
19	2001E040110	Poyralı Köprüsü (Pınarhisar - Vize yolunda)	GB	2012	2015	300.000	0	1	0	0	0	0	HB
						<b>456.262.448</b>	<b>322.419.006</b>	<b>67.283.445</b>	<b>59.612.923</b>	<b>36.957.906</b>	<b>55</b>		
<b>Bölünmüş Yollar (50,5 km)</b>						<b>84.612.448</b>	<b>62.344.006</b>	<b>17.283.444</b>	<b>17.283.443</b>	<b>17.283.443</b>	<b>100</b>		
20	00000000000	D 100 Devlet Yolu L.burgaz - Babaeski - Edirne İl Hd. Bölünmüş Yolu Üstyapı İşleri (28,5 km) ( Kuleli-Babaeski-Lüleburgaz)	GB	2013	2016	27.821.000	24.954.942	2.865.687	2.865.687	2.865.687	100	20	DE
21	00000000000	Kırklareli - Kofçaz Bölünmüş Yolu (7 km)	GB	2011	2015	16.867.385	13.032.004	1	0	0	0	100	BT
22	00000000000	020-02 Devlet Yolu Kırklareli - Edirne Bölünmüş Yolu (26,5 / 47,5 km)	GB	2013	2016	39.924.063	24.357.060	14.417.756	14.417.756	14.417.756	100	89	DE
<b>Diğerleri</b>						<b>371.650.000</b>	<b>260.075.000</b>	<b>50.000.001</b>	<b>42.329.480</b>	<b>19.674.463</b>	<b>39</b>		
23	1996E040020	Otoyollar ve Otoyolu Bağlantı Yolları Üzerindeki Köprü ve Viyadük Yaklaşımları ve Üstyapı İyileştirilmesi (03 çorlu köprü kavşağı-Edirne batı kavşağı Arası)	GB	2014	2017	350.000.000	259.438.000	40.000.000	40.000.000	17.344.983	43	100	BT
24	1996E040140	Otoyollar ve Otoyolu Bağlantı Yolları Üzerindeki Köprü ve Viyadüklerde Yaya Korkuluklarının Yenilenmesi (Kapıkule-Mahmutbey 03)	GB	2014	2017	21.000.000	572.000	10.000.000	2.329.480	2.329.480	23	20	DE
25	2006E040010	Otoyol Ayrımı - Kırklareli - Dereköy - Aziziye - Bulgaristan Hudut Yolu (BY 28 km.)	GB	2015	2015	650.000	65.000	1	0	0	0	0	HB

Bütçe türü: GB (Genel bütçe), ÖB (Özel bütçe), KT (KİT), ÖK (Özelleştirme İdaresi kapsamına alınanlar), İB (İller Bankası), DS (Döner sermaye), SG (Sosyal güvenlik kurumları), Öİ (İl Özel İdaresi), BL (Belediyeler), KA (Kalkınma Ajansı).

Açıklamalar: BT (Bitti), DE (Devam ediyor), YK (Yarım kaldı), İA (İhale aşamasında), HB (Hiç başlamadı).



## DSİ 11. Bölge Müdürlüğü

### DSİ 11. Bölge Müdürlüğü Yatırımları

Sıra no	Proje numarası	Proje adı	Bütçe türü	Başlama tarihi	Bitiş tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2015 yılı programı (TL)	2015 yılında gönderilen ödenek (TL)	2015 yılı gerçek harcamaları (TL)	Parasal leşme (%)	Fiziki leşme (%)	Ağırlık Malar
<b>DSİ 11. Bölge Müdürlüğü</b>						<b>263.371.498</b>	<b>73.877.989</b>	<b>59.557.784</b>	<b>51.541.309</b>	<b>45.137.578</b>	<b>76</b>		
<b>Tarım</b>						<b>216.555.874</b>	<b>32.266.758</b>	<b>55.530.950</b>	<b>47.550.584</b>	<b>41.215.136</b>	<b>74</b>		
<b>Kırklareli Projesi</b>						<b>27.033.991</b>	<b>3.367.991</b>	<b>6.705.000</b>	<b>2.422.000</b>	<b>2.421.906</b>	<b>36</b>		
26	1984A010180	K.eli Kızılıkdere Sulaması (14.220 dekar)	GB	2013	2015	26.303.650	2.937.650	6.405.000	2.422.000	2.421.906	38	24	DE
27	1984A010180	Kayalıköy Barajı Sulaması Kanalet Deplasmanı	GB	2013	2015	730.341	430.341	300.000	0	0	0	60	DE
<b>Poyralı Projesi</b>						<b>63.450.141</b>	<b>17.010.250</b>	<b>12.881.998</b>	<b>9.223.770</b>	<b>6.165.999</b>	<b>48</b>		
28	2010A010140	Çayırdere Barajı	GB	2010	2015	31.709.981	17.010.250	5.815.999	2.257.771	0	0	57	DE
29	2010A010140	Çayırdere Barajı İkmalı	GB	2012	2015	25.000.000	0	2.900.000	2.900.000	2.100.000	72	0	HB
30	2010A010140	Çayırdere Barajı Sulaması 2. Kısım İnşaatı (25.830 dekar)	GB	2014	2016	6.740.160	0	4.165.999	4.065.999	4.065.999	98	49	DE
<b>Alçak Baraj (Göletler)</b>						<b>9.586.864</b>	<b>0</b>	<b>1.498.423</b>	<b>1.498.077</b>	<b>1.497.423</b>	<b>100</b>		
31	00000000000	K.eli Üsküp Göleti Sulaması (..... dekar)	GB	2015	2015	8.000.000	0	1.000	654	0	0	0	HB
32	00000000000	P.hisar Kurudere Göleti ve Sulaması (3.420 dekar)	GB	2013	2015	1.586.864	0	1.497.423	1.497.423	1.497.423	100	90	DE
<b>Taşkın Koruma</b>						<b>53.201.616</b>	<b>3.910.179</b>	<b>19.971.937</b>	<b>19.971.936</b>	<b>19.971.936</b>	<b>100</b>		
33	1977A010320	K.eli İnece (Yenibağlık Deresi) Taşkın Koruması	GB	2012	2015	2.350.000	235.000	2.095.789	2.095.789	2.095.789	100	100	BT
34	1977A010320	L.burgaz Umrurca (Kavak Dere) Taşkın Koruması	GB	2012	2015	2.831.000	850.180	1.670.800	1.670.800	1.670.800	100	90	DE
35	1977A010320	K.eli Dokuzhöyük ve B.eski Karahalil (Teke Dere) Taşkın Koruması	GB	2012	2015	7.582.918	0	1.977.744	1.977.744	1.977.744	100	25	DE
36	1977A010320	K.eli 1. Grup Taşkın Koruması	GB	2013	2016	16.744.060	1.075.000	8.899.036	8.899.036	8.899.036	100	58	DE
37	1977A010320	K.eli 2. Grup Taşkın Koruması	GB	2013	2015	8.693.638	1.749.999	5.328.567	5.328.567	5.328.567	100	60	DE
38	1977A010320	K.eli 3. Grup Taşkın Koruması	GB	2014	2015	15.000.000	0	1	0	0	0	0	HB
<b>Doğal Afetler ve Taşkın Hasarları</b>						<b>24.755.684</b>	<b>5.239.520</b>	<b>8.041.821</b>	<b>8.041.821</b>	<b>8.041.821</b>	<b>100</b>		
39	2000A010060	Doğal Afetler ve Taşkın Hasarları	GB	2012	2015	24.755.684	5.239.520	8.041.821	8.041.821	8.041.821	100	48	DE
<b>Diğerleri</b>						<b>38.527.578</b>	<b>2.738.818</b>	<b>6.431.771</b>	<b>6.392.980</b>	<b>3.116.051</b>	<b>48</b>		
40	00000000000	Kamulaştırma Çalışmaları	GB	1984	2016	20.835.375	1.540.603	3.500.000	3.500.000	223.071	8	10	DE
41	1985A010020	Etüd, Plan, Planlama, Jeoteknik Hiz.ve YAS	GB	2002	2015	15.955.903	1.198.215	1.266.578	1.266.578	1.266.578	100	16	DE
42	1987A010510	İşletme ve Onarım Hizmetleri	GB	2015	2015	1.736.300	0	1.665.193	1.626.402	1.626.402	98	94	DE
<b>DKH / Sosyal / Kanalizasyon</b>						<b>46.815.624</b>	<b>41.611.231</b>	<b>4.026.834</b>	<b>3.990.725</b>	<b>3.922.442</b>	<b>97</b>		
<b>Ergene Havzası Arıtma Sistemi Projesi</b>						<b>46.815.624</b>	<b>41.611.231</b>	<b>4.026.834</b>	<b>3.990.725</b>	<b>3.922.442</b>	<b>97</b>		
43	2012K050150	K.eli ve Vize Atıksu Arıtma Tesisi	GB	2013	2015	19.093.465	18.989.072	104.392	68.283	0	0	100	BT
44	2012K050150	Babaeski, Pınarhisar ve Malkara Atıksu Arıtma Tesisi	GB	2013	2015	27.722.159	22.622.159	3.922.442	3.922.442	3.922.442	100	97	DE

## İller Bankası İstanbul Bölge Müdürlüğü

### İller Bankası İstanbul Bölge Müdürlüğü Yatırımları

Sıra no	Proje numarası	Proje adı	Bütçe türü	Başlama tarihi	Bitiş tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2015 yılı programı (TL)	2015 yılında gönderilen ödenek (TL)	2015 yılı gerçek harcamaları (TL)	Parasal leşme (%)	Fiziki leşme (%)	Ağırlık Malar
<b>İller Bankası İstanbul Bölge Müdürlüğü Ulaştırma</b>						<b>108.940.520</b>	<b>45.411.695</b>	<b>30.162.594</b>	<b>22.965.554</b>	<b>21.427.099</b>	<b>71</b>		
<b>Ulaştırma</b>						<b>13.773.691</b>	<b>0</b>	<b>7.773.692</b>	<b>7.773.692</b>	<b>6.491.787</b>	<b>84</b>		
45	00000000000	Babaeski Asfalt Yol Yapım İşi	İB	2015	2015	7.773.691	0	4.473.574	4.473.574	4.247.887	95	50	DE
46	00000000000	Babaeski Parke Taş Yol Yapım İşi	İB	2015	2015	6.000.000	0	3.300.118	3.300.118	2.243.900	68	30	DE
<b>DKH / İktisadi / Harita Tapu Kadastro</b>						<b>281.691</b>	<b>25.488</b>	<b>156.204</b>	<b>77.000</b>	<b>77.000</b>	<b>49</b>		
47	00000000000	B.eski Karahalil Harita Yapımı	İB	2014	2015	77.000	0	77.000	77.000	77.000	100	99	DE
48	00000000000	Koçgaz Harita Yapımı	İB	2013	2015	36.000	25.488	10.512	0	0	0	60	DE
49	00000000000	Pınarhisar Harita Yapımı	İB	2012	2015	100.000	0	1	0	0	0	0	İA
50	00000000000	K.eli Üsküp İmar Planı	İB	2015	2016	1	0	1	0	0	0	0	İA
51	00000000000	Demirköy İmar Planı	İB	2015	2015	23.900	0	23.900	0	0	0	0	DE
52	00000000000	Vize Çakıllı İmar Planı	İB	2015	2015	44.790	0	44.790	0	0	0	0	DE

## İller Bankası İstanbul Bölge Müdürlüğü Yatırımları (Devam)

Sıra no	Proje numarası	Proje adı	Bütçe türü	Başlama tarihi	Bitiş tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2015 yılı programı (TL)	2015 yılında gönderilen ödenek (TL)	2015 yılı harcamaları (TL)	Parasalleşme (%)	Fizikileşme (%)	Açıklamalar
<b>DKH / Sosyal / İçmesuyu</b>						<b>16.866.857</b>	<b>8.401.576</b>	<b>6.684.381</b>	<b>3.940.658</b>	<b>3.930.884</b>	<b>59</b>		
53	00000000000	K.eli İnece İçmesuyu	İB	2014	2015	1.200.000	529.767	582.396	582.396	582.396	100	100	BT
54	00000000000	K.eli Üsküp İçmesuyu	İB	2013	2015	3.580.000	1.623.203	1.952.088	1.444.797	1.444.797	74	100	BT
55	00000000000	B.eski İçmesuyu Şebeke İnşaatı	İB	2014	2015	9.176.000	6.248.606	1.876.000	1.876.000	1.875.116	100	100	BT
56	00000000000	B.eski Karahalil İçmesuyu Proje Yapımı	İB	2015	2015	37.465	0	37.465	37.465	28.575	76	90	DE
57	00000000000	Demirköy İçmesuyu ve İçmesuyu Paket Arıtması	İB	2015	2016	2.873.392	0	2.236.432	0	0	0		DE
<b>DKH / Sosyal / Kanalizasyon</b>						<b>73.168.281</b>	<b>35.358.198</b>	<b>12.368.498</b>	<b>7.994.385</b>	<b>7.747.609</b>	<b>63</b>		
58	00000000000	K.eli İnece Atıksu Arıtma İnşaatı	İB	2013	2015	4.700.000	3.825.730	860.797	860.797	644.477	75	100	BT
59	00000000000	K.eli Kavaklı Kanalizasyonu (T)	İB	2012	2015	7.962.400	0	1	0	0	0		DE
60	00000000000	K.eli Kavaklı Atıksu Arıtma Tesisi Proje Yapımı	İB	2015	2015	56.050	0	56.050	56.050	56.050	100	100	BT
61	00000000000	B.eski Kanalizasyonu	İB	2013	2015	27.917.100	21.653.090	4.400.000	4.400.000	4.369.544	99	100	BT
62	00000000000	B.eski Alpullu Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı	İB	2013	2015	1	0	1	0	0	0	0	İA
63	00000000000	B.eski Büyükmandıra- Lüleburgaz Büyükşehir Karıştıran Kanalizasyonu ve Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı	İB	2013	2015	9.500.000	6.447.884	3.000.000	0	0	0		DE
64	00000000000	B.eski Karahalil Kanalizasyonu	İB	2015	2016	2.823.681	0	2.558.466	2.558.466	2.558.466	100	100	BT
65	00000000000	B.eski Karahalil Atıksu Arıtma Tesisi Proje Yapımı	İB	2015	2015	51.920	0	51.920	51.920	51.920	100	100	BT
66	00000000000	Demirköy- Lalapaşa- Yenikarpuzlu Grup Kanalizasyonu Proje Yapımı	İB	2015	2015	160.000	0	51.163	15.350	15.350	30	10	DE
67	00000000000	L.burgaz Ahmetbey Kanalizasyonu (T)	İB	2012	2015	9.400.000	0	1	0	0	0	0	HB
68	00000000000	P.köy Kanalizasyon İnşaatı (T)	İB	2014	2015	427.688	215.336	212.352	0	0	0		DE
69	00000000000	P.hisar Kaynarca Atıksu Arıtma İnşaatı (T)	İB	2013	2015	1	0	1	0	0	0	0	İA
70	00000000000	Vize Kanalizasyonu	İB	2012	2015	5.123.084	3.216.158	1.125.943	0	0	0		DE
71	00000000000	Vize Çakıllı Atıksu Arıtma Tesisi Proje Yapımı	İB	2015	2015	51.802	0	51.802	51.802	51.802	100	100	BT
72	00000000000	Vize Kıyıköy Kanalizasyonu (SUKAP) (T)	İB	2012	2015	4.994.554	0	1	0	0	0	0	HB
<b>DKH / Sosyal / Belediye Hizmetleri</b>						<b>4.850.000</b>	<b>1.626.433</b>	<b>3.179.819</b>	<b>3.179.819</b>	<b>3.179.819</b>	<b>100</b>		
73	00000000000	Vize Kapalı Yüzme Havuzu Otel ve Sosyal Tesis İnşaatı	İB	2013	2015	4.850.000	1.626.433	3.179.819	3.179.819	3.179.819	100	100	BT

## İstanbul Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bölge Müdürlüğü

## İstanbul Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bölge Müdürlüğü Yatırımları

Sıra no	Proje numarası	Proje adı	Bütçe türü	Başlama tarihi	Bitiş tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2015 yılı programı (TL)	2015 yılında gönderilen ödenek (TL)	2015 yılı harcamaları (TL)	Parasalleşme (%)	Fizikileşme (%)	Açıklamalar
<b>İstanbul Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bölge Müdürlüğü Tarım</b>						<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>494.030</b>	<b>82</b>		
74	00000000000	Vize Kıyıköy Balıkçı Barınağı Bakım ve Onarımı	GB	2015	2015	600.000	0	600.000	600.000	494.030	82	100	BT

# İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü

## İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü Yatırımları

Sıra no	Proje numarası	Proje adı	Bütçe türü	Başlama tarihi	Bitiş tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2015 yılı programı (TL)	2015 yılında gönderilen ödenek (TL)	2015 yılı gerçek harcamaları (TL)	Parasal işleme (%)	Fiziki işleme (%)	Ağırlık Malar
<b>İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü</b>						<b>6.469.505</b>	<b>0</b>	<b>6.468.794</b>	<b>6.448.789</b>	<b>5.208.486</b>	<b>81</b>		
<b>Kırklareli Orman İşletme Müdürlüğü</b>						<b>2.861.000</b>	<b>0</b>	<b>2.860.289</b>	<b>2.840.289</b>	<b>2.535.395</b>	<b>89</b>		
<b>Tarım</b>						<b>2.861.000</b>	<b>0</b>	<b>2.860.289</b>	<b>2.840.289</b>	<b>2.535.395</b>	<b>89</b>		
<b>Orman Kadastro</b>						<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>100</b>		
75	2014A050040	Orman Kadastro	ÖB	2015	2015	40.000	0	40.000	40.000	40.000	100	100	BT
<b>Ağaçlandırma ve Toprak Koruma Projesi</b>						<b>1.990.000</b>	<b>0</b>	<b>1.990.000</b>	<b>1.990.000</b>	<b>1.944.352</b>	<b>98</b>		
76	2015A050020	Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Projesi	ÖB	2015	2015	1.990.000	0	1.990.000	1.990.000	1.944.352	98	100	BT
<b>Orman Koruma ve İşletmecilik Projesi</b>						<b>591.000</b>	<b>0</b>	<b>590.289</b>	<b>590.289</b>	<b>370.146</b>	<b>63</b>		
77	2015A050070	Planlama	DS	2015	2015	28.000	0	28.000	28.000	26.800	96	100	BT
78	2015A050070	Aplikasyon	DS	2015	2015	10.000	0	10.000	10.000	6.839	68	100	BT
79	2015A050070	Yeni Yol	DS	2015	2015	96.000	0	95.289	95.289	95.289	100	100	BT
80	2015A050070	B.Onarım	DS	2015	2015	44.000	0	44.000	44.000	30.440	69	100	BT
81	2015A050070	Üst Yapı	DS	2015	2015	138.000	0	138.000	138.000	134.162	97	100	BT
82	2015A050070	Sanat Yapısı	DS	2015	2015	260.000	0	260.000	260.000	67.116	26	100	BT
83	2015A050070	Orman Koruma	DS	2015	2015	15.000	0	15.000	15.000	9.500	63	100	BT
<b>Diğerleri</b>						<b>240.000</b>	<b>0</b>	<b>240.000</b>	<b>220.000</b>	<b>180.897</b>	<b>75</b>		
84	2015A050010	Orman Koruma ve Yangınla Mücadele Projesi	ÖB	2015	2015	140.000	0	140.000	140.000	123.497	88	100	BT
85	2015A050140	Orman Amenejman Projesi (Arazi)	DS	2015	2015	80.000	0	80.000	80.000	57.400	72	100	BT
86	2014A050080	ORKÖY	ÖB	2015	2015	20.000	0	20.000	0	0	0	100	BT
<b>Demirköy Orman İşletme Müdürlüğü</b>						<b>1.437.004</b>	<b>0</b>	<b>1.437.004</b>	<b>1.437.000</b>	<b>1.320.958</b>	<b>92</b>		
<b>Tarım</b>						<b>1.437.004</b>	<b>0</b>	<b>1.437.004</b>	<b>1.437.000</b>	<b>1.320.958</b>	<b>92</b>		
<b>Orman Kadastro</b>						<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
87	2014A050040	Orman Kadastro	ÖB	2015	2015	1	0	1	0	0	0	100	BT
<b>Ağaçlandırma ve Toprak Koruma Projesi</b>						<b>78.000</b>	<b>0</b>	<b>78.000</b>	<b>78.000</b>	<b>20.000</b>	<b>26</b>		
88	2015A050020	Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Projesi	ÖB	2015	2015	78.000	0	78.000	78.000	20.000	26	100	BT
<b>Orman Koruma ve İşletmecilik Projesi</b>						<b>1.359.000</b>	<b>0</b>	<b>1.359.000</b>	<b>1.359.000</b>	<b>1.300.958</b>	<b>96</b>		
89	2015A050070	Aplikasyon	DS	2015	2015	6.000	0	6.000	6.000	0	0	100	BT
90	2015A050070	Planlama	DS	2015	2015	30.000	0	30.000	30.000	29.800	99	100	BT
91	2015A050070	Yeni Yol	DS	2015	2015	124.000	0	124.000	124.000	116.922	94	100	BT
92	2015A050070	B.Onarım	DS	2015	2015	120.000	0	120.000	120.000	107.302	89	100	BT
93	2015A050070	Üst Yapı	DS	2015	2015	422.000	0	422.000	422.000	413.618	98	100	BT
94	2015A050070	Sanat Yapısı	DS	2015	2015	559.000	0	559.000	559.000	554.616	99	100	BT
95	2015A050070	Orman Koruma	DS	2015	2015	9.000	0	9.000	9.000	5.700	63	100	BT
96	2015A050070	Tesisler ve Makine Teçhizat Alımı	DS	2015	2015	89.000	0	89.000	89.000	73.000	82	100	BT
<b>Diğerleri</b>						<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
97	2011A050180	Orman Koruma ve Yangınla Mücadele Projesi	DS	2015	2015	1	0	1	0	0	0	100	BT
98	2013A050140	Orman Amenejman Projesi (Büro)	DS	2015	2015	1	0	1	0	0	0	100	BT
99	2013A050140	Muhtelif İşler	ÖB	2015	2015	1	0	1	0	0	0	100	BT
<b>Vize Orman İşletme Müdürlüğü</b>						<b>1.089.501</b>	<b>0</b>	<b>1.089.501</b>	<b>1.089.500</b>	<b>914.997</b>	<b>84</b>		
<b>Tarım</b>						<b>1.089.501</b>	<b>0</b>	<b>1.089.501</b>	<b>1.089.500</b>	<b>914.997</b>	<b>84</b>		
<b>Orman Kadastro</b>						<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
100	2014A050040	Orman Kadastro	ÖB	2015	2015	1	0	1	0	0	0	100	BT
<b>Ağaçlandırma ve Toprak Koruma Projesi</b>						<b>77.000</b>	<b>0</b>	<b>77.000</b>	<b>77.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
101	2015A050020	Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Projesi	ÖB	2015	2015	77.000	0	77.000	77.000	0	0	100	BT
<b>Orman Koruma ve İşletmecilik Projesi</b>						<b>845.500</b>	<b>0</b>	<b>845.500</b>	<b>845.500</b>	<b>776.658</b>	<b>92</b>		
102	2015A050070	Planlama	DS	2015	2015	26.000	0	26.000	26.000	23.944	92	100	BT
103	2015A050070	Aplikasyon	DS	2015	2015	4.000	0	4.000	4.000	0	0	100	BT
104	2015A050070	Yeni Yol	DS	2015	2015	72.000	0	72.000	72.000	71.484	99	100	BT
105	2015A050070	B.Onarım	DS	2015	2015	71.000	0	71.000	71.000	70.980	100	100	BT
106	2015A050070	Üst Yapı	DS	2015	2015	235.000	0	235.000	235.000	200.000	85	100	BT
107	2015A050070	Sanat Yapısı	DS	2015	2015	370.000	0	370.000	370.000	350.000	95	100	BT

## İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü Yatırımları (Devam)

Sıra no	Proje numarası	Proje adı	Bütçe türü	Başlama tarihi	Bitiş tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2015 yılı programı (TL)	2015 yılında gönderilen ödenek (TL)	2015 yılı harcamaları (TL)	Parasal gerçekleşme (%)	Fiziki gerçekleşme (%)	Açıklama
108	2015A050070	Orman Koruma	DS	2015	2015	7.500	0	7.500	7.500	4.750	63	100	BT
109	2015A050070	Tesisler ve Makine Teçhizat Alımı	DS	2015	2015	60.000	0	60.000	60.000	55.500	93	100	BT
		<b>Diğerleri</b>				<b>167.000</b>	<b>0</b>	<b>167.000</b>	<b>167.000</b>	<b>138.339</b>	<b>83</b>		
110	2015A050010	Orman Koruma ve Yangınla Mücadele Projesi	ÖB	2015	2015	90.000	0	90.000	90.000	88.339	98	100	BT
111	2015A050020	Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Projesi	ÖB	2015	2015	77.000	0	77.000	77.000	50.000	65	100	BT
		<b>Lüleburgaz Fidanlık Müdürlüğü</b>				<b>1.082.000</b>	<b>0</b>	<b>1.082.000</b>	<b>1.082.000</b>	<b>437.136</b>	<b>40</b>		
		<b>Tarım</b>				<b>1.082.000</b>	<b>0</b>	<b>1.082.000</b>	<b>1.082.000</b>	<b>437.136</b>	<b>40</b>		
112	2015A050080	Fidan Üretimi	DS	2015	2015	1.050.000	0	1.050.000	1.050.000	415.000	40	100	BT
113	2015A050080	Makine Teçhizat ve Ekipman Alımları	DS	2015	2015	32.000	0	32.000	32.000	22.136	69	100	BT

## Orman ve Su İşleri Bölge Müdürlüğü

## Orman ve Su İşleri Şube Müdürlüğü Yatırımları

Sıra no	Proje numarası	Proje adı	Bütçe türü	Başlama tarihi	Bitiş tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2015 yılı programı (TL)	2015 yılında gönderilen ödenek (TL)	2015 yılı harcamaları (TL)	Parasal gerçekleşme (%)	Fiziki gerçekleşme (%)	Açıklama
		<b>Orman ve Su İşleri Bölge Müdürlüğü</b>				<b>237.900</b>	<b>0</b>	<b>237.900</b>	<b>233.920</b>	<b>140.828</b>	<b>59</b>		
		<b>Turizm</b>				<b>233.900</b>	<b>0</b>	<b>233.900</b>	<b>229.920</b>	<b>140.828</b>	<b>60</b>		
114	2001F000080	İğneada Longoz Ormanları Milli Park Projesi (koruma)	GB	2015	2015	183.900	0	183.900	183.900	94.808	52	100	BT
115	2001F000080	İğneada Longoz Ormanları Milli Park Projesi (alan düzenlemesi)	GB	2015	2015	50.000	0	50.000	46.020	46.020	92	100	BT
		<b>DKH / Sosyal / Çevre</b>				<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
116	00000000000	Biyokaçakçılık ile Mücadele Projesi ( Çalıştay ve Seminerler)	GB	2015	2015	4.000	0	4.000	4.000	0	0	0	HB

## TCDD 1. Bölge Müdürlüğü

## TCDD 1. Bölge Müdürlüğü Yatırımları

Sıra no	Proje numarası	Proje adı	Bütçe türü	Başlama tarihi	Bitiş tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2015 yılı programı (TL)	2015 yılında gönderilen ödenek (TL)	2015 yılı harcamaları (TL)	Parasal gerçekleşme (%)	Fiziki gerçekleşme (%)	Açıklama
		<b>TCDD 1. Bölge Müdürlüğü</b>				<b>6.864.704</b>	<b>448.280</b>	<b>4.974.777</b>	<b>4.882.777</b>	<b>1.686.284</b>	<b>34</b>		
		<b>İmalat</b>				<b>92.000</b>	<b>0</b>	<b>92.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
117	2014C280050	Alpullu Depo Şefliği Paratoner sisteminin, yangın algılama ve ihbar sistemlerinin kurulması ve elektrik tesisatının fenni hale getirilmesi işi	KT	2014	2015	17.000	0	17.000	0	0	0	10	DE
118	2015C280070	Alpullu Depo Şefliği yangın söndürme sisteminin yapılması	KT	2015	2015	75.000	0	75.000	0	0	0	0	HB
		<b>Ulaştırma / Demiryolu</b>				<b>6.772.704</b>	<b>448.280</b>	<b>4.882.777</b>	<b>4.882.777</b>	<b>1.686.284</b>	<b>35</b>		
119	2014E010040	Halkalı - kapıkule arasının Elektrifikasyonu kapsamında Velimeşe, Ballıhoca, Mandıra ve Edirne Trafo Merkezlerine beton ihata yapılması ve zemininin betonlanması	KT	2014	2015	132.500	0	132.500	132.500	107.476	81	100	BT
120	2014E010040	Muratlı-Kapıkule-Hudut hat kesimine Fiber Optik kablo döşenmesi ile transmisyon ve telefon sistemleri kurulması	KT	2014	2015	2.100.000	434.970	1.470.000	1.470.000	1.364.924	93	45	DE
121	2015E010060	Çerkezköy-Lüleburgaz-Edirne Sinyalizasyon ve Elektrifikasyon tesislerine ait 3 Adet depo yapımı işi	KT	2015	2016	346.500	0	346.500	346.500	0	0	0	İA
122	2015E010040	119 adet teknik binalara Hırsız alarm sistemi kurulması işi	KT	2015	2015	37.500	0	37.500	37.500	20.353	54	100	BT
123	2015E010040	Çerkezköy-Kapıkule Arası Kamera Sistemi Bulunan 30 Adet Hemzemin Geçide Ait Kamera Sistemlerinin İyileştirilmesi	KT	2015	2016	90.000	0	90.000	90.000	0	0	0	DE
124	2015E010040	Pehlivan köy-Hudut sinyalizasyon sisteminin Çerkezköy kumanda merkezine dahil edilmesi	KT	2015	2015	125.000	0	125.000	125.000	0	0	0	İA

## TCDD 1. Bölge Müdürlüğü Yatırımları (Devam)

Sıra no	Proje numarası	Proje adı	Bütçe türü	Başlama tarihi	Bitiş tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2015 yılı programı (TL)	2015 yılında gönderilen ödenek (TL)	2015 yılı harcamaları (TL)	Parasal leşme (%)	Fiziki leşme (%)	Açıklama
125	2015E010040	Çerkezköy-Kapıkule Arası 7 Adet Yerel Kumanda Masası Yedek Malzeme Alım İş	KT	2015	2015	10.800	0	10.800	10.800	10.795	100	100	BT
126	2015E010040	1. Bölge Müdürlüğü mntıkası sinyalizasyon sistemlerinde TLE (Tren Konumu Belirleme)Sistemlerinin Yenilenmesi	KT	2015	2016	60.000	0	60.000	60.000	0	0		DE
127	2015E010040	Çerkezköy-Kapıkule Arası Sinyal Evlerine 15 Adet Kesintisiz Güç Kaynağı Yapım İşİ(Mevcutlara adaptasyon dahil) 1. BÖLGE İÇİN	KT	2015	2016	237.000	0	237.000	237.000	0	0	0	İA
128	2015E010040	Sinyalizasyon işyerlerine ATS Ölçüm Cihazı Alımı	KT	2015	2015	7.000	0	7.000	7.000	0	0		DE
129	2015E010040	Pehlivan köy-Uzunköprü(Hudut) HEMZEMİN Geçit Sistemlerinin Rehabilitasyon edilmesikapsamında Yedek Malzeme Alımı	KT	2015	2015	75.000	0	75.000	75.000	0	0	0	HB
130	2015E010040	Pehlivan köy-Uzunköprü(Hudut) HEMZEMİN Geçit Sistemlerinin Rehabilitasyon edilmesikapsamında 13 adet hemzemin geçite dur işareti temini ve montajı	KT	2015	2015	40.000	0	40.000	40.000	17.715	44	100	BT
131	2015E010040	Çerkezköy- Kapıkule arası katener tesislerinin 1600 mm pantografa uygun hale getirilmesi	KT	2015	2016	60.000	0	60.000	60.000	0	0	0	HB
132	2015E010040	Çerkezköy- Kapıkule arası 4 adet Trafo Merkezinde25 kv. Şalt sahası cihazlarının vekompanzasyon tesislerinin tadilatı	KT	2015	2016	250.000	0	250.000	250.000	143.750	58	90	DE
133	2015E010040	Sinyalizasyon ve Telekomünikasyon Şefliklerine Kablo Ölçüm Aleti Alımı	KT	2015	2015	7.000	0	7.000	7.000	6.821	97	100	BT
134	2015E010010	1. Bölge Müdürlüğü mntıkasındaki bulunan köprülere servis yolu yapılması.	KT	2015	2016	245.697	0	180.000	180.000	14.450	8	15	DE
135	2015E010010	1. Bölge Müdürlüğüne 40 Adet S 49'luk raya uygun ahşap traversli basit makas temini, ferşi ve bu makaslarda yerinde izole conta	KT	2015	2016	1.261.026	0	145.750	145.750	0	0	0	İA
136	2015E010010	1. Bölge Müdürlüğüne 31 Adet S 49'luk raya uygun ahşap traversli ve 6 adet 60 E1'lik beton traversli mevcut toplam 37 adet	KT	2015	2016	121.500	0	121.500	121.500	0	0	44	DE
137	2015E010050	1. Bölge Müdürlüğü mntıkasında 10 adet hemzemin geçide ait alt ve üstgeçit projelerinin hazırlanması.	KT	2014	2015	14.850	13.310	1.540	1.540	0	0	90	DE
138	2015E010060	1.Bölge Mntıkasında 1.384 km.hattın halihazır haritalarının alınması ve verilerin toplanması	KT	2015	2016	73.145	0	7.500	7.500	0	0	0	İA
139	2015E010060	Sancaal'deki Ziya Organik Tarım fabrikalarına iltisak hattı yapımı	KT	2014	2016	1.088.187	0	1.088.187	1.088.187	0	0	0	İA
140	2015E010030	Trakya Hat Kesimi Peronbej Yapımı	KT	2015	2016	390.000	0	390.000	390.000	0	0	10	DE

## MTA Marmara Bölge Müdürlüğü

## MTA Marmara Bölge Müdürlüğü Yatırımları

Sıra no	Proje numarası	Proje adı	Bütçe türü	Başlama tarihi	Bitiş tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2015 yılı programı (TL)	2015 yılında gönderilen ödenek (TL)	2015 yılı harcamaları (TL)	Parasal leşme (%)	Fiziki leşme (%)	Açıklama
<b>MTA Marmara Bölge Müdürlüğü</b>						<b>13.403.000</b>	<b>0</b>	<b>2.571.000</b>	<b>1.571.000</b>	<b>837.523</b>	<b>33</b>		
<b>Madencilik</b>						<b>13.403.000</b>	<b>0</b>	<b>2.571.000</b>	<b>1.571.000</b>	<b>837.523</b>	<b>33</b>		
141	2015331318	Trakya Jeotermal Enerji Aramaları	GB	2015	2015	1.951.000	0	1.171.000	1.171.000	802.247	69	98	DE
142	2015331307	T.dağ Malkara - Edirne İpsala Oligosen Havzası Kömür Aramaları	GB	2015	2015	6.825.000	0	1.000.000	0	0	0	0	HB
143	00000000000	Türkiye'de Demir, Krom, Nikel Platin Grubu Elementleri Ruhsat Etüdü	GB	2015	2015	4.627.000	0	400.000	400.000	35.276	9	100	BT

## Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğü

### Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğü Yatırımları

Sıra no	Proje numarası	Proje adı	Bütçe türü	Başlama tarihi	Bitiş tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2015 yılı programı (TL)	2015 yılında gönderilen ödenek (TL)	2015 yılı harcamaları (TL)	Parasalleşme (%)	Fizikileşme (%)	Açıkla Malar
<b>Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğü</b>						<b>173.482.152</b>	<b>101.007.304</b>	<b>60.240.000</b>	<b>59.240.000</b>	<b>42.808.683</b>	<b>71</b>		
<b>Eğitim / Yüksek Öğretim</b>						<b>157.732.152</b>	<b>90.583.375</b>	<b>56.740.000</b>	<b>56.740.000</b>	<b>40.315.653</b>	<b>71</b>		
144	2015H320980	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	ÖB	2015	2015	300.000	59.401	240.000	240.000	232.460	97	100	BT
145	2014H031600	Muhtelif İşler (B. onr., Mak. tec. Bil. don. vb.)	ÖB	2014	2015	10.000.000	5.855.080	3.500.000	3.500.000	3.491.635	100	99	DE
146	2009H031670	Kampüs Altyapısı (Kanalizasyon, elektrik, su, çevre düzenlemesi, gaz, yol, ısı merkezi, artıma, trafo, telefon)	ÖB	2009	2016	17.432.152	14.432.152	3.000.000	3.000.000	2.960.040	99	100	BT
147	2009H031680	Derslikler ve Merkezi Birimler İnşaatı (17.800 m2 dersane, 14.000 m2 yemekhane, 6.000 m2 Vize MYO)	ÖB	2009	2016	130.000.000	70.236.742	50.000.000	50.000.000	33.631.518	67	70	DE
<b>Eğitim / Kültür</b>						<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
148	2013H040060	K.eli Gar Binası Restorasyonu	ÖB	2013	2015	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	0	HB
<b>Eğitim / Beden Eğitimi ve Spor</b>						<b>14.750.000</b>	<b>10.423.929</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.493.030</b>	<b>100</b>		
149	2009H050120	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Yapımı (Spor Salonu, Futbol Sahası (suni çim), Basketbol ve Voleybol Sahası (2 adet), Tenis Kortu (2 adet))	ÖB	2009	2015	14.750.000	10.423.929	2.500.000	2.500.000	2.493.030	100	100	BT

## YURT-KUR İl Müdürlüğü

### YURT-KUR İl Müdürlüğü Yatırımları

Sıra no	Proje numarası	Proje adı	Bütçe türü	Başlama tarihi	Bitiş tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2015 yılı programı (TL)	2015 yılında gönderilen ödenek (TL)	2015 yılı harcamaları (TL)	Parasalleşme (%)	Fizikileşme (%)	Açıkla Malar
<b>YURT-KUR Yurt Müdürlüğü</b>						<b>31.000.000</b>	<b>0</b>	<b>3.100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Eğitim / Yüksek Öğretim</b>						<b>31.000.000</b>	<b>0</b>	<b>3.100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
150	2005H032940	B.eski Yurt İnşaatı (300 kişilik)	ÖB	2012	2015	14.000.000	0	1.400.000	0	0	0	0	HB
151	2005H032940	L.burgaz Yurt İnşaatı (400 kişilik)	ÖB	2011	2015	17.000.000	0	1.700.000	0	0	0	0	HB

## Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü

### Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü Yatırımları

Sıra no	Proje numarası	Proje adı	Bütçe türü	Başlama tarihi	Bitiş tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2015 yılı programı (TL)	2015 yılında gönderilen ödenek (TL)	2015 yılı harcamaları (TL)	Parasalleşme (%)	Fizikileşme (%)	Açıkla Malar
<b>Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü</b>						<b>1.332.289</b>	<b>73.476</b>	<b>312.027</b>	<b>312.026</b>	<b>312.026</b>	<b>100</b>		
<b>Eğitim / Kültür</b>						<b>1.332.289</b>	<b>73.476</b>	<b>312.027</b>	<b>312.026</b>	<b>312.026</b>	<b>100</b>		
152	1993H040640	K.eli Eski Evkaf Dairesi Restorasyonu	ÖB	2012	2015	316.203	73.476	165.600	165.600	165.600	100	100	BT
153	1993H040640	B.eski Cedit Ali Paşa Camii Elektrik Tesisatının Yenilenmesi	ÖB	2015	2015	35.064	0	35.064	35.064	35.064	100	100	BT
154	1993H040640	Kırklareli Merkez 81. Ada 18 Parsel Vakıf İşhanı Çatı onarım işi	ÖB	2015	2015	14.278	0	14.278	14.278	14.278	100	100	BT
155	1993H040640	Kırklareli Babaeski Cedit Ali Paşa Camisi Alem Onarım işi	ÖB	2015	2015	10.561	0	10.561	10.561	10.561	100	100	BT
156	1993H040640	Kırklareli Vize Hasan Bey Camisi 2015 yılı kurşun bakım onarım işi	ÖB	2015	2015	27.730	0	27.730	27.730	27.730	100	100	BT
157	1993H040640	Kırklareli Pınarhisar Hundi Hatun camii Minare Onarım işi	ÖB	2015	2015	44.096	0	44.096	44.096	44.096	100	100	BT
158	1993H040640	Kırklareli Demirköy Fatih Dökümhanesi mescidi Rekonstrüksiyon Uygulama işi	ÖB	2015	2017	869.660	0	1	0	0	0	0	HB
159	1993H040640	Vize Gazi Süleyman Paşa Camii ve Hasan Bey Camii Kamera Sistemi Yapılması	ÖB	2015	2015	14.697	0	14.697	14.697	14.697	100	100	BT

## Tapu ve Kadastro XIV. Bölge Müdürlüğü

### Tapu ve Kadastro XIV. Bölge Müdürlüğü Yatırımları

Sıra no	Proje numarası	Proje adı	Bütçe türü	Başlama tarihi	Bitiş tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2015 yılı programı (TL)	2015 yılında gönderilen ödenek (TL)	2015 yılı harcamaları (TL)	Parasalleşme (%)	Fizikileşme (%)	Ağırlık Malar
<b>Tapu ve Kadastro XIV. Bölge Müdürlüğü</b>						<b>1.910.628</b>	<b>736.797</b>	<b>1.173.831</b>	<b>1.173.831</b>	<b>1.173.831</b>	<b>100</b>		
<b>DKH / İktisadi / Harita Tapu Kadastro</b>						<b>1.910.628</b>	<b>736.797</b>	<b>1.173.831</b>	<b>1.173.831</b>	<b>1.173.831</b>	<b>100</b>		
160	00000000000.	Babaeski Kadastro Yenileme Çalışması	DG	2014	2015	1.910.628	736.797	1.173.831	1.173.831	1.173.831	100	100	BT

## TPAO Trakya Bölge Müdürlüğü

### TPAO Trakya Bölge Müdürlüğü Yatırımları

Sıra no	Proje numarası	Proje adı	Bütçe türü	Başlama tarihi	Bitiş tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2015 yılı programı (TL)	2015 yılında gönderilen ödenek (TL)	2015 yılı harcamaları (TL)	Parasalleşme (%)	Fizikileşme (%)	Ağırlık Malar
<b>TPAO Trakya Bölge Müdürlüğü</b>						<b>88.103.000</b>	<b>0</b>	<b>88.103.000</b>	<b>88.103.000</b>	<b>44.226.505</b>	<b>50</b>		
<b>Madencilik</b>						<b>88.103.000</b>	<b>0</b>	<b>88.103.000</b>	<b>88.103.000</b>	<b>44.226.505</b>	<b>50</b>		
161	2013B000010	Jeoloji (Sondaj öncesi arama)	KT	2014	2015	3.164.000	0	3.164.000	3.164.000	2.900.925	92	53	DE
162	2013B040020	Sondaj	KT	2014	2015	66.639.000	0	66.639.000	66.639.000	35.550.116	53	18	DE
163	2013B040040	Üretim (Petrol ve doğal gaz sahaları geliştirme yatırımları)	KT	2014	2015	8.880.000	0	8.880.000	8.880.000	426.180	5	4	DE
164	2013B040060	Kuyu Tamamlama	KT	2014	2015	5.400.000	0	5.400.000	5.400.000	2.467.031	46	13	DE
165	2010B040050	İdame Yenileme ve Makine Teçhizat Alımı	KT	2014	2015	4.020.000	0	4.020.000	4.020.000	2.882.253	72	40	DE

## TEİAŞ 20. İletim Tesis ve İşletme Bölge Müdürlüğü

### TEİAŞ 20. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü Yatırımları

Sıra no	Proje numarası	Proje adı	Bütçe türü	Başlama tarihi	Bitiş tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2015 yılı programı (TL)	2015 yılında gönderilen ödenek (TL)	2015 yılı harcamaları (TL)	Parasalleşme (%)	Fizikileşme (%)	Ağırlık Malar
<b>TEİAŞ 20.İletim Bölge Müdürlüğü</b>						<b>209.600.000</b>	<b>8.312.000</b>	<b>54.190.000</b>	<b>54.190.000</b>	<b>22.965.304</b>	<b>42</b>		
<b>Enerji</b>						<b>209.600.000</b>	<b>8.312.000</b>	<b>54.190.000</b>	<b>54.190.000</b>	<b>22.965.304</b>	<b>42</b>		
166	2014D031280	Hamitabat - K.eli DGKÇS EİH (Toprak Teli Fiber Optikli)	KT	2014	2017	7.200.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0	İA
167	2012D030340	Babaeski TM Tevsiat (154 kV 1 Adet Fider İlavesi)	KT	2012	2016	5.000.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0	İA
168	2013D030320	Babaeski - Edirne EİH Yenilemesi (Toprak teli fiber optikli)	KT	2013	2015	12.000.000	6.000.000	4.700.000	4.700.000	3.469.685	74	100	BT
169	2012D031340	Demirköy TM	KT	2012	2016	6.700.000	0	6.500.000	6.500.000	4.738.000	73	63	DE
170	2009D030670	B.karşıtıran TM Fider İlavesi (154 kV 1 fider)	KT	2009	2016	2.500.000	2.000	2.050.000	2.050.000	927.000	45	45	DE
171	2013D031360	Hamitabat DGKÇS - Delta DGKÇS EİH Yenilemesi (Toprak Teli Fiber Optikli)	KT	2013	2015	10.000.000	2.000.000	7.500.000	7.500.000	7.430.104	99	100	BT
172	2013D030150	Vize 380 kV Havza TM	KT	2013	2017	30.000.000	0	4.100.000	4.100.000	0	0	0	İA
173	2013D031170	(Hamitabat - Alibeyköy) Brş N - Vize 380 Havza TM (Toprak Teli Fiber Optikli)	KT	2013	2016	3.000.000	300.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	İA
174	2014D030450	Traçim - Demirköy EİH (Toprak Teli Fiber Optikli)	KT	2014	2016	4.000.000	2.000	702.000	702.000	0	0	0	İA
175	2014D030460	Traçim TM Tevsiat	KT	2014	2016	1.200.000	2.000	1.160.000	1.160.000	847.000	73	85	DE
176	2014D031420	Verbena DGKÇS - Alibeyköy EİH	KT	2014	2017	123.000.000	2.000	25.502.000	25.502.000	5.553.515	22		DE
177	2015D030370	P.hisar TM (154 / 33 kV 1. ve 2. Trafo Fideri)	KT	2015	2017	5.000.000	0	972.000	972.000	0	0	0	İA

## Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü

### Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Yatırımları

Sıra no	Proje numarası	Proje adı	Bütçe türü	Başlama tarihi	Bitiş tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2015 yılı programı (TL)	2015 yılında gönderilen ödenek (TL)	2015 yılı harcamaları (TL)	Parasal gerçekleşme (%)	Fiziki gerçekleşme (%)	Ağırlık Malar
<b>Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü</b>						<b>6.341.320</b>	<b>5.910.605</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>DKH / Sosyal / Sosyal Güvenlik</b>						<b>6.341.320</b>	<b>5.910.605</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
178	000000000000.	K.eli Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Hizmet Binası Bakım ve Onarımı	SG	2013	2015	6.341.320	5.910.605	1	0	0	0	100	BT

## İl Özel İdaresi

İl Özel İdaresince diğer kuruluşlar dışında 2015 yılında KÖYDES dahil toplam 336 proje uygulanması bulunmaktadır. Bu projelerin toplam tutarı 51.188.386 liradır. 2015 yılı programı 31.468.020 lira olup, 21.412.839 lira harcama yapılmıştır. Yüzde 68 parasal gerçekleşme sağlanmıştır. 177 proje tamamlanmıştır. 65 proje devam etmektedir.

### İl Özel İdaresi 2015 Yılı Yatırımları Gerçekleşme Durumu

Sıra No	Kuruluş adı	Proje sayısı	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2015 yılı programı (TL)	2015 yılında gönderilen ödenek (TL)	2015 yılı harcamaları (TL)	Hiç başlanmayan projeler sayısı	İhale aşamasında kalan projeler sayısı	Yarım kalan projeler sayısı	Devam eden projeler sayısı	Biten projeler sayısı	Parasal gerçekleşme (%)
<b>İl Özel İdaresi (KÖYDES dahil)</b>		<b>336</b>	<b>51.188.386</b>	<b>4.468.083</b>	<b>31.468.020</b>	<b>24.470.311</b>	<b>21.412.839</b>	<b>96</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>65</b>	<b>177</b>	<b>68</b>
<b>İl Özel İdaresi (KÖYDES hariç)</b>		<b>269</b>	<b>47.643.133</b>	<b>4.468.083</b>	<b>27.922.767</b>	<b>20.925.058</b>	<b>18.080.651</b>	<b>96</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>60</b>	<b>109</b>	<b>65</b>
1	Tarım / Sulama	16	4.062.500	0	115.125	65.113	65.113	12	0	0	1	3	57
2	Tarım / Bitkisel Üretim	1	20.000	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0
3	Tarım / Hayvancılık	22	680.001	0	65.018	50.000	40.000	17	0	0	0	5	62
4	Ulaştırma	91	14.356.101	572.976	13.691.126	11.893.886	10.407.350	7	1	0	21	62	76
5	Turizm	7	8.514.926	16.311	8.497.329	6.708.540	5.559.696	0	1	0	4	2	65
6	Eğitim / Kültür	1	876.135	0	876.135	0	0	0	1	0	0	0	0
7	Eğitim / Beden Eğitimi ve Spor	3	1.346.427	881.540	464.887	342.118	342.118	0	0	0	1	2	74
8	DKHİ / Genel İdare	125	15.010.055	723.644	3.709.770	1.865.401	1.666.374	59	1	0	33	32	45
9	DKHS / Kırsal Alan Planlaması	1	2.571.378	2.088.236	483.142	0	0	0	0	0	0	1	0
10	DKHS / Belediye Hizmetleri	1	102.805	92.688	10.117	0	0	0	0	0	0	1	0
	DKHS / Sosyal İçerme	1	102.805	92.688	10.117	0	0	0	0	0	0	1	0
<b>KÖYDES</b>		<b>67</b>	<b>3.545.253</b>	<b>0</b>	<b>3.545.253</b>	<b>3.545.253</b>	<b>3.332.188</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>68</b>	<b>94</b>



## İl Özel İdaresi Yatırımları

Sıra no	Proje numarası	Proje adı	Bütçe türü	Başlama tarihi	Bitiş tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2015 yılı programı (TL)	2015 yılında gönderilen ödenek (TL)	2015 yılı harcamaları (TL)	Parasal leşme (%)	Fiziki leşme (%)	Açıkla Malar
<b>İl Özel İdaresi</b>						<b>51.791.966</b>	<b>4.375.395</b>	<b>32.184.287</b>	<b>25.019.831</b>	<b>19.023.385</b>	<b>59</b>		
<b>Tarım</b>						<b>4.762.501</b>	<b>0</b>	<b>200.143</b>	<b>135.113</b>	<b>125.113</b>	<b>63</b>		
<b>Tarım / Sulama</b>						<b>4.062.500</b>	<b>0</b>	<b>115.125</b>	<b>65.113</b>	<b>65.113</b>	<b>57</b>		
<b>Sulama Göleti Bakım ve Onarımları (16 adet / ..... dekar)</b>						<b>4.062.500</b>	<b>0</b>	<b>115.125</b>	<b>65.113</b>	<b>65.113</b>	<b>57</b>		
179	000000000000	K.eli Çukurpınar YÜS Sulama Tesisi Onarımı	Öİ	2013	2015	55.000	0	1	0	0	0	0	HB
180	000000000000	B.eski Çavuşköy Kapalı Sistem Sulama Tesisi	Öİ	2013	2015	440.000	0	1	0	0	0	0	HB
181	000000000000	B.eski Çengerli Kapalı Sistem Sulama Tesisi	Öİ	2013	2015	380.000	0	1	0	0	0	0	HB
182	000000000000	B.eski Ertuğrul Kapalı Sistem Sulama Tesisi	Öİ	2013	2015	270.000	0	1	0	0	0	0	HB
183	000000000000	B.eski Karacaoğlan Kapalı Sistem Sulama Tesisi	Öİ	2013	2015	330.000	0	1	0	0	0	0	HB
184	000000000000	B.eski Terzili Kapalı Sistem Sulama Tesisi	Öİ	2013	2015	375.000	0	1	0	0	0	0	HB
185	000000000000	B.eski Terzili Kapalı Sistem Sulama Tesisi Tamamlama	Öİ	2015	2015	12.500	0	12.500	12.500	12.500	100	100	BT
186	000000000000	L.burgaz Ayvalı Pelitayazma Göletten Kapalı Sistem Sulama	Öİ	2015	2015	400.000	0	47.613	47.613	47.613	100	100	BT
187	000000000000	L.burgaz Ayvalı Akandere Göletten Kapalı Sistem Sulama	Öİ	2015	2015	400.000	0	1	0	0	0	0	HB
188	000000000000	L.burgaz Celaliye Göletten Sulama Kapalı Sistem	Öİ	2013	2015	330.000	0	1	0	0	0	0	HB
189	000000000000	L.burgaz Karaağaç Göletten Sulama Kapalı Sistem	Öİ	2013	2015	275.000	0	1	0	0	0	0	HB
190	000000000000	L.burgaz Sakızköy Tirtandere Göleti Kapalı Sistem Sulama Tesisi	Öİ	2013	2015	330.000	0	1	0	0	0	0	HB
191	000000000000	P.hisar Ataköy Sulama Kanalı (Çayırlar Bölgesi)	Öİ	2013	2015	110.000	0	1	0	0	0	0	HB
192	000000000000	P.hisar Yeniceköy Göletten Kapalı Sistem Sulama Tesisi	Öİ	2013	2015	300.000	0	1	0	0	0	0	HB
193	000000000000	Vize Çavuşköy Sulama Kanallarına Bent Yapılması	Öİ	2015	2015	5.000	0	5.000	5.000	5.000	100	100	BT
194	000000000000	Muhtelif Sulama Projeleri Bakım ve Onarımı	Öİ	2015	2015	50.000	0	50.000	0	0	0		DE
<b>Tarım / Bitkisel Üretim</b>						<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>100</b>		
195	000000000000	Çilek Yetiştiriciliği Projesi	GB	2015	2015	20.000	0	20.000	20.000	20.000	100	100	BT
<b>Tarım / Hayvancılık</b>						<b>680.001</b>	<b>0</b>	<b>65.018</b>	<b>50.000</b>	<b>40.000</b>	<b>62</b>		
<b>Hayvan İçmesuyu Göletleri (21 adet)</b>						<b>640.001</b>	<b>0</b>	<b>25.018</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
196	000000000000	K.eli Üsküp HİS Göleti	Öİ	2015	2015	50.000	0	1	0	0	0	100	BT
197	000000000000	K.eli Bayramdere HİS Göleti	Öİ	2014	2015	50.000	0	1	0	0	0	0	HB
198	000000000000	K.eli Beypınar HİS Göleti	Öİ	2012	2015	30.000	0	1	0	0	0	0	HB
199	000000000000	K.eli Çukurpınar HİS Göleti	Öİ	2012	2015	40.000	0	1	0	0	0	0	HB
200	000000000000	K.eli Geçitağzı HİS Göleti	Öİ	2013	2015	40.000	0	1	0	0	0	0	HB
201	000000000000	K.eli Karakoç HİS Göleti	Öİ	2012	2015	30.000	0	1	0	0	0	0	HB
202	000000000000	K.eli Yoğuntaş HİS Göleti	Öİ	2015	2015	40.000	0	1	0	0	0	0	HB
203	000000000000	B.eski Karabayır Köyü HİS Çeşme onarımı	Öİ	2015	2015	5.000	0	5.000	0	0	0	0	HB
204	000000000000	B.eski Dügüncülü Köyü HİS Göleti	Öİ	2015	2015	1	0	1	0	0	0	100	BT
205	000000000000	Koçgaz Ahmetler HİS Göleti	Öİ	2012	2015	35.000	0	1	0	0	0	0	HB
206	000000000000	Koçgaz Devletliagaç HİS Göleti	Öİ	2012	2015	40.000	0	1	0	0	0	0	HB
207	000000000000	Koçgaz Karaabalar HİS Göleti	Öİ	2013	2015	25.000	0	1	0	0	0	0	HB
208	000000000000	Koçgaz Kula HİS Göleti	Öİ	2012	2015	40.000	0	1	0	0	0	0	HB
209	000000000000	Koçgaz Terzidere HİS Göleti	Öİ	2013	2015	35.000	0	10.000	0	0	0	100	BT
210	000000000000	Koçgaz Topçular HİS Göleti	Öİ	2010	2015	30.000	0	1	0	0	0	0	HB
211	000000000000	L.burgaz Celaliye HİS Göleti	Öİ	2013	2015	30.000	0	1	0	0	0	0	HB
212	000000000000	P.hisar Ataköy HİS Göleti	Öİ	2012	2015	30.000	0	1	0	0	0	0	HB
213	000000000000	Vize Akpınar HİS Göleti	Öİ	2015	2015	10.000	0	1	0	0	0	0	HB
214	000000000000	Vize Doğanca HİS Göleti	Öİ	2012	2015	35.000	0	1	0	0	0	0	HB
215	000000000000	Vize Müsellim HİS Göleti	Öİ	2012	2015	10.000	0	10.000	10.000	0	0	100	BT
216	000000000000	Vize Sofular HİS Göleti	Öİ	2013	2015	35.000	0	1	0	0	0	0	HB
<b>Destekleme Projeleri</b>						<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>100</b>		
217	000000000000	Hindi Yetiştiriciliği Projesi	GB	2015	2015	40.000	0	40.000	40.000	40.000	100	100	BT

## İl Özel İdaresi Yatırımları

Sıra no	Proje numarası	Proje adı	Bütçe türü	Başlama tarihi	Bitiş tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2015 yılı programı (TL)	2015 yılında gönderilen ödenek (TL)	2015 yılı harcamaları (TL)	Parasalleşme (%)	Fizikileşme (%)	Açıklama
<b>Ulaştırma</b>						<b>14.356.101</b>	<b>572.976</b>	<b>13.691.126</b>	<b>11.893.886</b>	<b>10.407.350</b>	<b>76</b>		
<b>Köy Yolları Yapımı</b>						<b>14.356.101</b>	<b>572.976</b>	<b>13.691.126</b>	<b>11.893.886</b>	<b>10.407.350</b>	<b>76</b>		
<b>1. Kat Asfalt Kaplama</b>						<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
218	000000000000	Erikliyurdu - Çeşmekolu Ky. 1. Kat Asfalt Kaplama (1 km)	Öİ	2015	2015	1	0	1	0	0	0	100	BT
<b>2. Kat Asfalt Kaplama (91 km)</b>						<b>13</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
219	000000000000	Erikler - Çayırılı Ky. 2. Kat Asfalt Kaplama (10 km)	Öİ	2015	2015	1	0	1	0	0	0	100	BT
220	000000000000	Karameşli - Orunlu Ky. 2. Kat Asfalt Kaplama (4 km)	Öİ	2015	2015	1	0	1	0	0	0	100	BT
221	000000000000	B.mandıra - İly. İlt. Ky. 2. Kat Asfalt Kaplama (4 km)	Öİ	2015	2015	1	0	1	0	0	0	100	BT
222	000000000000	Dy. İlt. - Yenimahalle Ky. 2. Kat Asfalt Kaplama (4 km)	Öİ	2015	2015	1	0	1	0	0	0	100	BT
223	000000000000	D.köy - Sivriyer Ky. 2. Kat Asfalt Kaplama (12 km)	Öİ	2015	2015	1	0	1	0	0	0	100	BT
224	000000000000	İnesirt - Karanlık Mah. Ky. 2. Kat Asfalt Kaplama (3 km)	Öİ	2015	2015	1	0	1	0	0	0	100	BT
225	000000000000	Koçgaz - Ahmetler - Ahlatlı Ky. 2. Kat Asfalt Kaplama (22 km)	Öİ	2015	2015	1	0	1	0	0	0	100	BT
226	000000000000	Ky. İlt. - Kocayazı Ky. 2. Kat Asfalt Kaplama (2 km)	Öİ	2015	2015	1	0	1	0	0	0	100	BT
227	000000000000	Kaynarca - Dy. İlt. Ky. 2. Kat Asfalt Kaplama (3 km)	Öİ	2015	2015	1	0	1	0	0	0	100	BT
228	000000000000	Karaağaç - Ky. İlt. Ky. 2. Kat Asfalt Kaplama (7 km)	Öİ	2015	2015	1	0	1	0	0	0	100	BT
229	000000000000	İly. - İlt. - Kızılağaç Ky. 2. Kat Asfalt Kaplama (6 km)	Öİ	2015	2015	1	0	1	0	0	0	100	BT
230	000000000000	Kışlacık - Hamidiye Ky. 2. Kat Asfalt Kaplama (5 km)	Öİ	2015	2015	1	0	1	0	0	0	100	BT
231	000000000000	İnce - Dokuzhüyük - Karahalil Ky. 2. Kat Asfalt Kaplama (9 km)	Öİ	2015	2015	1	0	1	0	0	0	100	BT
<b>Parke Taşı Kaplaması</b>						<b>2.024.237</b>	<b>0</b>	<b>2.024.237</b>	<b>559.914</b>	<b>559.886</b>	<b>28</b>		
232	000000000000	K.eli Yündolan Parke Taşı Kaplaması	Öİ	2015	2015	80.000	0	80.000	39.000	39.000	49	100	BT
233	000000000000	Çeşmeköy	Öİ	2015	2015	80.000	0	80.000	34.000	34.000	43	100	BT
234	000000000000	Merkez ilçe Yündolan Köyü Kilitli Parke Taş Yapımı. 1298 m <sup>2</sup>	Öİ	2015	2015	1	0	1	0	0	0	100	BT
235	000000000000	Merkez ilçe Yörükbayır Köyü Kilitli Parke Taş Yapımı. 621 m <sup>2</sup>	Öİ	2015	2015	20.000	0	20.000	1	0	0	100	BT
236	000000000000	B.eski Kuzuçardağı Köyü kilitli taş yapımı (Ek Öd)	Öİ	2015	2015	25.000	0	25.000	1	0	0	100	BT
237	000000000000	Erikliyurdu Köyü kilitli taş yapımı (Ek Öd)	Öİ	2015	2015	25.000	0	25.000	22.660	22.660	91	100	BT
238	000000000000	Pancarköy Köyü kaldırım ve kilitli taş yapımı (Ek Öd)	Öİ	2015	2015	28.226	0	28.226	28.226	28.226	100	100	BT
239	000000000000	Babaeski ilçesi Sinanlı Köyü Kilitli Parke Taş Yapımı. 1340 m <sup>2</sup>	Öİ	2015	2015	40.000	0	40.000	1	0	0	100	BT
240	000000000000	D.köy Yeşilce Parke Taşı Kaplaması	Öİ	2015	2015	80.000	0	80.000	0	0	0	0	HB
241	000000000000	Yığıtbaşı	Öİ	2015	2015	80.000	0	80.000	0	0	0	0	HB
242	000000000000	Avclar	Öİ	2015	2015	80.000	0	80.000	0	0	0	0	HB
243	000000000000	Sarpdere 753 m <sup>2</sup>	Öİ	2015	2015	35.000	0	35.000	35.000	35.000	100	100	BT
244	000000000000	Sivriyer	Öİ	2015	2015	80.000	0	80.000	0	0	0	0	HB
245	000000000000	Limanköy Köyü kilitli taş yapımı (Ek Öd)	Öİ	2015	2015	14.000	0	14.000	1	0	0	0	HB
246	000000000000	Karacadağ Köyü kilitli taş yapımı (Ek Öd)	Öİ	2015	2015	10.000	0	10.000	1	0	0	0	HB
247	000000000000	Karacadağ Köyü kilitli taş yapımı (Mezarlık bakımı için ayrılan 9.000 Meclis kararı 241 ile parketaş yapımçıvrıldı.)	Öİ	2015	2015	9.000	0	9.000	9.000	9.000	100	100	BT
248	000000000000	Demirköy ilçesi Yeşilce Köyü Kilitli Parke Taş Yapımı.	Öİ	2015	2015	5.000	0	5.000	0	0	0	0	HB
249	000000000000	Koçgaz Kula Parke Taşı Kaplaması (1.075 m <sup>2</sup> )	Öİ	2015	2015	80.000	0	80.000	35.000	35.000	44	100	BT
250	000000000000	Koçgaz ilçesi Ahlatlı Köyü Kilitli Parke Taş Yapımı. 584 m <sup>2</sup>	Öİ	2015	2015	1	0	1	0	0	0	100	BT
251	000000000000	Koçgaz ilçesi Karaabalar Köyü Kilitli Parke Taş Yapımı. 1108 m <sup>2</sup>	Öİ	2015	2015	1	0	1	0	0	0	100	BT
252	000000000000	L.burgaz Ayvalı Parke Taşı Kaplaması (1.526 m <sup>2</sup> )	Öİ	2015	2015	80.000	0	80.000	35.000	35.000	44	100	BT
253	000000000000	Emirali Köyü kilitli taş yapımı (Ek Öd) 1654 m <sup>2</sup>	Öİ	2015	2015	50.000	0	50.000	1	0	0	100	BT
254	000000000000	Çiflikköy Köyü kilitli taş yapımı 1143 m <sup>2</sup>	Öİ	2015	2015	35.000	0	35.000	35.000	35.000	100	100	BT
255	000000000000	Çiflikköy Köyü kilitli taş yapımı (Ek Öd) 1645 m <sup>2</sup>	Öİ	2015	2015	50.000	0	50.000	1	0	0	100	BT
256	000000000000	Sarıcaali 1232 m <sup>2</sup>	Öİ	2015	2015	29.000	0	29.000	29.000	29.000	100	100	BT
257	000000000000	Sakızköy köyü kilitli taş yapımı (Ek Öd) 1360 m <sup>2</sup>	Öİ	2015	2015	50.000	0	50.000	1	0	0	100	BT
258	000000000000	Ceylanköy köyü Mezarlık yolu yapımı Trapez kanal (Ek Öd)	Öİ	2015	2015	12.000	0	12.000	1	0	0	100	BT

## İl Özel İdaresi Yatırımları

Sıra no	Proje numarası	Proje adı	Bütçe türü	Başlama tarihi	Bitiş tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2015 yılı programı (TL)	2015 yılında gönderilen ödenek (TL)	2015 yılı harcamaları (TL)	Parasalleşme (%)	Fizikileşme (%)	Açıkla Malar
259	000000000000	Lüleburgaz ilçesi Alacaoğlu Köyü Kilitli Parke Taş Yapımı. 1662 m <sup>2</sup>	Öİ	2015	2015	50.000	0	50.000	1	0	0	100	BT
260	000000000000	Lüleburgaz ilçesi Hamzabey Köyü Kilitli Parke Taş Yapımı. 4048 m <sup>2</sup>	Öİ	2015	2015	50.000	0	50.000	1	0	0	100	BT
261	000000000000	Lüleburgaz ilçesi Dügüncübaşı Köyü Kilitli Parke Taş Yapımı. 1955 m <sup>2</sup>	Öİ	2015	2015	50.000	0	50.000	1	0	0	100	BT
262	000000000000	Lüleburgaz ilçesi Karaağaç Köyü Kilitli Parke Taş Yapımı. 1849 m <sup>2</sup>	Öİ	2015	2015	50.000	0	50.000	1	0	0	100	BT
263	000000000000	P.köy Yeşilova Parke Taşı Kaplaması (1.168 m <sup>2</sup> )	Öİ	2015	2015	80.000	0	80.000	35.000	35.000	44	100	BT
264	000000000000	P.hisar Ataköy Kilitli Parke Taş Yapımı.	Öİ	2015	2015	1	0	1	0	0	0		DE
265	000000000000	P.hisar Cevizköy Parke Taşı Kaplaması (1.225 m <sup>2</sup> )	Öİ	2015	2015	80.000	0	80.000	35.000	35.000	44	100	BT
266	000000000000	P.hisar Çayırdere Kilitli Parke Taş Yapımı	Öİ	2015	2015	1	0	1	0	0	0		DE
267	000000000000	P.hisar Erenler Kilitli Parke Taş Yapımı.	Öİ	2015	2015	1	0	1	0	0	0		DE
268	000000000000	P.hisar Erenler kilitli taş yapımı (Ek Öd)	Öİ	2015	2015	15.000	0	15.000	1	0	0		DE
269	000000000000	P.hisar Evciler 1100 m <sup>2</sup>	Öİ	2015	2015	38.000	0	38.000	38.000	38.000	100	100	BT
270	000000000000	P.hisar Evciler Kilitli Parke Taş Yapımı.	Öİ	2015	2015	1	0	1	0	0	0		DE
271	000000000000	P.hisar Hacıfaklı Kilitli taş yapımı (Ek Öd)	Öİ	2015	2015	10.000	0	10.000	1	0	0		DE
272	000000000000	P.hisar Kurudere Kilitli Parke Taş Yapımı.	Öİ	2015	2015	1	0	1	0	0	0		DE
273	000000000000	P.hisar Osmancık Kilitli Parke Taş Yapımı.	Öİ	2015	2015	1	0	1	0	0	0		DE
274	000000000000	P.hisar Osmancık Kilitli taş yapımı (Ek Öd)	Öİ	2015	2015	15.000	0	15.000	1	0	0		DE
275	000000000000	P.hisar Poyralı kilitli taş yapımı (Ek Öd)	Öİ	2015	2015	15.000	0	15.000	1	0	0		DE
276	000000000000	P.hisar Sütlüce Kilitli taş yapımı (Ek Öd)	Öİ	2015	2015	15.000	0	15.000	1	0	0		DE
277	000000000000	P.hisar Tozaklı Kilitli Parke Taş Yapımı.	Öİ	2015	2015	1	0	1	0	0	0		DE
278	000000000000	P.hisar Yenice Kilitli Parke Taş Yapımı.	Öİ	2015	2015	1	0	1	0	0	0		DE
279	000000000000	Vize Akıncılar kilitli taş yapımı (510 m <sup>2</sup> )	Öİ	2015	2015	15.000	0	15.000	1	0	0	100	BT
280	000000000000	Vize Akpınar Kilitli Parke Taş Yapımı. 696 m <sup>2</sup>	Öİ	2015	2015	25.000	0	25.000	1	0	0	100	BT
281	000000000000	Vize Aksicim Parke Taşı Kaplaması (1.192 m <sup>2</sup> )	Öİ	2015	2015	80.000	0	80.000	39.000	39.000	49	100	BT
282	000000000000	Vize Doğanca kilitli taş yapımı (522 m <sup>2</sup> )	Öİ	2015	2015	15.000	0	15.000	1	0	0	100	BT
283	000000000000	Vize Düzova Parke Taşı Kaplaması (2.193 m <sup>2</sup> )	Öİ	2015	2015	80.000	0	80.000	33.000	33.000	41	100	BT
284	000000000000	Vize Düzova Parke Taşı Kaplaması	Öİ	2015	2015	25.000	0	25.000	1	0	0	100	BT
285	000000000000	Vize Evrencik Kilitli Parke Taş Yapımı (818 m <sup>2</sup> )	Öİ	2015	2015	25.000	0	25.000	1	0	0	100	BT
286	000000000000	Vize Evrencik kilitli taş yapımı (522 m <sup>2</sup> )	Öİ	2015	2015	15.000	0	15.000	1	0	0	100	BT
287	000000000000	Vize Evrenli Kilitli Parke Taş Yapımı.744 m <sup>2</sup>	Öİ	2015	2015	25.000	0	25.000	1	0	0	100	BT
288	000000000000	Vize Evrenli kilitli taş yapımı (4.410 m <sup>2</sup> )	Öİ	2015	2015	15.000	0	15.000	1	0	0	100	BT
289	000000000000	Vize Kışlacık Kilitli Parke Taş Yapımı. 510 m <sup>2</sup>	Öİ	2015	2015	15.000	0	15.000	1	0	0	100	BT
290	000000000000	Vize Müsellim Parke Taşı Kaplaması (940 m <sup>2</sup> )	Öİ	2015	2015	80.000	0	80.000	39.000	39.000	49	100	BT
291	000000000000	Vize Okçular Kilitli Parke Taş Yapımı. 798 m <sup>2</sup>	Öİ	2015	2015	25.000	0	25.000	1	0	0	100	BT
292	000000000000	Vize Serger Parke Taşı Kaplaması	Öİ	2015	2015	39.000	0	39.000	39.000	39.000	100	100	BT
		<b>Menfez ve Sanat Yapıları</b>				<b>40.502</b>	<b>0</b>	<b>40.502</b>	<b>40.500</b>	<b>40.500</b>	<b>100</b>		
293	000000000000	B.eski Ertuğral Beton Yağmur Suyu Kanallarının Tamamlanması	Öİ	2015	2015	25.000	0	25.000	25.000	25.000	100	100	BT
294	000000000000	D.köy Sivriiler Köprü Yapımı	Öİ	2015	2015	1	0	1	0	0	0	100	BT
295	000000000000	D.köy Yiğitbaşı - Karacadağ Ky. Köprü Yapımı	Öİ	2015	2015	1	0	1	0	0	0	0	İA
296	000000000000	Vize Aksicim - T.dağ İl Hd. Ky. Baks Menfez Yapımı	Öİ	2015	2015	15.500	0	15.500	15.500	15.500	100	100	BT
		<b>Diğerleri</b>				<b>12.291.348</b>	<b>572.976</b>	<b>11.626.373</b>	<b>11.293.472</b>	<b>9.806.964</b>	<b>84</b>		
297	000000000000	Köy yolları bakım ve onarımları	Öİ	2015	2015	5.261.155	0	5.261.155	5.261.155	4.785.569	91		DE
298	000000000000	Doğal Afetler	Öİ	2014	2016	616.625	0	616.625	616.625	316.490	51		DE
299	000000000000	Köy yolları Otokorkuluk Yapımı (6 adet)	Öİ	2015	2015	393.117	0	393.117	393.117	58.975	15		DE
300	000000000000	Yol yapımı akaryakıt alımları	Öİ	2015	2015	300.000	0	300.000	300.000	276.792	92		DE
301	000000000000	İşletme akaryakıt alımları	Öİ	2015	2015	2.100.000	0	2.100.000	2.100.000	1.815.004	86		DE
302	000000000000	İşletme Müdürlüğü Büyük Araçların Onarımı	Öİ	2015	2016	150.000	0	150.000	0	0	0		DE
303	000000000000	Afad Kurtarma Aracı Alımı	Öİ	2015	2015	253.000	0	253.000	253.000	184.559	73	100	BT
304	000000000000	İl Özel İdaresine Hizmet Aracı Satın Alınması	Öİ	2015	2015	89.680	0	89.680	89.680	89.680	100	100	BT
305	000000000000	Hasta Nakil Ambulansı Alımı	Öİ	2015	2015	182.900	0	182.900	0	0	0		DE
306	000000000000	İşletme Müdürlüğü Araç Takip Sistemi Alımı	Öİ	2015	2015	92.000	0	1	0	0	0		DE
307	000000000000	Araç ve İş Makinesi Alımı	Öİ	2014	2015	2.271.371	572.976	1.698.395	1.698.395	1.698.395	100	100	BT
308	000000000000	Lüleburgaz İlçesindeki Asfalt Tanklarının sökülüp Kavaklı taş.	Öİ	2015	2015	581.500	0	581.500	581.500	581.500	100	100	BT

## İl Özel İdaresi Yatırımları

Sıra no	Proje numarası	Proje adı	Bütçe türü	Başlama tarihi	Bitiş tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2015 yılı programı (TL)	2015 yılında gönderilen ödenek (TL)	2015 yılı harcamaları (TL)	Parasal gerçekleşme (%)	Fiziki gerçekleşme (%)	Açıkla Malar
<b>Turizm</b>						<b>8.514.926</b>	<b>16.311</b>	<b>8.497.329</b>	<b>6.708.540</b>	<b>5.559.696</b>	<b>65</b>	<b>0</b>	
309	00000000000	K.eli Vali Faik Üstün İlköğretim Okulu Restorasyonu	Öİ	2013	2016	4.416.507	0	4.416.507	3.509.218	3.509.218	79		DE
310	00000000000	K.eli Defterdar Evi Onarımı	Öİ	2015	2015	903.919	0	903.919	603.919	450.000	50	0	İA
311	00000000000	İğneada Longoz Ormanları Millî Parkı Yolları	Öİ	2013	2015	1.000.000	5.597	994.403	994.403	994.403	100	100	BT
312	00000000000	Dupnisa Mağarası ve Yakın Köylerin Eko Turizme Açılması	Öİ	2015	2015	613.000	10.714	601.000	601.000	600.906	100	100	BT
313	00000000000	Kavaklı Meşe Korusu Tabiat Parkı Plan Proje Yapımı	Öİ	2014	2015	250.000	0	250.000	250.000	0	0		DE
314	00000000000	İğneada Millî Parkı Çevre Düzenleme Projesi	Öİ	2014	2015	750.000	0	750.000	750.000	0	0		DE
315	00000000000	Lüleburgaz İlçesindeki Asfalt Tanklarının sökülüp Kavaklı taş.	Öİ	2015	2015	581.500	0	581.500	0	5.169	1		DE
<b>Eğitim</b>						<b>2.222.562</b>	<b>881.540</b>	<b>1.341.022</b>	<b>342.118</b>	<b>342.118</b>	<b>26</b>		
<b>Eğitim / Kültür</b>						<b>876.135</b>	<b>0</b>	<b>876.135</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
316	00000000000	K.eli İlim Yayma Cemiyeti Restorasyonu	Öİ	2015	2015	876.135	0	876.135	0	0	0	0	İA
<b>Eğitim / Beden Eğitimi ve Spor</b>						<b>1.346.427</b>	<b>881.540</b>	<b>464.887</b>	<b>342.118</b>	<b>342.118</b>	<b>74</b>		
317	00000000000	K.eli Atış Poligonu Yapımı	Öİ	2015	2015	50.000	0	50.000	0	0	0		DE
318	00000000000	K.eli Tellakzade Açık ve Kapalı Tenis Kortları, Açık Halî Saha ve Portatif Tribün Yapımı	Öİ	2014	2015	1.050.000	881.540	168.460	95.691	95.691	57	100	BT
319	00000000000	Merkez ve İlçelere Çocuk Oyun Grubu Yapılması	GB	2015	2016	246.427	0	246.427	246.427	246.427	100	100	BT
<b>DKH / İktisadi / Genel İdare</b>						<b>4.251.638</b>	<b>0</b>	<b>4.251.638</b>	<b>4.074.773</b>	<b>922.734</b>	<b>22</b>		
320	00000000000	K.eli 112 Acil Çağrı Merkezi Binası Yapımı	GB	2012	2015	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	15.281	1		DE
321	00000000000	Gastronomi Eğitim Merkezi	GB	2015	2016	350.000	0	350.000	350.000	294.838	84		DE
322	00000000000	Kırklareli Fuar ve Kongre Merkezi Projelendirilmesi	GB	2015	2016	200.000	0	200.000	200.000	87.842	44		DE
323	00000000000	Özel İdare Mülkiyetindeki Taşınmazların Büyük Onarımları	Öİ	2012	2015	701.638	0	701.638	524.773	524.773	75		DE
<b>DKH / Sosyal / Kırsal Alan Planlaması</b>						<b>15.010.055</b>	<b>723.644</b>	<b>3.709.770</b>	<b>1.865.401</b>	<b>1.666.374</b>	<b>45</b>		
<b>İçmesuyu (24 adet)</b>						<b>3.128.253</b>	<b>723.644</b>	<b>1.269.814</b>	<b>648.387</b>	<b>598.925</b>	<b>47</b>		
324	00000000000	K.eli Çağalayık İçmesuyu Gömme Depo Onarımı	Öİ	2015	2016	35.000	0	30.000	0	0	0		DE
325	00000000000	K.eli Değirmencik İçmesuyu Gömme Depo Onarımı	Öİ	2014	2015	30.000	0	1	0	0	0	100	BT
326	00000000000	K.eli Deveçatağı İçmesuyu Gömme Depo Onarımı	Öİ	2015	2015	25.000	0	25.000	0	0	0		DE
327	00000000000	K.eli Kuzulu İçmesuyu Gömme Depo Onarımı	Öİ	2015	2015	20.000	0	20.000	0	0	0		DE
328	00000000000	K.eli Yündolan İçmesuyu Gömme Depo Onarımı	Öİ	2015	2015	30.000	0	30.000	30.000	30.000	100	100	BT
329	00000000000	K.eli Çayırılı köyü 30+20 m3 gömme depo onarımı	Öİ	2015	2015	17.000	0	1	0	0	0	0	HB
330	00000000000	K.eli Yoğuntaş köyü 150+100 m3 gömme depo onarımı	Öİ	2015	2015	40.000	0	1	0	0	0		DE
331	00000000000	K.eli Kayalı Gr. 200+75 m3 gömme depo onarımı	Öİ	2015	2015	55.000	0	1	0	0	0		DE
332	00000000000	B.eski Kumrular İçmesuyu Ayaklı Depo Onarımı	Öİ	2013	2015	20.000	0	1	0	0	0	0	HB
333	00000000000	B.eski Taşağıl İçmesuyu Gömme Depo Onarımı	Öİ	2014	2015	25.000	0	1	0	0	0		DE
334	00000000000	B.eski Yenimahalle İçmesuyu Deposu Bakım ve Onarımı	Öİ	2015	2015	30.000	0	30.000	30.000	30.000	100	100	BT
335	00000000000	B.eskiErtuğrul içme suyu deposu bakım onarım (Ek Öd)	Öİ	2015	2015	50.000	0	1	0	0	0		DE
336	00000000000	D.köy Boztaş İçmesuyu İsale Hattı Boru Değişimi	GB	2014	2015	30.000	0	1	0	0	0	0	HB
337	00000000000	D.köy Hamdibey köyü 100 m3 gömme depo onarımı	Öİ	2015	2015	13.000	0	1	0	0	0	0	HB
338	00000000000	D.köy Limanköy köyü 150 m3 gömme depo onarımı	Öİ	2015	2015	32.000	0	18.000	0	0	0		DE
339	00000000000	Koçgaz Malkoçlar içme suyu boru değişimi	Öİ	2015	2015	10.000	0	10.000	0	0	0	0	HB
340	00000000000	Koçgaz Tatlıpınar köyü içme suyu depo bakım-onarımı	Öİ	2015	2015	15.000	0	15.000	15.000	15.000	100	100	BT
341	00000000000	L.burgaz Karaağaç köyü 150 m3 gömme depo onarımı	Öİ	2014	2015	1	0	1	0	0	0	100	BT
342	00000000000	L.burgaz Ceylanköy İçmesuyu Kuyu Sondajı	Öİ	2012	2015	40.000	0	1	0	0	0		DE
343	00000000000	L.burgaz Davutlu İçmesuyu deposu bakım onarım	Öİ	2015	2015	1	0	1	1	0	0	0	HB
344	00000000000	P.hisar İslambeyli İçmesuyu Gömme Depo Onarımı	Öİ	2014	2015	35.000	0	31.978	31.978	31.978	100	0	HB
345	00000000000	P.hisar Ataköy Köyü içme suyu sondaj kuyusu açılması (Ek Öd)	Öİ	2015	2015	25.000	0	25.000	0	0	0	0	HB
346	00000000000	P.hisar Tozraklı Köyü içme suyu pompası alımı	Öİ	2015	2015	9.189	0	9.189	0	0	0	0	HB
347	00000000000	Vize Balkaya İçmesuyu Kuyu Sondajı	Öİ	2015	2015	45.000	0	45.000	45.000	44.958	100	100	BT
348	00000000000	Vize Okçular İçmesuyu Gömme Depo Onarımı	Öİ	2015	2016	36.000	0	35.000	0	0	0		DE

## İl Özel İdaresi Yatırımları

Sıra no	Proje numarası	Proje adı	Bütçe türü	Başlama tarihi	Bitiş tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2015 yılı programı (TL)	2015 yılında gönderilen ödenek (TL)	2015 yılı harcamaları (TL)	Parasal gerçekleşme (%)	Fiziki gerçekleşme (%)	Açıkla Malar
349	000000000000	Vize Pazarlı İçmesuyu Gömme Depo Onarımı	Öİ	2014	2015	35.000	0	1	0	0	0	0	HB
350	000000000000	Vize Soğucak İçmesuyu Şebeke İlavesi	Öİ	2015	2015	15.000	0	15.000	0	0	0		DE
351	000000000000	Vize Soğucak Köyü içmesuyu deposu ve su pompası alımı işi.(Ek Öd)	Öİ	2015	2015	15.000	0	15.000	0	0	0		DE
352	000000000000	Vize Topçuköy içme suyu sondaj açılması	Öİ	2015	2015	1	0	1	0	0	0	100	BT
353	000000000000	Vize Topçuköy İçmesuyu Terfi Hattı Bağlantısı	Öİ	2015	2015	34.000	0	34.000	34.000	34.000	100	100	BT
354	000000000000	Vize Doğanca köyü davalı pınar isale hattı boru deęiş.	Öİ	2015	2015	33.000	0	30.000	30.000	30.000	100	100	BT
355	000000000000	Vize Sergen Köyü su pompası alımı işi.(Ek Öd)	Öİ	2015	2015	1	0	10.000	0	0	0		HB
356	000000000000	Muhtelif Köy İçmesuyu Bakım ve Onarımı	Öİ	2015	2015	212.000	0	212.000	38.599	38.599	18		DE
357	000000000000	K.eli 55'inci Mknz.P.Tug.K.lığı (Org.N.Kemal ERSUN Kışlası)	GB	2013	2015	617.934	102.883	93.818	93.818	93.818	100	100	BT
358	2013K050270	K.eli 55'inci Mknz.P.Tug.K.lığı (Org.Muhittin ÖNÜR Kışlası)	GB	2013	2015	381.114	226.698	154.416	154.416	154.416	100	100	BT
359	000000000000	Babaeski Cebesoy Kışlası İçmesuyu İsale Hattı Enerji Hidrofor Binası	GB	2014	2015	258.661	118.085	140.575	140.575	94.479	67		DE
360	000000000000	D.köy Avcılar Hudut Karakolu İçmesuyu Kaptajı	GB	2014	2015	207.050	0	207.050	5.000	1.677	1		DE
361	2013K050270	L.burgaz 65'inci Mknz.P.Tug.K.lığı (Dora Kışlası)	GB	2013	2015	421.656	114.598	1	0	0	0	100	BT
362	2013K050270	L.burgaz 65'inci Mknz.p.Tug.K.lığı (Pamir, Dora ve Yazıcı Kışlası)	GB	2013	2015	63.272	27.780	1	0	0	0	100	BT
363	000000000000	Vize Kışlası İçmesuyu Onarımı	GB	2014	2015	167.373	133.600	33.772	0	0	0		DE
<b>Kanalizasyon (69 adet)</b>						<b>11.713.802</b>	<b>0</b>	<b>2.271.956</b>	<b>1.049.014</b>	<b>1.001.449</b>	<b>44</b>		
364	000000000000	K.eli Bayramdere Kanalizasyonu	Öİ	2012	2015	290.000	0	138.706	138.706	138.706	100	100	BT
365	000000000000	K.eli Çeşmeköy Kanalizasyonu Fosseptik + Arıtma	Öİ	2013	2015	55.000	0	1	0	0	0		HB
366	000000000000	K.eli Çukurpınar Kanalizasyonu	Öİ	2013	2016	235.000	0	125.000	115.050	115.050	92	100	BT
367	000000000000	K.eli Dokuzhöyük Kanalizasyonu	Öİ	2013	2015	290.000	0	1	0	0	0		HB
368	000000000000	K.eli Dolhan Kanalizasyonu Doğal Arıtma	Öİ	2014	2015	75.000	0	1	0	0	0		HB
369	000000000000	K.eli Eriklice Kanalizasyonu	Öİ	2013	2015	160.000	0	122.962	122.962	122.962	100	100	BT
370	000000000000	K.eli Demircihalil Kanalizasyonu	Öİ	2015	2015	104.775	0	104.775	104.775	104.775	100	100	BT
371	000000000000	K.eli Kadıköy Kanalizasyonu	Öİ	2013	2015	210.000	0	149.504	149.504	149.504	100	100	BT
372	000000000000	K.eli Karahamza Kanalizasyonu	Öİ	2013	2015	235.000	0	1	0	0	0		HB
373	000000000000	K.eli Kavakdere Kanalizasyonu	Öİ	2013	2015	165.000	0	1	0	0	0		HB
374	000000000000	K.eli Kayalı Kanalizasyonu	Öİ	2013	2015	150.000	0	1	0	0	0		HB
375	000000000000	K.eli Yoğuntaş kanalizasyon tamamlama	Öİ	2015	2015	1	0	1	0	0	0	100	BT
376	000000000000	K.eli Kayalı kanalizasyon tamamlama + Fosseptik+ Arıtma	Öİ	2013	2015	165.000	0	1	0	0	0	1	DE
377	000000000000	B.eski Ağayeri Kanalizasyonu Fosseptik + Doğal Arıtma	Öİ	2014	2015	75.000	0	1	0	0	0		HB
378	000000000000	B.eski Çavuşköy Kanalizasyonu Fosseptik + Doğal Arıtma	Öİ	2014	2015	55.000	0	1	0	0	0		HB
379	000000000000	B.eski Çiğdemli Kanalizasyonu Tamamlama	Öİ	2012	2015	150.000	0	1	0	0	0		HB
380	000000000000	B.eski Kadıköy Kanalizasyonu	Öİ	2013	2015	175.000	0	1	0	0	0		HB
381	000000000000	B.eski Karabayır Kanalizasyonu	Öİ	2013	2015	120.000	0	1	0	0	0		HB
382	000000000000	B.eski Minnetler Kanalizasyonu Fosseptik + Doğal Arıtma	Öİ	2014	2015	75.000	0	1	0	0	0		HB
383	000000000000	B.eski Nadırlı Kanalizasyonu	Öİ	2013	2015	385.000	0	1	0	0	0		HB
384	000000000000	B.eski Nadırlı Kanalizasyonu Tamamlama İşİ	Öİ	2015	2015	50.000	0	50.000	50.000	50.000	100	100	BT
385	000000000000	B.eski Pancarköy Kanalizasyonu Onarımı	Öİ	2012	2015	70.000	0	1	0	0	0		HB
386	000000000000	B.eski Taşagil Kanalizasyonu	Öİ	2012	2015	14.218	0	1	0	0	0		HB
387	000000000000	B.eski Terzili Kanalizasyonu	Öİ	2013	2015	165.000	0	1	0	0	0		HB
388	000000000000	B.eski Yenimahalle Kanalizasyonu	Öİ	2015	2015	1	0	1	0	0	0		HB
389	000000000000	B.eski Kumrular kanalizasyon tamamlama	Öİ	2015	2015	1	0	1	0	0	0		HB
390	000000000000	B.eski Ertuğral kanalizasyon tamamlama	Öİ	2015	2015	189.800	0	189.800	0	0	0		İA
391	000000000000	D.köy Balaban Kanalizasyonu	Öİ	2013	2015	220.000	0	1	0	0	0		HB
392	000000000000	D.köy Sivrilere Kanalizasyonu	Öİ	2013	2016	165.000	0	145.017	145.017	145.017	100	100	BT
393	000000000000	Koçgaz Kocayazı Kanalizasyonu	Öİ	2012	2015	130.000	0	1	0	0	0	100	BT
394	000000000000	Koçgaz Malkoçlar Kanalizasyonu	Öİ	2012	2015	130.000	0	15.000	15.000	15.000	100	100	BT
395	000000000000	L.burgaz Akçaköy Kanalizasyonu	Öİ	2013	2015	275.000	0	80.000	0	0	0		DE
396	000000000000	L.burgaz Ayrıvalı Kanalizasyonu	Öİ	2013	2015	250.000	0	1	0	0	0		HB
397	000000000000	L.burgaz Celaliye Kanalizasyonu	Öİ	2012	2015	80.000	0	1	0	0	0		HB
398	000000000000	L.burgaz Ceylanköy Kanalizasyonu	Öİ	2012	2015	155.000	0	1	0	0	0		HB
399	000000000000	L.burgaz Çeşmekolu Kanalizasyonu	Öİ	2013	2015	250.000	0	1	0	0	0		HB

## İl Özel İdaresi Yatırımları

Sıra no	Proje numarası	Proje adı	Bütçe türü	Başlama tarihi	Bitiş tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2015 yılı programı (TL)	2015 yılında gönderilen ödenek (TL)	2015 yılı harcamaları (TL)	Parasal leşme (%)	Fiziki leşme (%)	Açıkla Malar
400	00000000000	L.burgaz Çiftlikköy Kanalizasyonu	Öİ	2014	2015	150.000	0	1	0	0	0	0	HB
401	00000000000	L.burgaz Ertuğrul Kanalizasyonu	Öİ	2013	2015	285.000	0	1	0	0	0	0	HB
402	00000000000	L.burgaz Eskitaşlı Kanalizasyonu	Öİ	2012	2015	80.000	0	1	0	0	0	0	HB
403	00000000000	L.burgaz Hamzabey Kanalizasyonu	Öİ	2013	2015	250.000	0	1	0	0	0	0	HB
404	00000000000	L.burgaz Kayabeyli Kanalizasyonu	Öİ	2013	2015	145.000	0	1	0	0	0	0	HB
405	00000000000	L.burgaz Müsellim Kanalizasyonu	Öİ	2013	2015	165.000	0	1	0	0	0	0	HB
406	00000000000	L.burgaz Oklağlı Kanalizasyonu	Öİ	2013	2015	250.000	0	80.000	0	0	0	0	DE
407	00000000000	L.burgaz Ovacık Kanalizasyonu	Öİ	2013	2015	145.000	0	100.000	0	0	0	0	DE
408	00000000000	L.burgaz Sarcaali Kanalizasyonu	Öİ	2012	2015	100.000	0	1	0	0	0	0	HB
409	00000000000	L.burgaz Turgutbey Kanalizasyonu	Öİ	2013	2015	310.000	0	80.000	0	0	0	0	DE
410	00000000000	L.burgaz Umurca Kanalizasyonu	Öİ	2013	2015	310.000	0	1	0	0	0	0	HB
411	00000000000	P.köy İmampazarı Kanalizasyonu	Öİ	2012	2015	180.000	0	1	0	0	0	0	HB
412	00000000000	P.köy Kumköy Kanalizasyonu	Öİ	2013	2015	110.000	0	1	0	0	0	0	HB
413	00000000000	P.hisar Akören Kanalizasyonu	Öİ	2012	2015	125.000	0	1	0	0	0	0	HB
414	00000000000	P.hisar Çayırdere Kanalizasyonu	Öİ	2013	2015	200.000	0	1	0	0	0	0	HB
415	00000000000	P.hisar Erenler Kanalizasyonu	Öİ	2013	2015	200.000	0	1	0	0	0	0	HB
416	00000000000	P.hisar Hacıfaklı Kanalizasyonu	Öİ	2013	2015	200.000	0	1	0	0	0	0	HB
417	00000000000	P.hisar Cevizköy Kanalizasyonu	Öİ	2015	2015	1	0	1	0	0	0	100	BT
418	00000000000	Vize Akıncılar Kanalizasyonu	Öİ	2013	2015	330.000	0	1	0	0	0	0	HB
419	00000000000	Vize Akıncılar Yağmur Suyu Onarımı	GB	2013	2015	1	0	1	0	0	0	0	HB
420	00000000000	Vize Akıncılar Köyü kanalizasyon +Fosseptik+Aritma	Öİ	2015	2015	1	0	1	0	0	0	1	DE
421	00000000000	Vize Çövenli Kanalizasyonu	Öİ	2013	2015	200.000	0	1	0	0	0	0	HB
422	00000000000	Vize Çövenli Yağmur Suyu Onarımı	GB	2013	2015	1	0	1	0	0	0	0	HB
423	00000000000	Vize Doğanca Kanalizasyonu	Öİ	2013	2015	385.000	0	1	0	0	0	0	HB
424	00000000000	Vize Evrenli Kanalizasyonu	Öİ	2013	2015	440.000	0	1	0	0	0	0	HB
425	00000000000	Vize Evrencik Kanalizasyonu	Öİ	2015	2015	1	0	35.000	35.000	35.000	100	100	BT
426	00000000000	Vize Hasbuğa Kanalizasyonu	Öİ	2012	2015	110.000	0	1	0	0	0	0	HB
427	00000000000	Vize Kömürköy Kanalizasyonu	Öİ	2013	2015	360.000	0	263.140	0	0	0	0	DE
428	00000000000	Vize Müsellim Kanalizasyonu	Öİ	2013	2016	305.000	0	173.000	173.000	125.435	73	100	BT
429	00000000000	Vize Müsellim Yağmur Suyu Onarımı	GB	2013	2015	1	0	1	0	0	0	0	HB
430	00000000000	Vize Soğucak Kanalizasyonu	Öİ	2013	2015	370.000	0	1	0	0	0	0	HB
431	00000000000	Vize Topçuköy Kanalizasyonu	Öİ	2013	2015	275.000	0	1	0	0	0	0	HB
432	00000000000	Muhtelif Köy Kanalizasyonu Bakım ve Onarımı	Öİ	2015	2015	420.000	0	420.000	0	0	0	0	HB
		<b>Diğer İşler</b>				<b>168.000</b>	<b>0</b>	<b>168.000</b>	<b>168.000</b>	<b>66.000</b>	<b>39</b>		
433	00000000000	D.köy Armutveren Mezarlık Duvarı Yapımı	Öİ	2015	2015	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	DE
434	00000000000	D.köy Beğendik Köy Konağı Bakım ve Onarımı	Öİ	2015	2015	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	DE
435	00000000000	D.köy Hamdibey Düğün Salonu Yapımı	Öİ	2015	2015	24.000	0	24.000	24.000	0	0	0	DE
436	00000000000	D.köy Karacadağ Mezarlık Duvarı Yapımı	Öİ	2015	2015	9.000	0	9.000	9.000	0	0	0	DE
437	00000000000	D.köy Sarpdere Düğün Salonu Yapımı	Öİ	2015	2015	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	DE
438	00000000000	D.köy Yeşilce Düğün Salonu Yapımı	Öİ	2015	2015	7.000	0	7.000	7.000	0	0	0	DE
439	00000000000	P.hisar Akören İmamevi Yapımı ve Köy İhtiyaçları	Öİ	2015	2015	10.000	0	10.000	10.000	10.000	100	100	BT
440	00000000000	P.hisar Çayırdere İmamevi Yapımı ve Köy İhtiyaçları	Öİ	2015	2015	10.000	0	10.000	10.000	10.000	100	100	BT
441	00000000000	P.hisar İslambeyli Köy Konağı Bakım ve Onarımı	Öİ	2015	2015	15.000	0	15.000	15.000	15.000	100	100	BT
442	00000000000	P.hisar Kurudere Umumi Tuvalet Yapımı	Öİ	2015	2015	10.000	0	10.000	10.000	10.000	100	100	BT
443	00000000000	P.hisar Yenice Römkör Alımı	Öİ	2015	2015	6.000	0	6.000	6.000	6.000	100	100	BT
444	00000000000	Vize Çavuşköy Köy Konağı Bakım ve Onarımı	Öİ	2015	2015	12.000	0	12.000	12.000	0	0	0	DE
445	00000000000	Vize Hasbuğa Kantar Yapımı	Öİ	2015	2015	15.000	0	15.000	15.000	15.000	100	100	BT
446	00000000000	Vize Müsellim Umumi Tuvalet Yapımı	Öİ	2015	2015	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	DE
447	00000000000	Vize Okçular Köy Konağı Bakım ve Onarımı	Öİ	2015	2015	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	DE
448	00000000000	Vize Sofular Cami Çatı Onarımı	Öİ	2015	2015	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	DE
		<b>DKH / Sosyal / Belediye Hizmetleri</b>				<b>2.571.378</b>	<b>2.088.236</b>	<b>483.142</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
449	00000000000	K.eli Şeker Depoları Yaşam Merkezi (Anfi tiyatro, kongre merkezi, bowling salonu)	GB	2013	2015	2.571.378	2.088.236	483.142	0	0	0	100	BT
		<b>DKH / Sosyal / Sosyal İçerme</b>				<b>102.805</b>	<b>92.688</b>	<b>10.117</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
450	00000000000	Basamak Taksi Yolları	GB	2014	2015	102.805	92.688	10.117	0	0	0	100	BT

## KÖYDES Projesi

**KÖYDES Projesi** kapsamında İlimize 2005 – 2015 yılları arasında toplam **49.171.133** lira ödenek tahsis edilmiştir.

### Köy yolu çalışmalarında

653,8 km asfalt kaplama (112,2 km.si 1. Kat, 541,6 km.si 2.kat), 56,5 km stabilize kaplama, 6 km onarım, 3 köprü, 45 menfez, 412.659 m2 köyiçi yolları parke taşı düzenlemesi yapılmıştır.

### Köy içme suyu çalışmalarında

55 sondaj kuyusu açılmış, 193 proje ile de köylerimizin daha sağlıklı içmesuyuna kavuşması için boru değişimi, ikmal onarım ve biriktirme içmesuyu deposu yapılmıştır.

### Sulama çalışmalarında

4 yerüstü sulama, 15 yeraltı sulama, 10 sulama göleti bakım ve onarımı yapılarak 1.263 hektar alan sulamaya açılmış ve 53.676 metre su kanalı bakım ve onarımı yapılmıştır. Ayrıca, 7 hayvan içmesuyu göleti yapılmıştır.

### Kanalizasyon çalışmalarında

50 köyün kanalizasyonu yapılmıştır.

### KÖYDES Projesi Kapsamında Yapılan İşler

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Toplam
Sulama (Adet)	24	1			1	2		1		1	29
(Hektar)	674				129	150		110		200	1.263
HİS Göleti (Adet)	5							2			7
Onarım (Km)		6,0									6,0
Stabilize Kaplama (Km)	27,0		2,5	1,5	11,5						56,5
1. Kat Asfalt Kaplama (Km)	59,5	32,0		0,4	6,0	3,3	11,0				112,2
2. Kat asfalt Kaplama (Km)	58,5	96,0	62,5	41,0	70,8	98,0	12,3	44,5	38,0	30,0	541,6
Köyiçi Yolları Parke Taşı Kaplaması (m2)	23.204	239.170		4.134	50.574	20.040	19.652	46.247	9.509	21.772	412.659
Köprü (Adet)	2	1									3
Menfez (Adet)	14	3	2	1	2	8	7	5	3	4	45
Diğer	7					2	2	1			12
İçmesuyu (Adet)	53	23	7	4	15	13	11	28	17	20	193
Kuyu Sondajı (Adet)	24	12	4	4	1	1	1	6	1	1	55
Kanalizasyon (Adet)	29							4	4	13	50

Toplam 2005 – 2015 yıllarını kapsar.

## KÖYDES Projesi Yatırımları

Sıra No	Proje numarası	Proje adı	Bütçe türü	Başlama tarihi	Bitiş tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2015 yılı programı (TL)	2015 yılında gönderilen ödenek (TL)	2015 yılı harcamaları (TL)	Parasalleşme (%)	Fizikileşme (%)	Açıklamalar
		<b>KÖYDES</b>				<b>3.545.253</b>	<b>0</b>	<b>3.545.253</b>	<b>3.545.253</b>	<b>3.332.188</b>	<b>94</b>		
		<b>Tarım</b>				<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>100</b>		
		Yerüstü sulamaları				20.000	0	20.000	20.000	20.000	100		
1	0000000000.	Vize Çavuşköy Sulaması (..... hektar)	KP	2015	2015	20.000	0	20.000	20.000	20.000	100	100	BT
		<b>Ulaştırma</b>				<b>1.677.812</b>	<b>0</b>	<b>1.677.812</b>	<b>1.677.812</b>	<b>1.562.150</b>	<b>93</b>		
		2. Kat Asfalt Kaplama (30 km)				1.043.035	0	1.043.035	1.043.035	934.226	90		
2	0000000000.	Ahmetçe - Kuzulu Ky. 2. Kat Asfalt Kaplama (11 km)	KP	2015	2015	400.962	0	400.962	400.962	331.965	83	100	BT
3	0000000000.	Çeşmeköy - Edirne İl Hd. (Süloğlu) Ky. 2. Kat Asfalt Kaplama (3 km)	KP	2015	2015	109.728	0	109.728	109.728	98.719	90	100	BT
4	0000000000.	Koyunbaba - İly.İlt. (Kayalı) Ky. 2. Kat Asfalt Kaplama (4 km)	KP	2015	2015	146.299	0	146.299	146.299	135.251	92	100	BT
5	0000000000.	K.eli Paşayeri Köyü Köyiçi Parke Taşı Kaplama (1 km)	KP	2015	2015	36.576	0	36.576	36.576	33.542	92	100	BT
6	0000000000.	Hamdibey - Ky.İlt. (Yeşilce) Ky. 2. Kat Asfalt Kaplama (2 km)	KP	2015	2015	66.113	0	66.113	66.113	63.483	96	100	BT
7	0000000000.	Ky.İlt. (Hamdibey) - Yeşilce Ky. 2. Kat Asfalt Kaplama (6 km)	KP	2015	2015	198.409	0	198.409	198.409	190.447	96	100	BT
8	0000000000.	Dy.İlt. - Soğucak Ky. 2. Kat Asfalt Kaplama (2 km)	KP	2015	2015	55.993	0	55.993	55.993	53.051	95	100	BT
9	0000000000.	Evrencik - Sofular Ky. 2. Kat Asfalt Kaplama (1 km)	KP	2015	2015	28.955	0	28.955	28.955	27.768	96	100	BT
		Parke Taşı Kaplaması (..... m <sup>2</sup> )				545.477	0	545.477	545.477	521.556	96		
10	0000000000.	K.eli Ahmetçe Köyü Köyiçi Parke Taşı Kaplaması (..... m <sup>2</sup> )	KP	2015	2015	25.000	0	25.000	25.000	24.187	97	100	BT
11	0000000000.	B.eski Minnetler Köyü Köyiçi Parke Taşı Kaplaması (..... m <sup>2</sup> )	KP	2015	2015	20.000	0	20.000	20.000	19.068	95	100	BT
12	0000000000.	B.eski Mutlu Köyü Köyiçi Parke Taşı Kaplaması (..... m <sup>2</sup> )	KP	2015	2015	20.000	0	20.000	20.000	19.068	95	100	BT
13	0000000000.	L.burgaz Celaliye Köyü Köyiçi Parke Taşı Kaplaması (..... m <sup>2</sup> )	KP	2015	2015	115.999	0	115.999	115.999	115.814	100	100	BT
14	0000000000.	L.burgaz Müsellim Köyü Köyiçi Parke Taşı Kaplaması (..... m <sup>2</sup> )	KP	2015	2015	38.000	0	38.000	38.000	37.448	99	100	BT
15	0000000000.	P.köy Akarca Köyü Köyiçi Parke Taşı Kaplaması	KP	2015	2015	0	0	0	0	17.714	0	100	BT
16	0000000000.	P.hisar Evciler Köyü Köyiçi Parke Taşı Kaplaması (..... m <sup>2</sup> )	KP	2015	2015	20.180	0	20.180	20.180	20.180	100	100	BT
17	0000000000.	P.hisar İslambeyli Köyü Köyiçi Parke Taşı Kaplaması (..... m <sup>2</sup> )	KP	2015	2015	22.111	0	22.111	22.111	22.111	100	100	BT
18	0000000000.	P.hisar Osmanlık Köyü Köyiçi Parke Taşı Kaplaması (..... m <sup>2</sup> )	KP	2015	2015	20.000	0	20.000	20.000	18.872	94	100	BT
19	0000000000.	P.hisar Tozalkı Köyü Köyiçi Parke Taşı Kaplaması (..... m <sup>2</sup> )	KP	2015	2015	24.187	0	24.187	24.187	24.187	100	100	BT
20	0000000000.	Vize Akıncılar Köyü Köyiçi Parke Taşı Kaplaması (..... m <sup>2</sup> )	KP	2015	2015	14.000	0	14.000	14.000	11.524	82	100	BT
21	0000000000.	Vize Aksicim Köyü Köyiçi Parke Taşı Kaplaması (..... m <sup>2</sup> )	KP	2015	2015	20.000	0	20.000	20.000	18.983	95	100	BT
22	0000000000.	Vize Balkaya Köyü Köyiçi Parke Taşı Kaplaması (..... m <sup>2</sup> )	KP	2015	2015	20.000	0	20.000	20.000	15.946	80	100	BT
23	0000000000.	Vize Çövenli Köyü Köyiçi Parke Taşı Kaplaması (..... m <sup>2</sup> )	KP	2015	2015	20.000	0	20.000	20.000	16.449	82	100	BT
24	0000000000.	Vize Develi Köyü Köyiçi Parke Taşı Kaplaması (..... m <sup>2</sup> )	KP	2015	2015	20.000	0	20.000	20.000	17.350	87	100	BT
25	0000000000.	Vize Hamidiye Köyü Köyiçi Parke Taşı Kaplaması (..... m <sup>2</sup> )	KP	2015	2015	10.000	0	10.000	10.000	8.399	84	100	BT
26	0000000000.	Vize Hasboğa Köyü Köyiçi Parke Taşı Kaplaması (..... m <sup>2</sup> )	KP	2015	2015	30.000	0	30.000	30.000	28.356	95	100	BT
27	0000000000.	Vize Kömürköy Köyü Köyiçi Parke Taşı Kaplaması (..... m <sup>2</sup> )	KP	2015	2015	25.000	0	25.000	25.000	19.617	78	100	BT
28	0000000000.	Vize Müsellim Köyü Köyiçi Parke Taşı Kaplaması (..... m <sup>2</sup> )	KP	2015	2015	37.000	0	37.000	37.000	30.956	84	100	BT
29	0000000000.	Vize Pazarlı Köyü Köyiçi Parke Taşı Kaplaması (..... m <sup>2</sup> )	KP	2015	2015	14.000	0	14.000	14.000	10.631	76	100	BT
30	0000000000.	Vize Sergen Köyü Köyiçi Parke Taşı Kaplaması (..... m <sup>2</sup> )	KP	2015	2015	30.000	0	30.000	30.000	24.696	82	100	BT
		Menfez İnşaatı (3 adet)				89.300	0	89.300	89.300	106.368	119		
31	0000000000.	K.eli Yoğuntaş Karahamza Menfez İnşaatı	KP	2015	2015	30.000	0	30.000	30.000	21.308	71	100	BT
32	0000000000.	B.eski Terzili Kadıköy Menfez İnşaatı	KP	2015	2015	41.300	0	41.300	41.300	41.300	100	100	BT
33	0000000000.	D.köy Sislioba Menfez İnşaatı	KP	2015	2015	18.000	0	18.000	18.000	17.918	100	100	BT
34	0000000000.	L.burgaz Alacaoğlu Menfez Genişletme işi	KP	2015	2015	0	0	0	0	25.842	0	100	BT



## KÖYDES Projesi Yatırımları

Sıra no	Proje numarası	Proje adı	Bütçe türü	Başlama tarihi	Bitiş tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2015 yılı programı (TL)	2015 yılında gönderilen ödenek (TL)	2015 yılı harcamaları (TL)	Parasal işleme (%)	Fiziki işleme (%)	Açıklamalar
<b>DKH / Sosyal</b>						<b>1.847.441</b>	<b>0</b>	<b>1.847.441</b>	<b>1.847.441</b>	<b>1.750.038</b>	<b>95</b>		
<b>DKH / Sosyal / İçmesuyu</b>						<b>558.908</b>	<b>0</b>	<b>558.908</b>	<b>558.908</b>	<b>726.816</b>	<b>130</b>		
35	0000000000	K.eli Karakoç İçmesuyu İsale Hattı Yenilenmesi	KP	2015	2015	40.000	0	40.000	40.000	34.678	87	100	BT
36	0000000000	Kayalı Grubu İçmesuyu Depo Bakım Ve Onarımı	KP	2015	2015	0	0	0	0	95.339	0	100	BT
37	0000000000	Değirmencik Köyü İçme Suyu Depo Bakım ve Onarımı	KP	2015	2015	0	0	0	0	28.447	0	100	BT
38	0000000000	B.eski Çavuşköy İçmesuyu Depo Onarımı	KP	2015	2015	26.478	0	26.478	26.478	26.478	100	100	BT
39	0000000000	B.eski Düğüncülü İçmesuyu Kuyu Depo Bağlantısı	KP	2015	2015	39.825	0	39.825	39.825	39.825	100	100	BT
40	0000000000	B.eski Kadıköy İçmesuyu Depo Onarımı	KP	2015	2015	20.000	0	20.000	20.000	19.193	96	100	BT
41	0000000000	B.eski Müsellim İçmesuyu Depo Onarımı	KP	2015	2015	31.771	0	31.771	31.771	31.771	100	100	BT
42	0000000000	B.eski Oruçlu İçmesuyu Depo Onarımı	KP	2015	2015	30.000	0	30.000	30.000	28.789	96	100	BT
43	0000000000	B.eski Osmaniye İçmesuyu Depo Onarımı	KP	2015	2015	26.478	0	26.478	26.478	26.478	100	100	BT
44	0000000000	B.eski Yeniköy İçmesuyu Terfi Hattı Bağlantısı	KP	2015	2015	10.207	0	10.207	10.207	10.207	100	100	BT
45	0000000000	L.burgaz Emiralı İçmesuyu Depo Onarımı	KP	2015	2015	69.407	0	69.407	69.407	69.407	100	100	BT
46	0000000000	Karaağaç Köyü İçmesuyu Sondaj Kuyusu Açılması	KP	2015	2015	0	0	0	0	53.100	100	100	BT
47	0000000000	Karaağaç Köyü İçme Suyu Sondaj Bağlantı İkmal Onarım İşi	KP	2015	2015	0	0	0	0	28.320	100	100	BT
48	0000000000	L.burgaz Eskitaşlı İçmesuyu Depo Onarımı	KP	2015	2015	43.150	0	43.150	43.150	28.320	66	100	BT
49	0000000000	L.burgaz Ovacık İçmesuyu Depo Onarımı	KP	2015	2015	24.780	0	24.780	24.780	24.780	100	100	BT
50	0000000000	P.hisar Ataköy İçmesuyu Depo Onarımı	KP	2015	2015	39.000	0	39.000	39.000	26.475	68	100	BT
51	0000000000	P.hisar Cevizköy İçmesuyu Depo Onarımı	KP	2015	2015	19.942	0	19.942	19.942	19.942	100	100	BT
52	0000000000	P.hisar Yenice İçmesuyu Depo Onarımı	KP	2015	2015	54.200	0	54.200	54.200	54.200	100	100	BT
53	0000000000	Vize Aksicim İçmesuyu Depo Onarımı	KP	2015	2015	27.670	0	27.670	27.670	27.670	100	100	BT
54	0000000000	Vize Balkaya İçmesuyu Depo Onarımı	KP	2015	2015	25.000	0	25.000	25.000	23.305	93	100	BT
55	0000000000	Vize Kızılağaç Kışlacık İçmesuyu Kaptaj Yapımı	KP	2015	2015	31.000	0	31.000	31.000	30.092	97	100	BT
<b>DKH / Sosyal / Kanalizasyon</b>						<b>1.288.533</b>	<b>0</b>	<b>1.288.533</b>	<b>1.288.533</b>	<b>1.023.222</b>	<b>79</b>		
56	0000000000	K.eli Çeşmeköy Kanalizasyonu Fosseptik ve Arıtma Yapımı	KP	2015	2015	40.000	0	40.000	40.000	33.583	84	100	BT
57	0000000000	K.eli Dereköy Kanalizasyonu Fosseptik ve Arıtma Yapımı	KP	2015	2015	40.000	0	40.000	40.000	31.544	79	100	BT
58	0000000000	B.eski Ağayeri Kanalizasyonu Fosseptik ve Arıtma Yapımı	KP	2015	2015	45.000	0	45.000	45.000	42.320	94	100	BT
59	0000000000	B.eski Nadırlı Kanalizasyon ve Fosseptik Yapımı	KP	2015	2015	176.944	0	176.944	176.944	176.994	100	100	BT
60	0000000000	B.eski Oruçlu Kanalizasyonu Fosseptik ve Arıtma Yapımı	KP	2015	2015	40.000	0	40.000	40.000	25.934	65		DE
61	0000000000	B.eski Taşköprü Kanalizasyonu Fosseptik ve Arıtma Yapımı	KP	2015	2015	30.000	0	30.000	30.000	28.215	94	100	BT
62	0000000000	D.köy Balaban Kanalizasyon, Fosseptik ve Arıtma Yapımı	KP	2015	2015	120.000	0	120.000	120.000	0	0		DE
63	0000000000	Koçgaz Ahlatlı Kanalizasyon, Fosseptik ve Arıtma Yapımı	KP	2015	2015	47.000	0	47.000	47.000	37.556	80	100	BT
64	0000000000	Koçgaz Ahmetler Kanalizasyon, Fosseptik ve Arıtma Yapımı	KP	2015	2015	134.000	0	134.000	134.000	107.054	80	100	BT
65	0000000000	Koçgaz Kocayazı Kanalizasyon Tamamlama, Fosseptik ve Arıtma Yapımı	KP	2015	2015	146.927	0	146.927	146.927	118.940	81	100	BT
66	0000000000	Koçgaz Malkoçlar Kanalizasyonu	KP	2015	2015	0	0	0	0	66.320	0	100	BT
67	0000000000	L.burgaz Ayvalı Kanalizasyon Tamamlama	KP	2015	2015	85.000	0	85.000	85.000	42.785	50	100	BT
68	0000000000	L.burgaz Eskitaşlı Kanalizasyon Tamamlama, Fosseptik ve Arıtma Yapımı	KP	2015	2015	138.400	0	138.400	138.400	99.348	72	100	BT
69	0000000000	L.burgaz Yenibedir Kanalizasyonu Arıtma Yapımı	KP	2015	2015	100.000	0	100.000	100.000	0	0		DE
70	0000000000	L.burgaz Yenibedir Fosseptik Çukuru Yapımı	KP	2015	2015	0	0	0	0	30.208	0		DE
71	0000000000	P.köy Kumköy Kanalizasyon, Fosseptik ve Arıtma Yapımı	KP	2015	2015	113.262	0	113.262	113.262	93.966	83	100	BT
72	0000000000	P.hisar Poyralı Kanalizasyonu Fosseptik ve Arıtma Yapımı	KP	2015	2015	32.000	0	32.000	32.000	28.298	88	100	BT
73	0000000000	Vize Akıncılar Kanalizasyon Fosseptik ve Arıtma Yapımı	KP	2015	2015	0	0	0	0	60.157	0		DE

## İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

### İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Yatırımları

Sıra no	Proje numarası	Proje adı	Bütçe türü	Başlama tarihi	Bitiş tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2015 yılı programı (TL)	2015 yılında gönderilen ödenek (TL)	2015 yılı harcamaları (TL)	Parasal leşme (%)	Fiziki leşme (%)	Ağırlık Malar
<b>İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü</b>						<b>1.738.274</b>	<b>0</b>	<b>1.733.130</b>	<b>1.716.376</b>	<b>1.061.752</b>	<b>61</b>		
<b>Tarım</b>						<b>1.682.274</b>	<b>0</b>	<b>1.680.130</b>	<b>1.663.376</b>	<b>1.010.119</b>	<b>60</b>		
<b>Bitkisel Üretim</b>						<b>825.967</b>	<b>0</b>	<b>823.823</b>	<b>816.916</b>	<b>810.772</b>	<b>98</b>		
451	00000000000	Organik Tarımın Yaygınlaştırılması ve Kontrolü Projesi	GB	2015	2015	25.492	0	25.492	25.415	25.415	100	100	BT
452	00000000000	Kadın Çiftçiler Tarımsal Yayımları Projesi	GB	2015	2015	84.996	0	84.996	81.278	81.278	96	100	BT
453	00000000000	Çiftlik Muhasebe Veri Ağı Sistemi Projesi	GB	2015	2015	4.998	0	4.998	4.998	4.998	100	100	BT
454	2009A020050	Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Projesi	GB	2015	2015	3.000	0	3.000	3.000	3.000	100	100	BT
455	2010A020040	Bitki Sağlığı Uygulama Kontrol Projesi	GB	2015	2015	220.000	0	218.618	218.618	216.562	99	100	BT
456	2010A020060	Bitkisel Üretim Geliştirilmesi Projesi	GB	2015	2015	35.993	0	35.993	35.993	35.993	100	100	BT
457	2012A020060	Tarımsal Yayımlar Hizmetleri Projesi	GB	2015	2015	21.489	0	21.489	18.398	18.398	86	100	BT
458	2012A020110	Çayır, Mera ve Yem Bitkileri Üretimini Geliştirme Projesi	GB	2015	2015	39.999	0	39.999	39.978	39.978	100	100	BT
459	00000000000	İdari Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi	GB	2015	2015	12.000	0	11.685	11.685	11.685	100	100	BT
460	00000000000	Mera Hizmetleri	GB	2015	2015	270.000	0	270.000	270.000	267.291	99	100	BT
461	00000000000	Tohumculuk, İtri ve tıbbi Bitkiler ile Boya Bitkileri Yetiştirme, Türkiye Tarım Havzaları Gel. Projesi ruhsatlı pestisitlerin Biyolojik Etk. Değ. Pro.	GB	2015	2015	3.000	0	2.553	2.553	2.553	100	100	BT
462	00000000000	İl Gıda Tarım ve Hayv. Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatı Modernizasyon Projesi	GB	2015	2015	105.000	0	105.000	105.000	103.621	99	100	BT
<b>Hayvancılık</b>						<b>204.657</b>	<b>0</b>	<b>204.657</b>	<b>195.670</b>	<b>189.606</b>	<b>93</b>		
463	2003A030020	Hayvan Hastalıkları ve Zararlıları ile Mücadele Projesi	GB	2015	2015	130.000	0	130.000	130.000	125.930	97	100	BT
464	2010A030010	Hayvancılık Geliştirme Projesi	GB	2015	2015	74.657	0	74.657	65.670	63.676	85	100	BT
<b>Su Ürünleri</b>						<b>651.650</b>	<b>0</b>	<b>651.650</b>	<b>650.790</b>	<b>9.741</b>	<b>1</b>		
465	1985A040220	Su Ürünleri Üretimini Geliştirme Projesi	GB	2015	2015	3.400	0	3.400	2.540	2.540	75	100	BT
466	2010A040050	Kontrol Hizmetlerinin Geliştirilmesi Projesi	GB	2015	2015	7.250	0	7.250	7.250	7.201	99	100	BT
467	00000000000	Sularda Tarımsal Faaliyetlerden Kaynaklanan Kirliğin Kontrolü Proj.	GB	2015	2015	641.000	0	641.000	641.000	0	0	100	BT
<b>İmalat</b>						<b>56.000</b>	<b>0</b>	<b>53.000</b>	<b>53.000</b>	<b>51.633</b>	<b>97</b>		
468	2009C010050	Gıda Hizmetleri	GB	2015	2015	40.000	0	37.000	37.000	36.140	98	100	BT
469	00000000000	Gıda Denetim Hizmetleri	GB	2015	2015	16.000	0	16.000	16.000	15.493	97	100	BT

## Atatürk Toprak Su ve Tarımsal Meteoroloji Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü

### Atatürk Toprak Su ve Tarımsal Meteoroloji Araştırma İstasyonu Müdürlüğü Yatırımları

Sıra no	Proje numarası	Proje adı	Bütçe türü	Başlama tarihi	Bitiş tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2015 yılı programı (TL)	2015 yılında gönderilen ödenek (TL)	2015 yılı harcamaları (TL)	Parasal leşme (%)	Fiziki leşme (%)	Ağırlık Malar
<b>Atatürk Toprak Su ve Tarımsal Meteoroloji Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü</b>						<b>1.751.106</b>	<b>980.657</b>	<b>409.503</b>	<b>409.502</b>	<b>409.500</b>	<b>100</b>		
<b>Tarım</b>						<b>1.751.106</b>	<b>980.657</b>	<b>409.503</b>	<b>409.502</b>	<b>409.500</b>	<b>100</b>		
<b>Araştırma Projeleri (15 adet)</b>						<b>1.751.106</b>	<b>980.657</b>	<b>409.503</b>	<b>409.502</b>	<b>409.500</b>	<b>100</b>		
<b>Tarımsal Meteoroloji ve İklim Değişikliği Araştırma Projeleri</b>						<b>740.500</b>	<b>295.500</b>	<b>229.500</b>	<b>229.500</b>	<b>229.500</b>	<b>100</b>		
470	00000000000	Ayçiçeği Bit. Aqua Crop Mod. İklim Değ. Olan Hassasiyetinin Analizi	GB	2014	2017	242.000	158.000	42.000	42.000	42.000	100	50	DE
471	00000000000	Trakya Böl. Yet. Buğday Çeş. Albedo Değ. Analizi ve Met. Kıs. Kat. Testi	GB	2014	2017	223.500	137.500	43.000	43.000	43.000	100	50	DE
472	00000000000	Tr. Böl. Ol. Soğuklama Süre Haritalarının Çıkarılması	GB	2015	2017	25.000	0	7.500	7.500	7.500	100	33	DE
473	00000000000	Palmer Kur. Şid. İn. Kul. Tr. Met. Ve Tar. Kur. Bel. İz. Ve Kur. Has. Belirlenmesi	GB	2015	2018	250.000	0	137.000	137.000	137.000	100	25	DE

## Atatürk Toprak Su ve Tarımsal Meteoroloji Araştırma İstasyonu Müdürlüğü Yatırımları (Devam)

Sıra no	Proje numarası	Proje adı	Bütçe türü	Başlama tarihi	Bitiş tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2015 yılı programı (TL)	2015 yılında gönderilen ödenek (TL)	2015 yılı harcamaları (TL)	Parasal leşme (%)	Fiziki leşme (%)	Açıklama
						<b>433.500</b>	<b>306.500</b>	<b>79.001</b>	<b>79.000</b>	<b>79.000</b>	<b>100</b>		
<b>Bitki Besleme ve Toprak Araştırma Projeleri</b>													
474	000000000000	Çok Sayıda Bitki Besin El. Tek Bir Ekstraksiyonla Bel. Yön. Trakya Yör. Buğday Bit. İle Test Edilmesi Trakya Yör. Ayçiçeği Yetiştir. Bor İht. Dur. Bel. ve Verim Üzerine Etkileri	GB	2014	2017	148.500	52.000	49.000	49.000	49.000	100	50	DE
475	000000000000	Kuru Koş. Ayçiçeğinin Azotlu Güb. Ön. İn. Olarak Kul. Param. ve Azotun Su Kul. Ran. Üz. Et. Ar.	GB	2013	2015	110.000	80.000	30.000	30.000	30.000	100	100	BT
476	000000000000	Trakya Yör. Tarım Top. Bitki Besin Mad. ve Pot. Toksik El. Kap. Bel., Veri Tab. Ol. ve Haritalanması	GB	2013	2015	175.000	174.500	1	0	0	0	99	DE
<b>Tarımsal Sulama ve Arazi Islahı Araştırma Projeleri</b>						<b>477.406</b>	<b>294.657</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>100</b>		
477	000000000000	Trakya Böl. Ayçiçeği Tarımında Kul. İmidazolin Gr. Olan İmazamox Herbisit'inin Kal. Düz. Uy. Ort. Ve İlgili Gıda Ür. İzlenmesi ve Değerlendirilmesi	GB	2014	2017	193.056	157.507	17.000	17.000	17.000	100	50	DE
478	000000000000	Farklı Tuzluluk Düz. Sulama Sul. Serada yet. Bazı Bit. Verim - Kalite Par. Ve Toprak Profili Tuz. Etkisi	GB	2014	2017	194.350	137.150	28.000	28.000	28.000	100	50	DE
479	000000000000	Çeltik Yet. Bitki Su Tük. Bil. ile Su Ür. Fon. Far. Sul. Yön. Al. Belirlenmesi	GB	2015	2017	90.000	0	50.000	50.000	50.000	100	33	DE
<b>Tarımsal Mekanizasyon ve Bilişim Teknolojileri Araştırma Projeleri</b>						<b>99.700</b>	<b>84.000</b>	<b>6.002</b>	<b>6.002</b>	<b>6.000</b>	<b>100</b>		
480	000000000000	İkinci Ür. Ayçiçeği ve İkinci Ür. Silajlık Mısır Üretiminde Uy. Far. Toprak İş. ve Ekim Yön. Tek. ve Ek. Yönden Arş.	GB	2008	2015	65.000	63.550	1	1	0	0	99	DE
481	000000000000	K.eli Tarımsal Mekanizasyon Düzeyinin Saptanması	GB	2012	2015	5.000	4.250	1	1	0	0	99	DE
482	000000000000	Minimum Toprakışl. Yön. Mera Top. Yap. Nem Dep. ve Verime Olan Et. Belirlenmesi	GB	2013	2016	29.700	16.200	6.000	6.000	6.000	100	75	DE

## TMO Şube Müdürlüğü

## TMO Şube Müdürlüğü Yatırımları

Sıra no	Proje numarası	Proje adı	Bütçe türü	Başlama tarihi	Bitiş tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2015 yılı programı (TL)	2015 yılında gönderilen ödenek (TL)	2015 yılı harcamaları (TL)	Parasal leşme (%)	Fiziki leşme (%)	Açıklama
<b>TMO Şube Müdürlüğü</b>						<b>1.140.000</b>	<b>0</b>	<b>1.140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Tarım</b>						<b>1.140.000</b>	<b>0</b>	<b>1.140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
483	000000000000	TMO Babaeski Tesisi İhata Duvarı Yapımı	KT	2015	2015	400.000	0	400.000	0	0	0	0	İA
484	000000000000	TMO Babaeski Tesisi Mısır Kurutma Cihazı Alımı	GB	2015	2015	740.000	0	740.000	0	0	0	85	DE

## Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

## Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Yatırımları

Sıra no	Proje numarası	Proje adı	Bütçe türü	Başlama tarihi	Bitiş tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2015 yılı programı (TL)	2015 yılında gönderilen ödenek (TL)	2015 yılı harcamaları (TL)	Parasal leşme (%)	Fiziki leşme (%)	Açıklama
<b>Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü</b>						<b>155.000</b>	<b>0</b>	<b>155.000</b>	<b>155.000</b>	<b>129.208</b>	<b>83</b>		
<b>Konut</b>						<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>44.012</b>	<b>98</b>		
485	2014G000370	Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Lojmanları Bakım ve Onarımı	GB	2014	2015	45.000	0	45.000	45.000	44.012	98	100	BT
<b>DKH / İktisadi / Genel İdare</b>						<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>85.196</b>	<b>77</b>		
486	2014K090080	Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası Bakım ve Onarımı	GB	2014	2015	110.000	0	110.000	110.000	85.196	77	100	BT

## Valilik

### Valilik Yatırımları

Sıra no	Proje numarası	Proje adı	Bütçe türü	Başlama tarihi	Bitiş tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2015 yılı programı (TL)	2015 yılında gönderilen ödenek (TL)	2015 yılı harcamaları (TL)	Parasal leşme (%)	Fiziki leşme (%)	Açıkla Malar
<b>Valilik</b>						<b>11.177.727</b>	<b>1.969.122</b>	<b>9.208.604</b>	<b>8.900.391</b>	<b>8.862.518</b>	<b>96</b>		
<b>DKH / İktisadi / Genel İdare</b>						<b>11.177.727</b>	<b>1.969.122</b>	<b>9.208.604</b>	<b>8.900.391</b>	<b>8.862.518</b>	<b>96</b>		
487	000000000000.	P.köy Kabul ve Barınma Merkezi Kanalizasyon ve Elektrik İşleri	GB	2014	2015	604.500	69.421	535.079	226.866	226.866	42		DE
488	1985K010190	Lüleburgaz Hükümet Konağı İnşaatı	GB	2013	2016	9.475.000	1.899.701	7.575.298	7.575.298	7.557.754	100	100	BT
489	000000000000.	Kırklareli Hükümet Konağı Bakım Onarım Projesi	GB	2015	2015	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100	100	BT
490	000000000000.	Vize Hükümet Konağının Mantolamasının Yapılması	GB	2015	2015	98.227	0	98.227	98.227	77.898	79		DE

## İl Jandarma Komutanlığı

### İl Jandarma Komutanlığı Yatırımları

Sıra no	Proje numarası	Proje adı	Bütçe türü	Başlama tarihi	Bitiş tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2015 yılı programı (TL)	2015 yılında gönderilen ödenek (TL)	2015 yılı harcamaları (TL)	Parasal leşme (%)	Fiziki leşme (%)	Açıkla Malar
<b>İl Jandarma Komutanlığı</b>						<b>1.116.381</b>	<b>227.072</b>	<b>889.309</b>	<b>789.309</b>	<b>753.689</b>	<b>85</b>		
<b>Konut</b>						<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>150.000</b>	<b>114.380</b>	<b>46</b>		
491	000000000000.	Jandarma Lojmanlarının Isı Yalıtımının Yapılması ve Engellilere Uygun Hale Getirilmesi	GB	2014	2015	250.000	0	250.000	150.000	114.380	46		DE
<b>DKH / İktisadi / Güvenlik Hizmetleri</b>						<b>866.381</b>	<b>227.072</b>	<b>639.309</b>	<b>639.309</b>	<b>639.309</b>	<b>100</b>		
492	000000000000.	Jandarma Hizmet Binalarının Isı Yalıtımının Yapılması ve Engellilere Uygun Hale Getirilmesi	GB	2014	2015	866.381	227.072	639.309	639.309	639.309	100		DE

## İl Emniyet Müdürlüğü

### İl Emniyet Müdürlüğü Yatırımları

Sıra no	Proje numarası	Proje adı	Bütçe türü	Başlama tarihi	Bitiş tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2015 yılı programı (TL)	2015 yılında gönderilen ödenek (TL)	2015 yılı harcamaları (TL)	Parasal leşme (%)	Fiziki leşme (%)	Açıkla Malar
<b>İl Emniyet Müdürlüğü</b>						<b>1.519.942</b>	<b>0</b>	<b>1.519.942</b>	<b>1.457.356</b>	<b>1.397.367</b>	<b>92</b>		
<b>DKH / İktisadi / Güvenlik Hizmetleri</b>						<b>1.519.942</b>	<b>0</b>	<b>1.519.942</b>	<b>1.457.356</b>	<b>1.397.367</b>	<b>92</b>		
493	000000000000.	Emniyet Müd. Bağlı Merkez ve İlçe Hiz.Bin.Loğ.Muht.Onarımı	GB	2015	2015	101.771	0	101.771	101.771	100.495	99		DE
494	000000000000.	KGYS Projesi Yıllık Bakım Onarımları	GB	2013	2015	222.586	0	222.586	160.000	105.582	47		DE
495	000000000000.	İl Merkezi Kent Güvenlik Sisteminin Genişletilmesi	GB	2014	2015	147.585	0	147.585	147.585	144.550	98	100	BT
496	000000000000.	Lüleburgaz İlçesi KGYS kurulumu projesi	GB	2014	2015	800.000	0	800.000	800.000	798.865	100	100	BT
497	000000000000.	Babaeski İlçesi KGYS Plaka Tanıtma Sistemi	GB	2014	2015	200.000	0	200.000	200.000	200.000	100	100	BT
498	000000000000.	Biyokaçakçılıkla Mücadele Projesi	GB	2014	2015	48.000	0	48.000	48.000	47.875	100	100	BT

## İl Milli Eğitim Müdürlüğü

### İl Milli Eğitim Müdürlüğü Yatırımları

Sıra no	Proje numarası	Proje adı	Bütçe türü	Başlama tarihi	Bitiş tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2015 yılı programı (TL)	2015 yılında gönderilen ödenek (TL)	2015 yılı harcamaları (TL)	Parasalleşme (%)	Fizikileşme (%)	Ağırlık Malar
<b>İl Milli Eğitim Müdürlüğü</b>						<b>82.824.953</b>	<b>1.424.869</b>	<b>31.654.544</b>	<b>27.781.986</b>	<b>14.681.702</b>	<b>46</b>		
<b>Eğitim</b>						<b>82.824.953</b>	<b>1.424.869</b>	<b>31.654.544</b>	<b>27.781.986</b>	<b>14.681.702</b>	<b>46</b>		
<b>Eğitim / İlköğretim ve Genel Ortaöğretim</b>						<b>25.364.953</b>	<b>1.399.837</b>	<b>12.076.249</b>	<b>11.330.540</b>	<b>7.573.436</b>	<b>63</b>		
<b>İlköğretim İlkokulları (40 drs)</b>						<b>8.594.702</b>	<b>44.900</b>	<b>3.748.330</b>	<b>3.389.624</b>	<b>2.276.627</b>	<b>61</b>		
499	00000000000	K.eli Kavaklı Atatürk İlkokulu İnş. (12 drs)	GB	2013	2016	2.594.702	16.372	2.578.330	2.276.627	2.276.627	88	90	DE
500	00000000000	L.burgaz Gündoğdu (İstiklal) Mah. İlkokulu İnş. (16 drs)	GB	2013	2016	3.500.000	25.980	1.120.000	1.112.997	0	0	0	HB
501	00000000000	Vize Devlet Mah. İlkokulu İnş. (12 drs)	GB	2013	2016	2.500.000	2.548	50.000	0	0	0	0	HB
<b>Ortaokul İnşaatları (48 drs)</b>						<b>5.987.676</b>	<b>55.012</b>	<b>3.320.000</b>	<b>3.312.997</b>	<b>2.120.835</b>	<b>64</b>		
502	00000000000	K.eli Karacaibrahim Mah. Ortaokulu İnş. (16 drs)	GB	2013	2016	2.487.676	21.762	2.200.000	2.200.000	2.120.835	96	50	DE
503	00000000000	L.burgaz Zafer Mah. Ortaokulu İnş. (16 drs)	GB	2013	2016	3.500.000	33.250	1.120.000	1.112.997	0	0	0	HB
<b>Yurt ve Pansiyon İnşaatları</b>						<b>9.000.000</b>	<b>1.299.925</b>	<b>3.225.344</b>	<b>2.845.344</b>	<b>2.225.344</b>	<b>69</b>		
504	00000000000	K.eli TOBB Lisesi Öğrenci Pansiyonu İnşaatı (200 öğr.)	DG	2014	2016	4.500.000	1.299.925	2.225.344	2.225.344	2.225.344	100	100	BT
505	00000000000	P.hisar Öğrenci Pansiyonu İnşaatı (200 öğr.)	GB	2014	2017	4.500.000	0	1.000.000	620.000	0	0	0	HB
<b>Diğerleri</b>						<b>1.782.575</b>	<b>0</b>	<b>1.782.575</b>	<b>1.782.575</b>	<b>950.630</b>	<b>53</b>		
506	00000000000	Bakım ve Onarımlar	GB	2015	2015	1.782.575	0	1.782.575	1.782.575	950.630	53		DE
<b>Eğitim / Mesleki ve Teknik Eğitim Lise İnşaatları (64 derslik)</b>						<b>57.460.000</b>	<b>25.032</b>	<b>19.578.295</b>	<b>16.451.446</b>	<b>7.108.266</b>	<b>36</b>		
<b>Lise İnşaatları (64 derslik)</b>						<b>56.250.000</b>	<b>25.032</b>	<b>18.368.295</b>	<b>15.768.295</b>	<b>6.425.115</b>	<b>35</b>		
507	1991H020610	K.eli Anadolu Sağlık Meslek Lisesi (16 Drs)	GB	2013	2016	8.000.000	25.032	3.800.000	3.800.000	2.490.659	66		DE
508	00000000000	B.eski İmam Hatip Lisesi (16 Drs)	GB	2014	2017	6.500.000	0	3.000.000	3.000.000	9.971	0	0	HB
509	00000000000	L.burgaz TPAO Kız Meslek Lisesi (24 derslik)	DG	2013	2016	6.000.000	0	5.593.295	5.593.295	3.897.404	70	25	DE
510	00000000000	Lüleburgaz Mesleki Eğitim Merkezi yapımı	GB	2014	2017	3.500.000	0	1.000.000	1.000.000	7.965	1		DE
511	00000000000	Kırklareli Mrk. Zihinsel Öğrenme Yetersizliği olan Çocuklar Okulu yapımı ( 10 ders)	GB	2015	2017	4.000.000	0	500.000	0	0	0	0	HB
512	00000000000	Vize Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi yapımı	GB	2015	2017	7.000.000	0	2.100.000	0	0	0	0	HB
513	00000000000	Lüleburgaz Mesleki ve Teknik Lise yapımı (24 derslik)	GB	2015	2017	15.000.000	0	1.500.000	1.500.000	19.116	1	0	HB
514	00000000000	Kırklareli Mrk. Özel Eğitim Okulu Yapımı (8 derslik)	GB	2015	2017	4.000.000	0	600.000	600.000	0	0	0	HB
515	00000000000	Demirköy Çok Programlı Anadolu Lisesi Yapımı	GB	2015	2017	2.250.000	0	275.000	275.000	0	0	0	HB
<b>Diğerleri</b>						<b>1.210.000</b>	<b>0</b>	<b>1.210.000</b>	<b>683.151</b>	<b>683.151</b>	<b>56</b>		
516	00000000000	Bakım ve Onarımlar	GB	2015	2015	1.210.000	0	1.210.000	683.151	683.151	56		DE

## İl Sağlık Müdürlüğü

### İl Sağlık Müdürlüğü Yatırımları

Sıra no	Proje numarası	Proje adı	Bütçe türü	Başlama tarihi	Bitiş tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2015 yılı programı (TL)	2015 yılında gönderilen ödenek (TL)	2015 yılı harcamaları (TL)	Parasalleşme (%)	Fizikileşme (%)	Ağırlık Malar
<b>İl Sağlık Müdürlüğü</b>						<b>185.610.695</b>	<b>0</b>	<b>4.095.701</b>	<b>1.029.368</b>	<b>294.359</b>	<b>7</b>		
<b>Sağlık</b>						<b>185.610.695</b>	<b>0</b>	<b>4.095.701</b>	<b>1.029.368</b>	<b>294.359</b>	<b>7</b>		
<b>Devlet Hastanesi İnşaatları</b>						<b>154.515.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000.003</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
517	19911000030	Kırklareli Devlet Hastanesi İnşaatı (250 Yt, 40.279 m <sup>2</sup> )	GB	2014	2016	60.000.000	0	3.000.000	0	0	0		DE
518	00000000000	Lüleburgaz Devlet Hastanesi İnşaatı (300 Yt)	GB	2014	2016	80.000.000	0	1	0	0	0	0	İA
519	19911000040	Pınarhisar Devlet Hastanesi İnşaatı (30 Yt, 5.000 m <sup>2</sup> )	GB	2014	2016	6.315.000	0	1	0	0	0		DE
520	00000000000	Vize Devlet Hastanesi İnşaatı (30 Yt)	GB	2014	2016	8.200.000	0	1	0	0	0	0	HB
<b>Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi İnşaatları</b>						<b>20.000.000</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
521	2005I001400	L.burgaz Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi İnşaatı (50 ünit, ..... m <sup>2</sup> )	GB	2014	2016	20.000.000	0	1	0	0	0	0	HB

## İl Sağlık Müdürlüğü Yatırımları (Devam)

Sıra no	Proje numarası	Proje adı	Bütçe türü	Başlama tarihi	Bitiş tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2015 yılı programı (TL)	2015 yılında gönderilen ödenek (TL)	2015 yılı harcamaları (TL)	Parasal gerçekleşme (%)	Fiziki gerçekleşme (%)	Açıklama
<b>Diğer İnşaatlar</b>						<b>10.200.001</b>	<b>0</b>	<b>200.003</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
522	00000000000	K.eli Sağlık Kompleksi İnşaatı (İl Sağlık Md, VSD, AÇSAP, 112 ASHİ, 112 KKM)	GB	2014	2016	5.000.000	0	1	0	0	0	0	HB
523	2006I001500	D.köy Sağlık Birimleri İnşaatı (3-4 hekimlik TSM, ASM, 112 ASH)	GB	2015	2015	5.000.000	0	1	0	0	0	0	İA
524	00000000000	L.burgaz Sağlık Kompleksi İnşaatı (İlçe Sağlık Md, TSM, 112 ASHİ)	GB	2015	2017	1	0	1	0	0	0	0	HB
525	00000000000	K.eli 1. Nolu Aile Sağlığı Merkezi İnşaatı (6 hekimlik)	GB	2015	2017	50.000	0	50.000	50.000	0	0		DE
526	00000000000	B.eski Pancarköy Sağlık Evi İnşaatı	GB	2012	2017	150.000	0	150.000	150.000	0	0		DE
<b>Diğerleri</b>						<b>895.694</b>	<b>0</b>	<b>895.694</b>	<b>829.368</b>	<b>294.359</b>	<b>33</b>		
527	00000000000	Sağlık Müdürlüğü ve Bağlı Kuruluşları Büyük Onarımları	GB	2012	2015	65.303	0	65.303	17.854	17.854	27	25	DE
528	00000000000	Acil Yardım UMKE Haberleşme Sistemlerinin İyileştirilmesi	GB	2014	2015	23.230	0	23.230	15.216	15.216	66	50	DE
529	00000000000	112 Acil Yardım İstasyonları Bakım ve Onarımları	GB	2014	2015	50.000	0	50.000	50.000	0	0	10	DE
530	00000000000	İl Halk Sağlığı Müdürlüğü ve Bağlı Kuruluşları Büyük Onarımları	GB	2013	2015	757.161	0	757.161	746.298	261.289	35		DE

## Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü

## Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Yatırımları

Sıra no	Proje numarası	Proje adı	Bütçe türü	Başlama tarihi	Bitiş tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2015 yılı programı (TL)	2015 yılında gönderilen ödenek (TL)	2015 yılı harcamaları (TL)	Parasal gerçekleşme (%)	Fiziki gerçekleşme (%)	Açıklama
<b>Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü</b>						<b>8.771.655</b>	<b>119.695</b>	<b>1.782.747</b>	<b>1.470.204</b>	<b>194.967</b>	<b>11</b>		
<b>DKH / Sosyal / Sosyal İçerme</b>						<b>8.771.655</b>	<b>119.695</b>	<b>1.782.747</b>	<b>1.470.204</b>	<b>194.967</b>	<b>11</b>		
531	00000000000	Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Hizmet Binası İnşaatı	GB	2014	2015	1	0	1	0	0	0	0	HB
532	00000000000	Mülga Yetiştirme Yurdu Müdürlüğü Hizmet Binasının Bir Kısmının Sosyal Hizmet Merkezi Hizmet Binasına Dönüştürülmesi	GB	2014	2015	1	0	1	0	0	0	0	HB
533	00000000000	Sosyal Hizmet Merkezi Hizmet Binası Tefrişatı	GB	2014	2015	75.000	13.412	61.588	61.588	59.637	97	100	BT
534	00000000000	K.eli Huzurevi Doğal Gaz Dönüşümü	GB	2014	2015	1	0	1	0	0	0	0	HB
535	00000000000	K.eli Huzurevi Engelli Erişilebilirliğinin Sağlanması	GB	2014	2016	79.467	0	79.467	0	0	0	0	HB
536	00000000000	Mülga Çocuk Yuvası ve Kız Yetiştirme Yurdunun Huzurevine Dönüştürülmesi	GB	2014	2015	1	0	1	0	0	0	0	HB
537	1991K171310	K.eli Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi İnşaatı Proje Temini İşİ	GB	2014	2015	169.330	0	110.684	10.000	6.641	6	10	DE
538	1991K171310	K.eli Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi İnşaatı	GB	2013	2017	7.500.000	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	HB
539	2015K170010	Sosyal Hizmet Merkezi +İl Müdürlüğü ( Etüt Proje)	GB	2015	2015	2.000	0	2.000	0	0	0	0	HB
540	00000000000	L.burgaz R.Yaman Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Kamera Sistemi Kurulması	GB	2014	2015	42.577	0	42.006	42.006	42.006	100	100	BT
541	00000000000	L.burgaz R.Yaman Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Güvenlik Kulübesi Yapımı	GB	2015	2015	7.006	0	7.006	7.006	7.006	100	100	BT
542	00000000000	L.burgaz R.Yaman Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Elektrik Tesisatının Yanmaz Kabloya Dönüştürülmesi	GB	2015	2015	70.000	0	1	0	0	0	0	HB
543	00000000000	L.burgaz R.Yaman Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Doğal Gaz Dönüşümü	GB	2015	2015	50.000	0	1	0	0	0	0	HB
544	00000000000	L.burgaz R.Yaman Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Hemşire Çağrı Butonu Döşenmesi	GB	2015	2015	130.000	0	1	0	0	0	0	HB
545	00000000000	L.burgaz R.Yaman Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Dış Cephe İzalasyon Kaplaması	Öİ	2016	2016	130.243	0	70.244	60.000	42.005	60		DE
546	00000000000	Mülga Yetiştirme Yurdu Müdürlüğü Hizmet Binasının Bir Kısmının Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Hizmet Binasına Dönüştürülmesi	GB	2014	2015	219.673	99.533	120.140	100.000	19.672	16		DE
547	00000000000	Kırklareli Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü Hizmet Binası Yaşlı Odalarında Tv İzlenmesini sağlayacak Altyapının Oluşturulması İşİ	GB	2016	2016	1	0	1	0	0	0	0	HB

## Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Yatırımları (Devam)

Sıra no	Proje numarası	Proje adı	Bütçe türü	Başlama tarihi	Bitiş tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2015 yılı programı (TL)	2015 yılında gönderilen ödenek (TL)	2015 yılı harcamaları (TL)	Parasal gerçekleşme (%)	Fiziki gerçekleşme (%)	Açıklamalar
548	000000000000	Kırklareli Bakım Rehabilasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü Hizmet Binasının Engellilerin Erişilabilirliğine Uygun Olacak Şekilde Dön. Ve Tad. İşi	Öİ	2016	2016	100.000	0	100.000	0	0	0	0	HB
549	000000000000	K.eli Kadın Konuk Evi Tefrişatı	GB	2014	2015	30.354	6.750	23.604	23.604	18.000	76	20	DE
550	000000000000	Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Hizmet Binasının Deprem Güçlendirme Projesinin Yapılması	Öİ	2015	2016	106.000	0	106.000	106.000	0	0	0	İA
551	000000000000	Kırklareli Şiddeti Önleme ve İzleme Projesi	GB	2015	2016	60.000	0	60.000	60.000	0	0	0	HB

## Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü

## Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü Yatırımları

Sıra no	Proje numarası	Proje adı	Bütçe türü	Başlama tarihi	Bitiş tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2015 yılı programı (TL)	2015 yılında gönderilen ödenek (TL)	2015 yılı harcamaları (TL)	Parasal gerçekleşme (%)	Fiziki gerçekleşme (%)	Açıklamalar
						<b>30.100.000</b>	<b>27.762.313</b>	<b>524.115</b>	<b>524.115</b>	<b>524.115</b>	<b>100</b>		
<b>Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü DKH / Sosyal / Yerleşme Şehirleşme</b>						<b>30.100.000</b>	<b>27.762.313</b>	<b>524.115</b>	<b>524.115</b>	<b>524.115</b>	<b>100</b>		
552	000000000000	Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi II.Kısım Altyapı İnş.	DG	2005	2015	30.100.000	27.762.313	524.115	524.115	524.115	100	85	DE

## Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü

## Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Yatırımları

Sıra No	Proje numarası	Proje adı	Bütçe türü	Başlama tarihi	Bitiş tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2015 yılı programı (TL)	2015 yılında gönderilen ödenek (TL)	2015 yılı harcamaları (TL)	Parasal gerçekleşme (%)	Fiziki gerçekleşme (%)	Açıklamalar
						<b>40.432.683</b>	<b>4.605.315</b>	<b>19.070.226</b>	<b>19.070.224</b>	<b>18.976.101</b>	<b>100</b>		
<b>Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Eğitim / Beden Eğitimi ve Spor</b>						<b>29.567.683</b>	<b>2.935.642</b>	<b>12.581.225</b>	<b>12.581.224</b>	<b>12.581.224</b>	<b>100</b>		
553	000000000000	K.eli Atatürk Stadi Protokol ve Seyirci Yeri Düzenlemesi	GB	2014	2015	8.200.000	0	4.638.632	4.638.632	4.638.632	100	100	BT
554	1990H050050	K.eli Kapalı Yüzme Havuzu İnşaatı	GB	2012	2015	7.000.000	2.000.172	4.968.391	4.968.391	4.968.391	100	100	BT
555	1990H050050	K.eli Sentetik Atletizm Pisti Yapımı	GB	2012	2015	2.050.000	935.470	1.103.955	1.103.955	1.103.955	100	100	BT
556	000000000000	K.eli Spor Salonu Yapımı	GB	2015	2017	10.000.000	0	1	0	0	0	0	İA
557	000000000000	K.eli Spor Salonu Zemin Parke Değişimi	ÖB	2015	2015	200.000	0	160.933	160.933	160.933	100	100	BT
558	000000000000	D.köy Sentetik Yüzeyle Futbol Sahası, Portatif Tribün ve Saha AydınlatmasıK.eli Spor Salonu Zemin Parke Değişimi	DG	2015	2015	1.000.000	0	879.863	879.863	879.863	100	100	BT
559	000000000000	P.köy Sentetik Yüzeyle Futbol Sahası, Soyunma Odası, Portatif Tribün ve Saha Aydınlatması Yapımı	GB	2015	2015	1.117.683	0	829.450	829.450	829.450	100	100	BT
<b>DKH / Sosyal / Sosyal İçerme</b>						<b>10.865.000</b>	<b>1.669.673</b>	<b>6.489.001</b>	<b>6.489.000</b>	<b>6.394.877</b>	<b>99</b>		
560	1990K170050	K.eli Gençlik Merkezi İnşaatı	GB	2012	2015	2.750.000	0	2.494.000	2.494.000	2.494.000	100	100	BT
561	000000000000	B.eski Gençlik Merkezi İnşaatı	GB	2013	2015	815.000	802.803	1	0	0	0	100	BT
562	1990K170050	L.burgaz Gençlik Merkezi İnşaatı	GB	2013	2015	3.600.000	866.870	2.715.000	2.715.000	2.715.000	100	100	BT
563	000000000000	P.hisar Gençlik Merkezi İnşaatı	GB	2014	2015	3.700.000	0	1.280.000	1.280.000	1.185.877	93	70	DE

## İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

### İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yatırımları

Sıra no	Proje numarası	Proje adı	Bütçe türü	Başlama tarihi	Bitiş tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2015 yılı programı (TL)	2015 yılında gönderilen ödenek (TL)	2015 yılı harcamaları (TL)	Parasalleşme (%)	Fizikileşme (%)	Ağırlık Malar
<b>İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü</b>						<b>4.808.543</b>	<b>215.000</b>	<b>1.516.044</b>	<b>1.283.043</b>	<b>528.000</b>	<b>35</b>		
<b>Turizm</b>						<b>2.341.000</b>	<b>0</b>	<b>341.001</b>	<b>108.000</b>	<b>105.500</b>	<b>31</b>		
564	00000000000	Dupnisa Mağarası Çevre Düzenlemesi ve Aydınlatması	GB	2014	2015	2.000.000	0	1	0	0	0	0	HB
565	00000000000	HAMDİBEY Turizm Köyü Sokak Sağlıklaştırma Prj eşfinansman	GB	2015	2016	233.000	0	233.000	0	0	0	0	HB
566	00000000000	Demirköy Hamdibey Turizm Köy Projesi	ÖB	2014	2015	108.000	0	108.000	108.000	105.500	98	100	BT
<b>Eğitim / Kültür</b>						<b>2.467.543</b>	<b>215.000</b>	<b>1.175.043</b>	<b>1.175.043</b>	<b>422.500</b>	<b>36</b>		
567	00000000000	Kırklareli Evi Bakım ve Onarımı Teşhir ve Tanzimi	GB	2014	2015	1.000.000	0	405.000	405.000	405.000	100	50	DE
568	00000000000	Vize Anfi Tiyatro Ören Yeri Düzenlemesi	GB	2014	2015	500.000	10.000	7.500	7.500	0	0		DE
569	00000000000	Yerel Yönetimlerin Kültürel Etkinliklerine Yardım Projesi	GB	2014	2015	45.000	0	45.000	45.000	17.500	39	30	DE
570	00000000000	Aşağıpınar Açık hava Müzesi Projesi	GB	2015	2015	254.000	0	254.000	254.000	0	0	0	HB
571	2013H040250	D.köy Fatih Döküphanesi Kazı Çalışmaları ve Ören Yeri Düzenlemesi	GB	2014	2015	668.543	205.000	463.543	463.543	0	0	10	DE

## Defterdarlık

### Defterdarlık Yatırımları

Sıra no	Proje numarası	Proje adı	Bütçe türü	Başlama tarihi	Bitiş tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2015 yılı programı (TL)	2015 yılında gönderilen ödenek (TL)	2015 yılı harcamaları (TL)	Parasalleşme (%)	Fizikileşme (%)	Ağırlık Malar
<b>Defterdarlık</b>						<b>2.696.560</b>	<b>78.765</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>347.118</b>	<b>43</b>		
<b>DKH / İktisadi / Genel İdare</b>						<b>2.696.560</b>	<b>78.765</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>347.118</b>	<b>43</b>		
572	2000K010650	B.eski Vergi Dairesi İnşaatı Proje Yapımı	GB	2013	2015	112.438	78.765	9.735	9.735	9.735	100	100	BT
573	2000K010650	B.eski Vergi Dairesi İnşaatı	GB	2012	2016	2.584.122	0	790.265	790.265	337.383	43	14	DE

## Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü

### Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Yatırımları

Sıra no	Proje numarası	Proje adı	Bütçe türü	Başlama tarihi	Bitiş tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2015 yılı programı (TL)	2015 yılında gönderilen ödenek (TL)	2015 yılı harcamaları (TL)	Parasalleşme (%)	Fizikileşme (%)	Ağırlık Malar
<b>Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü</b>						<b>3.934.472</b>	<b>0</b>	<b>1.224.472</b>	<b>151.472</b>	<b>8.496</b>	<b>1</b>		
<b>DKH / İktisadi / Genel İdare</b>						<b>3.934.472</b>	<b>0</b>	<b>1.224.472</b>	<b>151.472</b>	<b>8.496</b>	<b>1</b>		
574	2012K160150	Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Hizmet Binası (Etüd, Proje ve İnşaat)	GB	2014	2017	3.800.000	0	1.090.000	17.000	0	0	0	HB
575	2012K160150	Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Hizmet Binası Zemin Etüd Raporu Hazırlanması	GB	2015	2015	15.224	0	15.224	15.224	8.496	56	100	BT
576	2012K160150	Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Hizmet Binası Etüd Proje Elde Etme İşİ	GB	2015	2015	119.248	0	119.248	119.248	0	0	0	İA



## Üçüncü Bölüm: Belediye Yatırımları

### 0 Genel Durum

2015 yılında, İlimizde 21 belediye tarafından 131 proje uygulanmıştır. Bu projelerin toplam tutarı 168.472.833 lira, 2015 yılı programı 85.549.941 liradır. Yıl sonu itibarıyla 63.577.421 lira harcama yapılmış ve yüzde 74 parasal gerçekleşme sağlanmıştır.

45 proje bitmiştir. 42 proje devam etmektedir. 39 projeye başlanmamıştır.

#### Belediyelerin 2015 Yılı Yatırımları Gerçekleşme Durumu

Sıra no	Belediye adı	Proje sayısı	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2015 yılı programı (TL)	2015 yılında gönderilen ödenek (TL)	2015 yılı harcamaları (TL)	Hiç başlanmayan proje sayısı	İhale aşama sında proje sayısı	Yarım kalan proje sayısı	Devam eden proje sayısı	Biten proje sayısı	Parasal gerçekleşme (%)
<b>Toplam</b>		<b>131</b>	<b>168.472.833</b>	<b>30.027.205</b>	<b>85.549.941</b>	<b>67.224.489</b>	<b>63.577.421</b>	<b>39</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>42</b>	<b>45</b>	<b>74</b>
1	Kırklareli	17	5.993.347	0	5.516.293	4.701.293	3.157.427	3	0	0	7	7	57
2	İnce	7	710.290	135.192	525.099	83.825	83.825	4	0	0	1	2	16
3	Kavaklı	1	150.000	32.569	100.000	0	0	0	0	0	1	0	0
4	Üsküp	1	3.068.000	1.623.202	1.400.000	1.400.000	1.400.000	0	0	0	0	1	100
5	Babaeski	3	49.457.100	24.023.304	17.034.000	17.034.000	15.394.679	0	0	0	0	3	90
6	Alpullu	5	192.000	0	192.000	125.000	103.819	3	0	0	1	1	54
7	Büyükmandıra	9	644.141	0	644.141	644.141	644.141	0	0	0	0	9	100
8	Karahallil	1	89.763	0	89.763	89.763	56.387	0	0	0	1	0	63
9	Demirköy	4	481.500	0	480.904	437.377	437.377	0	0	0	1	3	91
10	İğneada	2	403.000	0	403.000	253.000	252.619	1	0	0	0	1	63
11	Kofçaz	3	4.025.843	458.856	3	0	0	2	0	1	0	0	0
12	Lüleburgaz	7	27.232.200	0	27.232.200	20.709.011	20.709.011	0	0	0	5	2	76
13	Ahmetbey	13	25.804.510	1.820.938	4.971.895	1.383.295	1.285.664	3	0	2	6	2	26
14	Büyükkaştaş	9	16.938.789	0	16.834.768	16.219.768	16.213.004	3	0	0	0	6	96
15	Evrensekiz	5	4.550.000	0	2.490.000	1.400.000	1.124.878	2	0	0	2	1	45
16	Pehlivanköy	6	2.700.000	556.641	200.005	200.000	200.000	3	0	2	0	1	100
17	Pınarhisar	11	6.749.000	938.750	231.252	181.250	175.000	2	0	0	7	2	76
18	Kaynarca	2	28.000	0	28.000	0	0	2	0	0	0	0	0
19	Vize	6	10.305.981	0	6.309.113	2.019.112	2.019.112	0	0	0	5	1	32
20	Çakıllı	13	2.828.854	437.753	694.500	170.654	147.478	7	0	0	4	2	21
21	Kıyıköy	6	6.120.515	0	173.005	173.000	173.000	4	0	0	1	1	100

## 1 Kırklareli Belediyesi

### Kırklareli Belediyesi Yatırımları

Sıra no	Proje numarası	Proje adı	Bütçe türü	Başlama tarihi	Bitiş tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2015 yılı programı (TL)	2015 yılında gönderilen ödenek (TL)	2015 yılı harcamaları (TL)	Parasalleşme (%)	Fizikileşme (%)	Ağırlık Malar
<b>Kırklareli</b>						<b>5.993.347</b>	<b>0</b>	<b>5.516.293</b>	<b>4.701.293</b>	<b>3.157.427</b>	<b>57</b>		
		Yol				1.307.206	0	980.567	980.567	848.841	87		
1	00000000000	Muhtelif cadde ve sokakların parke taş tamir ve bordür dizim işi Diğerleri	BL	2015	2015	1.307.206	0	980.567	980.567	848.841	87	75	DE
2	00000000000	Belediye Sanayii Dükkanları Çatı Onarımı	BL	2015	2015	192.507		134.732	134.732	134.732	100		DE
3	00000000000	Kent Evi	BL	2015	2015	893.577	0	854.019	854.019	135.410	16		DE
4	00000000000	Belediye Binası Bakım Onarım	BL	2015	2015	4.590	0	4.590	4.590	4.590	100	100	BT
5	00000000000	Enerji Hattı Arızası Yapım İşİ	BL	2015	2015	14.690		14.690	14.690	14.690	100	50	DE
6	00000000000	Kültür Merkezi Sıva Yapım İşİ	BL	2015	2015	14.900	0	14.900	14.900	14.900	100	100	BT
7	00000000000	Muhtarlar Derneği bakım onarımı	BL	2015	2015	16.370	0	16.370	16.370	16.370	100	100	BT
8	00000000000	Atatürk büstü yapım işi	BL	2015	2015	15.955	0	15.955	15.955	15.955	100	100	BT
9	00000000000	Kültür Merkezi fayans döşeme işi	BL	2015	2015	15.408	0	15.408	15.408	15.408	100	100	BT
10	00000000000	Kırklareli- Nessebar	ÖB	2015	2015	528.040	0	528.040	528.040	221.490	42	10	DE
11	00000000000	Kırklareli - Ruen	ÖB	2015	2015	521.900	0	521.900	521.900	235.560	45	45	DE
12	00000000000	Kültür Evi Restorasyon yapım	ÖB	2015	2015	750.000	0	750.000	0	0	0	0	HB
13	00000000000	Çeşmeler Restorasyon Proje	ÖB	2015	2015	25.000	0	25.000	0	0	0	0	HB
14	00000000000	Trimer Kazısı ve Asfalt Yapım İşİ	BL	2015	2016	1.300.000	0	1.257.391	1.257.391	1.257.391	100	100	BT
15	00000000000	Doğa Eğitim Merkezi İnşaatı Yapım İşİ	BL	2015	2016	315.337	0	310.731	310.731	210.090	68	60	DE
16	00000000000	Doğa Eğitim Merkezi Trafo Tesisi Yapım İşİ	BL	2015	2016	37.867	0	32.000	32.000	32.000	100	100	BT
17	00000000000	Mezarlık Düzenlemesi	ÖB	2015	2015	40.000	0	40.000	0	0	0	0	HB

## 2 İnce Belediyesi

### İnce Belediyesi Yatırımları

Sıra no	Proje numarası	Proje adı	Bütçe türü	Başlama tarihi	Bitiş tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2015 yılı programı (TL)	2015 yılında gönderilen ödenek (TL)	2015 yılı harcamaları (TL)	Parasalleşme (%)	Fizikileşme (%)	Ağırlık Malar
<b>İnce</b>						<b>710.290</b>	<b>135.192</b>	<b>525.099</b>	<b>83.825</b>	<b>83.825</b>	<b>16</b>		
		Yol				149.592	5.192	144.400	83.825	83.825	58		
18	00000000000	Bordür ve Kilit parke Taş Döşeme	BL	2012	2015	6.517	5.192	1.325	1.325	1.325	100	100	BT
19	00000000000	Yol Parke Taşı Kaplaması (5000 m <sup>2</sup> ) Diğerleri	BL	2014	2015	143.075	0	143.075	82.500	82.500	58	100	BT
20	00000000000	Mezarlık Düzenlemesi	BL	2014	2015	204.848	0	204.848	0	0	0	0	HB
21	00000000000	Kentsel Dönüşüm Projesi (Ulukonak Mah.)	BL	2013	2015	180.000	130.000	1	0	0	0	70	DE
22	00000000000	İmar Planı Yapımı (Ulukonak Mah.)	BL	2014	2015	100.000	0	100.000	0	0	0	0	HB
23	00000000000	Çatı Tamiratu Yapımı-Belediye Pasajı	BL	2014	2015	28.393	0	28.393	0	0	0	0	HB
24	00000000000	Bucak Binası Tadilatı ile Kültür Evine Dönüştürülmesi	BL	2014	2015	47.457	0	47.457	0	0	0	0	HB

## 3 Kavaklı Belediyesi

### Kavaklı Belediyesi Yatırımları

Sıra no	Proje numarası	Proje adı	Bütçe türü	Başlama tarihi	Bitiş tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2015 yılı programı (TL)	2015 yılında gönderilen ödenek (TL)	2015 yılı harcamaları (TL)	Parasalleşme (%)	Fizikileşme (%)	Ağırlık Malar
<b>Kavaklı</b>						<b>150.000</b>	<b>32.569</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
		Yol				150.000	32.569	100.000	0	0	0		
25	00000000000	Yol Yapım ve Onarımı	BL	2011	2015	150.000	32.569	100.000	0	0	0	10	DE

## 4 Üsküp Belediyesi

### Üsküp Belediyesi Yatırımları

Sıra no	Proje numarası	Proje adı	Bütçe türü	Başlama tarihi	Bitiş tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2015 yılı programı (TL)	2015 yılında gönderilen ödenek (TL)	2015 yılı harcamaları (TL)	Parasal gerçekleşme (%)	Fiziki gerçekleşme (%)	Açıkla Malar
<b>Üsküp</b>						<b>3.068.000</b>	<b>1.623.202</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>100</b>		
Su						3.068.000	1.623.202	1.400.000	1.400.000	1.400.000	100		
26	00000000000	İçmesuyu İnşaatı	BL	2014	2015	3.068.000	1.623.202	1.400.000	1.400.000	1.400.000	100	100	BT

## 5 Babaeski Belediyesi

### Babaeski Belediyesi Yatırımları

Sıra no	Proje numarası	Proje adı	Bütçe türü	Başlama tarihi	Bitiş tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2015 yılı programı (TL)	2015 yılında gönderilen ödenek (TL)	2015 yılı harcamaları (TL)	Parasal gerçekleşme (%)	Fiziki gerçekleşme (%)	Açıkla Malar
<b>Babaeski</b>						<b>49.457.100</b>	<b>24.023.304</b>	<b>17.034.000</b>	<b>17.034.000</b>	<b>15.394.679</b>	<b>90</b>		
Yol						10.684.000	0	10.684.000	10.684.000	9.125.585	85		
27	00000000000	Bozulan Yolların Bakım Onarımı	BL	2015	2016	10.684.000	0	10.684.000	10.684.000	9.125.585	85	100	BT
Su						10.856.000	6.248.604	1.350.000	1.350.000	1.315.356	97		
28	00000000000	İçme Suyu Şebeke İnşaatı	BL	2013	2015	10.856.000	6.248.604	1.350.000	1.350.000	1.315.356	97	100	BT
Kanalizasyon						27.917.100	17.774.700	5.000.000	5.000.000	4.953.738	99		
29	00000000000	Kanalizasyon İnşaatı Yapım İşİ	BL	2013	2015	27.917.100	17.774.700	5.000.000	5.000.000	4.953.738	99	100	BT

## 6 Alpullu Belediyesi

### Alpullu Belediyesi Yatırımları

Sıra no	Proje numarası	Proje adı	Bütçe türü	Başlama tarihi	Bitiş tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2015 yılı programı (TL)	2015 yılında gönderilen ödenek (TL)	2015 yılı harcamaları (TL)	Parasal gerçekleşme (%)	Fiziki gerçekleşme (%)	Açıkla Malar
<b>Alpullu</b>						<b>192.000</b>	<b>0</b>	<b>192.000</b>	<b>125.000</b>	<b>103.819</b>	<b>54</b>		
Yol						130.000	0	130.000	85.000	84.016	65		
30	00000000000	Yol Yapımı	BL	2015	2015	130.000	0	130.000	85.000	84.016	65		DE
Su						20.000	0	20.000	20.000	19.803	99		
31	00000000000	İçmesuyu Tesisi	BL	2015	2015	20.000	0	20.000	20.000	19.803	99	100	BT
Kanalizasyon						20.000	0	20.000	20.000	0	0		
32	00000000000	Kanalizasyon Tesisi Yapımı	BL	2015	2015	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	HB
Diğerleri						22.000	0	22.000	0	0	0		
33	00000000000	Plan Proje Alımı ve Gideri (Kanalizasyon Projesi Hazırlanması)	BL	2015	2015	10.000	0	10.000	0	0	0	0	HB
34	00000000000	Kamulaştırma	BL	2015	2015	12.000	0	12.000	0	0	0	0	HB

## 7 Büyükmandıra Belediyesi

### Büyükmandıra Belediyesi Yatırımları

Sıra no	Proje numarası	Proje adı	Bütçe türü	Başlama tarihi	Bitiş tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2015 yılı programı (TL)	2015 yılında gönderilen ödenek (TL)	2015 yılı harcamaları (TL)	Parasal leşme (%)	Fiziki leşme (%)	Ağırlık Malar
<b>Büyükmandıra</b>						<b>644.141</b>	<b>0</b>	<b>644.141</b>	<b>644.141</b>	<b>644.141</b>	<b>100</b>		
Yol						122.459	0	122.459	122.459	122.459	100		
35	00000000000	Bozulan yolların bakım onarımı	BL	2015	2015	18.029	0	18.029	18.029	18.029	100	100	BT
36	00000000000	Bozulan yolların Parke taş Yapımı	BL	2015	2015	86.730	0	86.730	86.730	86.730	100	100	BT
37	00000000000	Atatürk caddesinin tamiri	BL	2015	2015	17.700	0	17.700	17.700	17.700	100	100	BT
Diğerleri						521.682	0	521.682	521.682	521.682	100		
38	00000000000	Türkiye sınır ötesi işbirliği kapsamında yapılan kültür merkezi yapımı	BL	2015	2015	469.523	0	469.523	469.523	469.523	100	100	BT
39	00000000000	Futbol sahasının çatısının trapez galvaniz saca yenilenmesi	BL	2015	2015	7.915	0	7.915	7.915	7.915	100	100	BT
40	00000000000	Hizmet Binası Tadilatı	BL	2015	2015	11.758	0	11.758	11.758	11.758	100	100	BT
41	00000000000	Atatürk İÖO Bahçesine Basketbol ve Voleybol sahası yapılması	BL	2015	2015	15.000	0	15.000	15.000	15.000	100	100	BT
42	00000000000	2 Adet Caminin genel temizliğinin yapılması	BL	2015	2015	2.500	0	2.500	2.500	2.500	100	100	BT
43	00000000000	Türkiye sınır ötesi işbirliği kapsamında yapılan kültür merkezinin Çevre Düzenlemesi	BL	2015	2015	14.986	0	14.986	14.986	14.986	100	100	BT

## 8 Karahalil Belediyesi

### Karahalil Belediyesi Yatırımları

Sıra no	Proje numarası	Proje adı	Bütçe türü	Başlama tarihi	Bitiş tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2015 yılı programı (TL)	2015 yılında gönderilen ödenek (TL)	2015 yılı harcamaları (TL)	Parasal leşme (%)	Fiziki leşme (%)	Ağırlık Malar
<b>Karahalil</b>						<b>89.763</b>	<b>0</b>	<b>89.763</b>	<b>89.763</b>	<b>56.387</b>	<b>63</b>		
Diğerleri						89.763	0	89.763	89.763	56.387	63		
44		Yarı açık Düğün Salonu Yapımı	BL	2015	2015	89.763	0	89.763	89.763	56.387	63	63	DE

## 9 Demirköy Belediyesi

### Demirköy Belediyesi Yatırımları

Sıra no	Proje numarası	Proje adı	Bütçe türü	Başlama tarihi	Bitiş tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2015 yılı programı (TL)	2015 yılında gönderilen ödenek (TL)	2015 yılı harcamaları (TL)	Parasal leşme (%)	Fiziki leşme (%)	Ağırlık Malar
<b>Demirköy</b>						<b>481.500</b>	<b>0</b>	<b>480.904</b>	<b>437.377</b>	<b>437.377</b>	<b>91</b>		
Yol						342.000	0	342.000	342.000	342.000	100		
45	00000000000	Yol Yapım ve Onarımı	BL	2015	2015	342.000	0	342.000	342.000	342.000	100	100	BT
Su						17.000	0	16.428	16.428	16.428	100		
46	00000000000	Su Şebekesi Tamiri	BL	2015	2015	17.000	0	16.428	16.428	16.428	100	100	BT
Kanalizasyon						49.500	0	49.500	5.973	5.973	12		
47	00000000000	Kanalizasyon yapım ve onarımı	BL	2015	2015	49.500	0	49.500	5.973	5.973	12		DE
Diğerleri						73.000	0	72.976	72.976	72.976	100		
48	00000000000	Bina Küçük Onarımı	BL	2015	2015	73.000	0	72.976	72.976	72.976	100	100	BT

## 10 İğneada Belediyesi

### İğneada Belediyesi Yatırımları

Sıra no	Proje numarası	Proje adı	Bütçe türü	Başlama tarihi	Bitiş tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2015 yılı programı (TL)	2015 yılında gönderilen ödenek (TL)	2015 yılı harcamaları (TL)	Parasal gerçekleşme (%)	Fiziki gerçekleşme (%)	Ağırlık Malar
<b>İğneada</b>						<b>403.000</b>	<b>0</b>	<b>403.000</b>	<b>253.000</b>	<b>252.619</b>	<b>63</b>		
		Yol				253.000	0	253.000	253.000	252.619	100		
49	00000000000	Parke Taşı Döşeme (Demirköy Caddesi)	BL	2015	2015	253.000	0	253.000	253.000	252.619	100	100	BT
		Kanalizasyon				150.000	0	150.000	0	0	0		
50	00000000000	Kanalizasyon şebekesi yapımı	BL	2015	2015	150.000	0	150.000	0	0	0	0	HB

## 11 Kofçaz Belediyesi

### Kofçaz Belediyesi Yatırımları

Sıra no	Proje numarası	Proje adı	Bütçe türü	Başlama tarihi	Bitiş tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2015 yılı programı (TL)	2015 yılında gönderilen ödenek (TL)	2015 yılı harcamaları (TL)	Parasal gerçekleşme (%)	Fiziki gerçekleşme (%)	Ağırlık Malar
<b>Kofçaz</b>						<b>4.025.843</b>	<b>458.856</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
		Su				1.725.843	0	1	0	0	0		
51	00000000000	İçmesuyu Şebekesi	BL	2015	2015	1.725.843	0	1	0	0	0	0	HB
		Kanalizasyon				2.300.000	458.856	2	0	0	0		
52	00000000000	Kanalizasyon Yapımı	BL	2012	2015	2.000.000	458.856	1	0	0	0	23	YK
53	00000000000	Atıksu Arıtma Tesisi	BL	2015	2015	300.000	0	1	0	0	0	0	HB

## 12 Lüleburgaz Belediyesi

### Lüleburgaz Belediyesi Yatırımları

Sıra no	Proje numarası	Proje adı	Bütçe türü	Başlama tarihi	Bitiş tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2015 yılı programı (TL)	2015 yılında gönderilen ödenek (TL)	2015 yılı harcamaları (TL)	Parasal gerçekleşme (%)	Fiziki gerçekleşme (%)	Ağırlık Malar
<b>Lüleburgaz</b>						<b>27.232.200</b>	<b>0</b>	<b>27.232.200</b>	<b>20.709.011</b>	<b>20.709.011</b>	<b>76</b>		
		Yol				10.000.000	0	10.000.000	9.869.184	9.869.184	99		
54	00000000000	Yol Yapım Giderleri	BL	2015	2015	10.000.000	0	10.000.000	9.869.184	9.869.184	99	100	BT
		Diğerleri				17.232.200	0	17.232.200	10.839.827	10.839.827	63		
55	00000000000	Diğer Giderler (Park, alan, meydan dz., islah çalışmaları)	BL	2014	2015	2.884.000	0	2.884.000	2.884.000	2.884.000	100	100	BT
56	00000000000	Hizmet Tesisi	BL	2015	2015	10.000.000	0	10.000.000	6.904.000	6.904.000	69		DE
57	00000000000	Hizmet Binası (Bakım onarım, restorasyon)	BL	2015	2015	3.000.000	0	3.000.000	675.847	675.847	23	40	DE
58	00000000000	Hizmet Binası tadilatı	BL	2015	2015	1.238.200	0	1.238.200	375.980	375.980	30	40	DE
59	00000000000	Eski Eser Alım ve Onarımları	BL	2015	2015	10.000	0	10.000	0	0	0	10	DE
60	00000000000	Sosyal Tesisler	BL	2015	2015	100.000	0	100.000	0	0	0	10	DE

## 13 Ahmetbey Belediyesi

### Ahmetbey Belediyesi Yatırımları

Sıra no	Proje numarası	Proje adı	Bütçe türü	Başlama tarihi	Bitiş tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2015 yılı programı (TL)	2015 yılında gönderilen ödenek (TL)	2015 yılı harcamaları (TL)	Parasal gerçekleşme (%)	Fiziki gerçekleşme (%)	Açıklama
<b>Ahmetbey</b>						<b>25.804.510</b>	<b>1.820.938</b>	<b>4.971.895</b>	<b>1.383.295</b>	<b>1.285.664</b>	<b>26</b>		
Yol						6.334.700	1.169.516	1.978.343	1.205.227	1.204.578	61		
61	00000000000	Stabilize Yol Yapımı	BL	2013	2017	351.000	123.752	70.200	48.824	48.824	70	70	DE
62	00000000000	Çevre Yolunun Açılması	BL	2014	2017	1.938.740	0	387.748	0	0	0	0	HB
63	00000000000	Asfalt Kaplama Yapılması	BL	2013	2017	1.028.960	0	205.792	5.000	4.351	2		DE
64	00000000000	Sathi Kaplama Yapımı	BL	2013	2017	816.000	0	163.200	0	0	0	0	HB
65	00000000000	Tretuar Düzenlemesi	BL	2014	2017	2.200.000	1.045.764	1.151.403	1.151.403	1.151.403	100	100	BT
Kanalizasyon						10.365.010	508.655	2.053.802	122.168	27.368	1		
66	00000000000	Kanalizasyon İnşaatı	BL	2013	2017	9.795.010	34.655	1.959.002	27.368	27.368	1	10	DE
67	00000000000	Atıksu Arıtma Tesisi	BL	2013	2017	570.000	474.000	94.800	94.800	0	0	100	BT
Diğerleri						9.104.800	142.767	939.750	55.900	53.718	6		
68	00000000000	Spor Kompleksi İnşaatı	BL	2013	2017	700.000	0	140.000	0	0	0	10	DE
69	00000000000	Park Yapımı	BL	2013	2017	4.639.050	75.080	50.000	50.000	47.818	96	10	DE
70	00000000000	Dere Islahı (Soğucak Deresi)	BL	2013	2017	1.110.000	11.108	222.000	0	0	0		YK
71	00000000000	18. Madde Uygulamaları	BL	2013	2017	67.000	56.579	10.000	5.900	5.900	59	15	DE
72	00000000000	Kamulaştırma	BL	2013	2017	1.687.500	0	337.500	0	0	0		YK
73	00000000000	Mezbaha Yapılması	BL	2013	2017	901.250	0	180.250	0	0	0	0	HB

## 14 Büyükşehir Belediyesi

### Büyükşehir Belediyesi Yatırımları

Sıra no	Proje numarası	Proje adı	Bütçe türü	Başlama tarihi	Bitiş tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2015 yılı programı (TL)	2015 yılında gönderilen ödenek (TL)	2015 yılı harcamaları (TL)	Parasal gerçekleşme (%)	Fiziki gerçekleşme (%)	Açıklama
<b>Büyükşehir</b>						<b>16.938.789</b>	<b>0</b>	<b>16.834.768</b>	<b>16.219.768</b>	<b>16.213.004</b>	<b>96</b>		
Su						85.000	0	83.732	83.732	83.732	100		
74	00000000000	İçmesuyu Arıtma+Şebekesi Yapımı	BL	2014	2015	85.000	0	83.732	83.732	83.732	100	100	BT
Yol						1.044.943	0	1.044.943	1.044.943	1.044.943	100		
75	00000000000	Yol Yapımı	BL	2014	2015	1.044.943	0	1.044.943	1.044.943	1.044.943	100	100	BT
Kanalizasyon						645.000	0	645.000	130.000	123.236	19		
76	00000000000	Kanalizasyon Şebekesi İnşaatları (İlave+Yeni)	BL	2014	2015	130.000	0	130.000	130.000	123.236	95	100	BT
77	00000000000	Atıksu Arıtma Tesisi Yapımı	BL	2015	2015	500.000	0	500.000	0	0	0	0	HB
78	00000000000	Katı Atık Bertaraf Tesisi	BL	2014	2015	15.000	0	15.000	0	0	0	0	HB
Diğerleri						15.163.846	0	15.061.093	14.961.093	14.961.093	99		
79	00000000000	Diğer Taşınmaz Bakım Onarım	BL	2014	2015	10.509.924	0	10.509.924	10.509.924	10.509.924	100	100	BT
80	00000000000	Spor Tesisleri Yapımı	BL	2014	2015	3.500.000	0	3.397.247	3.397.247	3.397.247	100	100	BT
81	00000000000	Park Yapımı ve İhtiyaçları	BL	2014	2015	1.053.922	0	1.053.922	1.053.922	1.053.922	100	100	BT
82	00000000000	Kamulaştırma	BL	2014	2015	100.000	0	100.000	0	0	0	0	HB

## 15 Evrensekiz Belediyesi

### Evrensekiz Belediyesi Yatırımları

Sıra no	Proje numarası	Proje adı	Bütçe türü	Başlama tarihi	Bitiş tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2015 yılı programı (TL)	2015 yılında gönderilen ödenek (TL)	2015 yılı harcamaları (TL)	Parasal gerçekleşme (%)	Fiziki gerçekleşme (%)	Açıklama
<b>Evrensekiz</b>						<b>4.550.000</b>	<b>0</b>	<b>2.490.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.124.878</b>	<b>45</b>		
		Yol				1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	963.742	96		
83	00000000000	İmar Yolları Yol Yapım ve Onarımı	BL	2015	2018	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	963.742	96	100	BT
		Kanalizasyon				1.900.000	0	1.300.000	400.000	161.136	12		
84	00000000000	Atıksu Arıtma Tesisi Yapımı	BL	2015	2017	1.300.000	0	1.000.000	100.000	7.174	1		DE
85	00000000000	Kanalizasyon İnşaatı	BL	2015	2017	600.000	0	300.000	300.000	153.962	51		DE
		Diğerleri				1.650.000	0	190.000	0	0	0		
86	00000000000	Belediye İmar Planı Revizyonu Yapılması	BL	2015	2015	150.000	0	90.000	0	0	0	0	HB
87	00000000000	Kapalı Spor Salonu Yapılması	BL	2015	2018	1.500.000	0	100.000	0	0	0	0	HB

## 16 Pehlivan köy Belediyesi

### Pehlivan köy Belediyesi Yatırımları

Sıra no	Proje numarası	Proje adı	Bütçe türü	Başlama tarihi	Bitiş tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2015 yılı programı (TL)	2015 yılında gönderilen ödenek (TL)	2015 yılı harcamaları (TL)	Parasal gerçekleşme (%)	Fiziki gerçekleşme (%)	Açıklama
<b>Pehlivan köy</b>						<b>2.700.000</b>	<b>556.641</b>	<b>200.005</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>100</b>		
		Yol				800.000	526.641	1	0	0	0		
88	00000000000	Yol Parke Taşı Kaplaması (..... m <sup>2</sup> )	BL	2010	2015	800.000	526.641	1	0	0	0	40	YK
		Su				200.000	0	200.000	200.000	200.000	100		
89	00000000000	Su İshale Hattının Yenilenmesi	BL	2010	2015	200.000	0	200.000	200.000	200.000	100	100	BT
		Kanalizasyon				700.000	0	2	0	0	0		
90	00000000000	Atıksu Arıtma Tesisi	BL	2010	2015	400.000	0	1	0	0	0	0	HB
91	00000000000	Atıksu Arıtma Tesisi ve Kollektör Hattı Yapımı	BL	2010	2015	300.000	0	1	0	0	0	0	HB
		Diğerleri				1.000.000	30.000	2	0	0	0		
92	00000000000	Spor ve Mesire Alanı Düzenlenmesi (Akasyalık)	BL	2010	2015	500.000	0	1	0	0	0	0	HB
93	00000000000	Panayır Alanı Düzenlenmesi	BL	2010	2015	500.000	30.000	1	0	0	0	6	YK

## 17 Pınarhisar Belediyesi

### Pınarhisar Belediyesi Yatırımları

Sıra no	Proje numarası	Proje adı	Bütçe türü	Başlama tarihi	Bitiş tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2015 yılı programı (TL)	2015 yılında gönderilen ödenek (TL)	2015 yılı harcamaları (TL)	Parasal gerçekleşme (%)	Fiziki gerçekleşme (%)	Ağırlık Malar
<b>Pınarhisar</b>						<b>6.749.000</b>	<b>938.750</b>	<b>231.252</b>	<b>181.250</b>	<b>175.000</b>	<b>76</b>		
		Yol				575.000	268.750	181.250	131.250	125.000	69		
94	00000000000	Döner Kavşak Yapılması (Çimento Fabrikası Önü)	BL	2013	2015	25.000	0	25.000	0	0	0	0	HB
95	00000000000	Döner Kavşak Yapılması (Dikilitaş)	BL	2013	2015	25.000	0	25.000	0	0	0	0	HB
96	00000000000	Salih Bilinmez Caddesi Tretuvar Düzenlenmesi	BL	2013	2016	200.000	100.000	50.000	50.000	50.000	100	28	DE
97	00000000000	Vize Yolu Tretuvar Yapılması	BL	2013	2015	100.000	50.000	25.000	25.000	25.000	100	30	DE
98	00000000000	Kırklareli Caddesi Tretuvar Düzenlenmesi	BL	2013	2015	100.000	50.000	25.000	25.000	25.000	100	30	DE
99	00000000000	Lüleburgaz Caddesi Tretuvar Yapılması	BL	2013	2015	100.000	50.000	25.000	25.000	25.000	100	30	DE
100	00000000000	Meydan Düzenlemesi (Dere Mah. İzzet Ağa Çeşme Meydanı) Kanalizasyon	BL	2013	2015	25.000	18.750	6.250	6.250	0	0	75	DE
101	00000000000	Atıksu Arıtma Tesisi Diğerleri	BL	2013	2015	5.174.000	0	1	0	0	0		DE
102	00000000000	Yüzme Havuzu Yapılması (Dere Mah.)	BL	2013	2015	200.000	190.000	10.000	10.000	10.000	100	100	BT
103	00000000000	Garaj Otopark Yapılması (Dere Mah.)	BL	2013	2015	300.000	40.000	1	0	0	0	13	DE
104	00000000000	Ziraat Bahçe Düzenlemesi	BL	2013	2015	500.000	440.000	40.000	40.000	40.000	100	100	BT

## 18 Kaynarca Belediyesi

### Kaynarca Belediyesi Yatırımları

Sıra no	Proje numarası	Proje adı	Bütçe türü	Başlama tarihi	Bitiş tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2015 yılı programı (TL)	2015 yılında gönderilen ödenek (TL)	2015 yılı harcamaları (TL)	Parasal gerçekleşme (%)	Fiziki gerçekleşme (%)	Ağırlık Malar
<b>Kaynarca</b>						<b>28.000</b>	<b>0</b>	<b>28.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
		Yol				6.000	0	6.000	0	0	0		
105	00000000000	Yeni İmar Yolları Kamulaştırma Kanalizasyon	BL	2014	2015	6.000	0	6.000	0	0	0	0	HB
106	00000000000	İstanbul Caddesi Kanalizasyon Yapımı	BL	2014	2015	22.000	0	22.000	0	0	0	0	HB

## 19 Vize Belediyesi

### Vize Belediyesi Yatırımları

Sıra no	Proje numarası	Proje adı	Bütçe türü	Başlama tarihi	Bitiş tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2015 yılı programı (TL)	2015 yılında gönderilen ödenek (TL)	2015 yılı harcamaları (TL)	Parasal gerçekleşme (%)	Fiziki gerçekleşme (%)	Ağırlık Malar
<b>Vize</b>						<b>10.305.981</b>	<b>0</b>	<b>6.309.113</b>	<b>2.019.112</b>	<b>2.019.112</b>	<b>32</b>		
		Yol				6.015.981	0	2.019.113	2.019.112	2.019.112	100		
107	00000000000	Akaryakıt Ürünleri mal alımı	BL	2015	2015	323.621	0	1	0	0	0		DE
108	00000000000	Çöplerin toplanması, Cadde ve Sokakların Tem.Park ve Bahçelerin Bak.Bl. Bina içi tem. Yap.	BL	2015	2015	4.320.360	0	1.469.113	1.469.113	1.469.113	100	30	DE
109	00000000000	C20 hazır beton (nakliyesi) mal alımı	BL	2014	2015	260.000	0	222.192	222.192	222.192	100	100	BT
110	00000000000	Beton Parke Taş yapılması	BL	2014	2015	930.000	0	286.252	286.252	286.252	100	30	DE
111	00000000000	Mekanik Malzeme Alımı Diğerleri	BL	2014	2015	182.000	0	41.555	41.555	41.555	100	25	DE
112	00000000000	Otel ve Kültür Merkezi yapım İşi	BL	2013	2015	4.290.000	0	4.290.000	0	0	0		DE



## 20 Çakıllı Belediyesi

### Çakıllı Belediyesi Yatırımları

Sıra no	Proje numarası	Proje adı	Bütçe türü	Başlama tarihi	Bitiş tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2015 yılı programı (TL)	2015 yılında gönderilen ödenek (TL)	2015 yılı harcamaları (TL)	Parasal gerçekleşme (%)	Fiziki gerçekleşme (%)	Açıklama
<b>Çakıllı</b>						<b>2.828.854</b>	<b>437.753</b>	<b>694.500</b>	<b>170.654</b>	<b>147.478</b>	<b>21</b>		
		Yol				363.000	223.659	130.000	114.317	114.317	88		
113	000000000000	Yol Yapım Giderleri	BL	2015	2015	225.000	114.687	110.000	98.260	98.260	89	100	BT
114	000000000000	Yol Bakım Onarım Giderleri	BL	2014	2015	138.000	108.972	20.000	16.057	16.057	80	100	BT
		Su				385.000	15.839	50.000	2.337	2.337	5		
115	000000000000	İçmesuyu Tesisi yapım Gid.	BL	2015	2016	385.000	15.839	50.000	2.337	2.337	5	3	DE
		Kanalizasyon				1.490.000	168.113	400.000	20.000	16.252	4		
116	000000000000	Kanalizasyon Tesisi Yapım Giderleri	BL	2014	2015	1.490.000	168.113	400.000	20.000	16.252	4	2	DE
		Diğerleri				590.854	30.142	114.500	34.000	14.572	13		
117	000000000000	Harita yapım ve Alım Gideri	BL	2014	2015	37.000	7.398	7.500	4.000	3.948	53	57	DE
118	000000000000	Diğer Taşınmaz Bakım Onarım Giderleri	BL	2014	2015	175.000	22.744	30.000	30.000	10.624	35	20	DE
119	000000000000	Diğer arsa alımı ve kamulaştırma giderleri	BL	2015	2015	35.000	0	10.000	0	0	0	0	HB
120	000000000000	Diğer gayrimenkul alımı ve kamulaştırma giderleri	BL	2015	2015	58.854	0	10.000	0	0	0	0	HB
121	000000000000	Kültür varlıkları koruma katkı payı	BL	2015	2015	10.000	0	2.000	0	0	0	0	HB
122	000000000000	Mezarlık şehitlik yapımı bakım ve onarım giderleri	BL	2015	2015	5.000	0	1.000	0	0	0	0	HB
123	000000000000	Yol için arazi alımı ve kamulaştırma giderleri	BL	2015	2015	100.000	0	20.000	0	0	0	0	HB
124	000000000000	Diğer bina alımı ve kamulaştırma giderleri	BL	2015	2015	20.000	0	4.000	0	0	0	0	HB
125	000000000000	Diğer giderler	BL	2015	2015	150.000	0	30.000	0	0	0	0	HB

## 21 Kıyıköy Belediyesi

### Kıyıköy Belediyesi Yatırımları

Sıra no	Proje numarası	Proje adı	Bütçe türü	Başlama tarihi	Bitiş tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2015 yılı programı (TL)	2015 yılında gönderilen ödenek (TL)	2015 yılı harcamaları (TL)	Parasal gerçekleşme (%)	Fiziki gerçekleşme (%)	Açıklama
<b>Kıyıköy</b>						<b>6.120.515</b>	<b>0</b>	<b>173.005</b>	<b>173.000</b>	<b>173.000</b>	<b>100</b>		
		Kanalizasyon				5.300.000	0	1	0	0	0		
126	000000000000	Kanalizasyon Uygulama Projesi	BL	2014	2015	5.300.000	0	1	0	0	0	0	HB
		Su				80.000	0	1	0	0	0		
127	000000000000	İçmesuyu Projesi	BL	2015	2015	80.000	0	1	0	0	0		DE
		Diğerleri				740.515	0	173.003	173.000	173.000	100		
128	000000000000	Çöp Kamyonu Alımı	BL	2015	2015	182.000	0	173.000	173.000	173.000	100	100	BT
129	000000000000	Kıyıköy çok amaçlı Kültür ve Sanat evi restorasyon projesi	BL	2015	2015	377.515	0	1	0	0	0	0	HB
130	000000000000	Sur İçerisinde Meydan Düzenleme Projesi	BL	2015	2016	89.000	0	1	0	0	0	0	HB
131	000000000000	Aya Nikola Manastırı Yol ve Çevre Düzenleme Projesi	BL	2015	2016	92.000	0	1	0	0	0	0	HB

