

Kirklareli İl Koordinasyon Kurulu
2017 Yılı 1. Dönem Toplantısı

Kirklareli İli 2016 Yılı
Kamu Yatırımları
Dönem Değerlendirme Raporu



Kirklareli, 13 Ocak 2017

**Kirklareli İl Koordinasyon Kurulu
2017 Yılı 1. Dönem Toplantısı
13 Ocak 2017**

**Kirklareli İli
2016 Yılı Yatırımları
Dönem Değerlendirme
Raporu**

Kırlareli İl Koordinasyon Kurulu 2017 Yılı 1. D nem Toplantısı

G ndem

- 1 Aılıř
- 2 Vali Sayın Eseng l C VELEK'In Aılıř Konuřması
- 3 Kuruluřların 2016 Yılı Yatırımları Hakkında Bilgi Vermesi ve Bunlarla İlgili Soruları Cevaplamaları
- 4 Dilek ve Temenniler
- 5 Kapanıř

G r řme Sırası

- 1 Karayolları 1.B lge M d rl ę 
- 2 DSİ 11. B lge M d rl ę 
- 3 İller Bankası İstanbul B lge M d rl ę 
- 4 İstanbul Uluřtırma, Denizcilik ve Haberleřme B lge M d rl ę 
- 5 İstanbul Orman B lge M d rl ę 
 - 6 Kırlareli Orman İřletme M d rl ę 
 - 7 Demirk y Orman İřletme M d rl ę 
 - 8 Vize Orman İřletme M d rl ę 
 - 9 L leburgaz Fidanlık M d rl ę 
- 10 İstanbul Orman ve Su İřleri 1. B lge M d rl ę 
 - 11 Orman ve Su İřleri řube M d rl ę 
- 12 TCDD 1. B lge M d rl ę 
- 13 MTA Marmara B lge M d rl ę 
- 14 Kırlareli  niversitesi Rekt rl ę 
- 15 YURT-KUR İl M d rl ę 
- 16 Edirne Vakıflar B lge M d rl ę 
- 17 TPAO Trakya B lge M d rl ę 
- 18 TEİAř 20. B lge M d rl ę 
- 19 BOTAř řube M d rl ę 
- 20 İl  zel İdaresi
- 21 İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık M d rl ę 
- 22 Atat rk Toprak Su ve Tarımsal Meteoroloji Arařtırma Enstit s  Md.l ę 
- 23 TMO řube M d rl ę 
- 24 İl Milli Eęitim M d rl ę 
- 25 İl Saęlık M d rl ę 
- 26 Aile ve Sosyal Politikalar İl M d rl ę 
- 27 Bilim Sanayi ve Teknoloji İl M d rl ę 
- 28 Genęlik Hizmetleri ve Spor İl M d rl ę 
- 29 İl K lt r ve Turizm M d rl ę 
- 30 alıřma ve İř Kurumu İl M d rl ę 

İçindekiler

Birinci Bölüm: Genel Değerlendirme	3
1 Genel Durum	3
2 Sektörlere Göre Değerlendirme	4
3 İlçelere Göre Değerlendirme	4
4 Bütçe Türlerine Göre Değerlendirme	4
5 Kuruluşlara Göre Değerlendirme	5
6 Sektör ve Kuruluşlara Göre Değerlendirme	6
İkinci Bölüm: Kuruluşlara Göre Yatırım Projelerinin Durumu	8
Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü	8
DSİ 11. Bölge Müdürlüğü	9
İller Bankası İstanbul Bölge Müdürlüğü	10
İstanbul UDH Bölge Müdürlüğü	11
İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü	11
İstanbul Orman ve Su İşleri 1. Bölge Md.lüğü ...	12
TCDD 1. Bölge Müdürlüğü	13
MTA Marmara Bölge Müdürlüğü	14
Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğü	14
YURT-KUR İl Md.lüğü	15
Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü	15
TPAO Trakya Bölge Müdürlüğü	15
TEİAŞ 20. Bölge Md.lüğü	16
BOTAŞ Şube Md.lüğü	16
İl Özel İdaresi	17
İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü	32
Atatürk Top. Su ve Tar. M. A. Ens. Md.lüğü	33
TMO Şube Md.lüğü	33
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü	34
Valilik	34
Cumhuriyet Başsavcılığı	34
İl Jandarma Komutanlığı	34
İl Emniyet Müdürlüğü	34
İl Göç İdaresi Müdürlüğü	35
İl Milli Eğitim Müdürlüğü	35
İl Sağlık Müdürlüğü	36
Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü	37
Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü	37
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü	38
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü	38
Defterdarlık	38
Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü	38
Üçüncü Bölüm: Belediye Yatırımları	39
0 Genel Durum	39
1 Kırklareli Belediyesi	40
2 İnce Belediyesi	40
3 Kavaklı Belediyesi	40
4 Üsküp Belediyesi	41
5 Babaeski Belediyesi	41
6 Alpullu Belediyesi	41
7 Büyükmandıra Belediyesi	42
8 Karahalil Belediyesi	42
9 Demirköy Belediyesi	42
10 İğneada Belediyesi	43
11 Kofçaz Belediyesi	43
12 Lüleburgaz Belediyesi	43
13 Ahmetbey Belediyesi	44
14 Büyükkarıştıran Belediyesi	44
15 Evrensekiz Belediyesi	45
16 Pehlivan köy Belediyesi	45
17 Pınarhisar Belediyesi	46
18 Kaynarca Belediyesi	46
19 Vize Belediyesi	46
20 Çakıllı Belediyesi	47
21 Kırıkköy Belediyesi	47

**Kirklareli İli
2016 Yılı Yatırımları
Dönem Değerlendirme
Raporu**


Birinci Bölüm: Genel Değerlendirme

Genel Durum


2016 yılında, İlimizde 35 kamu kurum ve kuruluşunca 609 proje uygulanmıştır. Bu projelerin toplam tutarı 2.966.947.426 liradır. 2016 yılı programı 433.268.266 liradır. Bu ödeneğin 342.142.657 lirası gönderilmiş, 236.681.144 lira harcama yapılmıştır. Yılı ödeneğine göre yüzde 55, gönderilen ödenek miktarına göre yüzde 69 parasal gerçekleşme sağlanmıştır.

273 proje (% 45) tamamlanmış olup, 156 proje (% 25) devam etmektedir. 23 proje (% 4) ihale aşamasında olup, 157 projeye (% 26) başlanmamıştır.

2016 Yılı Yatırımları Program, Ödenek ve Harcama Durumu



2016 Yılı Yatırımları Fiziki Gerçekleşme Durumu



Sektörlere Göre Değerlendirme

2016 Yılı Yatırımlarının Sektörlere Göre Gerçekleşme Durumu

Sıra No	Sektörler	Proje sayısı	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2016 yılı programı (TL)	2016 yılında gönderilen ödenek (TL)	2016 yılı harcamaları (TL)	Hiç başlanmayan proje sayısı	İhale aşamada proje sayısı	Yarım kalan proje sayısı	Devam eden proje sayısı	Biten proje sayısı	Parasal gerçekleşme (%)
	Toplam	609	2.966.947.426	717.765.979	433.268.266	342.142.657	236.681.144	156	23	0	156	274	55
1	Tarım	147	510.377.051	39.970.986	82.183.141	67.038.990	66.745.115	53	0	0	31	63	81
2	Madencilik	10	57.972.584	0	57.972.584	57.972.584	23.684.224	3	0	0	0	7	41
3	İmalat	6	281.557	0	281.557	281.487	68.453	0	1	0	1	4	24
4	Enerji	14	232.241.000	24.376.000	74.774.000	74.774.000	51.655.354	0	9	0	2	3	69
5	Ulaştırma	134	1.521.148.047	493.781.549	43.606.081	40.113.977	27.442.527	16	7	0	28	83	63
6	Haberleşme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Turizm	13	8.888.370	3.959.218	4.929.152	3.812.629	3.095.094	1	0	0	4	8	63
8	Konut	1	264.728	214.728	50.000	50.000	19.870	0	0	0	1	0	40
9	Eğitim	61	210.339.790	14.492.633	79.161.225	55.703.355	24.521.252	12	2	0	21	26	31
10	Sağlık	25	185.199.295	49.998.359	29.710.518	2.988.504	2.703.642	14	2	0	8	1	9
	Diğer Kamu Hizmetleri / Toplam	198	240.235.004	90.972.506	60.600.008	39.407.131	36.745.613	57	2	0	60	79	61
11	Diğer Kamu Hizmetleri / İktisadi	12	54.588.533	2.238.508	13.385.061	8.787.281	7.384.871	0	0	0	9	3	55
12	Diğer Kamu Hizmetleri / Sosyal	186	185.646.471	88.733.998	47.214.947	30.619.850	29.360.742	57	2	0	51	76	62

İlçelere Göre Değerlendirme

2016 Yılı Yatırımlarının İlçelere Göre Gerçekleşme Durumu

Sıra no	İlçe adı	Proje sayısı	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2016 yılı programı (TL)	2016 yılında gönderilen ödenek (TL)	2016 yılı harcamaları (TL)	Hiç başlanmayan proje sayısı	İhale aşamada proje sayısı	Yarım kalan proje sayısı	Devam eden proje sayısı	Biten proje sayısı	Parasal gerçekleşme (%)
	Toplam	609	2.966.947.426	717.765.979	433.268.266	342.142.657	236.681.144	156	23	0	156	274	55
1	Merkez	122	639.550.539	269.317.826	101.927.146	60.711.813	42.490.921	39	2	0	34	47	42
2	Babaeski	67	167.909.349	47.768.197	23.466.615	18.247.155	14.229.923	17	4	0	12	34	61
3	Demirköy	52	37.961.233	4.755.027	19.407.532	15.238.684	9.911.087	11	0	0	15	26	51
4	Koçgaz	21	51.934.707	25.488	2.087.063	1.250.348	1.240.348	11	0	0	6	4	59
5	Lüleburgaz	68	407.069.780	33.281.040	92.056.945	70.986.496	63.766.231	26	4	0	16	22	69
6	Pehlivanköy	17	3.092.893	642.202	1.273.441	1.077.931	915.395	2	0	0	6	9	72
7	Pınarhisar	52	101.441.958	9.489.179	22.466.039	22.105.019	19.498.633	14	1	0	11	26	87
8	Vize	78	89.271.850	8.204.306	29.376.313	22.695.482	4.016.537	21	4	0	8	45	14
9	Çoklu İlçeler	132	1.468.715.117	344.282.714	141.207.172	129.829.729	80.612.069	15	8	0	48	61	57

Bütçe Türlerine Göre Değerlendirme

2016 Yılı Yatırımlarının Bütçe Türlerine Göre Gerçekleşme Durumu

Sıra no	Bütçe türü	Proje sayısı	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2016 yılı programı (TL)	2016 yılında gönderilen ödenek (TL)	2016 yılı harcamaları (TL)	Hiç başlanmayan proje sayısı	İhale aşamada proje sayısı	Yarım kalan proje sayısı	Devam eden proje sayısı	Biten proje sayısı	Parasal gerçekleşme (%)
	Toplam	609	2.966.947.426	717.765.979	433.268.266	342.142.657	236.681.144	156	23	0	156	274	55
1	Genel bütçe	189	1.755.677.970	616.849.400	158.776.865	111.973.048	87.818.819	62	8	0	69	50	55
2	Özel bütçe	40	105.686.533	1.529.210	48.398.821	29.713.501	12.773.763	11	0	0	8	21	26
3	KİT	50	902.355.207	26.340.727	141.744.969	135.549.368	75.853.234	5	13	0	13	19	54
4	Özelleştirme kapsamına alınan KİT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	İller Bankası	39	104.367.234	35.870.647	41.330.169	27.396.014	27.396.014	1	1	0	22	15	66
6	Döner sermaye	29	4.241.264	0	4.241.264	3.852.753	3.852.753	7	0	0	0	22	91
7	Sosyal güvenlik kurumları	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	İl Özel İdaresi	259	52.708.494	4.966.840	29.188.181	24.097.338	19.425.926	70	1	0	41	147	67
9	Kalkınma Ajansı	1	910.724	0	910.724	892.000	892.000	0	0	0	1	0	0
10	Diğerleri	2	41.000.000	32.209.155	8.677.273	8.668.635	8.668.635	0	0	0	2	0	100

Kuruluşlara Göre Değerlendirme

2016 Yılı Yatırımlarının Kuruluşlara Göre Gerçekleşme Durumu

Sıra no	Kuruluş adı	Proje sayısı	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2016 yılı programı (TL)	2016 yılında gönderilen ödenek (TL)	2016 yılı harcamaları (TL)	Hiç başlanmayan proje sayısı	İhale aşamada olan proje sayısı	Yarım kalan proje sayısı	Devam eden proje sayısı	Biten proje sayısı	Parasal gerçekleşme (%)
	Toplam	609	2.966.947.426	717.765.979	433.268.266	342.142.657	236.681.144	156	23	0	156	274	55
1	Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü	22	886.400.183	487.252.445	10.145.243	10.145.227	3.536.816	11	4	0	6	1	35
2	DSİ 11. Bölge Müdürlüğü	30	488.619.355	65.477.730	56.106.923	56.106.906	56.105.987	14	0	0	14	2	100
3	İller Bankası İstanbul Bölge Müdürlüğü	39	104.367.234	35.870.647	41.330.169	27.396.014	27.396.014	1	1	0	22	15	66
4	İstanbul Ulaştırma, Den. ve Hab. Bölge Müdürlüğü	1	150.000	0	150.000	150.000	146.868	0	0	0	0	1	98
	İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü	40	7.374.032	0	7.374.032	6.613.180	6.613.180	11	0	0	0	29	90
5	Kırklareli Orman İşletme Müdürlüğü	13	3.606.505	0	3.606.505	3.317.180	3.317.180	3	0	0	0	10	92
6	Demirköy Orman İşletme Müdürlüğü	13	1.915.279	0	1.915.279	1.606.129	1.606.129	5	0	0	0	8	84
7	Vize Orman İşletme Müdürlüğü	12	839.248	0	839.248	748.000	748.000	3	0	0	0	9	89
8	Lüleburgaz Fidanlık Müdürlüğü	2	1.013.000	0	1.013.000	941.871	941.871	0	0	0	0	2	93
9	Orman ve Su İşleri Şube Müdürlüğü	8	1.207.220	0	1.207.220	627.735	627.735	1	0	0	0	7	52
10	TCDD 1. Bölge Müdürlüğü	27	592.300.207	1.964.727	5.815.969	5.815.968	1.397.407	4	4	0	11	8	24
11	MTA Marmara Bölge Müdürlüğü	5	3.397.584	0	3.397.584	3.397.584	1.263.984	3	0	0	0	2	37
12	Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğü	17	27.139.685	1.529.210	23.330.286	23.274.888	8.468.750	2	0	0	5	10	36
13	YURT-KUR İl Müdürlüğü	3	71.000.000	0	18.000.000	0	0	2	0	0	1	0	0
14	Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü	4	1.016.496	0	538.183	280.602	280.602	0	0	0	2	2	52
15	TP Trakya Bölge Müdürlüğü	5	54.575.000	0	54.575.000	54.575.000	22.420.240	0	0	0	0	5	41
16	TEİAŞ 20. İletim Tesis ve İşletme Bölge Müdürlüğü	14	232.241.000	24.376.000	74.774.000	74.774.000	51.655.354	0	9	0	2	3	69
17	BOTAŞ Şube Müdürlüğü	2	39.000	0	39.000	39.000	34.833	0	0	0	0	2	89
18	İl Özel İdaresi	267	54.592.405	5.591.658	29.720.857	24.476.739	19.684.088	72	0	0	47	148	66
19	İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü	22	9.297.909	0	9.297.909	1.371.248	1.269.190	1	0	0	0	21	14
20	Atatürk TSTMA İstasyonu Müdürlüğü	13	2.482.106	1.037.857	717.880	717.880	717.880	0	0	0	13	0	100
21	TMO Şube Müdürlüğü	3	23.940.000	0	7.281.000	974.400	974.400	1	0	0	0	2	13
22	Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü	1	230.000	0	230.000	171.408	171.408	0	0	0	0	1	75
23	Valilik	1	3.290.536	15.281	3.275.255	3.275.255	3.275.255	0	0	0	1	0	100
24	Cumhuriyet Başsavcılığı	1	41.000.000	0	4.100.000	0	0	0	0	0	1	0	0
25	İl Jandarma Komutanlığı	2	1.164.728	977.273	187.454	187.454	37.778	0	0	0	2	0	20
26	İl Emniyet Müdürlüğü	3	3.524.517	206.077	1.838.440	1.490.458	1.490.458	0	0	0	3	0	81
27	İl Göç İdaresi Müdürlüğü	1	604.500	226.866	308.214	306.552	306.552	0	0	0	0	1	99
28	İl Milli Eğitim Müdürlüğü	20	92.915.627	10.923.054	32.475.716	29.017.078	12.951.719	8	0	0	7	5	40
29	İl Sağlık Müdürlüğü	25	185.199.295	49.998.359	29.710.518	2.988.504	2.703.642	14	2	0	8	1	9
30	Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü	15	12.117.988	179.802	1.527.023	325.618	265.117	9	1	0	2	3	17
31	Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü	1	35.000.000	28.286.428	6.600.000	6.600.000	6.600.000	0	0	0	1	0	100
32	Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü	6	21.660.000	3.515.182	4.160.002	3.710.000	3.556.411	1	2	0	3	0	85
33	İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü	7	2.227.571	0	2.227.571	1.558.347	1.483.557	0	0	0	2	5	67
34	Defterdarlık	2	2.754.000	337.383	1.831.654	1.740.448	1.245.919	0	0	0	2	0	68
35	Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü	2	5.119.248	0	995.164	35.164	0	1	0	0	1	0	0

Sektör ve Kuruluşlara Göre Değerlendirme

2016 Yılı Yatırımlarının Sektör ve Kuruluşlara Göre Gerçekleşme Durumu

Sıra no	Sektör ve kuruluş adı	Proje Sayısı	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2016 yılı programı (TL)	2016 yılında gönderilen ödenek (TL)	2016 yılı harcamaları (TL)	Hiç başlanmayan proje sayısı	İhale aşamasında proje sayısı	Yarım kalan proje sayısı	Devam eden proje sayısı	Biten proje sayısı	Parasal gerçekleşme (%)
	Toplam	609	2.966.947.426	717.765.979	433.268.266	342.142.657	236.681.144	156	23	0	156	274	55
1	Tarım	147	510.377.051	39.970.986	82.183.141	67.038.990	66.745.115	53	0	0	31	63	81
	Sulama	49	466.438.602	38.933.129	57.187.903	57.037.810	56.914.085	22	0	0	18	9	100
	DSİ 11. Bölge Müdürlüğü	29	461.632.630	38.933.129	56.106.922	56.106.906	56.105.987	14	0	0	14	1	100
	İl Özel İdaresi	20	4.805.972	0	1.080.981	930.904	808.098	8	0	0	4	8	75
	Bitkisel Üretim	33	35.562.994	1.037.857	17.139.768	2.907.020	2.805.924	2	0	0	13	18	16
	İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü	15	9.025.888	0	9.025.888	1.099.740	998.644	1	0	0	0	14	11
	Atatürk TSKM İstasyonu Müdürlüğü	13	2.482.106	1.037.857	717.880	717.880	717.880	0	0	0	13	0	100
	TMO Şube Müdürlüğü	3	23.940.000	0	7.281.000	974.400	974.400	1	0	0	0	2	13
	İl Özel İdaresi	2	115.000	0	115.000	115.000	115.000	0	0	0	0	2	100
	Hayvancılık	21	836.244	0	316.259	316.244	250.322	18	0	0	0	3	79
	İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü	2	211.244	0	211.244	211.244	210.322	0	0	0	0	2	100
	İl Özel İdaresi	19	625.000	0	105.015	105.000	40.000	18	0	0	0	1	38
	Ormancılık	40	7.374.032	0	7.374.032	6.613.180	6.613.180	11	0	0	0	29	90
	Kırklareli Orman İşletme Müdürlüğü	13	3.606.505	0	3.606.505	3.317.180	3.317.180	3	0	0	0	10	92
	Demirköy Orman İşletme Müdürlüğü	13	1.915.279	0	1.915.279	1.606.129	1.606.129	5	0	0	0	8	84
	Vize Orman İşletme Müdürlüğü	12	839.248	0	839.248	748.000	748.000	3	0	0	0	9	89
	Lüleburgaz Fidanlık Müdürlüğü	2	1.013.000	0	1.013.000	941.871	941.871	0	0	0	0	2	93
	Su Ürünleri	4	165.179	0	165.179	164.736	161.604	0	0	0	0	4	98
	İstanbul Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bölge Müdürlüğü	1	150.000	0	150.000	150.000	146.868	0	0	0	0	1	98
	İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü	3	15.179	0	15.179	14.736	14.736	0	0	0	0	3	97
2	Madencilik	10	57.972.584	0	57.972.584	57.972.584	23.684.224	3	0	0	0	7	41
	MTA Marmara Bölge Müdürlüğü	5	3.397.584	0	3.397.584	3.397.584	1.263.984	3	0	0	0	2	37
	TPAO Trakya Bölge Müdürlüğü	5	54.575.000	0	54.575.000	54.575.000	22.420.240	0	0	0	0	5	41
3	İmalat	6	281.557	0	281.557	281.487	68.453	0	1	0	1	4	24
	İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü	2	45.598	0	45.598	45.528	45.488	0	0	0	0	2	100
	TCDD 1. Bölge Müdürlüğü	4	235.959	0	235.959	235.959	22.965	0	1	0	1	2	10
4	Enerji	14	232.241.000	24.376.000	74.774.000	74.774.000	51.655.354	0	9	0	2	3	69
	TEİAŞ 20. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü	14	232.241.000	24.376.000	74.774.000	74.774.000	51.655.354	0	9	0	2	3	69
5	Ulaştırma	134	1.521.148.047	493.781.549	43.606.081	40.113.977	27.442.527	16	7	0	28	83	63
	Demiryolu Ulaştırması	23	592.064.248	1.964.727	5.580.010	5.580.009	1.374.442	4	3	0	10	6	25
	TCDD 1. Bölge Müdürlüğü	23	592.064.248	1.964.727	5.580.010	5.580.009	1.374.442	4	3	0	10	6	25
	Karayolu Ulaştırması	102	906.832.878	487.568.935	23.359.291	21.795.958	13.334.242	12	4	0	17	69	57
	Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü	22	886.400.183	487.252.445	10.145.243	10.145.227	3.536.816	11	4	0	6	1	35
	İl Özel İdaresi	80	20.432.695	316.490	13.214.048	11.650.731	9.797.426	1	0	0	11	68	74
	Boru Hattı Ulaştırması	2	39.000	0	39.000	39.000	34.833	0	0	0	0	2	89
	BOTAŞ Şube Müdürlüğü	2	39.000	0	39.000	39.000	34.833	0	0	0	0	2	89
	Kentçi Ulaşım	7	22.211.921	4.247.887	14.627.780	12.699.010	12.699.010	0	0	0	1	6	87
	İller Bankası İstanbul Bölge Müdürlüğü	7	22.211.921	4.247.887	14.627.780	12.699.010	12.699.010	0	0	0	1	6	87
6	Haberleşme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	Turizm	13	8.888.370	3.959.218	4.929.152	3.812.629	3.095.094	1	0	0	4	8	63
	İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü	1	910.724	0	910.724	892.000	892.000	0	0	0	1	0	98
	Orman ve Su İşleri Şube Müdürlüğü	8	1.207.220	0	1.207.220	627.735	627.735	1	0	0	0	7	52
	İl Özel İdaresi	4	6.770.426	3.959.218	2.811.208	2.292.894	1.575.359	0	0	0	3	1	56
8	Konut	1	264.728	214.728	50.000	50.000	19.870	0	0	0	1	0	40
	İl Jandarma Komutanlığı	1	264.728	214.728	50.000	50.000	19.870	0	0	0	1	0	40
9	Eğitim	61	210.339.790	14.492.633	79.161.225	55.703.355	24.521.252	12	2	0	21	26	31
	İlköğretim ve Genel Ortaöğretim	13	47.519.837	4.483.515	17.699.613	17.049.613	5.881.201	6	0	0	4	3	33
	İl Milli Eğitim Müdürlüğü	13	47.519.837	4.483.515	17.699.613	17.049.613	5.881.201	6	0	0	4	3	33

2016 Yılı Yatırımlarının Sektör ve Kuruluşlara Göre Gerçekleşme Durumu (Devam-1)

Sıra no	Sektör ve Kuruluş adı	Proje Sayısı	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2016 yılı programı (TL)	2016 yılında gönderilen ödenek (TL)	2016 yılı harcamaları (TL)	Hiç başlanmayan proje sayısı	İhale aşamasında proje sayısı	Yarım kalan proje sayısı	Devam eden proje sayısı	Biten proje sayısı	Parasal gerçekleşme (%)
	Mesleki ve Teknik Eğitim	7	45.395.790	6.439.539	14.776.103	11.967.465	7.070.518	2	0	0	3	2	48
	İl Milli Eğitim Müdürlüğü	7	45.395.790	6.439.539	14.776.103	11.967.465	7.070.518	2	0	0	3	2	48
	Yüksek Öğretim	17	92.389.685	0	39.330.284	21.274.888	8.468.750	2	0	0	6	9	22
	Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğü	14	21.389.685	0	21.330.284	21.274.888	8.468.750	0	0	0	5	9	40
	YURT-KUR Yurt Müdürlüğü	3	71.000.000	0	18.000.000	0	0	2	0	0	1	0	0
	Kültür	12	4.209.478	944	3.730.221	1.786.389	1.711.599	0	0	0	5	7	46
	Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü	4	1.016.496	0	538.183	280.602	280.602	0	0	0	2	2	52
	İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü	6	1.316.847	0	1.316.847	666.347	591.557	0	0	0	1	5	45
	İl Özel İdaresi	2	1.876.135	944	1.875.191	839.440	839.440	0	0	0	2	0	45
	Beden Eğitimi ve Spor	12	20.825.000	3.568.635	3.625.004	3.625.000	1.389.184	2	2	0	3	5	38
	Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü	4	14.860.000	2.039.425	1.410.002	1.410.000	1.284.184	0	2	0	2	0	91
	Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğü	3	5.750.000	1.529.210	2.000.002	2.000.000	0	2	0	0	0	1	0
	İl Özel İdaresi	5	215.000	0	215.000	215.000	105.000	0	0	0	1	4	49
10	Sağlık	25	185.199.295	49.998.359	29.710.518	2.988.504	2.703.642	14	2	0	8	1	9
	İl Sağlık Müdürlüğü	25	185.199.295	49.998.359	29.710.518	2.988.504	2.703.642	14	2	0	8	1	9
11	Diğer Kamu Hizmetleri / İktisadi	12	54.588.533	2.238.508	13.385.061	8.787.281	7.384.871	0	0	0	9	3	55
	Genel İdare	7	9.164.016	1.269.886	7.309.167	7.159.369	5.876.505	0	0	0	4	3	80
	Valilik	1	3.290.536	15.281	3.275.255	3.275.255	3.275.255	0	0	0	1	0	100
	Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü	1	230.000	0	230.000	171.408	171.408	0	0	0	0	1	75
	Defterdarlık	2	2.754.000	337.383	1.831.654	1.740.448	1.245.919	0	0	0	2	0	68
	İl Özel İdaresi	3	2.889.480	917.222	1.972.258	1.972.258	1.183.923	0	0	0	1	2	60
	Güvenlik Hizmetleri	4	4.424.517	968.622	1.975.894	1.627.912	1.508.366	0	0	0	4	0	76
	İl Jandarma Komutanlığı	1	900.000	762.545	137.454	137.454	17.908	0	0	0	1	0	13
	İl Emniyet Müdürlüğü	3	3.524.517	206.077	1.838.440	1.490.458	1.490.458	0	0	0	3	0	81
	Adalet	1	41.000.000	0	4.100.000	0	0	0	0	0	1	0	0
	Cumhuriyet Başsavcılığı	1	41.000.000	0	4.100.000	0	0	0	0	0	1	0	0
12	Diğer Kamu Hizmetleri / Sosyal	186	185.646.471	88.733.998	47.214.947	30.619.850	29.360.742	57	2	0	51	76	62
	İçmesuyu	42	28.672.382	11.818.081	13.378.719	10.001.587	9.482.593	7	0	0	18	17	71
	İller Bankası İstanbul Bölge Müdürlüğü	10	24.347.130	11.420.297	9.859.019	6.992.855	6.992.855	0	0	0	5	5	71
	İl Özel İdaresi	32	4.325.252	397.784	3.519.700	3.008.732	2.489.738	7	0	0	13	12	71
	Kanalizasyon	85	95.874.834	46.721.576	20.441.222	10.614.999	9.998.323	36	0	0	17	32	49
	DSİ 11. Bölge Müdürlüğü	1	26.986.725	26.544.601	1	0	0	0	0	0	0	1	0
	İller Bankası İstanbul Bölge Müdürlüğü	15	57.372.163	20.176.975	16.650.264	7.660.719	7.660.719	1	0	0	10	4	46
	İl Özel İdaresi	69	11.515.946	0	3.790.957	2.954.280	2.337.604	35	0	0	7	27	62
	Kırsal Alan Planlaması	31	1.021.499	0	1.021.499	392.500	392.500	3	0	0	5	23	38
	İl Özel İdaresi	31	1.021.499	0	1.021.499	392.500	392.500	3	0	0	5	23	38
	Şehirci	8	35.436.020	28.311.916	6.793.106	6.643.430	6.643.430	0	1	0	7	0	98
	İller Bankası İstanbul Bölge Müdürlüğü	7	436.020	25.488	193.106	43.430	43.430	0	1	0	6	0	22
	Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü	1	35.000.000	28.286.428	6.600.000	6.600.000	6.600.000	0	0	0	1	0	100
	İstihdam ve Çalışma Hayatı	2	5.119.248	0	995.164	35.164	0	1	0	0	1	0	0
	Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü	2	5.119.248	0	995.164	35.164	0	1	0	0	1	0	0
	Sosyal İçerme	17	18.917.988	1.655.559	4.277.023	2.625.618	2.537.344	10	1	0	3	3	59
	Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü	15	12.117.988	179.802	1.527.023	325.618	265.117	9	1	0	2	3	17
	Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü	2	6.800.000	1.475.757	2.750.000	2.300.000	2.272.227	1	0	0	1	0	83
	Göç	1	604.500	226.866	308.214	306.552	306.552	0	0	0	0	1	99
	İl Göç İdaresi Müdürlüğü	1	604.500	226.866	308.214	306.552	306.552	0	0	0	0	1	99

Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü

Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü Yatırımları

Sıra no	Proje numarası	Proje adı	Bütçe türü	Başlama tarihi	Bitiş tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2016 yılı programı (TL)	2016 yılında gönderilen ödenek (TL)	2016 yılı harcamaları (TL)	Parasal leşme (%)	Fiziki leşme (%)	Ağırlık malar
Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü						886.400.183	487.252.445	10.145.243	10.145.227	3.536.816	35		
Ulaştırma / Karayolu						886.400.183	487.252.445	10.145.243	10.145.227	3.536.816	35		
Otoyol Bakım ve Onarımları						436.856.000	290.699.000	8.255.500	8.255.500	1.847.089	22		
1	2012E040870	İstanbul, Edirne, Gümüşova O-1, O-2, O-3, O-4 Otoyollarında Yol Sathında Meydana Gelen Bozulmaların ve Çatlakların Önlenmesi	GB	2014	2017	376.600.000	277.604.000	149.300	149.300	91.705	61	77	DE
2	1996E040140	Otoyollar ve Otoyolu Bağlantı Yolları Üzerindeki Köprü ve Viyadüklerde Yaya Korkuluklarının Yenilenmesi (Kapıkule-Mahmutbey O3)	GB	2014	2017	22.596.000	13.095.000	1.900.200	1.900.200	1.755.384	92	75	DE
3	1996E040140	Kapıkule - Gümüşova Arasındaki Eksik Kalan Köprü ve Viyadüklerin Depreme Karşı Güçlendirilmesi	GB	2015	2017	37.660.000	0	6.206.000	6.206.000	0	0	0	İA
Yol Yapımları						437.347.000	193.744.445	721.548	721.544	521.544	72		
4	1991E040090	Trakya Otoyol Ayrımı - Kırklareli - Dereköy - Aziziye - Bulgaristan Hudut Yolu (1A, BY 69 km.)	GB	1995	2019	128.771.000	127.134.000	1	0	0	0	100	BT
5	2013E040770	Kınalı Ayrımı - Çerkezköy - Saray - Kırklareli Devlet Yolu	GB	2013	2019	189.806.000	0	1	0	0	0	0	HB
6	000000000000	D 100 Devlet Yolu L.burgaz - Babaeski - Edirne İl Hd. Bölünmüş Yolu Üstyapı İşleri (28,5 km) (Kuleli-Babaeski-Lüleburgaz)	GB	2013	2016	27.821.000	27.820.629	1	0	0	0	99	DE
7	1986E040380	020-02 Devlet Yolu Kırklareli - Edirne Bölünmüş Yolu (26,5 / 47,5 km)	GB	2016	2019	74.000.000	38.774.816	521.544	521.544	521.544	100	89	DE
8	2012E040930	Otoyol Ayr. Kırklareli- Dereköy- Aziziye Hd. Kapısı Devlet Yolu (BY 28 km) Etüd ve Proje Yapımı	GB	2015	2018	699.000	0	200.000	200.000	0	0		DE
9	1986E040360	Lüleburgaz Çevre Yolu (BY 10 km)	GB	2010	2018	16.250.000	15.000	1	0	0	0	0	İA
Köprü Yapımları						12.197.183	2.809.000	1.168.195	1.168.183	1.168.183	100		
Üsküpdere Grubu Köprüleri													
10	2003E040260	Üsküpdere Köprüsü (Kırklareli - Pınarhisar yolunda) (25 m)	GB	2009	2017	1.200.000	872.000	1	0	0	0	0	HB
Babaeski Grubu Köprüleri													
11	2003E040260	Müsellim Köprüsü (Babaeski - Lüleburgaz yolunda) (25 m)	GB	2009	2018	2.582.183	1.414.000	1.168.183	1.168.183	1.168.183	100		DE
Soğucak Grubu Köprüleri													
12	2003E040260	Soğucak (Suluca) Köprüsü (Pınarhisar - Vize yolunda) (22 m)	GB	2010	2017	600.000	193.000	1	0	0	0	0	HB
13	2003E040260	Poyralidere Köprüsü (Pınarhisar - Vize yolunda) (33 m)	GB	2010	2017	900.000	300.000	1	0	0	0	0	HB
Kırklareli Grubu Köprüleri													
14	2003E040260	Ürünlü Köprüsü (Kırklareli - Edirne yolunda) (11 m)	GB	2012	2017	300.000	0	1	0	0	0	0	HB
15	2003E040260	Saksağandere Köprüsü (Kırklareli - Edirne yolunda) (2x30 m)	GB	2012	2017	1.550.000	0	1	0	0	0	0	HB
16	2003E040260	İnece Köprüsü (Kırklareli - Edirne yolunda) (108 m)	GB	2012	2017	2.800.000	0	1	0	0	0	0	HB
17	2003E040260	Kurtdere (Çayırder) Köprüsü (Kırklareli - Pınarhisar yolunda) (32 m)	GB	2012	2017	830.000	0	1	0	0	0	0	HB
18	2003E040260	Manastırdere Köprüsü (Kırklareli - Pınarhisar yolunda) (20 m)	GB	2014	2016	520.000	0	1	0	0	0	0	HB
Diğer Köprüler													
19	2000E040020	Alpullu (Sinanlı) Köprüsü (125 m)	GB	2014	2019	200.000	15.000	1	0	0	0	0	İA
20	2000E040020	Sokullu Mehmet Paşa Köprüsü (125 m)	GB	2015	2019	200.000	15.000	1	0	0	0	0	İA
Köprü Onarımları													
21	2001E040110	Asker Köprüsü (İğneada - Poyralı yolunda)	GB	2012	2016	215.000	0	1	0	0	0	0	HB
22	2001E040110	Poyralı Köprüsü (Pınarhisar - Vize yolunda)	GB	2012	2016	300.000	0	1	0	0	0	0	HB

Bütçe türü: GB (Genel bütçe), ÖB (Özel bütçe), KT (KİT), ÖK (Özelleştirme İdaresi kapsamına alınanlar), İB (İller Bankası), DS (Döner sermaye), SG (Sosyal güvenlik kurumları), Öİ (İl Özel İdaresi), BL (Belediyeler), KA (Kalkınma Ajansı).

Açıklamalar: BT (Bitti), DE (Devam ediyor), YK (Yarım kaldı), İA (İhale aşamasında), HB (Hiç başlamadı).

DSİ 11. Bölge Müdürlüğü

DSİ 11. Bölge Müdürlüğü Yatırımları

Sıra no	Proje numarası	Proje adı	Bütçe türü	Başlama tarihi	Bitiş tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2016 yılı programı (TL)	2016 yılında gönderilen ödenek (TL)	2016 yılı gerçek harcamaları (TL)	Parasal leşme (%)	Fiziki leşme (%)	Ağırlık malar
DSİ 11. Bölge Müdürlüğü						488.619.355	65.477.730	56.106.923	56.106.906	56.105.987	100		
Tarım / Sulama						461.632.630	38.933.129	56.106.922	56.106.906	56.105.987	100		
Kırklareli Projesi						30.720.341	430.341	2	0	0	0		
23	1984A010180	K.eli Kızılıkdere Sulaması İkmali (14.220 dekar)	GB	2016	2018	29.990.000	0	1	0	0	0		DE
24	1984A010180	Kayalıköy Barajı Sulaması Kanalet Deplasmanı	GB	2013	2016	730.341	430.341	1	0	0	0	60	DE
Poyralı Projesi						25.069.418	6.165.999	13.011.000	13.011.000	13.010.111	100		
25	2010A010140	Çayırdere Barajı İkmali	GB	2012	2016	15.164.469	2.100.000	7.172.050	7.172.050	7.171.592	100	77	DE
26	2010A010140	Çayırdere Barajı Sulaması 2. Kısım İnşaatı (25.830 dekar)	GB	2014	2016	9.904.949	4.065.999	5.838.950	5.838.950	5.838.519	100	96	DE
Alçak Baraj (Göletler)						262.815.435	1.497.423	1.073.420	1.073.409	1.073.397	100		
27	00000000000	K.eli Üsküp Göleti Sulaması (..... dekar)	GB	2015	2016	2.059.603	0	815.000	815.000	815.000	100		DE
28	1977A010320	K.eli Erikler Göleti ve Sulaması (..... dekar)	GB	2016	2016	13.000.000	0	1	0	0	0	0	HB
29	1977A010320	K.eli Eriklice Göleti ve Sulaması (..... dekar)	GB	2016	2016	32.000.000	0	1	0	0	0	0	HB
30	1977A010320	K.eli Kadıköy Göleti ve Sulaması (..... dekar)	GB	2016	2016	15.000.000	0	1	0	0	0	0	HB
31	1977A010320	B.eski Kumrular Göleti ve Sulaması (..... dekar)	GB	2016	2016	60.000.000	0	1	0	0	0	0	HB
32	1977A010320	D.köy Sivrilir Göleti ve Sulaması (..... dekar)	GB	2016	2016	8.000.000	0	1	0	0	0	0	HB
33	1977A010320	Koçgaz 1 Göleti ve Sulaması (..... dekar)	GB	2016	2016	10.000.000	0	1	0	0	0	0	HB
34	1977A010320	Koçgaz 2 Göleti ve Sulaması (..... dekar)	GB	2016	2016	9.000.000	0	1	0	0	0	0	HB
35	1977A010320	Koçgaz Beyci 1 Göleti ve Sulaması (..... dekar)	GB	2016	2016	15.000.000	0	1	0	0	0	0	HB
36	1977A010320	Koçgaz Beyci 2 (Malkoçlar) Göleti ve Sulaması (..... dekar)	GB	2016	2016	15.000.000	0	1	0	0	0	0	HB
37	1977A010320	L.burgaz Ahmetbey Göleti Yükseltmesi ve Sulaması (..... dekar)	GB	2016	2016	40.000.000	0	1	0	0	0	0	HB
38	00000000000	P.hisar Kurudere Göleti ve Sulaması (3.420 dekar)	GB	2013	2016	1.755.832	1.497.423	258.409	258.409	258.397	100	91	DE
39	1977A010320	P.hisar Yenice Göleti ve Sulaması (..... dekar)	GB	2016	2016	42.000.000	0	1	0	0	0	0	HB
Taşkın Koruma						79.015.363	21.551.729	19.978.511	19.978.508	19.978.498	100		
40	1977A010320	Lüleburgaz 1. Kısım Taşkın Koruması	GB	2016	2016	10.000.000	0	1	0	0	0	0	HB
41	1977A010320	L.burgaz Umurca (Kavak Dere) Taşkın Koruması	GB	2012	2016	3.158.741	2.520.982	498.364	498.364	498.361	100	95	DE
42	1977A010320	K.eli Dokuzhöyük ve B.eski Karahalil (Teke Dere) Taşkın Koruması	GB	2012	2017	7.979.262	1.977.745	3.275.545	3.275.545	3.275.541	100	56	DE
43	1977A010320	K.eli 1. Grup Taşkın Koruması	GB	2013	2017	17.453.655	9.974.435	6.445.025	6.445.025	6.445.023	100	96	DE
44	1977A010320	K.eli 2. Grup Taşkın Koruması	GB	2013	2016	9.359.705	7.078.567	2.281.138	2.281.138	2.281.138	100	92	DE
45	1977A010320	K.eli 3. Grup Taşkın Koruması	GB	2014	2016	12.564.000	0	7.478.436	7.478.436	7.478.435	100	52	DE
46	1977A010320	K.eli 4. Grup Taşkın Koruması (Vize-Doğanca-L.burgaz-Emirali)	GB	2016	2016	9.000.000	0	1	0	0	0	0	HB
47	1977A010320	K.eli 5. Grup Taşkın Koruması (L.burgaz-Ayvalı-P.hisar-Sütlüce)	GB	2016	2016	9.500.000	0	1	0	0	0	0	HB
Doğal Afetler ve Taşkın Hasarları						17.835.215	5.133.508	7.712.195	7.712.195	7.712.194	100		
48	2000A010060	Doğal Afetler ve Taşkın Hasarları	GB	2012	2016	17.835.215	5.133.508	7.712.195	7.712.195	7.712.194	100	72	DE
Diğerleri						46.176.858	4.154.129	14.331.794	14.331.794	14.331.787	100		
49	00000000000	Kamulaştırma Çalışmaları	GB	1984	2016	20.835.375	1.763.675	2.055.873	2.055.873	2.055.873	100	18	DE
50	1985A010020	Etüd, Plan, Planlama, Jeoteknik Hiz.ve YAS	GB	2002	2016	13.736.483	2.390.454	2.040.359	2.040.359	2.040.354	100	32	DE
51	1987A010510	İşletme ve Onarım Hizmetleri	GB	2016	2016	11.605.000	0	10.235.562	10.235.562	10.235.560	100	100	BT
DKH / Sosyal / Kanalizasyon						26.986.725	26.544.601	1	0	0	0		
Ergene Havzası Arıtma Sistemi Projesi						26.986.725	26.544.601	1	0	0	0		
52	2012K050150	Babaeski, Pınarhisar ve Malkara Atıksu Arıtma Tesisi	GB	2013	2016	26.986.725	26.544.601	1	0	0	0	100	BT

İller Bankası İstanbul Bölge Müdürlüğü

İller Bankası İstanbul Bölge Müdürlüğü Yatırımları

Sıra no	Proje numarası	Proje adı	Bütçe türü	Başlama tarihi	Bitiş tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2016 yılı programı (TL)	2016 yılında gönderilen ödenek (TL)	2016 yılı harcamaları (TL)	Parasalleşme (%)	Fizikileşme (%)	Ağırlık malar
İller Bankası İstanbul Bölge Müdürlüğü						104.367.234	35.870.647	41.330.169	27.396.014	27.396.014	66		
Ulaştırma / Kentiçi Ulaşım						22.211.921	4.247.887	14.627.780	12.699.010	12.699.010	87		
53	000000000000	K.eli Trimer Kazısı ve Asfalt Yol Yapımı	İB	2016	2016	4.900.000	0	4.900.000	4.899.999	4.899.999	100	100	BT
54	000000000000	K.eli Parke Taş Yol Yapımı	İB	2016	2016	1.497.000	0	1.497.000	171.593	171.593	11	12	DE
55	000000000000	K.eli Kavaklı Beton Parke Taşı ile Yol ve Kaldırım Yapımı	İB	2015	2016	556.230	0	556.230	334.794	334.794	60	100	BT
56	000000000000	K.eli Kavaklı Beton Parke Taşı ile Yol ve Kaldırım Yapımı	İB	2016	2016	985.000	0	985.000	985.000	985.000	100	100	BT
57	000000000000	Babaeski Asfalt Yol Yapımı	İB	2015	2016	7.773.691	4.247.887	189.550	189.550	189.550	100	100	BT
58	000000000000	Babaeski Asfalt Yol Yapımı	İB	2016	2016	1.045.574	0	1.045.574	938.708	938.708	90	100	BT
59	000000000000	Babaeski Parketaş Yol Yapımı	İB	2016	2016	5.454.426	0	5.454.426	5.179.366	5.179.366	95	100	BT
DKH / Sosyal / İçmesuyu						24.347.130	11.420.297	9.859.019	6.992.855	6.992.855	71		
60	000000000000	K.eli Üsküp İçmesuyu	İB	2013	2016	4.702.212	3.068.000	1.494.593	1.487.242	1.487.242	100	100	BT
61	000000000000	B.eski İçmesuyu Şebeke İnşaatı	İB	2014	2016	9.176.000	8.123.722	50.000	49.006	49.006	98	100	BT
62	000000000000	B.eski Alpullu İçmesuyu İsale Hattı ve Şebeke Kesin Proje Yapımı	İB	2016	2016	95.000	0	87.750	80.098	80.098	91	100	BT
63	000000000000	B.eski Karahalil İçmesuyu Kesin Projesi	İB	2015	2016	37.465	28.575	8.890	0	0	0	100	BT
64	000000000000	B.eski Karahalil İçmesuyu İnşaatı	İB	2016	2017	1.764.583	0	1.764.583	1.764.583	1.764.583	100	94	DE
65	000000000000	Demirköy İçmesuyu ve İçmesuyu Paket Arıtması	İB	2015	2016	5.746.784	0	4.500.000	2.215.072	2.215.072	49	54	DE
66	000000000000	Koçgaz İçmesuyu İnşaatı	İB	2016	2017	1.924.586	0	1.452.703	1.061.632	1.061.632	73	68	DE
67	000000000000	L.burgaz Ahmetbey İçme ve Kullunma suyu Kuyu Sondajı	İB	2016	2016	220.000	0	220.000	166.409	166.409	76	100	BT
68	000000000000	Pehlivan köy İçmesuyu İnşaatı	İB	2015	2016	600.000	200.000	200.000	168.813	168.813	84	90	DE
69	000000000000	Vize Kırıkköy İçmesuyu Kesin Proje Yapımı	İB	2016	2016	80.500	0	80.500	0	0	0		DE
DKH / Sosyal / Kanalizasyon						57.372.163	20.176.975	16.650.264	7.660.719	7.660.719	46		
70	000000000000	K.eli İnece Atıksu Arıtma Tesisi ve Kanalizasyon İnşaatı	İB	2013	2016	4.870.000	4.470.207	252.000	245.729	245.729	98	100	BT
71	000000000000	K.eli Kavaklı Kanalizasyonu ve Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı	İB	2012	2016	7.962.400	0	3.650.000	1.480.359	1.480.359	41	39	DE
72	000000000000	B.eski Alpullu Atıksu Arıtma Tesisi Projesi	İB	2016	2016	96.000	0	96.000	0	0	0		DE
73	000000000000	B.eski Büyükmandıra Kanalizasyonu ve Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı	İB	2013	2016	6.500.000	3.000.000	2.250.000	1.311.250	1.311.250	58	90	DE
74	000000000000	B.eski Karahalil Kanalizasyonu	İB	2015	2016	2.880.245	2.558.466	321.779	286.355	286.355	89	100	BT
75	000000000000	Demirköy Grup Kanalizasyonu Proje Yapımı	İB	2015	2016	160.000	15.350	64.073	64.073	64.073	100	100	BT
76	000000000000	L.burgaz Ahmetbey Kanalizasyonu	İB	2012	2016	9.400.000	0	1	0	0	0	0	HB
77	000000000000	L.burgaz Büyükkanıştıran Kanalizasyonu ve Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı	İB	2013	2016	7.107.096	3.447.884	2.250.000	1.311.250	1.311.250	58	90	DE
78	000000000000	L.burgaz Evrensekiz Kanalizasyon İnşaatı	İB	2012	2016	4.000.000	3.253.574	18.000	17.618	17.618	98	100	BT
79	000000000000	L.burgaz Evrensekiz Atıksu Arıtma ve Kanalizasyon İkmal İnşaatı	İB	2016	2017	3.145.968	0	1.408.774	980.679	980.679	70	32	DE
80	000000000000	Pehlivan köy Kanalizasyon İnşaatı	İB	2014	2016	647.870	215.336	240.000	168.813	168.813	70	90	DE
81	000000000000	Pehlivan köy Atıksu Arıtma Tesisi Proje Yapımı	İB	2016	2016	83.500	0	83.500	0	0	0		DE
82	000000000000	P.hisar Kaynarca Atıksu Arıtma Tesisi Proje Yapımı	İB	2016	2016	96.000	0	96.000	0	0	0		DE
83	000000000000	Vize Kanalizasyonu	İB	2012	2016	5.123.084	3.216.158	1.125.943	0	0	0	76	DE
84	000000000000	Vize Kırıkköy Kanalizasyonu	İB	2012	2016	5.300.000	0	4.794.194	1.794.593	1.794.593	37	37	DE
DKH / Sosyal / Şehirci						436.020	25.488	193.106	43.430	43.430	22		
85	000000000000	K.eli Kavaklı İmar Planı	İB	2016	2017	23.540	0	23.540	5.320	5.320	23	20	DE
86	000000000000	B.eski Karahalil İmar Planı	İB	2016	2017	78.000	0	78.000	0	0	0		DE
87	000000000000	Demirköy İmar Planı	İB	2015	2016	28.200	0	28.200	11.281	11.281	40	40	DE
88	000000000000	Koçgaz Harita Yapımı	İB	2013	2016	36.000	25.488	10.512	0	0	0	60	DE
89	000000000000	Pınarhisar Harita Yapımı	İB	2012	2016	100.000	0	1	0	0	0	0	İA
90	000000000000	Vize İmar Planı	İB	2016	2017	103.280	0	1	0	0	0		DE
91	000000000000	Vize Çakılı İmar Planı	İB	2015	2016	67.000	0	52.852	26.829	26.829	51	40	DE

İstanbul Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bölge Müdürlüğü

İstanbul Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bölge Müdürlüğü Yatırımları

Sıra no	Proje numarası	Proje adı	Bütçe türü	Başlama tarihi	Bitiş tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2016 yılı programı (TL)	2016 yılında gönderilen ödenek (TL)	2016 yılı harcamaları (TL)	Parasal gerçekleşme (%)	Fiziki gerçekleşme (%)	Açıklamalar
		İstanbul Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bölge Müdürlüğü Tarım				150.000	0	150.000	150.000	146.868	98		
						150.000	0	150.000	150.000	146.868	98		
92	2016A040010	Kıyıköy Balıkçı Barınağı Çekem Yeri İnşaatı	GB	2016	2016	150.000	0	150.000	150.000	146.868	98	100	BT

İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü

İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü Yatırımları

Sıra no	Proje numarası	Proje adı	Bütçe türü	Başlama tarihi	Bitiş tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2016 yılı programı (TL)	2016 yılında gönderilen ödenek (TL)	2016 yılı harcamaları (TL)	Parasal gerçekleşme (%)	Fiziki gerçekleşme (%)	Açıklamalar
		İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü				7.374.032	0	7.374.032	6.613.180	6.613.180	90		
		Kırklareli Orman İşletme Müdürlüğü				3.606.505	0	3.606.505	3.317.180	3.317.180	92		
		Tarım				3.606.505	0	3.606.505	3.317.180	3.317.180	92		
		Orman Kadastro				203.000	0	203.000	0	0	0		
93	2016A050040	Orman Kadastro	ÖB	2016	2016	203.000	0	203.000	0	0	0	100	BT
		Ağaçlandırma ve Toprak Koruma Projesi				2.444.766	0	2.444.766	2.444.766	2.444.766	100		
94	2016A050020	Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Projesi	ÖB	2016	2016	2.444.766	0	2.444.766	2.444.766	2.444.766	100	100	BT
		Orman Koruma ve İşletmecilik Projesi				938.737	0	938.737	862.572	862.572	92		
95	2016A050070	Planlama	DS	2016	2016	56.000	0	56.000	55.570	55.570	99	100	BT
96	2016A050070	Aplikasyon	DS	2016	2016	6.000	0	6.000	5.153	5.153	86	100	BT
97	2016A050070	Yeni Yol	DS	2016	2016	160.000	0	160.000	110.120	110.120	69	100	BT
98	2016A050070	B.Onarım	DS	2016	2016	75.527	0	75.527	75.527	75.527	100	100	BT
99	2016A050070	Üst Yapı	DS	2016	2016	212.710	0	212.710	212.710	212.710	100	100	BT
100	2016A050070	Sanat Yapısı	DS	2016	2016	420.000	0	420.000	396.492	396.492	94	100	BT
101	2016A050070	Orman Koruma	DS	2016	2016	8.500	0	8.500	7.000	7.000	82	100	BT
		Diğerleri				20.002	0	20.002	9.842	9.842	49		
102	2016A050010	Orman Koruma ve Yangınla Mücadele Projesi	ÖB	2016	2016	1	0	1	0	0	0	0	HB
103	000000000000	Orman Amenejman Projesi (Arazi)	DS	2016	2016	1	0	1	0	0	0	0	HB
104	2016A050080	ORKÖY	ÖB	2016	2016	10.000	0	10.000	0	0	0	0	HB
105	2016A050050	Muhtelif İşler	ÖB	2016	2016	10.000	0	10.000	9.842	9.842	98	100	BT
		Demirköy Orman İşletme Müdürlüğü				1.915.279	0	1.915.279	1.606.129	1.606.129	84		
		Tarım				1.915.279	0	1.915.279	1.606.129	1.606.129	84		
		Orman Kadastro				95.000	0	95.000	0	0	0		
106	2016A050040	Orman Kadastro	ÖB	2016	2016	95.000	0	95.000	0	0	0	0	HB
		Ağaçlandırma ve Toprak Koruma Projesi				195.000	0	195.000	179.000	179.000	92		
107	2016A050020	Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Projesi	ÖB	2016	2016	195.000	0	195.000	179.000	179.000	92	100	BT
		Orman Koruma ve İşletmecilik Projesi				1.622.277	0	1.622.277	1.424.156	1.424.156	88		
108	2016A050070	Planlama	DS	2016	2016	52.000	0	52.000	51.700	51.700	99	100	BT
109	2016A050070	Aplikasyon	DS	2016	2016	1	0	1	0	0	0	0	HB
110	2016A050070	Yeni Yol	DS	2016	2016	110.000	0	110.000	99.813	99.813	91	100	BT
111	2016A050070	B.Onarım	DS	2016	2016	141.986	0	141.986	141.986	141.986	100	100	BT
112	2016A050070	Üst Yapı	DS	2016	2016	475.640	0	475.640	475.640	475.640	100	100	BT
113	2016A050070	Sanat Yapısı	DS	2016	2016	685.000	0	685.000	648.267	648.267	95	100	BT
114	2016A050070	Orman Koruma	DS	2016	2016	7.650	0	7.650	6.750	6.750	88	100	BT
115	2016A050070	Tesisler ve Makine Teçhizat Alımı	DS	2016	2016	150.000	0	150.000	0	0	0	0	HB

İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü Yatırımları (Devam)

Sıra no	Proje numarası	Proje adı	Bütçe türü	Başlama tarihi	Bitiş tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2016 yılı programı (TL)	2016 yılında gönderilen ödenek (TL)	2016 yılı harcamaları (TL)	Parasalleşme (%)	Fizikileşme (%)	Ağırlık malar
		Diğerleri				3.002	0	3.002	2.973	2.973	99		
116	2016A050010	Orman Koruma ve Yangınla Mücadele Projesi	DS	2016	2016	3.000	0	3.000	2.973	2.973	99	100	BT
117	000000000000	Orman Amenejman Projesi (Büro)	DS	2016	2016	1	0	1	0	0	0	0	HB
118	000000000000	Muhtelif İşler	ÖB	2016	2016	1	0	1	0	0	0	0	HB
		Vize Orman İşletme Müdürlüğü				839.248	0	839.248	748.000	748.000	89		
		Tarım				839.248	0	839.248	748.000	748.000	89		
		Orman Kadastro				30.000	0	30.000	10.000	10.000	33		
119	2016A050040	Orman Kadastro	ÖB	2016	2016	30.000	0	30.000	10.000	10.000	33	100	BT
		Ağaçlandırma ve Toprak Koruma Projesi				136.000	0	136.000	108.500	108.500	80		
120	2016A050020	Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Projesi	ÖB	2016	2016	136.000	0	136.000	108.500	108.500	80	100	BT
		Orman Koruma ve İşletmecilik Projesi				498.708	0	498.708	455.641	455.641	91		
121	2016A050070	Planlama	DS	2016	2016	38.321	0	38.321	38.321	38.321	100	100	BT
122	2016A050070	Aplikasyon	DS	2016	2016	1	0	1	0	0	0	0	HB
123	2016A050070	Yeni Yol	DS	2016	2016	1	0	1	0	0	0	0	HB
124	2016A050070	B.Onarım	DS	2016	2016	45.000	0	45.000	30.766	30.766	68	100	BT
125	2016A050070	Üst Yapı	DS	2016	2016	189.434	0	189.434	189.434	189.434	100	100	BT
126	2016A050070	Sanat Yapısı	DS	2016	2016	220.000	0	220.000	191.870	191.870	87	100	BT
127	2016A050070	Orman Koruma	DS	2016	2016	5.950	0	5.950	5.250	5.250	88	100	BT
128	2016A050070	Tesisler ve Makine Teçhizat Alımı	DS	2016	2016	1	0	1	0	0	0	0	HB
		Diğerleri				174.540	0	174.540	173.859	173.859	100		
129	2016A050010	Orman Koruma ve Yangınla Mücadele Projesi	ÖB	2016	2016	9.000	0	9.000	8.319	8.319	92	100	BT
130	2016A050090	Mesire Yerleri	DS	2016	2016	165.540	0	165.540	165.540	165.540	100	100	BT
		Lüleburgaz Fidanlık Müdürlüğü				1.013.000	0	1.013.000	941.871	941.871	93		
		Tarım				1.013.000	0	1.013.000	941.871	941.871	93		
131	2016A050080	Fidan Üretimi	DS	2016	2016	980.000	0	980.000	918.821	918.821	94	100	BT
132	2016A050080	Makine Teçhizat ve Ekipman Alımları	DS	2016	2016	33.000	0	33.000	23.050	23.050	70	100	BT

İstanbul Orman ve Su İşleri 1. Bölge Müdürlüğü

İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü Yatırımları

Sıra no	Proje numarası	Proje adı	Bütçe türü	Başlama tarihi	Bitiş tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2016 yılı programı (TL)	2016 yılında gönderilen ödenek (TL)	2016 yılı harcamaları (TL)	Parasalleşme (%)	Fizikileşme (%)	Ağırlık malar
		Orman ve Su İşleri Şube Müdürlüğü				1.207.220	0	1.207.220	627.735	627.735	52		
		Turizm				1.207.220	0	1.207.220	627.735	627.735	52		
133	000000000000	Etüd Proje Çalışmaları	GB	2016	2016	120.000	0	120.000	0	0	0	0	HB
134	000000000000	Etüd Proje Çalışmaları	GB	2016	2016	70.000	0	70.000	68.165	68.165	97	100	BT
135	000000000000	İğneada Milli Parkı Projesi	GB	2016	2016	57.000	0	57.000	39.530	39.530	69	100	BT
136	000000000000	Kavaklı Meşe Korusu Muhtelif İşler Projesi	GB	2016	2016	420.000	0	420.000	171.301	171.301	41	100	BT
137	000000000000	Korunan Alanlarda Alt Yapı ve Tesis Uygulamaları	GB	2016	2016	287.000	0	287.000	181.617	181.617	63	100	BT
138	000000000000	Korunan Alanlardaki Denetim ve Kontrolün Etkinleştirilmesi Projesi	GB	2016	2016	158.220	0	158.220	72.392	72.392	46	100	BT
139	000000000000	Muhtelif İşler (Merkez)	GB	2016	2016	40.000	0	40.000	39.860	39.860	100	100	BT
140	000000000000	Muhtelif İşler (Demirköy)	GB	2016	2016	55.000	0	55.000	54.870	54.870	100	100	BT

TCDD 1. Bölge Müdürlüğü

TCDD 1. Bölge Müdürlüğü Yatırımları

Sıra no	Proje numarası	Proje adı	Bütçe türü	Başlama tarihi	Bitiş tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2016 yılı programı (TL)	2016 yılında gönderilen ödenek (TL)	2016 yılı gerçek harcamaları (TL)	Parasalleşme (%)	Fizikileşme (%)	Ağırlık malar
TCDD 1. Bölge Müdürlüğü						592.300.207	1.964.727	5.815.969	5.815.968	1.397.407	24		
İmalat						235.959	0	235.959	235.959	22.965	10		
141	2016C280070	Alpulu Depo Şefliği İdari Binası ve Depo Binasına Yangın Algılama ve İhbar Sistemlerinin Kurulması	KT	2014	2016	17.000	0	17.000	17.000	14.440	85	100	BT
142	2016C280070	Alpulu Depo Şefliği Yangın Söndürme Sisteminin Yapılması	KT	2016	2016	134.460	0	134.460	134.460	7.505	6		DE
143	2016C280070	Alpulu Depo Şefliğine Sayaçlı Yakıt Pompası Alımı	KT	2016	2017	1.999	0	1.999	1.999	1.020	51	100	BT
144	2016C280070	Alpulu Depo Şefliği Oksijen ve Asetilen Tüpleri için Patlamaya Dayanıklı Kapalı Alan Yapılması	KT	2015	2016	82.500	0	82.500	82.500	0	0	0	İA
Ulaştırma / Demiryolu						592.064.248	1.964.727	5.580.010	5.580.009	1.374.442	25		
145	2007E010140	Halkalı Kapıkule Bulgaristan Hududu Demiryolu İnşaatı (60/230 km)	KT	2007	2018	582.000.000	0	1	0	0	0	0	HB
146	2014E010040	Muratlı - Kapıkule - Hudut Hattına Fiber Optik Kablo Döşenmesi ile Transmisyon ve Telefon Sistemleri Kurulması	KT	2014	2016	2.042.906	1.799.894	96.000	96.000	44.918	47	95	DE
147	2015E010060	Çerkezköy - Lüleburgaz - Edirne Sinyalizasyon ve Elektrifikasyon Tesislerine Depo Yapımı (3 adet)	KT	2015	2016	415.800	0	346.500	346.500	85.658	25		DE
148	2016E010040	Çerkezköy - Kapıkule Arası Kamera Sistemi Bulunan 30 Adet Hemzemin Geçide Ait Kamera Sistemlerinin İyileştirilmesi	KT	2015	2017	60.000	0	41.784	41.784	41.784	100	100	BT
149	2015E010040	Pehlivan köy - Hudut Sinyalizasyon Sisteminin Çerkezköy Kumanda Merkezine Dahil Edilmesi	KT	2015	2016	300.000	0	0	0	0	0	0	HB
150	2015E010040	Sinyalizasyon Sistemlerinde TLE (Tren Konumu Belirleme) Sistemlerinin Yenilenmesi	KT	2015	2016	117.600	0	117.600	117.600	0	0		DE
151	2015E010040	Çerkezköy - Kapıkule Sinyalizasyon Sistemleri Kesintisiz Güç Kaynağı Temini	KT	2015	2016	1.320.000	0	300.000	300.000	0	0	0	HB
152	2016E010040	Pehlivan köy - Uzun köprü (Hudut) Hemzemin Geçit Sistemlerinin Rehabilitasyonu Yedek Malzeme Alımı	KT	2015	2016	105.000	0	103.600	103.600	103.325	100	100	BT
153	2016E010010	Köprülere Servis Yolu Yapılması	KT	2015	2016	327.596	60.028	156.524	156.524	156.524	100	100	BT
154	2016E010010	Ahşap Traversli Basit Makas Temini, Ferşi ve Yerinde İzole Conta (S 49'luk raya uygun, 40 adet)	KT	2016	2016	202.291	0	202.291	202.291	201.600	100	100	BT
155	2015E010050	Hemzemin Geçitlere (10 adet) ait Alt ve Üstgeçit Projelerinin Hazırlanması	KT	2014	2016	14.850	13.310	0	0	0	0	100	BT
156	2016E010010	Kafes Çit İhata Yapılması (8.000 m)	KT	2016	2017	48.100	0	48.100	48.100	19.764	41	57	DE
157	2016E010050	Hemzemin Geçidin (3 adet) Alt veya Üstgeçide Dönüştürülmesi Projelerinin Hazırlanması	KT	2016	2017	116.000	0	116.000	116.000	0	0	32	DE
158	2016E010060	Hattın (1.384 km) Halihazır Haritalarının Alınması ve Verilerin Toplanması	KT	2016	2017	51.150	0	51.150	51.150	0	0	0	İA
159	2016E010060	Sarıcaali Ziya Organik Tarım Fabrikasına İltisak Hattı Yapımı	KT	2016	2017	851.000	0	0	0	0	0	0	HB
160	2016E010030	Trakya Hat Kesimi Peronbej Yapımı	KT	2015	2016	1.071.495	91.495	980.000	980.000	497.782	51	62	DE
161	2016E010030	Ispartakuleve Lüleburgaz Peron ve Saha Led Aydınlatması	KT	2015	2016	324.000	0	324.000	324.000	0	0		DE
162	2016E010030	Lüleburgaz İstasyonuna İhata Yapılması	KT	2016	2016	211.000	0	211.000	211.000	73.087	35	100	BT
163	2016E016027	Kırklareli, Alpulu ve Lüleburgaz İstasyonlarının RRR Projelerinin Yapılması	KT	2016	2016	300.000	0	300.000	300.000	0	0		DE
164	2016E016027	Edirne, Alpulu, Çorlu, Muratlı, Pehlivan köy, Ispartakule İstasyonlarına Jeneratör Alımı	KT	2016	2016	34.000	0	34.000	34.000	0	0	0	İA
165	000000000000	Halkalı - Hudut Hattı (km: 132+200 - 281+100) ve Pehlivan köy - Kapıkule Hattı (km: 0+500 - 67+500) Drenaj ve Sanat Yapıları	KT	2016	2016	717.900	0	717.900	717.900	150.000	21	32	DE
166	000000000000	Hemzemin Geçitlerde Makinist Uyarı Sistemi Kurulması	KT	2016	2017	1.178.560	0	1.178.560	1.178.560	0	0	0	İA
167	000000000000	Alpulu Depo Önü Yükleme Boşaltma Alanının Betonlanması	KT	2016	2017	255.000	0	255.000	255.000	0	0		DE

MTA Marmara Bölge Müdürlüğü

MTA Marmara Bölge Müdürlüğü Yatırımları

Sıra no	Proje numarası	Proje adı	Bütçe türü	Başlama tarihi	Bitiş tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2016 yılı programı (TL)	2016 yılında gönderilen ödenek (TL)	2016 yılı harcamaları (TL)	Parasalleşme (%)	Fizikileşme (%)	Ağırlık malar
MTA Marmara Bölge Müdürlüğü						3.397.584	0	3.397.584	3.397.584	1.263.984	37		
Madencilik						3.397.584	0	3.397.584	3.397.584	1.263.984	37		
168	2016B000040	Istranca Masifi Metalik Maden Aramaları	ÖB	2016	2016	109.654	0	109.654	109.654	109.654	100	100	BT
169	2016B000040	Batı ve Orta Anadolu Demir Aramaları	ÖB	2016	2016	650.000	0	650.000	650.000	0	0	0	HB
170	2016B000040	Trakya Bölgesi Oligosen Havzası Kömür Aramaları	ÖB	2016	2016	1.475.600	0	1.475.600	1.475.600	0	0	0	HB
171	2016B000040	Batı Trakya Jeotermal Enerji Aramaları	ÖB	2016	2016	1.154.330	0	1.154.330	1.154.330	1.154.330	100	100	BT
172	2016B000041	Türkiye Bölgesel Ölçekli Sıvılaştırma Yatkinlik Haritaları	ÖB	2016	2016	8.000	0	8.000	8.000	0	0	0	HB

Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğü

Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğü Yatırımları

Sıra no	Proje numarası	Proje adı	Bütçe türü	Başlama tarihi	Bitiş tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2016 yılı programı (TL)	2016 yılında gönderilen ödenek (TL)	2016 yılı harcamaları (TL)	Parasalleşme (%)	Fizikileşme (%)	Ağırlık malar
Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğü						27.139.685	1.529.210	23.330.286	23.274.888	8.468.750	36		
Eğitim / Yüksek Öğretim						21.389.685	0	21.330.284	21.274.888	8.468.750	40		
173	2016H033060	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	ÖB	2015	2016	159.401	0	100.000	44.604	44.604	45	100	BT
Muhtelif İşler						7.000.000		7.110.517	7.110.517	7.110.517			
174	2016H033070	Jeneratör, Asansör, Trafo, Enerji Nakil hattı ve Kompanzasyon Bakım İşletme İşi	ÖB	2016	2016	226.618	0	226.618	226.618	226.618	100	100	BT
175	2016H033070	Kayalı Yerleşkesi Bayrak Direği Yapılması ve Muhtelif Onarım İşleri	ÖB	2016	2016	178.981	0	178.981	178.981	178.981	100	100	BT
176	2016H033070	Muhtelif Çatı Yapım ve Onarım İşleri	ÖB	2016	2016	983.081	0	983.081	983.081	983.081	100	100	BT
177	2016H033070	Kayalı Yerleşkesi Muhtelif Alanlara Çim Ekimi ve Sulama İşi	ÖB	2016	2016	660.269	0	660.269	660.269	660.269	100	100	BT
178	2016H033070	Muhtelif Bakım ve Onarımlar	ÖB	2016	2016	1.041.452	0	1.041.452	1.041.452	1.041.452	100	100	BT
179	2016H033070	Yayın Alımları	ÖB	2016	2016	0	0	0	0	0	0	0	HB
180	2016H033070	Makine Teçhizat, Okul ve Büro Mefrusatı, Demirbaş, Bilgisayar, Yazılım ve Taahhüt Alımı	ÖB	2016	2016	4.020.116	0	4.020.116	4.020.116	4.020.116	100	100	BT
Kampüs Altyapısı						30.000.000		719.767	719.767	719.767			
181	2009H031670	Kayalı Yerleşkesi ve Vize MYO Altyapı İşi	ÖB	2016	2016	261.773	0	261.773	261.773	261.773	100		DE
182	2009H031670	Kayalı Yerleşkesine 2 Adet Sondaj Açılması ve Su Deposu Yapım İşi	ÖB	2016	2016	196.938	0	196.938	196.938	196.938	100		DE
183	2009H031670	Kayalı Yerleşkesi İlahiyat Fakültesi Uygulama Camisine ENH ve Kavaklı ve Karahıdır Yerleşkelerine Reklam Panosu Yapılması	ÖB	2016	2016	188.096	0	188.096	188.096	188.096	100		DE
184	2009H031670	Kayalı Yerleşkesi Kanalizasyon Tesisi Yapımı	ÖB	2016	2016	72.960	0	72.960	72.960	72.960	100		DE
Derslikler ve Merkezi Birimler İnşaatı						135.000.000		12.800.000	12.800.000				
185	2009H031680	Kayalı Yerleşkesi Merkezi Kütüphane (15.200 m2)	ÖB	2015	2018	12.800.000	0	12.800.000	12.800.000	0	0		DE
Yayın Alımları						600.000	0	600.000	600.000	593.862			
186	2016H033080	Yayın Alımları	ÖB	2016	2016	600.000	0	600.000	600.000	593.862	99	100	BT
Eğitim / Beden Eğitimi ve Spor						5.750.000	1.529.210	2.000.002	2.000.000	0	0		
Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Yapımı						5.000.000							
187	2009H050120	Kayalı Yerleşkesi Fitness Spor Salonu Yapımı	ÖB	2014	2016	1.750.000	1.529.210	1	0	0	0	100	BT
188	2009H050120	Kayalı Yerleşkesi Açık Futbol Sahası Tribünün Kapatılması	ÖB	2016	2017	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	0	0	0	HB
189	2009H050120	Kayalı Yerleşkesi Açık Futbol Sahası Yeni Tribün (3000 kişilik) İnşaatı	ÖB	2016	2017	2.000.000	0	1	0	0	0	0	HB

YURT-KUR İl Müdürlüğü

YURT-KUR İl Müdürlüğü Yatırımları

Sıra no	Proje numarası	Proje adı	Bütçe türü	Başlama tarihi	Bitiş tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2016 yılı programı (TL)	2016 yılında gönderilen ödenek (TL)	2016 yılı harcamaları (TL)	Parasalleşme (%)	Fizikileşme (%)	Ağırlık malar
YURT-KUR İl Müdürlüğü						71.000.000	0	18.000.000	0	0	0		
Eğitim / Yüksek Öğretim						71.000.000	0	18.000.000	0	0	0		
190	2005H032940	Kırklareli Yurt İnşaatı (1.000 kişilik)	ÖB	2015	2018	40.000.000	0	10.000.000	0	0	0		DE
191	2005H032940	B.eski Yurt İnşaatı (300 kişilik)	ÖB	2012	2017	14.000.000	0	3.000.000	0	0	0	0	HB
192	2005H032940	L.burgaz Yurt İnşaatı (400 kişilik)	ÖB	2011	2017	17.000.000	0	5.000.000	0	0	0	0	HB

Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü

Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü Yatırımları

Sıra no	Proje numarası	Proje adı	Bütçe türü	Başlama tarihi	Bitiş tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2016 yılı programı (TL)	2016 yılında gönderilen ödenek (TL)	2016 yılı harcamaları (TL)	Parasalleşme (%)	Fizikileşme (%)	Ağırlık malar
Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü						1.016.496	0	538.183	280.602	280.602	52		
Eğitim / Kültür						1.016.496	0	538.183	280.602	280.602	52		
193	1995H040360	Demirköy Fatih Dökümhanesi Mescidi Rekonstrüksiyon Uygulaması	ÖB	2015	2017	869.660	0	391.347	252.766	252.766	65	30	DE
194	1993H040640	K.eli Karakaş Bey Camii, B.eski Fatih Camii, Vize İmaret Proje Temini	ÖB	2016	2016	119.000	0	119.000	0	0	0		DE
195	1993H040640	Demirköy Fatih Dökümhanesi Mescidi Statik Proje Temini	ÖB	2016	2016	23.600	0	23.600	23.600	23.600	100	100	BT
196	1993H040640	K.eli Karakaş Mahallesi 68 Ada 26 Parselde Bulunan Taşınmazın Riskli Yapı Tespiti	ÖB	2016	2016	4.236	0	4.236	4.236	4.236	100	100	BT

TPAO Trakya Bölge Müdürlüğü

TPAO Trakya Bölge Müdürlüğü Yatırımları

Sıra no	Proje numarası	Proje adı	Bütçe türü	Başlama tarihi	Bitiş tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2016 yılı programı (TL)	2016 yılında gönderilen ödenek (TL)	2016 yılı harcamaları (TL)	Parasalleşme (%)	Fizikileşme (%)	Ağırlık malar
TP Trakya Bölge Müdürlüğü						54.575.000	0	54.575.000	54.575.000	22.420.240	41		
Madencilik						54.575.000	0	54.575.000	54.575.000	22.420.240	41		
197	2013B000010	Sondaj Öncesi Arama Yatırımları	KT	2016	2016	16.927.000	0	16.927.000	16.927.000	3.742.112	22	100	BT
198	2013B040020	Sondaj Yatırımları	KT	2016	2016	17.548.000	0	17.548.000	17.548.000	14.173.134	81	100	BT
199	2013B040040	Petrol ve Doğal Gaz Sahaları Geliştirme Yatırımları	KT	2016	2016	5.855.000	0	5.855.000	5.855.000	825.321	14	100	BT
200	2013B040060	Kuyu Tamamlama Yatırımları	KT	2016	2016	5.300.000	0	5.300.000	5.300.000	927.909	18	100	BT
201	2010B040050	İdame Yenileme ve Makine Teçhizat Alımı	KT	2016	2016	8.945.000	0	8.945.000	8.945.000	2.751.764	31	100	BT

TEİAŞ 20. İletim Tesis ve İşletme Bölge Müdürlüğü

TEİAŞ 20. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü Yatırımları

Sıra no	Proje numarası	Proje adı	Bütçe türü	Başlama tarihi	Bitiş tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2016 yılı programı (TL)	2016 yılında gönderilen ödenek (TL)	2016 yılı harcamaları (TL)	Parasalleşme (%)	Fizikileşme (%)	Ağırlık
TEİAŞ 20. Bölge Müdürlüğü						232.241.000	24.376.000	74.774.000	74.774.000	51.655.354	69		
Enerji						232.241.000	24.376.000	74.774.000	74.774.000	51.655.354	69		
202	2014D031280	Hamitabat - K.eli DGKÇS EİH (Toprak Teli Fiber Optikli)	KT	2014	2017	8.200.000	0	2.000.000	2.000.000	0	0	0	İA
203	2012D030340	Babaeski TM Yenileme (380/154 kV 2 Adet Bank Fideri, 154/33 kV 1. ve 2. Trafo Fideri İlavesi)	KT	2012	2016	5.500.000	0	600.000	600.000	0	0	0	İA
204	2016D001240	Babaeski- Hamitabat DGKÇS EİH Kısmi Yenileme (154 kV, 2x1272 MCM, 13 km Hamitabat Brş. N. kadar)	KT	2016	2018	4.500.000	0	500.000	500.000	0	0	0	İA
205	2012D031340	Demirköy TM	KT	2012	2016	8.538.000	4.738.000	3.800.000	3.800.000	1.834.000	48	100	BT
206	2009D030670	B.kanştırın TM Fider İlavesi (154 kV 1 fider)	KT	2009	2016	2.629.000	929.000	1.700.000	1.700.000	1.250.264	74	100	BT
207	2013D030150	Vize 380 kV Havza TM	KT	2013	2017	35.000.000	3.500.000	15.000.000	15.000.000	0	0	0	İA
208	2013D031170	(Hamitabat - Alibeyköy) Brş N - Vize 380 Havza TM (Toprak Teli Fiber Optikli)	KT	2013	2017	3.000.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	İA
209	2014D030450	Traçim - Demirköy EİH (Toprak Teli Fiber Optikli)	KT	2014	2017	6.000.000	10.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	İA
210	2014D030460	Traçim TM Tevsiat	KT	2014	2016	1.099.000	849.000	250.000	250.000	84.961	34	100	BT
211	2014D031420	Verbena DGKÇS - Alibeyköy EİH (Toprak Teli Fiber Optikli)	KT	2014	2018	140.000.000	14.000.000	46.014.000	46.014.000	46.014.000	100		DE
212	2015D030370	P.hisar TM Yenileme (154 / 33 kV 1. ve 2. Trafo Fideri)	KT	2015	2017	9.500.000	50.000	3.000.000	3.000.000	2.472.129	82	10	DE
213	2016D030950	Vize Havsa - Airres - 4 RES TM EİH (TTFO) (154 kV 1272 MCM 12 km)	KT	2016	2018	2.700.000	0	2.000	2.000	0	0	0	İA
214	2016D030970	Hayrabolu - Babaeski EİH (154 kV 1272 MCM 23 km)	KT	2016	2018	5.500.000	0	600.000	600.000	0	0	0	İA
215	2016D090110	(Çerkezköy - Kıyıköy) Brş. N - Vize 380 EİH (154 kV 2 x 1272 MCM 13 km)	KT	2016	2018	75.000	0	8.000	8.000	0	0	0	İA

BOTAŞ Şube Müdürlüğü

BOTAŞ Şube Müdürlüğü Yatırımları

Sıra no	Proje Numarası	Proje adı	Bütçe türü	Başlama tarihi	Bitiş tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2016 yılı programı (TL)	2016 yılında gönderilen ödenek (TL)	2016 yılı harcamaları (TL)	Parasalleşme (%)	Fizikileşme (%)	Ağırlık
BOTAŞ Şube Müdürlüğü						39.000	0	39.000	39.000	34.833	89		
Ulaştırma / Boru Hattı Ulaştırması						39.000	0	39.000	39.000	34.833	89		
216	2016E050010	İdari Bina ile Misafirhane Binası Kapı ve Pencere Çerçeve Değişimi	KT	2016	2016	20.000	0	20.000	20.000	17.433	87	100	BT
217	2016E050010	Yemekhane Havalandırma Sistemi Yapımı	KT	2016	2016	19.000	0	19.000	19.000	17.400	92	100	BT

İl Özel İdaresi

İl Özel İdaresi tarafından 2016 yılında diğer kuruluşlar dışında KÖYDES dahil toplam 345 proje uygulanmıştır. Bu projelerin toplam tutarı 58.378.729 liradır. 2016 yılı programı 33.507.181 lira olup, 22.486.015 lira harcama yapılmıştır. Yüzde 67 parasal gerçekleşme sağlanmıştır. 205 proje tamamlanmıştır.

İl Özel İdaresi 2016 Yılı Yatırımları Gerçekleşme Durumu

Sıra No	Sektör	Proje sayısı	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2016 yılı programı (TL)	2016 yılında gönderilen ödenek (TL)	2016 yılı harcamaları (TL)	Hiç başlanmayan projeler sayısı	İhale aşamasında kalan projeler sayısı	Yarım kalan projeler sayısı	Devam eden projeler sayısı	Biten projeler sayısı	Parasal gerçekleşme (%)
İl Özel İdaresi (KÖYDES dahil)		345	58.378.729	5.591.658	33.507.181	28.263.063	22.486.015	72	2	0	66	205	67
İl Özel İdaresi (KÖYDES hariç)		267	54.592.405	5.591.658	29.720.857	24.476.739	19.684.088	72	0	0	47	148	66
1	Tarım / Sulama	20	4.805.972	0	1.080.981	930.904	808.098	8	0	0	4	8	75
2	Tarım / Bitkisel Üretim	2	115.000	0	115.000	115.000	115.000	0	0	0	0	2	100
3	Tarım / Hayvancılık	19	625.000	0	105.015	105.000	40.000	18	0	0	0	1	38
4	Ulaştırma	80	20.432.695	316.490	13.214.048	11.650.731	9.797.426	1	0	0	11	68	74
5	Turizm	4	6.770.426	3.959.218	2.811.208	2.292.894	1.575.359	0	0	0	3	1	56
6	Eğitim / Kültür	2	1.876.135	944	1.875.191	839.440	839.440	0	0	0	2	0	45
7	Eğitim / Beden Eğitimi ve Spor	5	215.000	0	215.000	215.000	105.000	0	0	0	1	4	49
8	DKHİ / Genel İdare	3	2.889.480	917.222	1.972.258	1.972.258	1.183.923	0	0	0	1	2	60
9	DKHS / İçmesuyu	32	4.325.252	397.784	3.519.700	3.008.732	2.489.738	7	0	0	13	12	71
10	DKHS / Kanalizasyon	69	11.515.946	0	3.790.957	2.954.280	2.337.604	35	0	0	7	27	62
11	DKHS / Kırsal Alan Planlaması	31	1.021.499	0	1.021.499	392.500	392.500	3	0	0	5	23	38
KÖYDES		78	3.786.324	0	3.786.324	3.786.324	2.801.927	0	2	0	19	57	74

Tarım

8 sulama tesisinin bakım ve onarımı yapılmıştır, 3 sulama tesisinde çalışmalar devam etmektedir.

Merkez, Babaeski, Demirköy, Pınarhisar ve Vize ilçelerinde 15 adet ve her biri 256 m² olan toplam 3.840 m² alanda yüksek tünel sera tesis edilmiştir.

1 HİS göleti yapılmıştır.

İl Özel İdaresi Yatırımları

Sıra no	Proje Numarası	Proje adı	Bütçe türü	Başlama tarihi	Bitiş tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2016 yılı programı (TL)	2016 yılında gönderilen ödenek (TL)	2016 yılı harcamaları (TL)	Parasal leşme (%)	Fiziki leşme (%)	Açıklama
		Tarım				5.545.972	0	1.300.996	1.150.904	963.098	74		
		Tarım / Sulama				4.805.972	0	1.080.981	930.904	808.098	75		
		Sulama Göleti Bakım ve Onarımları (19 adet / dekar)				4.805.972	0	1.080.981	930.904	808.098	75		
218	000000000000	K.eli Çukurpınar YÜS Sulama Tesisi Onarımı	Öİ	2013	2016	55.000	0	1	0	0	0	0	HB
219	000000000000	B.eski Çavuşköy Kapalı Sistem Sulama Tesisi	Öİ	2013	2016	440.000	0	25.000	25.000	25.000	100	100	BT
220	000000000000	B.eski Çengerli Göleti Kapalı Sistem Sulama Tesisi	Öİ	2013	2016	450.000	0	200.000	200.000	170.700	85	100	BT
221	000000000000	B.eski Ertuğrul Kapalı Sistem Sulama Tesisi	Öİ	2013	2016	270.000	0	1	0	0	0	0	HB
222	000000000000	B.eski Karacaoğlan Kapalı Sistem Sulama Tesisi	Öİ	2013	2016	330.000	0	1	0	0	0	0	HB
223	000000000000	B.eski Terzili Kapalı Sistem Sulama Tesisi	Öİ	2013	2016	250.000	0	60.000	60.000	60.000	100	100	BT
224	000000000000	L.burgaz Ayvalı Akandere Göletten Kapalı Sistem Sulama	Öİ	2015	2016	400.000	0	1	0	0	0	0	HB
225	000000000000	L.burgaz Ayvalı Pelityazma Göleti Kapalı Sistem Sulama	Öİ	2015	2016	440.000	0	120.000	120.000	120.000	100	100	BT
226	000000000000	L.burgaz Celaliye Göletten Sulama Kapalı Sistem	Öİ	2013	2016	330.000	0	1	0	0	0	0	HB
227	000000000000	L.burgaz Karaağaç Göletten Sulama Kapalı Sistem	Öİ	2013	2016	275.000	0	1	0	0	0	0	HB
228	000000000000	L.burgaz Kırıkköy (Kavakdere) Göleti Kapalı Sistem Sulama Tesisi	Öİ	2016	2016	250.000	0	130.000	130.000	130.000	100	100	BT
229	000000000000	L.burgaz Sakızköy Tırtandere Göleti Kapalı Sistem Sulama Tesisi	Öİ	2013	2016	330.000	0	1	0	0	0		DE
230	000000000000	L.burgaz Umurca Göleti Kapalı Sistem Sulama Tesisi	Öİ	2016	2016	50.000	0	50.000	50.000	44.340	89	100	BT
231	000000000000	P.hisar Ataköy Sulama Kanalı (Çayırılar Bölgesi)	Öİ	2013	2016	110.000	0	1	0	0	0	0	HB
232	000000000000	P.hisar Erenler Sulama Kanalı Yapımı	Öİ	2016	2016	100.000	0	70.000	70.000	0	0		DE
233	000000000000	P.hisar Poyralı Derivasyon Kanalı Bak. ve O.	Öİ	2016	2016	100.000	0	100.000	100.000	82.154	82		DE
234	000000000000	P.hisar Yeniceköy Göletten Kapalı Sistem Sulama Tesisi	Öİ	2013	2016	300.000	0	1	0	0	0	0	HB
235	000000000000	Vize Çavuşköy Sulama Kanalı Bak. ve Onr.	Öİ	2016	2016	30.000	0	30.000	30.000	30.000	100	100	BT
236	000000000000	Vize Pazarlı Sulama Kanalı Yapımı	Öİ	2016	2016	80.000	0	80.000	80.000	80.000	100	100	BT
237	000000000000	Muhtelif Sulama Projeleri Bakım ve Onarımı	Öİ	2015	2016	215.972	0	215.972	65.904	65.904	31		DE
		Tarım / Bitkisel Üretim				115.000	0	115.000	115.000	115.000	100		
238	000000000000	Koçgaz Terzidere Tohum Temizleme Evi Yapımı	Öİ	2016	2016	25.000	0	25.000	25.000	25.000	100	100	BT
239	000000000000	Muhtelif Yüksek Tünel Sera Tesisleri Kurulması	Öİ	2016	2016	90.000	0	90.000	90.000	90.000	100	100	BT
		Tarım / Hayvancılık				625.000	0	105.015	105.000	40.000	38		
		Hayvan İçmesuyu Göletleri (20 adet)				625.000	0	105.015	105.000	40.000	38		
240	000000000000	K.eli Bayramdere HİS Göleti	Öİ	2014	2016	50.000	0	1	0	0	0	0	HB
241	000000000000	K.eli Beypınar HİS Göleti	Öİ	2012	2016	30.000	0	1	0	0	0	0	HB
242	000000000000	K.eli Çukurpınar HİS Göleti	Öİ	2012	2016	40.000	0	1	0	0	0	0	HB
243	000000000000	K.eli Geçitağzı HİS Göleti	Öİ	2013	2016	40.000	0	1	0	0	0	0	HB
244	000000000000	K.eli Karakoç HİS Göleti	Öİ	2012	2016	30.000	0	1	0	0	0	0	HB
245	000000000000	K.eli Yoğuntaş HİS Göleti	Öİ	2015	2016	40.000	0	1	0	0	0	0	HB
246	000000000000	Koçgaz Ahmetler HİS Göleti	Öİ	2012	2016	35.000	0	1	0	0	0	0	HB
247	000000000000	Koçgaz Devletiağaç HİS Göleti	Öİ	2012	2016	40.000	0	1	0	0	0	0	HB
248	000000000000	Koçgaz Karaabalar HİS Göleti	Öİ	2013	2016	25.000	0	1	0	0	0	0	HB
249	000000000000	Koçgaz Kula HİS Göleti	Öİ	2012	2016	40.000	0	1	0	0	0	0	HB
250	000000000000	Koçgaz Topçular HİS Göleti	Öİ	2016	2016	30.000	0	1	0	0	0	0	HB
251	000000000000	Koçgaz Terzidere HİS Göleti	Öİ	2016	2016	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	HB
252	000000000000	L.burgaz Celaliye HİS Göleti	Öİ	2013	2016	30.000	0	1	0	0	0	0	HB
253	000000000000	L.burgaz Eskibedir HİS Göleti	Öİ	2016	2016	35.000	0	20.000	20.000	0	0	0	HB
254	000000000000	P.hisar Ataköy HİS Göleti	Öİ	2012	2016	30.000	0	1	0	0	0	0	HB
255	000000000000	P.hisar Tozaklı HİS Göleti	Öİ	2015	2016	40.000	0	40.000	40.000	40.000	100	100	BT
256	000000000000	Vize Akpınar HİS Göleti	Öİ	2015	2016	10.000	0	1	0	0	0	0	HB
257	000000000000	Vize Doğanca HİS Göleti	Öİ	2012	2016	35.000	0	35.000	35.000	0	0	0	HB
258	000000000000	Vize Sofular HİS Göleti	Öİ	2013	2016	35.000	0	1	0	0	0	0	HB

Köy yolları

KÖYDES dahil 16 km 1. Kat asfalt kaplama, 104,7 km 2. Kat asfalt kaplama, 10 km sıcak asfalt kaplama, 71.833 m² parke taşı kaplaması, 2 köprü, 3 menfez yapılmıştır.

Köy yolları

Ö: Özel İdare, K: KÖYDES

		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Toplam
Köy yolu sıcak asfalt kaplama (km)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0
	Ö	.	.	.	.	.	.	.	.	10,0	10,0
	K	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0,0
Köy yolu ikinci kat asfalt kaplama (km)		62,5	77,0	88,8	182,0	81,3	153,5	144,5	123,0	104,7	1.466,6
	Ö	.	36,0	18,0	84,0	69,0	109,0	106,5	93,0	89,7	900,0
	K	62,5	41,0	70,8	98,0	12,3	44,5	38,0	30,0	15,0	566,6
Köy yolu birinci kat asfalt kaplama (km)		0,0	9,4	22,0	4,3	33,0	57,6	17,0	1,0	16,0	348,3
	Ö	.	9,0	16,0	1,0	22,0	57,6	17,0	1,0	11,0	231,1
	K	.	0,4	6,0	3,3	11,0	.	.	.	5,0	117,2
Köy yolu stabilize kaplama (km)		23,5	50,5	23,5	0,0	7,0	15,0	0,0	0,0	0,0	317,5
	Ö	21,0	49,0	12,0	.	7,0	15,0	.	.	.	261,0
	K	2,5	1,5	11,5	.	.	.	.	.	.	56,5
Köy yolu onarımı (km)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	54,0
	Ö	.	.	.	.	.	.	.	.	.	48,0
	K	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6,0
Köy yolu parke taşı kaplaması (m ²)		0	4.134	50.574	27.227	27.896	60.831	43.521	100.640	71.833	649.030
	Ö	.	.	.	7.187	8.244	12.722	33.612	71.714	33.318	166.797
	K	0	4.134	50.574	20.040	19.652	48.109	9.909	28.926	38.515	482.233
Köprü		0	0	0	0	0	0	0	1	2	6
	Ö	.	.	.	.	.	.	.	1	2	3
	K	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3
Menfez		2	1	2	8	7	10	4	10	3	64
	Ö	.	.	.	.	.	5	1	6	2	14
	K	2	1	2	8	7	5	3	4	1	50

Toplam, 2003 – 2016 yılları toplamıdır.

İl Özel İdaresi Yatırımları

Sıra no	Proje Numarası	Proje adı	Bütçe türü	Başlama tarihi	Bitiş tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2016 yılı programı (TL)	2016 yılında gönderilen ödenek (TL)	2016 yılı harcamaları (TL)	Parasalleşme (%)	Fiziki gerçekleşme (%)	Açıklamalar
		Ulaştırma / Karayolu				20.432.695	316.490	13.214.048	11.650.731	9.797.426	74		
		Köy Yolları Yapımı				20.432.695	316.490	13.214.048	11.650.731	9.797.426	74		
		1. Kat Asfalt Kaplama (11 km)				185.459	0	185.459	185.459	185.459	100		
259	000000000000	Dolhan - Kayalı Ky. 1. Kat Asfalt Kaplama (8 km)	Öİ	2016	2016	134.880	0	134.880	134.880	134.880	100	100	BT
260	000000000000	Topçuköy - Cevizköy Ky. 1. Kat Asfalt Kaplama (3 km)	Öİ	2016	2016	50.579	0	50.579	50.579	50.579	100	100	BT
		2. Kat Asfalt Kaplama (89,7 km)				4.651.762	0	1.490.750	1.490.750	1.472.239	99		
261	000000000000	K.eli Dereköy - Geçitağzı Ky. 2. Kat Asfalt Kaplama (5 km)	Öİ	2016	2016	798.840	0	82.065	82.065	82.065	100	100	BT
262	000000000000	K.eli Üsküp - Çukurpınar Ky. 2. Kat Asfalt Kaplama (7 km)	Öİ	2016	2016	741.780	0	114.890	114.890	114.890	100	100	BT
263	000000000000	B.eski Sofuhalil-Ky.İlt.(Osmaniye) Ky. 2. Kat Asfalt Kaplama (2 km)	Öİ	2016	2016	114.120	0	32.826	32.826	32.826	100	100	BT
264	000000000000	B.eski Sofuhalil - Ky.İlt. (Müsellim) Ky. 2. Kat Asfalt Kaplama (3 km)	Öİ	2016	2016	171.180	0	49.239	49.239	49.239	100	100	BT
265	000000000000	B.eski Çengerli Köy içi 2. Kat Asfalt Kaplama (1 km)	Öİ	2016	2016	16.413	0	16.413	16.413	16.413	100	100	BT
266	000000000000	B.eski Nadırlı Köy içi 2. Kat Asfalt Kaplama (2 km)	Öİ	2016	2016	32.826	0	32.826	32.826	32.826	100	100	BT
267	000000000000	B.eski Müsellim köy içi 2. Kat Asfalt Kaplama (2 km)	Öİ	2016	2016	32.826	0	32.826	32.826	32.826	100	100	BT
268	000000000000	B.eski Taşağıl Köy içi 2. Kat Asfalt Kaplama (1 km)	Öİ	2016	2016	16.413	0	16.413	16.413	16.413	100	100	BT
269	000000000000	B.eski Kuleli Köy içi 2. Kat Asfalt Kaplama (1 km)	Öİ	2016	2016	16.413	0	16.413	16.413	16.413	100	100	BT
270	000000000000	B.eski Yeniköy - Karabayır 2. Kat Asfalt Kaplama (6 km)	Öİ	2016	2016	285.300	0	98.477	98.477	98.477	100	100	BT
271	000000000000	D.köy Balaban - Dy.İlt. (Velik Köprüsü) Ky. 2. Kat Asfalt Kaplama (8 km)	Öİ	2016	2016	131.303	0	131.303	131.303	131.303	100	100	BT
272	000000000000	Koçgaz Geçitağzı-Kula Ky. 2. Kat Asfalt Kaplama (9 km)	Öİ	2016	2016	198.000	0	147.716	147.716	147.716	100	100	BT
273	000000000000	I.burgaz Dy.İlt. - Tatar köy Ky. 2. Kat Asfalt Kaplama (7 km)	Öİ	2016	2016	114.890	0	114.890	114.890	114.890	100	100	BT
274	000000000000	L.burgaz Dy.İlt. - Ayvalı Ky. 2. Kat Asfalt Kaplama (4 km)	Öİ	2016	2016	65.652	0	65.652	65.652	65.652	100	100	BT
275	000000000000	P.hisar Tozaklı Köy içi 2. Kat Asfalt Kaplama (0,7 km)	Öİ	2016	2016	114.120	0	30.000	30.000	11.489	38	100	BT
276	000000000000	P.hisar Dy.İlt. - Çayırdere - Kurudere Ky. 2. Kat Asfalt Kaplama (15 km)	Öİ	2016	2016	855.900	0	246.194	246.194	246.194	100	100	BT
277	000000000000	Vize İly.İlt. - Hasbuğa Ky. 2. Kat Asfalt Kaplama (2 km)	Öİ	2016	2016	32.826	0	32.826	32.826	32.826	100	100	BT
278	000000000000	Vize Hasbuğa-Müsellim Ky. 2. Kat Asfalt Kaplama (4 km)	Öİ	2016	2016	228.240	0	65.652	65.652	65.652	100	100	BT
279	000000000000	Vize Dy.İlt. - Sofular Ky. 2. Kat Asfalt Kaplama (2 km)	Öİ	2016	2016	228.240	0	32.826	32.826	32.826	100	100	BT
280	000000000000	Vize Doğanca - Çavuşköy Ky. 2. Kat Asfalt Kaplama (8 km)	Öİ	2016	2016	456.480	0	131.303	131.303	131.303	100	100	BT
		Sıcak Asfalt Kaplama (10 km)				1.910.364	0	1.910.364	1.910.364	1.910.364	100		
281	000000000000	İly. İlt. - Karakoç - Ahmetçe Ky. Sıcak Asfalt Kaplama (4,5 km)	Öİ	2016	2016	859.664	0	859.664	859.664	859.664	100	100	BT
282	000000000000	K.eli - Asilbeyli Ky. Sıcak Asfalt Kaplama (5,5 km)	Öİ	2016	2016	1.050.700	0	1.050.700	1.050.700	1.050.700	100	100	BT
		Parke Taşı Kaplaması (40.486 m²)				4.361.214	0	1.522.674	1.522.674	887.542	58		
283	000000000000	K.eli Eriklice Parke Taşı Kaplaması (1.554 m²)	Öİ	2016	2016	103.383	0	50.000	50.000	31.173	62	100	BT
284	000000000000	K.eli Yörükbayır Parke Taşı Kaplaması (436 m²)	Öİ	2016	2016	103.383	0	15.000	15.000	8.122	54	100	BT
285	000000000000	K.eli Yündolan Parke Taşı Kaplaması (2.053 m²)	Öİ	2016	2016	103.383	0	50.000	50.000	44.530	89	100	BT
286	000000000000	B.eski Pancarköy Parke Taşı Kaplaması (422 m²)	Öİ	2016	2016	103.383	0	15.000	15.000	12.521	83	100	BT
287	000000000000	D.köy Armutveren Parke Taşı Kaplaması (548 m²)	Öİ	2016	2016	103.383	0	40.000	40.000	18.867	47	100	BT
288	000000000000	D.köy Beğendik Parke Taşı Kaplaması (736 m²)	Öİ	2016	2016	103.383	0	40.000	40.000	0	0		DE
289	000000000000	D.köy Gökyaka Parke Taşı Kaplaması (497 m²)	Öİ	2016	2016	103.383	0	40.000	40.000	18.293	46	100	BT
290	000000000000	D.köy Hamdibey Parke Taşı Kaplaması (412 m²)	Öİ	2016	2016	103.383	0	40.000	40.000	13.851	35	100	BT
291	000000000000	D.köy Limanköy Parke Taşı Kaplaması (765 m²)	Öİ	2016	2016	103.383	0	40.000	40.000	0	0		DE
292	000000000000	D.köy Sislioba Parke Taşı Kaplaması (765 m²)	Öİ	2016	2016	103.383	0	40.000	40.000	0	0		DE
293	000000000000	D.köy Sivrilir Parke Taşı Kaplaması (630 m²)	Öİ	2016	2016	103.383	0	40.000	40.000	23.045	58	100	BT
294	000000000000	L.burgaz Ertuğrul Parke Taşı Kaplaması (2.228 m²)	Öİ	2016	2016	103.383	0	60.000	60.000	58.654	98	100	BT
295	000000000000	P.köy Akarca Parke Taşı Kaplaması (165 m²)	Öİ	2016	2016	103.383	0	25.000	25.000	4.092	16	100	BT
296	000000000000	P.köy Doğanca Parke Taşı Kaplaması (199 m²)	Öİ	2016	2016	103.383	0	25.000	25.000	6.058	24	100	BT

İl Özel İdaresi Yatırımları

Sıra No	Proje Numarası	Proje adı	Bütçe türü	Başlama tarihi	Bitiş tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2016 yılı programı (TL)	2016 yılında gönderilen ödenek (TL)	2016 yılı harcamaları (TL)	Parasalleşme (%)	Fizikileşme (%)	Açıkla Malar
297	000000000000	P.köy Kumköy Parke Taşı Kaplaması (622 m ²)	Öİ	2016	2016	103.383	0	25.000	25.000	18.189	73	100	BT
298	000000000000	P.köy Kuştepe Parke Taşı Kaplaması (710 m ²)	Öİ	2016	2016	103.383	0	25.000	25.000	4.125	17	100	BT
299	000000000000	P.köy Yeşilova Parke Taşı Kaplaması (3.236 m ²)	Öİ	2016	2016	103.383	0	50.000	50.000	0	0		DE
300	000000000000	P.köy Yeşilpınar Parke Taşı Kaplaması (1.666 m ²)	Öİ	2016	2016	103.383	0	45.000	45.000	0	0		DE
301	000000000000	P.hisar Akören Parke Taşı Kaplaması (900 m ²)	Öİ	2016	2016	103.383	0	30.000	30.000	19.740	66	100	BT
302	000000000000	P.hisar Cevizköy Parke Taşı Kaplaması (629 m ²)	Öİ	2016	2016	103.383	0	20.000	20.000	15.930	80	100	BT
303	000000000000	P.hisar Çayırdere Parke Taşı Kaplaması (580 m ²)	Öİ	2016	2016	103.383	0	20.697	20.697	20.697	100	100	BT
304	000000000000	P.hisar Erenler Parke Taşı Kaplaması (590 m ²)	Öİ	2016	2016	103.383	0	20.000	20.000	17.263	86	100	BT
305	000000000000	P.hisar Hacıfaklı Parke Taşı Kaplaması (827 m ²)	Öİ	2016	2016	19.128	0	19.128	19.128	19.128	100	100	BT
306	000000000000	P.hisar İslambeyli Parke Taşı Kaplaması (1.190 m ²)	Öİ	2016	2016	103.383	0	55.000	55.000	29.510	54	100	BT
307	000000000000	P.hisar Kurudere Parke Taşı Kaplaması (..... m ²)	Öİ	2016	2016	103.383	0	25.000	25.000	25.000	100	100	BT
308	000000000000	P.hisar Osmaniye Parke Taşı Kaplaması (1.331 m ²)	Öİ	2016	2016	103.383	0	40.000	40.000	32.055	80	100	BT
309	000000000000	P.hisar Poyralı Parke Taşı Kaplaması (1.029 m ²)	Öİ	2016	2016	103.383	0	35.184	35.184	35.184	100	100	BT
310	000000000000	P.hisar Sütlüce Parke Taşı Kaplaması (1.592 m ²)	Öİ	2016	2016	103.383	0	55.000	55.000	43.137	78	100	BT
311	000000000000	Vize Akıncılar Parke Taşı Kaplaması (980 m ²)	Öİ	2016	2016	103.383	0	25.000	25.000	22.965	92	100	BT
312	000000000000	Vize Aksicim Parke Taşı Kaplaması (556 m ²)	Öİ	2016	2016	103.383	0	20.000	20.000	13.878	69	100	BT
313	000000000000	Vize Balkaya Parke Taşı Kaplaması (602 m ²)	Öİ	2016	2016	103.383	0	20.000	20.000	14.252	71	100	BT
314	000000000000	Vize Çövenli Parke Taşı Kaplaması (1.077 m ²)	Öİ	2016	2016	103.383	0	40.000	40.000	31.333	78	100	BT
315	000000000000	Vize Doğanca Parke Taşı Kaplaması (626 m ²)	Öİ	2016	2016	103.383	0	25.000	25.000	18.972	76	100	BT
316	000000000000	Vize Düzova Parke Taşı Kaplaması (627 m ²)	Öİ	2016	2016	103.383	0	45.000	45.000	14.797	33	100	BT
317	000000000000	Vize Evrencik Parke Taşı Kaplaması (1.606 m ²)	Öİ	2016	2016	103.383	0	50.000	50.000	40.838	82	100	BT
318	000000000000	Vize Evrenli Parke Taşı Kaplaması (..... m ²)	Öİ	2016	2016	103.383	0	35.000	35.000	0	0	0	HB
319	000000000000	Vize Kışlacık Parke Taşı Kaplaması (1.769 m ²)	Öİ	2016	2016	103.383	0	60.000	60.000	35.799	60	100	BT
320	000000000000	Vize Kızılağaç Parke Taşı Kaplaması (1.272 m ²)	Öİ	2016	2016	103.383	0	40.000	40.000	38.963	97	100	BT
321	000000000000	Vize Küçükayla Parke Taşı Kaplaması (1.860 m ²)	Öİ	2016	2016	103.383	0	52.665	52.665	52.665	100	100	BT
322	000000000000	Vize Müsellim Parke Taşı Kaplaması (1.405 m ²)	Öİ	2016	2016	103.383	0	40.000	40.000	35.050	88	100	BT
323	000000000000	Vize Okçular Parke Taşı Kaplaması (562 m ²)	Öİ	2016	2016	103.383	0	20.000	20.000	18.882	94	100	BT
324	000000000000	Vize Sergen Parke Taşı Kaplaması (627 m ²)	Öİ	2016	2016	103.383	0	45.000	45.000	15.099	34	100	BT
325	000000000000	Vize Soğucak Parke Taşı Kaplaması (605 m ²)	Öİ	2016	2016	103.383	0	20.000	20.000	14.885	74	100	BT
Köprü, Menfez ve Sanat Yapıları						739.066	0	475.341	475.338	475.338	100		
326	000000000000	K.eli Dolhan Menfez İnşaatı	Öİ	2015	2016	77.470	0	77.470	77.470	77.470	100	100	BT
327	000000000000	B.eski Kumrular Ky Menfez İnşaatı	Öİ	2015	2016	77.470	0	77.470	77.470	77.470	100	100	BT
328	000000000000	D.köy Sarpdere Baks Menfez İnşaatı	Öİ	2016	2016	45.000	0	1	0	0	0		DE
329	000000000000	D.köy Yiğitbaşı - Karacadağ Ky. Köprü Yapımı	Öİ	2015	2016	300.000	0	220.398	220.398	220.398	100	100	BT
330	000000000000	Koçaz Menfez İnşaatı	Öİ	2016	2016	120.000	0	1	0	0	0		DE
331	000000000000	P.hisar Sütlüce Yaya Köprüsü	Öİ	2015	2016	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100	100	BT
332	000000000000	Muhtelif Köy Yollarına Büz İmalatı (300 m)	Öİ	2016	2016	19.126	0	1	0	0	0	100	BT
Diğerleri						8.584.830	316.490	7.629.460	6.066.146	4.866.484	64		
333	000000000000	Köy yolları bakım ve onarımları	Öİ	2015	2016	4.882.608	0	4.882.608	3.354.240	2.154.578	44		DE
334	000000000000	Doğal Afet Giderleri Yapım Projesi	Öİ	2014	2016	616.625	316.490	300.135	280.503	280.503	93		DE
335	000000000000	İşletme akaryakıt alımları	Öİ	2015	2016	2.204.716	0	2.204.716	2.189.742	2.189.742	99		DE
336	000000000000	İşletme Müdürlüğü Büyük Araçların Onarımı	Öİ	2015	2016	150.000	0	150.000	150.000	150.000	100	100	BT
337	000000000000	İşletme Müdürlüğü Araç Takip Sistemi Alımı	Öİ	2015	2016	92.000	0	92.000	91.661	91.661	100	100	BT
338	000000000000	Köy Yolları Otokorkuluk Yapımı (7.600 m)	Öİ	2016	2016	638.881	0	1	0	0	0		DE

KÖYDES Projesi Yatırımları

Sıra No	Proje numarası	Proje adı	Bütçe türü	Başlama tarihi	Bitiş tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2016 yılı programı (TL)	2016 yılında gönderilen ödenek (TL)	2016 yılı harcamaları (TL)	Parasalleşme (%)	Fizikileşme (%)	Açıklamalar
		Ulaştırma				2.383.036	0	2.383.036	2.383.036	1.854.430	78		
		1. Kat Asfalt Kaplama (5 km)				286.730	0	286.730	286.730	282.926	99		
1	0000000000.	Beypinar - Çukurpinar Ky. 1. Kat Asfalt Kaplama (5 km)	KP	2016	2016	286.730	0	286.730	286.730	282.926	99	100	BT
		2. Kat Asfalt Kaplama (15 km)				592.708	0	592.708	592.708	553.333	93		
2	0000000000.	Dy. İlt. - Mutlu Ky. 2. Kat Asfalt Kaplama (3 km)	KP	2016	2016	114.258	0	114.258	114.258	114.258	100	100	BT
3	0000000000.	Dy. İlt. - Çiftlikköy Ky. 2. Kat Asfalt Kaplama (5 km)	KP	2016	2016	199.879	0	199.879	199.879	177.793	89	100	BT
4	0000000000.	Aksicim - Balkaya Ky. 2. Kat Asfalt Kaplama (7 km)	KP	2016	2016	278.571	0	278.571	278.571	261.282	94	100	BT
		Parke Taşı Kaplaması (44.926 m²)				1.348.598	0	1.348.598	1.348.598	999.771	74		
5	0000000000.	K.eli Beypinar Köyü Parke Taşı Kaplaması (937 m²)	KP	2016	2016	30.000	0	30.000	30.000	24.896	83	100	BT
6	0000000000.	K.eli Çağlayık Köyü Parke Taşı Kaplaması (850 m²)	KP	2016	2016	28.000	0	28.000	28.000	23.730	85	100	BT
7	0000000000.	K.eli Çukurpinar Köyü Parke Taşı Kaplaması (1.130 m²)	KP	2016	2016	28.000	0	28.000	28.000	28.488	102	100	BT
8	0000000000.	K.eli Erikler Köyü Parke Taşı Kaplaması (938 m²)	KP	2016	2016	28.000	0	28.000	28.000	23.093	82	100	BT
9	0000000000.	K.eli Geçitağzı Köyü Parke Taşı Kaplaması (1.055 m²)	KP	2016	2016	28.000	0	28.000	28.000	26.018	93	100	BT
10	0000000000.	K.eli Kapaklı Köyü Parke Taşı Kaplaması (1.085 m²)	KP	2016	2016	30.000	0	30.000	30.000	26.118	87	100	BT
11	0000000000.	K.eli Kuzulu Köyü Parke Taşı Kaplaması (808 m²)	KP	2016	2016	20.000	0	20.000	20.000	21.840	109	100	BT
12	0000000000.	K.eli Paşayeri Köyü Parke Taşı Kaplaması (946 m²)	KP	2016	2016	28.000	0	28.000	28.000	23.888	85	100	BT
13	0000000000.	K.eli Yörükbayır Köyü Parke Taşı Kaplaması (940 m²)	KP	2016	2016	28.000	0	28.000	28.000	28.463	102	100	BT
14	0000000000.	B.eski Çavuşköy Köyü Parke Taşı Kaplaması (836 m²)	KP	2016	2016	30.000	0	30.000	30.000	0	0		DE
15	0000000000.	B.eski Çiğdemli Köyü Parke Taşı Kaplaması (996 m²)	KP	2016	2016	30.000	0	30.000	30.000	29.989	100	100	BT
16	0000000000.	B.eski Karacaoğlan Köyü Parke Taşı Kaplaması (870 m²)	KP	2016	2016	30.000	0	30.000	30.000	0	0		DE
17	0000000000.	B.eski Kuleli Köyü Parke Taşı Kaplaması (939 m²)	KP	2016	2016	30.060	0	30.060	30.060	0	0		DE
18	0000000000.	B.eski Minnetler Köyü Parke Taşı Kaplaması (839 m²)	KP	2016	2016	30.000	0	30.000	30.000	28.965	97	100	BT
19	0000000000.	B.eski Oruçlu Köyü Parke Taşı Kaplaması (826 m²)	KP	2016	2016	30.000	0	30.000	30.000	0	0		DE
20	0000000000.	B.eski Osmaniye Köyü Parke Taşı Kaplaması (845 m²)	KP	2016	2016	30.000	0	30.000	30.000	0	0		DE
21	0000000000.	D.köy Armutveren Köyü Parke Taşı Kaplaması (548 m²)	KP	2016	2016	20.000	0	20.000	20.000	18.879	94	100	BT
22	0000000000.	D.köy Balaban Köyü Parke Taşı Kaplaması (1.261 m²)	KP	2016	2016	45.000	0	45.000	45.000	44.238	98	100	BT
23	0000000000.	D.köy Beğendik Köyü Parke Taşı Kaplaması (558 m²)	KP	2016	2016	20.000	0	20.000	20.000	0	0		DE
24	0000000000.	D.köy Gökyaka Köyü Parke Taşı Kaplaması (497 m²)	KP	2016	2016	20.000	0	20.000	20.000	18.294	91	100	BT
25	0000000000.	D.köy Limanköy Köyü Parke Taşı Kaplaması (568 m²)	KP	2016	2016	22.740	0	22.740	22.740	0	0		DE
26	0000000000.	D.köy Sislioba Köyü Parke Taşı Kaplaması (612 m²)	KP	2016	2016	20.000	0	20.000	20.000	0	0		DE
27	0000000000.	D.köy Sivrilir Köyü Parke Taşı Kaplaması (1.182 m²)	KP	2016	2016	45.000	0	45.000	45.000	43.069	96	100	BT
28	0000000000.	D.köy Yeşilce Köyü Parke Taşı Kaplaması (510 m²)	KP	2016	2016	20.000	0	20.000	20.000	0	0		DE
29	0000000000.	Koçgaz Ahlatlı Köyü Parke Taşı Kaplaması (598 m²)	KP	2016	2016	25.000	0	25.000	25.000	22.302	89	100	BT
30	0000000000.	Koçgaz Ahmetler Köyü Parke Taşı Kaplaması (1.425 m²)	KP	2016	2016	50.000	0	50.000	50.000	44.614	89	100	BT
31	0000000000.	Koçgaz Tastepe Köyü Parke Taşı Kaplaması (1.014 m²)	KP	2016	2016	36.092	0	36.092	36.092	32.204	89	100	BT
32	0000000000.	L.burgaz Ayvalı Köyü Parke Taşı Kaplaması (1.085 m²)	KP	2016	2016	35.742	0	35.742	35.742	35.150	98	100	BT
33	0000000000.	L.burgaz Çiftlikköy Köyü Parke Taşı Kaplaması (938 m²)	KP	2016	2016	27.000	0	27.000	27.000	26.152	97	100	BT
34	0000000000.	L.burgaz Eskitaşı Köyü Parke Taşı Kaplaması (1.056 m²)	KP	2016	2016	35.000	0	35.000	35.000	34.083	97	100	BT
35	0000000000.	L.burgaz Sarıcaali Köyü Parke Taşı Kaplaması (818 m²)	KP	2016	2016	27.000	0	27.000	27.000	26.549	98	100	BT
36	0000000000.	P.köy Akarca Köyü Parke Taşı Kaplaması (824 m²)	KP	2016	2016	30.241	0	30.241	30.241	0	0		DE
37	0000000000.	P.köy Doğanca Köyü Parke Taşı Kaplaması (964 m²)	KP	2016	2016	30.241	0	30.241	30.241	29.355	97	100	BT
38	0000000000.	P.köy Hidirca Köyü Parke Taşı Kaplaması (832 m²)	KP	2016	2016	30.241	0	30.241	30.241	0	0		DE
39	0000000000.	P.köy Kuştepe Köyü Parke Taşı Kaplaması (1.164 m²)	KP	2016	2016	30.241	0	30.241	30.241	29.913	99	100	BT
40	0000000000.	P.hisar Akören Köyü Parke Taşı Kaplaması (288 m²)	KP	2016	2016	10.000	0	10.000	10.000	6.912	69	100	BT

KÖYDES Projesi Yatırımları

Sıra No	Proje numarası	Proje adı	Bütçe türü	Başlama tarihi	Bitiş tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2016 yılı programı (TL)	2016 yılında gönderilen ödenek (TL)	2016 yılı harcamaları (TL)	Parasalleşme (%)	Fizikileşme (%)	Ağırlık Malar
41	0000000000.	P.hisar Cevizköy Köyiçi Parke Taşı Kaplaması (1.283 m2)	KP	2016	2016	25.000	0	25.000	25.000	29.566	118	100	BT
42	0000000000.	P.hisar Çayirdere Köyiçi Parke Taşı Kaplaması (536 m2)	KP	2016	2016	19.000	0	19.000	19.000	13.676	72	100	BT
43	0000000000.	P.hisar Evciler Köyiçi Parke Taşı Kaplaması (1.542 m2)	KP	2016	2016	40.000	0	40.000	40.000	36.440	91	100	BT
44	0000000000.	P.hisar Hacıfaklı Köyiçi Parke Taşı Kaplaması (827 m2)	KP	2016	2016	25.000	0	25.000	25.000	18.053	72	100	BT
45	0000000000.	P.hisar Kurudere Köyiçi Parke Taşı Kaplaması (2.393 m2)	KP	2016	2016	40.000	0	40.000	40.000	38.121	95	100	BT
46	0000000000.	P.hisar Poyralı Köyiçi Parke Taşı Kaplaması (335 m2)	KP	2016	2016	10.000	0	10.000	10.000	8.740	87	100	BT
47	0000000000.	P.hisar Tozaklı Köyiçi Parke Taşı Kaplaması (968 m2)	KP	2016	2016	25.000	0	25.000	25.000	17.996	72	100	BT
48	0000000000.	P.hisar Yenice Köyiçi Parke Taşı Kaplaması (647 m2)	KP	2016	2016	22.000	0	22.000	22.000	18.613	85	100	BT
49	0000000000.	Vize Çavuşköy Köyiçi Parke Taşı Kaplaması (825 m2)	KP	2016	2016	20.000	0	20.000	20.000	19.727	99	100	BT
50	0000000000.	Vize Develi Köyiçi Parke Taşı Kaplaması (736 m2)	KP	2016	2016	20.000	0	20.000	20.000	18.835	94	100	BT
51	0000000000.	Vize Müsellim Köyiçi Parke Taşı Kaplaması (935 m2)	KP	2016	2016	25.000	0	25.000	25.000	23.959	96	100	BT
52	0000000000.	Vize Okçular Köyiçi Parke Taşı Kaplaması (835 m2)	KP	2016	2016	20.000	0	20.000	20.000	19.213	96	100	BT
53	0000000000.	Vize Sergen Köyiçi Parke Taşı Kaplaması (826 m2)	KP	2016	2016	20.000	0	20.000	20.000	19.738	99	100	BT
54	0000000000.	Vize Sofular Köyiçi Parke Taşı Kaplaması (656 m2)	KP	2016	2016		0			19.892	0	100	BT
		Menfez İnşaatı (3 adet)				155.000	0	155.000	155.000	18.400	12		
55	0000000000.	K.eli Karahamza Menfez İnşaatı	KP	2016	2016	50.000	0	50.000	50.000	0	0		DE
56	0000000000.	D.köy Sarpdere Menfez İnşaatı	KP	2016	2016	80.000	0	80.000	80.000	0	0		DE
57	0000000000.	Vize Balkaya Menfez İnşaatı	KP	2016	2016	25.000	0	25.000	25.000	18.400	74	100	BT

Turizm

İl Özel İdaresi Yatırımları

Sıra No	Proje Numarası	Proje adı	Bütçe türü	Başlama tarihi	Bitiş tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2016 yılı programı (TL)	2016 yılında gönderilen ödenek (TL)	2016 yılı harcamaları (TL)	Parasal gerçekleşme (%)	Fiziki gerçekleşme (%)	Ağırlık Malar
		Turizm				6.770.426	3.959.218	2.811.208	2.292.894	1.575.359	56		0
339	000000000000	K.eli Vali Faik Üstün İlköğretim Okulu Restorasyonu	Öİ	2013	2016	4.416.507	3.509.218	907.289	907.289	907.289	100	100	BT
340	000000000000	K.eli Defterdar Evi Onarımı	Öİ	2015	2016	1.353.919	450.000	903.919	385.605	385.605	43		DE
341	000000000000	Kavaklı Meşe Korusu Tabiat Parkı Plan Proje Yapımı	Öİ	2014	2016	250.000	0	250.000	250.000	53.312	21		DE
342	000000000000	İğneada Milli Parkı Çevre Düzenleme Projesi	Öİ	2014	2016	750.000	0	750.000	750.000	229.153	31		DE

Eğitim

İl Özel İdaresi Yatırımları

Sıra No	Proje Numarası	Proje adı	Bütçe türü	Başlama tarihi	Bitiş tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2016 yılı programı (TL)	2016 yılında gönderilen ödenek (TL)	2016 yılı harcamaları (TL)	Parasal gerçekleşme (%)	Fiziki gerçekleşme (%)	Ağırlık Malar
		Eğitim				2.091.135	944	2.090.191	1.054.440	944.440	45		
		Eğitim / Kültür				1.876.135	944	1.875.191	839.440	839.440	45		
343	000000000000	K.eli İlim Yayma Cemiyeti Restorasyonu	Öİ	2015	2016	876.135	944	875.191	0	0	0		DE
344	000000000000	K.eli Türkocağı Binasının Kültür Evine Dönüştürülmesi	Öİ	2016	2016	1.000.000	0	1.000.000	839.440	839.440	84		DE
		Eğitim / Beden Eğitimi ve Spor				215.000	0	215.000	215.000	105.000	49		
345	000000000000	K.eli Atış Poligonu Yapımı	Öİ	2015	2016	110.000	0	110.000	110.000	0	0		DE
346	000000000000	Köylere Çocuk Oyun Grubu ve Spor Aletleri Malzeme Alımı ve Montajı	Öİ	2016	2016	35.000	0	35.000	35.000	35.000	100	100	BT
347	000000000000	P.köy Kumköy Çocuk Oyun Parkı Yapımı	Öİ	2016	2016	35.000	0	35.000	35.000	35.000	100	100	BT
348	000000000000	Vize Soğucak Çocuk Oyun Parkı Yapımı	Öİ	2016	2016	10.000	0	10.000	10.000	10.000	100	100	BT
349	000000000000	Vize Topçuköy Açık Spor Tesisi Yapımı	Öİ	2016	2016	25.000	0	25.000	25.000	25.000	100	100	BT

DKHİ Genel İdare

İl Özel İdaresi Yatırımları

Sıra No	Proje Numarası	Proje adı	Bütçe türü	Başlama tarihi	Bitiş tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2016 yılı programı (TL)	2016 yılında gönderilen ödenek (TL)	2016 yılı harcamaları (TL)	Parasal gerçekleşme (%)	Fiziki gerçekleşme (%)	Ağırlık Malar
		DKH / İktisadi / Genel İdare				2.889.480	917.222	1.972.258	1.972.258	1.183.923	60		
350	000000000000	Gastronomi Eğitim Merkezi	GB	2015	2016	350.000	294.838	55.162	55.162	55.162	100	100	BT
351	000000000000	Kırklareli Fuar ve Kongre Merkezi Projelendirilmesi	Öİ	2015	2016	1.187.842	87.842	1.100.000	1.100.000	311.665	28		DE
352	000000000000	Özel İdare Mülkiyetindeki Taşınmazların Büyük Onarımları	Öİ	2012	2016	1.351.638	534.542	817.096	817.096	817.096	100	100	BT

Köy İçmesuları

6 kuyu sondajı, 12 depo onarımı ile 2 köyde boru alımı ve boru değişimi yapılmış, 19 köyde çalışmalar devam etmektedir. 3 köye (Davutlu, Seyitler, Yenibedir) arıtma tesisi yapılmış, 52 köye de klor makinası takılmıştır.

İl Özel İdaresi Yatırımları

Sıra no	Proje numarası	Proje adı	Bütçe türü	Başlama tarihi	Bitiş tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2016 yılı programı (TL)	2016 yılında gönderilen ödenek (TL)	2016 yılı gerçek harcamaları (TL)	Parasal leşme (%)	Fiziki leşme (%)	Ağırlık Malar
DKH / Sosyal / İçmesuyu						4.325.252	397.784	3.519.700	3.008.732	2.489.738	71		
İçmesuyu (23 adet)						4.325.252	397.784	3.519.700	3.008.732	2.489.738	71		
353	000000000000	K.eli Çayırılı köyü 30+20 m3 gömme depo onarımı	Öİ	2015	2016	17.000	0	1	0	0	0	0	HB
354	000000000000	K.eli Değirmencik İçmesuyu Gömme Depo (100 m3) Onarımı	Öİ	2016	2016	35.000	0	1	0	0	0	100	BT
355	000000000000	K.eli Kayalı Grubu İçmesuyu Gömme Depo (200+75 m3) Onarımı	Öİ	2016	2016	55.000	0	1	0	0	0	100	BT
356	000000000000	K.eli Yoğuntaş İçmesuyu Gömme Depo (150+100 m3) Onarımı	Öİ	2016	2016	40.000	0	1	0	0	0	100	BT
357	000000000000	B.eski Kumrular İçmesuyu Ayaklı Depo Onarımı	Öİ	2013	2016	20.000	0	1	0	0	0	0	HB
358	000000000000	B.eski Kumrular İçmesuyu Kuyu Sondajı	Öİ	2016	2016	60.000	0	60.000	60.000	39.708	66	100	BT
359	000000000000	B.eski Pancarköy İçmesuyu Kuyu Sondajı	Öİ	2016	2016	63.000	0	63.000	63.000	39.708	63	100	BT
360	000000000000	B.eski Sofular İçmesuyu Boru Alımı	Öİ	2016	2016	15.000	0	15.000	15.000	15.000	100	100	BT
361	000000000000	B.eski Taşağıl İçmesuyu Gömme Depo Onarımı	Öİ	2014	2016	25.000	0	1	0	0	0	0	DE
362	000000000000	D.köy Boztaş İçmesuyu İsale Hattı Boru Değişimi	GB	2014	2016	30.000	0	1	0	0	0	0	HB
363	000000000000	D.köy Hamdibey köyü 100 m3 gömme depo onarımı	Öİ	2015	2016	13.000	0	1	0	0	0	0	HB
364	000000000000	Koçgaz Malkoçlar İçme suyu boru değişimi	Öİ	2015	2016	10.000	0	1	0	0	0	0	HB
365	000000000000	L.burgaz Ceylanköy İçmesuyu Kuyu Sondajı	Öİ	2012	2016	40.000	0	1	0	0	0	0	DE
366	000000000000	L.burgaz Çiftlikköy İçmesuyu Depo Bakım ve Onarımı	Öİ	2016	2016	45.000	0	45.000	45.000	45.000	100	100	BT
367	000000000000	L.burgaz Davutlu İçmesuyu deposu bakım onarım	Öİ	2015	2016	1	0	1	0	0	0	0	HB
368	000000000000	L.burgaz Oklağı İçmesuyu Kuyu Sondajı	Öİ	2016	2016	1	0	1	0	0	0	100	BT
369	000000000000	P.köy Doğanca İçmesuyu ENH Bağlantısı	Öİ	2016	2016	107.085	0	107.085	107.085	107.085	100	0	DE
370	000000000000	P.hisar Ataköy İçmesuyu Kuyu Sondajı	Öİ	2015	2016	40.000	0	40.000	40.000	40.000	100	100	BT
371	000000000000	P.hisar İslambeyli İçmesuyu Kuyu Sondajı	Öİ	2016	2016	57.907	0	57.907	57.907	57.907	100	0	DE
372	000000000000	Vize Akpınar İçmesuyu Gömme Depo (100 m3) Onarımı	GB	2016	2016	42.000	0	42.000	42.000	35.513	85	100	BT
373	000000000000	Vize Aksicim İçmesuyu Gömme Depo (75 m3) Onarımı	Öİ	2016	2016	31.064	0	23.180	23.180	23.180	100	100	BT
374	000000000000	Vize Pazarlı İçmesuyu Gömme Depo Onarımı	Öİ	2014	2016	35.000	0	1	0	0	0	0	HB
375	000000000000	Vize Serger İçmesuyu Gömme Depo Onarımı	Öİ	2016	2016	10.268	0	10.268	10.268	10.268	100	100	BT
376	000000000000	Muhtelif Köy İçmesuyu Arıtma Tesisi Kurulması	Öİ	2016	2016	1.008.673	0	1.008.673	660.989	660.989	66	0	DE
377	000000000000	Muhtelif Köy İçmesuyu Bakım ve Onarımı	Öİ	2015	2016	339.770	38.599	301.171	301.171	301.171	100	0	DE
378	000000000000	Muhtelif Köylere Klor Makinası Alımı	GB	2015	2016	298.565	11.344	287.221	287.221	271.763	95	0	DE
379	000000000000	Köylere İçmesuyu Arıtma Tesisi Kurulması	Öİ	2016	2016	1.008.673	0	1.008.673	1.008.673	660.989	66	0	DE
380	000000000000	65. Mknz. Tuğ. K.İlç. Dora Kışlası İçmesuyu Şebeke Değişimi	GB	2016	2016	163.296	0	163.269	0	0	0	0	DE
381	000000000000	Babaeski Cebesoy Kışlası İçmesuyu İsale Hattı Enerji Hidrofor Binası	GB	2014	2016	258.661	212.564	1	0	0	0	0	DE
382	000000000000	D.köy Avcılar Hudut Karakolu İçmesuyu Kaptajı	GB	2014	2016	207.050	1.677	205.373	205.373	174.325	85	0	DE
383	000000000000	L.burgaz Mkn. Pamir Kışlası İçmesuyu	GB	2016	2016	81.865	0	81.865	81.865	7.132	9	0	DE
384	000000000000	Vize Kışlası İçmesuyu Onarımı	GB	2014	2016	167.373	133.600	1	0	0	0	0	DE

KÖYDES Projesi Yatırımları

Sıra No	Proje numarası	Proje adı	Bütçe türü	Başlama tarihi	Bitiş tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2016 yılı programı (TL)	2016 yılında gönderilen ödenek (TL)	2016 yılı harcamaları (TL)	Parasalleşme (%)	Fiziki gerçekleşme (%)	Ağırlık Malar
		DKH / Sosyal / İçmesuyu				691.150	0	691.150	691.150	354.068	51		
58	0000000000	K.eli Erikler İçmesuyu Gömme Depo (150 m3) Yapımı	KP	2016	2016		0			0	0	0	İA
59	0000000000	B.eski Düşüncülü İçmesuyu Ayaklı Depo Bakım ve Onarımı	KP	2016	2016	28.743	0	28.743	28.743	0	0		DE
60	0000000000	D.köy Gökyaka İçmesuyu Gömme Depo Bakım ve Onarımı	KP	2016	2016	30.000	0	30.000	30.000	20.006	67	100	BT
61	0000000000	D.köy Limanköy İçmesuyu Depo Yapımı	KP	2016	2016	29.066	0	29.066	29.066	0	0		DE
62	0000000000	D.köy Sarıdere İçmesuyu Gömme Deposu Bakım ve Onarımı	KP	2016	2016	22.509	0	22.509	22.509	29.567	131	100	BT
63	0000000000	D.köy Yiğitbaşı İçmesuyu Gömme Depo Bakım ve Onarımı	KP	2016	2016	55.578	0	55.578	55.578	0	0		DE
64	0000000000	Koçgaz Aşağıkanara İçmesuyu Gömme Depo Yapımı	KP	2016	2016	56.000	0	56.000	56.000	0	0		DE
65	0000000000	Koçgaz Elmacık İçmesuyu Terfi Hattı Boru Değişimi	KP	2016	2016	50.000	0	50.000	50.000	43.188	86	100	BT
66	0000000000	L.burgaz Düşüncülü İçmesuyu Ayaklı Depo Bakım ve Onarımı	KP	2016	2016	78.000	0	78.000	78.000	79.000	101	100	BT
67	0000000000	L.burgaz Karaağaç İçmesuyu Gömme Depo Yapımı	KP	2016	2016	147.121	0	147.121	147.121	0	0		DE
68	0000000000	L.burgaz Müsellim İçmesuyu Gömme Depo (100 m3) Bakım ve Onarımı	KP	2016	2016		0			0	0		DE
69	0000000000	L.burgaz Oklağlı İçmesuyu Kuyu Sondajı	KP	2016	2016	68.000	0	68.000	68.000	47.153	69	100	BT
70	0000000000	L.burgaz Sarıcalı İçmesuyu Kuyu Sondajı	KP	2016	2016	59.500	0	59.500	59.500	44.840	75	100	BT
71	0000000000	Vize Aksicim İçmesuyu Biriktirme Deposu Bakım ve Onarımı	KP	2016	2016	35.000	0	35.000	35.000	23.180	66	100	BT
72	0000000000	Vize Çövenli İçmesuyu Ayaklı Depo Bakım ve Onarımı	KP	2016	2016	31.633	0	31.633	31.633	67.134	212	100	BT

Köy Kanalizasyonları

32 köyde kanalizasyon çalışması tamamlanmış, 8 köyde çalışmalar devam etmektedir.

İl Özel İdaresi Yatırımları

Sıra No	Proje numarası	Proje adı	Bütçe türü	Başlama tarihi	Bitiş tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2016 yılı programı (TL)	2016 yılında gönderilen ödenek (TL)	2016 yılı harcamaları (TL)	Parasalleşme (%)	Fiziki gerçekleşme (%)	Ağırlık Malar
		DKH / Sosyal / Kanalizasyon				11.515.946	0	3.790.957	2.954.280	2.337.604	62		
		Kanalizasyon (60 adet)				11.515.946	0	3.790.957	2.954.280	2.337.604	62		
385	0000000000	K.eli Çeşmeköy Kanalizasyonu Fosseptik + Arıtma	Öİ	2013	2016	55.000	0	1	0	0	0	0	HB
386	0000000000	K.eli Dokuzhöyük Kanalizasyonu Fosseptik + Arıtma	Öİ	2013	2016	351.000	0	351.000	240.000	240.000	68	100	BT
387	0000000000	K.eli Dolhan Kanalizasyonu Doğal Arıtma	Öİ	2014	2016	75.000	0	1	0	0	0	0	HB
388	0000000000	K.eli Karahamza Kanalizasyonu	Öİ	2013	2016	235.000	0	1	0	0	0	0	HB
389	0000000000	K.eli Kavakdere Kanalizasyonu Fosseptik + Arıtma	Öİ	2013	2016	265.000	0	265.000	265.000	173.000	65	0	HB
390	0000000000	K.eli Kayalı Kanalizasyon Tamamlama + Fosseptik+ Arıtma	Öİ	2013	2016	165.000	0	1	0	0	0		DE
391	0000000000	K.eli Koruköy Kanalizasyonu Şebekesi	Öİ	2016	2016	254.000	0	254.000	254.000	160.000	63	100	BT
392	0000000000	K.eli Yoğuntaş Kanalizasyon Tamamlama	Öİ	2016	2016	38.302	0	38.302	38.302	38.302	100	100	BT
393	0000000000	B.eski Ağayeri Kanalizasyonu Fosseptik + Doğal Arıtma	Öİ	2014	2016	75.000	0	1	0	0	0	0	HB
394	0000000000	B.eski Çavuşköy Kanalizasyonu Fosseptik + Doğal Arıtma	Öİ	2014	2016	55.000	0	1	0	0	0	0	HB
395	0000000000	B.eski Çiğdemli Kanalizasyonu Tamamlama	Öİ	2012	2016	150.000	0	1	0	0	0	0	HB
396	0000000000	B.eski Kadıköy Kanalizasyonu	Öİ	2013	2016	175.000	0	1	0	0	0	0	HB
397	0000000000	B.eski Karabayır Kanalizasyonu	Öİ	2013	2016	120.000	0	1	0	0	0	0	HB
398	0000000000	B.eski Minnetler Kanalizasyonu Fosseptik + Doğal Arıtma	Öİ	2014	2016	75.000	0	1	0	0	0	0	HB
399	0000000000	B.eski Pancarköy Kanalizasyonu Onarımı	Öİ	2012	2016	70.000	0	1	0	0	0	0	HB
400	0000000000	B.eski Taşgöl Kanalizasyonu	Öİ	2012	2016	14.218	0	1	0	0	0	0	HB
401	0000000000	B.eski Terzili Kanalizasyonu	Öİ	2013	2016	165.000	0	1	0	0	0	0	HB
402	0000000000	B.eski Yenimahalle Kanalizasyonu Fosseptik + Arıtma	Öİ	2015	2016	210.000	0	210.000	210.000	194.000	92	100	BT
403	0000000000	D.köy Balaban Kanalizasyonu	Öİ	2013	2016	220.000	0	1	0	0	0	0	HB
404	0000000000	Koçgaz Beyci Kanalizasyonu Fosseptik + Doğal Arıtma	Öİ	2016	2016	134.791	0	134.791	0	0	0		DE

İl Özel İdaresi Yatırımları

Sıra no	Proje numarası	Proje adı	Bütçe türü	Başlama tarihi	Bitiş tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2016 yılı programı (TL)	2016 yılında gönderilen ödenek (TL)	2016 yılı harcamaları (TL)	Parasalleşme (%)	Fizikileşme (%)	Ağırlık Malar
405	000000000000	Koçgaz Kocatarla Kanalizasyonu Fosseptik + Doğal Arıtma	Öİ	2016	2016	161.607	0	161.607	0	0	0		DE
406	000000000000	Koçgaz Yukarıkanara Kanalizasyonu Fosseptik + Doğal Arıtma	Öİ	2016	2016	1	0	1	0	0	0	100	BT
407	000000000000	Koçgaz Topçular Kanalizasyonu Fosseptik + Doğal Arıtma	Öİ	2016	2016	138.722	0	138.722	0	0	0		DE
408	000000000000	L.burgaz Akçaköy Kanalizasyonu (İlave hat 1.775 m korige)	Öİ	2013	2016	275.000	0	1	0	0	0	100	BT
409	000000000000	L.burgaz Alacaoğlu Kanalizasyonu Arıtma Tesisi	Öİ	2016	2016	1	0	1	0	0	0	100	BT
410	000000000000	L.burgaz Ayvalı Kanalizasyonu	Öİ	2013	2016	250.000	0	1	0	0	0	0	HB
411	000000000000	L.burgaz Celaliye Kanalizasyonu	Öİ	2012	2016	80.000	0	1	0	0	0	0	HB
412	000000000000	L.burgaz Ceylanköy Kanalizasyonu	Öİ	2012	2016	155.000	0	1	0	0	0	0	HB
413	000000000000	L.burgaz Çeşmekolu Kanalizasyonu	Öİ	2013	2016	250.000	0	223.911	223.911	86.000	38	100	BT
414	000000000000	L.burgaz Çiftlikköy Kanalizasyonu	Öİ	2014	2016	150.000	0	1	0	0	0	0	HB
415	000000000000	L.burgaz Düğüncübaşı Kanalizasyonu Arıtma Tesisi	Öİ	2016	2016	1	0	1	0	0	0	100	BT
416	000000000000	L.burgaz Emirali Kanalizasyonu Arıtma Tesisi	Öİ	2016	2016	1	0	1	0	0	0	100	BT
417	000000000000	L.burgaz Ertuğrul Kanalizasyonu (İlave hat 600 m + Fosseptik + Doğal Arıtma)	Öİ	2013	2016	300.000	0	190.000	190.000	190.000	100	100	BT
418	000000000000	L.burgaz Eskibedir Kanalizasyonu Doğal Arıtma ve Fosseptik Çukuru Yapımı	Öİ	2016	2016	44.743	0	44.743	44.743	36.304	81	100	BT
419	000000000000	L.burgaz Eskitaşı Kanalizasyonu	Öİ	2012	2016	79.207	0	79.207	79.207	44.592	56	100	BT
420	000000000000	L.burgaz Hamzabey Kanalizasyonu	Öİ	2013	2016	250.000	0	1	0	0	0	0	HB
421	000000000000	L.burgaz Kayabeyli Kanalizasyonu	Öİ	2013	2016	145.000	0	1	0	0	0	0	HB
422	000000000000	L.burgaz Müsellim Kanalizasyonu	Öİ	2013	2016	165.000	0	1	0	0	0	0	HB
423	000000000000	L.burgaz Oklağlı Kanalizasyonu	Öİ	2013	2016	250.000	0	1	0	0	0	0	DE
424	000000000000	L.burgaz Ovacık Kanalizasyonu Tamamlama	Öİ	2013	2016	342.711	0	342.711	342.711	109.000	32	100	BT
425	000000000000	L.burgaz Sarıcaali Kanalizasyonu	Öİ	2012	2016	100.000	0	1	0	0	0	0	HB
426	000000000000	L.burgaz Umurca Kanalizasyonu	Öİ	2013	2016	310.000	0	1	0	0	0	0	HB
427	000000000000	L.burgaz Yenibedir Kanalizasyonu Fosseptik + Arıtma Tesisi	Öİ	2016	2016	36.304	0	36.304	36.304	36.304	100	100	BT
428	000000000000	P.köy Hıdırcı Kanalizasyonu Doğal Arıtma Tesisi Yapımı	Öİ	2016	2016	49.640	0	49.640	41.668	41.668	84	100	BT
429	000000000000	P.köy İmampazarı Kanalizasyonu	Öİ	2012	2016	180.000	0	1	0	0	0	0	HB
430	000000000000	P.köy Kumköy Kanalizasyonu	Öİ	2013	2016	110.000	0	1	0	0	0	0	HB
431	000000000000	P.hisar Akören Kanalizasyonu	Öİ	2012	2016	125.000	0	1	0	0	0	0	HB
432	000000000000	P.hisar Cevizköy Kanalizasyonu Arıtma Tesisi	Öİ	2016	2016	1	0	1	0	0	0	100	BT
433	000000000000	P.hisar Çayırdere Kanalizasyonu	Öİ	2013	2016	200.000	0	1	0	0	0	0	HB
434	000000000000	P.hisar Erenler Kanalizasyonu	Öİ	2013	2016	200.000	0	1	0	0	0	0	HB
435	000000000000	P.hisar Evciler Kanalizasyonu Arıtma Tesisi	Öİ	2016	2016	1	0	1	0	0	0	100	BT
436	000000000000	P.hisar Hacıfaklı Kanalizasyonu	Öİ	2013	2016	200.000	0	1	0	0	0	0	HB
437	000000000000	P.hisar Kurudere Kanalizasyonu Arıtma Tesisi	Öİ	2016	2016	1	0	1	0	0	0	100	BT
438	000000000000	P.hisar Osmançık Kanalizasyonu Bakım ve Onarımı	Öİ	2016	2016	1	0	1	0	0	0	100	BT
439	000000000000	P.hisar Poyralı Kanalizasyonu Arıtma Tesisi	Öİ	2016	2016	1	0	1	0	0	0	100	BT
440	000000000000	P.hisar Tozaklı Kanalizasyonu Arıtma Tesisi	Öİ	2016	2016	1	0	1	0	0	0	100	BT
441	000000000000	Vize Akıncılar Kanalizasyon + Fosseptik + Arıtma	Öİ	2013	2016	360.000	0	1	0	0	0	100	BT
442	000000000000	Vize Akıncılar Yağmur Suyu Onarımı	GB	2013	2016	1	0	1	0	0	0	0	HB
443	000000000000	Vize Çövenli Kanalizasyonu	Öİ	2013	2016	200.000	0	1	0	0	0	100	BT
444	000000000000	Vize Çövenli Yağmur Suyu Onarımı	GB	2013	2016	1	0	1	0	0	0	0	HB
445	000000000000	Vize Doğanca Kanalizasyonu	Öİ	2013	2016	385.000	0	1	0	0	0	0	HB
446	000000000000	Vize Evrenli Kanalizasyonu	Öİ	2013	2016	440.000	0	1	0	0	0	0	HB
447	000000000000	Vize Hasbuğa Kanalizasyonu (İlave hat 500 m)	Öİ	2012	2016	110.000	0	5.000	5.000	5.000	100	100	BT
448	000000000000	Vize Kömürköy Kanalizasyonu Fosseptik + Arıtma	Öİ	2013	2016	395.000	0	310.340	310.340	310.340	100	100	BT
449	000000000000	Vize Müsellim Yağmur Suyu Onarımı	GB	2013	2016	305.000	0	1	0	0	0	100	BT
450	000000000000	Vize Soğucak Kanalizasyonu	Öİ	2013	2016	370.000	0	1	0	0	0	0	HB
451	000000000000	Vize Topçuköy Kanalizasyonu	Öİ	2013	2016	275.000	0	1	0	0	0	0	HB
452	000000000000	Muhtelif Köy Kanalizasyonu Bakım ve Onarımı	Öİ	2015	2016	420.000	0	149.940	75.962	75.962	51		DE
453	000000000000	Muhtelif Köy Kanalizasyonu Doğal Arıtma Projeleri	Öİ	2016	2016	805.689	0	805.689	597.132	597.132	74		DE

KÖYDES Projesi Yatırımları

Sıra No	Proje numarası	Proje adı	Bütçe türü	Başlama tarihi	Bitiş tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2016 yılı programı (TL)	2016 yılında gönderilen ödenek (TL)	2016 yılı harcamaları (TL)	Parasalleşme (%)	Fizikileşme (%)	Ağırlık Malar
		DKH / Sosyal / Kanalizasyon				712.138	0	712.138	712.138	593.429	83		
73	0000000000	K.eli Çukurpınar Kanalizasyonu Şebeke Tamamlaması	KP	2016	2016	92.904	0	92.904	92.904	77.593	84	100	BT
74	0000000000	K.eli Üsküpdere Kanalizasyonu Şebeke, Fosseptik ve Doğal Arıtma Yapımı	KP	2016	2016	249.991	0	249.991	249.991	177.529	71	100	BT
75	0000000000	K.eli Yoğuntaş Kanalizasyonu Onarım ve Yenilemesi	KP	2016	2016		0			38.303	0		DE
76	0000000000	B.eski Kadıköy Kanalizasyonu Şebeke, Fosseptik ve Doğal Arıtma Yapımı	KP	2016	2016	219.000	0	219.000	219.000	196.413	90	100	BT
77	0000000000	Koçgaz Kula Kanalizasyonu Şebeke ve İki Gözlü Biriktirme Logar Yapımı	KP	2016	2016	135.210	0	135.210	135.210	89.621	66	100	BT
78	0000000000	P.hisar Cevizköy Kanalizasyonu Tamamlaması	KP	2016	2016	15.033	0	15.033	15.033	13.970	93	100	BT

Kırsal Alan Planlaması

İl Özel İdaresi Yatırımları

Sıra No	Proje numarası	Proje adı	Bütçe türü	Başlama tarihi	Bitiş tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2016 yılı programı (TL)	2016 yılında gönderilen ödenek (TL)	2016 yılı harcamaları (TL)	Parasalleşme (%)	Fizikileşme (%)	Ağırlık Malar
		DKH / Sosyal / Kırsal Alan Planlaması				1.021.499	0	1.021.499	392.500	392.500	38		
454	0000000000	B.eski Ağayeri Köy Konağı Bakım ve Onarımı	Öİ	2016	2016	10.000	0	10.000	10.000	10.000	100	100	BT
455	0000000000	B.eski Ağayeri Mezarlık Bakım ve Onarımı	Öİ	2016	2016	10.000	0	10.000	10.000	10.000	100	100	BT
456	0000000000	B.eski Kuleli Düşün Salonu Çatı Onarımı	Öİ	2015	2016	15.000	0	15.000	0	0	0		DE
457	0000000000	B.eski Müsellim Köy Konağı Çatı Onarımı	Öİ	2015	2016	15.000	0	15.000	15.000	15.000	100	100	BT
458	0000000000	B.eski Nacak Sosyal Tesis Yapımı	Öİ	2016	2016	25.000	0	25.000	25.000	25.000	100	100	BT
459	0000000000	B.eski Nadırlı Sosyal Tesis Yapımı	Öİ	2016	2016	15.000	0	15.000	15.000	15.000	100	100	BT
460	0000000000	B.eski Pancarköy Köy Konağı Bakım ve Onarımı	Öİ	2016	2016	15.000	0	15.000	15.000	15.000	100	100	BT
461	0000000000	D.köy Armutveren Mezarlık Duvarı Yapımı	Öİ	2015	2016	5.000	0	5.000	0	0	0		DE
462	0000000000	D.köy Beğendik Köy Konağı Bakım ve Onarımı	Öİ	2015	2016	10.000	0	10.000	0	0	0		DE
463	0000000000	D.köy Hamdibey Sosyal Tesis Yapımı	Öİ	2016	2016	30.000	0	30.000	30.000	30.000	100	100	BT
464	0000000000	D.köy Karacadağ Cami Duvarı Yapımı	Öİ	2016	2016	10.000	0	10.000	10.000	10.000	100	100	BT
465	0000000000	D.köy Sarpdere Düşün Salonu Yapımı	Öİ	2015	2016	5.000	0	5.000	0	0	0		DE
466	0000000000	D.köy Sivrilere Sosyal Tesis Yapımı	Öİ	2016	2016	25.000	0	25.000	15.000	15.000	60	100	BT
467	0000000000	D.köy Yeşilce Köy Konağı Bakım ve Onarımı	Öİ	2016	2016	10.000	0	10.000	10.000	10.000	100	100	BT
468	0000000000	Koçgaz Topçular WC Bakım ve Onarımı	Öİ	2016	2016	6.000	0	6.000	6.000	6.000	100	100	BT
469	0000000000	L.burgaz Yenitaşı Gasilhane Yapımı	Öİ	2016	2016	40.000	0	40.000	40.000	40.000	100	100	BT
470	0000000000	P.köy Doğanca Düşün Salonu Yapımı	Öİ	2016	2016	25.000	0	25.000	25.000	25.000	100	100	BT
471	0000000000	P.köy Köylerine Yolcu Durağı Yapımı	Öİ	2016	2016	30.000	0	30.000	30.000	30.000	100	100	BT
472	0000000000	P.hisar Çayırderesi Mezarlık Duvarı Onarımı	Öİ	2016	2016	10.000	0	10.000	10.000	10.000	100	100	BT
473	0000000000	P.hisar Evciler Çok Amaçlı Düşün Salonu Yapımı	Öİ	2015	2016	15.000	0	15.000	0	0	0		HB
474	0000000000	P.hisar Hacıfaklı Köy Konağı Bakım ve Onarımı	Öİ	2016	2016	10.000	0	10.000	10.000	10.000	100	100	BT
475	0000000000	P.hisar İslambeyli Sosyal Tesis Yapımı	Öİ	2016	2016	15.000	0	15.000	15.000	15.000	100	100	BT
476	0000000000	P.hisar Kurudere Sosyal Tesis Yapımı	Öİ	2016	2016	30.000	0	30.000	30.000	30.000	100	100	BT
477	0000000000	P.hisar Yenice Köy Konağı Kalorifer Tesisatı Yapımı	Öİ	2016	2016	16.500	0	16.500	16.500	16.500	100	100	BT
478	0000000000	Vize Çavuşköy Köy Konağı Bakım ve Onarımı	Öİ	2015	2016	12.000	0	12.000	0	0	0		DE
479	0000000000	Vize Develi Düşün Salonunun Üzerinin Kapatılması	Öİ	2015	2016	40.000	0	40.000	15.000	15.000	38	100	BT
480	0000000000	Vize Hamidiye WC Yapımı	Öİ	2016	2016	10.000	0	10.000	10.000	10.000	100	100	BT
481	0000000000	Vize Karaağaç Izgara ve Kanal Yapımı	Öİ	2015	2016	15.000	0	15.000	0	0	0		HB
482	0000000000	Vize Kömürköy Köy Konağı Bakım ve Onarımı	Öİ	2016	2016	25.000	0	25.000	15.000	15.000	60	100	BT
483	0000000000	Vize Okçular Düşün Salonu Yapımı	Öİ	2016	2016	50.000	0	50.000	15.000	15.000	30	100	BT
484	0000000000	Muhtelif İşler	Öİ	2016	2016	471.999	0	471.999	0	0	0		HB

KÖYDES Projesi

KÖYDES Projesi kapsamında İlimize 2005 – 2016 yılları arasında toplam **52.957.457** lira ödenek tahsis edilmiştir.

Köy yolu çalışmalarında

683,8 km asfalt kaplama (117,2 km.si 1. Kat, 566,6 km.si 2.kat), 56,5 km stabilize kaplama, 6 km onarım, 3 köprü, 50 menfez, 482.233 m2 köyiçi yolları parke taşı düzenlemesi yapılmıştır.

Köy içme suyu çalışmalarında

57 sondaj kuyusu açılmış, 207 proje ile de köylerimizin daha sağlıklı içmesuyuna kavuşması için boru değişimi, ikmal onarım ve biriktirme içmesuyu deposu yapılmıştır.

Sulama çalışmalarında

5 yerüstü sulama, 14 yeraltı sulama, 10 sulama göleti bakım ve onarımı yapılarak 1.263 hektar alan sulamaya açılmış ve 53.676 metre su kanalı bakım ve onarımı yapılmıştır. Ayrıca, 7 hayvan içmesuyu göleti yapılmıştır.

Kanalizasyon çalışmalarında

64 köyün kanalizasyonu yapılmıştır.

KÖYDES Projesi Kapsamında Yapılan İşler

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Toplam
Sulama (Adet)	1			1	1		1		1		29
(Hektar)				129	150		110		200		1.263
HİS Göleti (Adet)							2				7
Onarım (Km)	6,0										6,0
Stabilize Kaplama (Km)		2,5	1,5	11,5							56,5
1. Kat Asfalt Kaplama (Km)	32,0		0,4	6,0	3,3	11,0				5,0	117,2
2. Kat asfalt Kaplama (Km)	96,0	62,5	41,0	70,8	98,0	12,3	44,5	38,0	30,0	15,0	566,6
Köyiçi Yolları Parke Taşı Kaplaması (m2)	239.170,0		4.134,0	50.574,0	20.040,0	19.652,0	48.109,0	9.909,0	28.926,0	38.515,0	482.233,0
Köprü (Adet)	1										3
Menfez (Adet)	3	2	1	2	8	7	5	3	4	1	50
Diğer					2	2	1				12
İçmesuyu (Adet)	23	7	4	15	13	11	29	19	20	11	207
Kuyu Sondajı (Adet)	12	4	4	1	1	1	6	1	1	2	57
Kanalizasyon (Adet)							4	8	18	5	64

Toplam 2005 – 2016 yıllarını kapsar.

KÖYDES Projesi Yatırımları

Sıra no	Proje numarası	Proje adı	Bütçe türü	Başlama tarihi	Bitiş tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2016 yılı programı (TL)	2016 yılında gönderilen ödenek (TL)	2016 yılı harcamaları (TL)	Parasalleşme (%)	Fizikileşme (%)	Açıkla Malar
		KÖYDES				3.786.324	0	3.786.324	3.786.324	2.801.927	74		
		Ulaştırma				2.383.036	0	2.383.036	2.383.036	1.854.430	78		
		1. Kat Asfalt Kaplama (5 km)				286.730	0	286.730	286.730	282.926	99		
1	0000000000.	Beypınar - Çukurpınar Ky. 1. Kat Asfalt Kaplama (5 km)	KP	2016	2016	286.730	0	286.730	286.730	282.926	99	100	BT
		2. Kat Asfalt Kaplama (15 km)				592.708	0	592.708	592.708	553.333	93		
2	0000000000.	Dy. İlt. - Mutlu Ky. 2. Kat Asfalt Kaplama (3 km)	KP	2016	2016	114.258	0	114.258	114.258	114.258	100	100	BT
3	0000000000.	Dy. İlt. - Çiftlikköy Ky. 2. Kat Asfalt Kaplama (5 km)	KP	2016	2016	199.879	0	199.879	199.879	177.793	89	100	BT
4	0000000000.	Aksicim - Balkaya Ky. 2. Kat Asfalt Kaplama (7 km)	KP	2016	2016	278.571	0	278.571	278.571	261.282	94	100	BT
		Parke Taşı Kaplaması (44.926 m²)				1.348.598	0	1.348.598	1.348.598	999.771	74		
5	0000000000.	K.eli Beypınar Köyiçi Parke Taşı Kaplaması (937 m²)	KP	2016	2016	30.000	0	30.000	30.000	24.896	83	100	BT
6	0000000000.	K.eli Çağlayık Köyiçi Parke Taşı Kaplaması (850 m²)	KP	2016	2016	28.000	0	28.000	28.000	23.730	85	100	BT
7	0000000000.	K.eli Çukurpınar Köyiçi Parke Taşı Kaplaması (1.130 m²)	KP	2016	2016	28.000	0	28.000	28.000	28.488	102	100	BT
8	0000000000.	K.eli Erikler Köyiçi Parke Taşı Kaplaması (938 m²)	KP	2016	2016	28.000	0	28.000	28.000	23.093	82	100	BT
9	0000000000.	K.eli Geçitağzı Köyiçi Parke Taşı Kaplaması (1.055 m²)	KP	2016	2016	28.000	0	28.000	28.000	26.018	93	100	BT
10	0000000000.	K.eli Kapaklı Köyiçi Parke Taşı Kaplaması (1.085 m²)	KP	2016	2016	30.000	0	30.000	30.000	26.118	87	100	BT
11	0000000000.	K.eli Kuzulu Köyiçi Parke Taşı Kaplaması (808 m²)	KP	2016	2016	20.000	0	20.000	20.000	21.840	109	100	BT
12	0000000000.	K.eli Paşayeri Köyiçi Parke Taşı Kaplaması (946 m²)	KP	2016	2016	28.000	0	28.000	28.000	23.888	85	100	BT
13	0000000000.	K.eli Yörükbayır Köyiçi Parke Taşı Kaplaması (940 m²)	KP	2016	2016	28.000	0	28.000	28.000	28.463	102	100	BT
14	0000000000.	B.eski Çavuşköy Köyiçi Parke Taşı Kaplaması (836 m²)	KP	2016	2016	30.000	0	30.000	30.000	0	0		DE
15	0000000000.	B.eski Çiğdemli Köyiçi Parke Taşı Kaplaması (996 m²)	KP	2016	2016	30.000	0	30.000	30.000	29.989	100	100	BT
16	0000000000.	B.eski Karacaoğlan Köyiçi Parke Taşı Kaplaması (870 m²)	KP	2016	2016	30.000	0	30.000	30.000	0	0		DE
17	0000000000.	B.eski Kuleli Köyiçi Parke Taşı Kaplaması (939 m²)	KP	2016	2016	30.060	0	30.060	30.060	0	0		DE
18	0000000000.	B.eski Minnetler Köyiçi Parke Taşı Kaplaması (839 m²)	KP	2016	2016	30.000	0	30.000	30.000	28.965	97	100	BT
19	0000000000.	B.eski Oruçlu Köyiçi Parke Taşı Kaplaması (826 m²)	KP	2016	2016	30.000	0	30.000	30.000	0	0		DE
20	0000000000.	B.eski Osmaniye Köyiçi Parke Taşı Kaplaması (845 m²)	KP	2016	2016	30.000	0	30.000	30.000	0	0		DE
21	0000000000.	D.köy Armutveren Köyiçi Parke Taşı Kaplaması (548 m²)	KP	2016	2016	20.000	0	20.000	20.000	18.879	94	100	BT
22	0000000000.	D.köy Balaban Köyiçi Parke Taşı Kaplaması (1.261 m²)	KP	2016	2016	45.000	0	45.000	45.000	44.238	98	100	BT
23	0000000000.	D.köy Beğendik Köyiçi Parke Taşı Kaplaması (558 m²)	KP	2016	2016	20.000	0	20.000	20.000	0	0		DE
24	0000000000.	D.köy Gökyaka Köyiçi Parke Taşı Kaplaması (497 m²)	KP	2016	2016	20.000	0	20.000	20.000	18.294	91	100	BT
25	0000000000.	D.köy Limanköy Köyiçi Parke Taşı Kaplaması (568 m²)	KP	2016	2016	22.740	0	22.740	22.740	0	0		DE
26	0000000000.	D.köy Sislioba Köyiçi Parke Taşı Kaplaması (612 m²)	KP	2016	2016	20.000	0	20.000	20.000	0	0		DE
27	0000000000.	D.köy Sivrilir Köyiçi Parke Taşı Kaplaması (1.182 m²)	KP	2016	2016	45.000	0	45.000	45.000	43.069	96	100	BT
28	0000000000.	D.köy Yeşilce Köyiçi Parke Taşı Kaplaması (510 m²)	KP	2016	2016	20.000	0	20.000	20.000	0	0		DE
29	0000000000.	Koçgaz Ahlatlı Köyiçi Parke Taşı Kaplaması (598 m²)	KP	2016	2016	25.000	0	25.000	25.000	22.302	89	100	BT
30	0000000000.	Koçgaz Ahmetler Köyiçi Parke Taşı Kaplaması (1.425 m²)	KP	2016	2016	50.000	0	50.000	50.000	44.614	89	100	BT
31	0000000000.	Koçgaz Tastepe Köyiçi Parke Taşı Kaplaması (1.014 m²)	KP	2016	2016	36.092	0	36.092	36.092	32.204	89	100	BT
32	0000000000.	L.burgaz Ayvalı Köyiçi Parke Taşı Kaplaması (1.085 m²)	KP	2016	2016	35.742	0	35.742	35.742	35.150	98	100	BT
33	0000000000.	L.burgaz Çiftlikköy Köyiçi Parke Taşı Kaplaması (938 m²)	KP	2016	2016	27.000	0	27.000	27.000	26.152	97	100	BT
34	0000000000.	L.burgaz Eskitaşı Köyiçi Parke Taşı Kaplaması (1.056 m²)	KP	2016	2016	35.000	0	35.000	35.000	34.083	97	100	BT
35	0000000000.	L.burgaz Sarcaalı Köyiçi Parke Taşı Kaplaması (818 m²)	KP	2016	2016	27.000	0	27.000	27.000	26.549	98	100	BT
36	0000000000.	P.köy Akarca Köyiçi Parke Taşı Kaplaması (824 m²)	KP	2016	2016	30.241	0	30.241	30.241	0	0		DE
37	0000000000.	P.köy Doğanca Köyiçi Parke Taşı Kaplaması (964 m²)	KP	2016	2016	30.241	0	30.241	30.241	29.355	97	100	BT
38	0000000000.	P.köy Hidirca Köyiçi Parke Taşı Kaplaması (832 m²)	KP	2016	2016	30.241	0	30.241	30.241	0	0		DE
39	0000000000.	P.köy Kuştepe Köyiçi Parke Taşı Kaplaması (1.164 m²)	KP	2016	2016	30.241	0	30.241	30.241	29.913	99	100	BT

KÖYDES Projesi Yatırımları

Sıra no	Proje numarası	Proje adı	Bütçe türü	Başlama tarihi	Bitiş tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2016 yılı programı (TL)	2016 yılında gönderilen ödenek (TL)	2016 yılı harcamaları (TL)	Parasal leşme (%)	Fiziki leşme (%)	Ağırlık Malar
40	0000000000.	P.hisar Akören Köyiçi Parke Taşı Kaplaması (288 m2)	KP	2016	2016	10.000	0	10.000	10.000	6.912	69	100	BT
41	0000000000.	P.hisar Cevizköy Köyiçi Parke Taşı Kaplaması (1.283 m2)	KP	2016	2016	25.000	0	25.000	25.000	29.566	118	100	BT
42	0000000000.	P.hisar Çayırdere Köyiçi Parke Taşı Kaplaması (536 m2)	KP	2016	2016	19.000	0	19.000	19.000	13.676	72	100	BT
43	0000000000.	P.hisar Evciler Köyiçi Parke Taşı Kaplaması (1.542 m2)	KP	2016	2016	40.000	0	40.000	40.000	36.440	91	100	BT
44	0000000000.	P.hisar Hacıfaklı Köyiçi Parke Taşı Kaplaması (827 m2)	KP	2016	2016	25.000	0	25.000	25.000	18.053	72	100	BT
45	0000000000.	P.hisar Kurudere Köyiçi Parke Taşı Kaplaması (2.393 m2)	KP	2016	2016	40.000	0	40.000	40.000	38.121	95	100	BT
46	0000000000.	P.hisar Poyralı Köyiçi Parke Taşı Kaplaması (335 m2)	KP	2016	2016	10.000	0	10.000	10.000	8.740	87	100	BT
47	0000000000.	P.hisar Tozaklı Köyiçi Parke Taşı Kaplaması (968 m2)	KP	2016	2016	25.000	0	25.000	25.000	17.996	72	100	BT
48	0000000000.	P.hisar Yenice Köyiçi Parke Taşı Kaplaması (647 m2)	KP	2016	2016	22.000	0	22.000	22.000	18.613	85	100	BT
49	0000000000.	Vize Çavuşköy Köyiçi Parke Taşı Kaplaması (825 m2)	KP	2016	2016	20.000	0	20.000	20.000	19.727	99	100	BT
50	0000000000.	Vize Develi Köyiçi Parke Taşı Kaplaması (736 m2)	KP	2016	2016	20.000	0	20.000	20.000	18.835	94	100	BT
51	0000000000.	Vize Müsellim Köyiçi Parke Taşı Kaplaması (935 m2)	KP	2016	2016	25.000	0	25.000	25.000	23.959	96	100	BT
52	0000000000.	Vize Okçular Köyiçi Parke Taşı Kaplaması (835 m2)	KP	2016	2016	20.000	0	20.000	20.000	19.213	96	100	BT
53	0000000000.	Vize Sergen Köyiçi Parke Taşı Kaplaması (826 m2)	KP	2016	2016	20.000	0	20.000	20.000	19.738	99	100	BT
54	0000000000.	Vize Sofular Köyiçi Parke Taşı Kaplaması (656 m2)	KP	2016	2016		0			19.892	0	100	BT
		Menfez İnşaatı (3 adet)				155.000	0	155.000	155.000	18.400	12		
55	0000000000.	K.eli Karahamza Menfez İnşaatı	KP	2016	2016	50.000	0	50.000	50.000	0	0		DE
56	0000000000.	D.köy Sarpdere Menfez İnşaatı	KP	2016	2016	80.000	0	80.000	80.000	0	0		DE
57	0000000000.	Vize Balkaya Menfez İnşaatı	KP	2016	2016	25.000	0	25.000	25.000	18.400	74	100	BT
		DKH / Sosyal				1.403.288	0	1.403.288	1.403.288	947.497	68		
		DKH / Sosyal / İçmesuyu				691.150	0	691.150	691.150	354.068	51		
58	0000000000.	K.eli Erikler İçmesuyu Gömme Depo (150 m3) Yapımı	KP	2016	2016		0			0	0	0	İA
59	0000000000.	B.eski Dügüncülü İçmesuyu Ayaklı Depo Bakım ve Onarımı	KP	2016	2016	28.743	0	28.743	28.743	0	0		DE
60	0000000000.	D.köy Gökyaka İçmesuyu Gömme Depo Bakım ve Onarımı	KP	2016	2016	30.000	0	30.000	30.000	20.006	67	100	BT
61	0000000000.	D.köy Limanköy İçmesuyu Depo Yapımı	KP	2016	2016	29.066	0	29.066	29.066	0	0		DE
62	0000000000.	D.köy Sarpdere İçmesuyu Gömme Deposu Bakım ve Onarımı	KP	2016	2016	22.509	0	22.509	22.509	29.567	131	100	BT
63	0000000000.	D.köy Yiğitbaşı İçmesuyu Gömme Depo Bakım ve Onarımı	KP	2016	2016	55.578	0	55.578	55.578	0	0		DE
64	0000000000.	Koçgaz Aşağıkanara İçmesuyu Gömme Depo Yapımı	KP	2016	2016	56.000	0	56.000	56.000	0	0		DE
65	0000000000.	Koçgaz Elmacık İçmesuyu Terfi Hattı Boru Değişimi	KP	2016	2016	50.000	0	50.000	50.000	43.188	86	100	BT
66	0000000000.	L.burgaz Dügüncübaşı İçmesuyu Ayaklı Depo Bakım ve Onarımı	KP	2016	2016	78.000	0	78.000	78.000	79.000	101	100	BT
67	0000000000.	L.burgaz Karaağaç İçmesuyu Gömme Depo Yapımı	KP	2016	2016	147.121	0	147.121	147.121	0	0		DE
68	0000000000.	L.burgaz Müsellim İçmesuyu Gömme Depo (100 m3) Bakım ve Onarımı	KP	2016	2016		0			0	0		DE
69	0000000000.	L.burgaz Oklağlı İçmesuyu Kuyu Sondajı	KP	2016	2016	68.000	0	68.000	68.000	47.153	69	100	BT
70	0000000000.	L.burgaz Sarıcalı İçmesuyu Kuyu Sondajı	KP	2016	2016	59.500	0	59.500	59.500	44.840	75	100	BT
71	0000000000.	Vize Aksicim İçmesuyu Biriktirme Deposu Bakım ve Onarımı	KP	2016	2016	35.000	0	35.000	35.000	23.180	66	100	BT
72	0000000000.	Vize Çövenli İçmesuyu Ayaklı Depo Bakım ve Onarımı	KP	2016	2016	31.633	0	31.633	31.633	67.134	212	100	BT
		DKH / Sosyal / Kanalizasyon				712.138	0	712.138	712.138	593.429	83		
73	0000000000.	K.eli Çukurpınar Kanalizasyonu Şebeke Tamamlaması	KP	2016	2016	92.904	0	92.904	92.904	77.593	84	100	BT
74	0000000000.	K.eli Üsküpdere Kanalizasyonu Şebeke, Fosseptik ve Doğal Arıtma Yapımı	KP	2016	2016	249.991	0	249.991	249.991	177.529	71	100	BT
75	0000000000.	K.eli Yoğuntaş Kanalizasyonu Onarım ve Yenilemesi	KP	2016	2016		0			38.303	0		DE
76	0000000000.	B.eski Kadıköy Kanalizasyonu Şebeke, Fosseptik ve Doğal Arıtma Yapımı	KP	2016	2016	219.000	0	219.000	219.000	196.413	90	100	BT
77	0000000000.	Koçgaz Kula Kanalizasyonu Şebeke ve İki Gözlü Biriktirme Logar Yapımı	KP	2016	2016	135.210	0	135.210	135.210	89.621	66	100	BT
78	0000000000.	P.hisar Cevizköy Kanalizasyonu Tamamlaması	KP	2016	2016	15.033	0	15.033	15.033	13.970	93	100	BT

İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Yatırımları

Sıra No	Proje numarası	Proje adı	Bütçe türü	Başlama tarihi	Bitiş tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2016 yılı programı (TL)	2016 yılında gönderilen ödenek (TL)	2016 yılı harcamaları (TL)	Parasal leşme (%)	Fiziki leşme (%)	Ağırlık Malar
		İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü				9.297.909	0	9.297.909	1.371.248	1.269.190	14		
		Tarım				9.252.311	0	9.252.311	1.325.720	1.223.702	13		
		Bitkisel Üretim				9.025.888	0	9.025.888	1.099.740	998.644	11		
485	000000000000.	Organik Tarımın Yaygınlaştırılması ve Kontrolü Projesi	GB	2016	2016	69.409	0	69.409	69.409	69.311	100	100	BT
486	000000000000.	Kadın Çiftçiler Tarımsal Yayımlar Projesi	GB	2016	2016	12.000	0	12.000	12.000	12.000	100	100	BT
487	000000000000.	Tar. Bilg. Atyap. Ve Bulut Biliş Sist. Kur Prj	GB	2016	2016	2.610	0	2.610	2.610	2.610	100	100	BT
488	2009A020050	Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Projesi	GB	2016	2016	5.546	0	5.546	5.441	5.441	98	100	BT
489	2010A020040	Bitki Sağlığı Uygulama Kontrol Projesi	GB	2016	2016	305.352	0	305.352	305.352	305.352	100	100	BT
490	2010A020060	Bitkisel Üretim Geliştirilmesi Projesi	GB	2016	2016	41.742	0	41.742	41.742	40.745	98	100	BT
491	2012A020060	Tarımsal Yayımlar Hizmetleri Projesi	GB	2016	2016	26.487	0	26.487	26.218	26.218	99	100	BT
492	2012A020110	Çayır, Mera ve Yem Bitkileri Üretimini Geliştirme Projesi	GB	2016	2016	68.038	0	68.038	68.038	68.038	100	100	BT
493	000000000000.	Tarım Arazileri Edindirme ve Yönetimi Projesi	GB	2016	2016	2.376	0	2.376	1.603	1.603	67	100	BT
494	000000000000.	Mera Hizmetleri	GB	2016	2016	258.707	0	258.707	258.707	258.707	100	100	BT
495	000000000000.	Tohumculuk,İtri ve Tıbbi Bitkiler ile Boya Bitkileri Yet.Projesi, Türkiye Tarım Havzaları Gel. Projesi ruhsatlı pestisitlerin Biyolojik Etk. Değ.Pro	GB	2016	2016	40.925	0	40.925	40.924	40.924	100	100	BT
496	000000000000.	İl Gıda Tarım ve Hay. Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatı Modernizasyon Projesi	GB	2016	2016	155.250	0	155.250	155.250	155.249	100	100	BT
497	000000000000.	Türkiye Tarım Havzaları Geliştirme Projesi	GB	2016	2016	446	0	446	446	446	100	100	BT
498	000000000000.	İdari Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi	GB	2016	2016	12.000	0	12.000	12.000	12.000	100	100	BT
499	2010A020100	Arazi Toplulaştırma ve TİGH Projesi (10.300 ha)	GB	2015	2018	8.025.000	0	8.025.000	100.000	0	0	0	HB
		Hayvancılık				211.244	0	211.244	211.244	210.322	100		
500	2003A030020	Hayvan Hastalıkları ve Zararlıları ile Mücadele Projesi	GB	2016	2016	96.934	0	96.934	96.934	96.934	100	100	BT
501	2010A030010	Hayvancılığı Geliştirme Projesi	GB	2016	2016	114.310	0	114.310	114.310	113.388	99	100	BT
		Su Ürünleri				15.179	0	15.179	14.736	14.736	97		
502	1985A040220	Su Ürünleri Üretimini Geliştirme Projesi	GB	2016	2016	4.961	0	4.961	4.961	4.961	100	100	BT
503	2010A040050	Kontrol Hizmetlerinin Geliştirilmesi Projesi	GB	2016	2016	7.591	0	7.591	7.591	7.591	100	100	BT
504	000000000000.	Sularda Tarımsal Faaliyetlerden Kaynaklanan Kirliliğin Kontrolü Projesi	GB	2016	2016	2.627	0	2.627	2.184	2.184	83	100	BT
		İmalat				45.598	0	45.598	45.528	45.488	100		
505	2009C010050	Gıda Hizmetleri	GB	2016	2016	40.100	0	40.100	40.100	40.060	100	100	BT
506	000000000000.	Gıda ve Yem Numunesi Alma Hiz. Gel. Projesi	GB	2016	2016	5.498	0	5.498	5.428	5.428	99	100	BT

Atatürk Toprak Su ve Tarımsal Meteoroloji Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü

Atatürk Toprak Su ve Tarımsal Meteoroloji Araştırma İstasyonu Müdürlüğü Yatırımları

Sıra No	Proje numarası	Proje adı	Bütçe türü	Başlama tarihi	Bitiş tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2016 yılı programı (TL)	2016 yılında gönderilen ödenek (TL)	2016 yılı harcamaları (TL)	Parasal gerçekleşme (%)	Fiziki gerçekleşme (%)	Açıklama
		Atatürk Toprak Su ve Tarımsal Meteoroloji Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü				2.482.106	1.037.857	717.880	717.880	717.880	100		
		Tarım				2.482.106	1.037.857	717.880	717.880	717.880	100		
		Araştırma Projeleri (12 adet)				2.482.106	1.037.857	717.880	717.880	717.880	100		
		Tarımsal Meteoroloji ve İklim Değişikliği Araştırma Projeleri				740.500	525.000	149.750	149.750	149.750	100		
507	000000000000	Ayçiçeği Bit. Aqua Crop Mod. İklim Değ. Olan Hassasiyetinin Analizi	GB	2014	2017	242.000	200.000	42.000	42.000	42.000	100	91	DE
508	000000000000	Trakya Böl. Yet. Buğday Çeş. Albedo Değ. Analizi ve Met. Kıs. Kat. Testi	GB	2014	2017	223.500	180.500	43.000	43.000	43.000	100	91	DE
509	000000000000	Tr. Böl. Ol. Soğuklama Süre Haritalarının Çıkarılması	GB	2015	2017	25.000	7.500	8.750	8.750	8.750	100		DE
510	000000000000	Palmer Kur. Şid. İn. Kul. Tr. Met. Ve Tar. Kur. Bel. İz. Ve Kur. Has. Belirlenmesi	GB	2015	2018	250.000	137.000	56.000	56.000	56.000	100	67	DE
		Bitki Besleme ve Toprak Araştırma Projeleri				148.500	101.000	47.500	47.500	47.500	100		
511	000000000000	Çok Sayıda Bitki Besin El. Tek Bir Ekstraksiyonla Bel. Yön. Trakya Yör. Buğday Bit. İle Test EdilmesiTrakya Yör. Ayçiçeği Yetiş. Bor İht. Dur. Bel. ve Verim Üzerine Etkileri	GB	2014	2017	148.500	101.000	47.500	47.500	47.500	100	91	DE
		Tarımsal Sulama ve Arazi Islahı Araştırma Projeleri				1.027.406	389.657	287.130	287.130	287.130	100		
512	000000000000	Trakya Böl. Ayçiçeği Tarımında Kul. İmidazolin Gr. Olan İmazamox Herbisit'inin Kal. Düz. Uy. Ort. Ve İlgili Gıda Ür. İzlenmesi ve Değerlendirilmesi	GB	2014	2017	193.056	174.507	17.430	17.430	17.430	100	91	DE
513	000000000000	Farklı Tuzluluk Düz. Sulama Sul. Serada yet. Bazı Bit. Verim - Kalite Par. Ve Toprak Profili Tuz. Etkisi	GB	2014	2017	194.350	165.150	29.200	29.200	29.200	100	91	DE
514	000000000000	Çeltik Yet. Bitki Su Tük. Bil. ile Su Ür. Fon. Far. Sul. Yön. Al. Belirlenmesi	GB	2015	2017	90.000	50.000	20.000	20.000	20.000	100	67	DE
515	000000000000	Tr.Böl.Su Kay.Kal. Ve Tar. Aç. Kul. Belirlenmesi	GB	2016	2018	550.000	0	220.500	220.500	220.500	100	34	DE
		Tarımsal Mekanizasyon ve Bilişim Teknolojileri Araştırma Projeleri				555.200	22.200	231.500	231.500	231.500	100		
516	000000000000	Minimum Toprakışl. Yön. Mera Top. Yap. Nem Dep. ve Verime Olan Et. Belirlenmesi	GB	2013	2016	29.700	22.200	7.500	7.500	7.500	100	94	DE
517	000000000000	Bit. Ür. Has. Tar. Uy. Pl. Gel. Yay. K.eli Örneği	GB	2016	2019	374.000	0	179.000	179.000	179.000	100	33	DE
518	000000000000	Uz. Al. Ve Coğ. Bil. Sis. Yar. Ayç. Ver. Tah. Edilmesi Erg. Hav. Örneği	GB	2016	2020	151.500	0	45.000	45.000	45.000	100	25	DE
		Eğitim Yayın				10.500	0	2.000	2.000	2.000	100		
519	000000000000	Pl. Ser. Yet. Hiy. Ve Kıv. Baş Sal. Bit. Sul. Zam. Ve Mik. Ön. Ür. Ak.	GB	2015	2017	10.500	0	2.000	2.000	2.000	100	67	DE

TMO Şube Müdürlüğü

TMO Şube Müdürlüğü Yatırımları

Sıra No	Proje numarası	Proje adı	Bütçe türü	Başlama tarihi	Bitiş tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2016 yılı programı (TL)	2016 yılında gönderilen ödenek (TL)	2016 yılı harcamaları (TL)	Parasal gerçekleşme (%)	Fiziki gerçekleşme (%)	Açıklama
		TMO Şube Müdürlüğü				23.940.000	0	7.281.000	974.400	974.400	13		
		Tarım				23.940.000	0	7.281.000	974.400	974.400	13		
520	2011A020090	TMO Kırklareli Çelik Silo Yapımı (30.000 tonluk)	KT	2016	2018	22.800.000	0	6.141.000	0	0	0	0	HB
521	000000000000	TMO Babaeski Tesisi İhata Duvarı Yapımı	KT	2015	2016	400.000	0	400.000	345.400	345.400	86	100	BT
522	000000000000	TMO Babaeski Tesisi Mısır Kurutma Cihazı Alımı	GB	2015	2016	740.000	0	740.000	629.000	629.000	85	100	BT

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Yatırımları

Sıra No	Proje numarası	Proje adı	Bütçe türü	Başlama tarihi	Bitiş tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2016 yılı programı (TL)	2016 yılında gönderilen ödenek (TL)	2016 yılı harcamaları (TL)	Parasalleşme (%)	Fizikileşme (%)	Ağırlık Malar
		Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü				230.000	0	230.000	171.408	171.408	75		
		DKH / İktisadi / Genel İdare				230.000	0	230.000	171.408	171.408	75		
523	2016K090800	Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası Genel Onarımı	GB	2016	2016	230.000	0	230.000	171.408	171.408	75	100	BT

Valilik

Valilik Yatırımları

Sıra No	Proje numarası	Proje adı	Bütçe türü	Başlama tarihi	Bitiş tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2016 yılı programı (TL)	2016 yılında gönderilen ödenek (TL)	2016 yılı harcamaları (TL)	Parasalleşme (%)	Fizikileşme (%)	Ağırlık Malar
		Valilik				3.290.536	15.281	3.275.255	3.275.255	3.275.255	100		
		DKH / İktisadi / Genel İdare				3.290.536	15.281	3.275.255	3.275.255	3.275.255	100		
524	000000000000	K.eli 112 Acil Çağrı Merkezi Binası Yapımı	GB	2012	2016	3.290.536	15.281	3.275.255	3.275.255	3.275.255	100		DE

Cumhuriyet Başsavcılığı

Cumhuriyet Başsavcılığı Yatırımları

Sıra No	Proje numarası	Proje adı	Bütçe türü	Başlama tarihi	Bitiş tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2016 yılı programı (TL)	2016 yılında gönderilen ödenek (TL)	2016 yılı harcamaları (TL)	Parasalleşme (%)	Fizikileşme (%)	Ağırlık Malar
		Cumhuriyet Başsavcılığı				41.000.000	0	4.100.000	0	0	0		
		DKH / İktisadi / Adalet				41.000.000	0	4.100.000	0	0	0		
525	1982K150400	K.eli Adalet Binası Yapımı (Etüd, Proje, İnşaat)	GB	2014	2018	41.000.000	0	4.100.000	0	0	0		DE

İl Jandarma Komutanlığı

İl Jandarma Komutanlığı Yatırımları

Sıra No	Proje numarası	Proje adı	Bütçe türü	Başlama tarihi	Bitiş tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2016 yılı programı (TL)	2016 yılında gönderilen ödenek (TL)	2016 yılı harcamaları (TL)	Parasalleşme (%)	Fizikileşme (%)	Ağırlık Malar
		İl Jandarma Komutanlığı				1.164.728	977.273	187.454	187.454	37.778	20		
		Konut				264.728	214.728	50.000	50.000	19.870	40		
526	000000000000	Jandarma Lojmanlarının Isı Yalıtımının Yapılması ve Engellilere Uygun Hale Getirilmesi	GB	2014	2016	264.728	214.728	50.000	50.000	19.870	40		DE
		DKH / İktisadi / Güvenlik Hizmetleri				900.000	762.545	137.454	137.454	17.908	13		
527	000000000000	Jandarma Hizmet Binalarının Isı Yalıtımının Yapılması ve Engellilere Uygun Hale Getirilmesi	GB	2014	2016	900.000	762.545	137.454	137.454	17.908	13		DE

İl Emniyet Müdürlüğü

İl Emniyet Müdürlüğü Yatırımları

Sıra No	Proje numarası	Proje adı	Bütçe türü	Başlama tarihi	Bitiş tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2016 yılı programı (TL)	2016 yılında gönderilen ödenek (TL)	2016 yılı harcamaları (TL)	Parasalleşme (%)	Fizikileşme (%)	Ağırlık Malar
		İl Emniyet Müdürlüğü				3.524.517	206.077	1.838.440	1.490.458	1.490.458	81		
		DKH / İktisadi / Güvenlik Hizmetleri				3.524.517	206.077	1.838.440	1.490.458	1.490.458	81		
528	000000000000	Hizmet Binası ve Lojman Onarımları	GB	2015	2016	198.931	100.495	98.436	98.436	98.436	100		DE
529	1987K020510	K.eli Polis Merkezi Amirliği İnşaatı	GB	2015	2017	3.103.000	0	1.623.000	1.328.022	1.328.022	82		DE
530	000000000000	KGYS Projesi Yıllık Bakım ve Onarımları	GB	2013	2016	222.586	105.582	117.004	64.000	64.000	55		DE

İl Göç İdaresi Müdürlüğü

İl Göç İdaresi Müdürlüğü Yatırımları

Sıra No	Proje numarası	Proje adı	Bütçe türü	Başlama tarihi	Bitiş tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2016 yılı programı (TL)	2016 yılında gönderilen ödenek (TL)	2016 yılı harcamaları (TL)	Parasal gerçekleşme (%)	Fiziki gerçekleşme (%)	Ağırlık Malar
		İl Göç İdaresi Müdürlüğü				604.500	226.866	308.214	306.552	306.552	99		
		DKH / Sosyal / Göç				604.500	226.866	308.214	306.552	306.552	99		
531	00000000000.	P.köy Geri Gönderme Merkezi İşleri	GB	2014	2016	604.500	226.866	308.214	306.552	306.552	99	100	BT

İl Milli Eğitim Müdürlüğü

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Yatırımları

Sıra No	Proje numarası	Proje adı	Bütçe türü	Başlama tarihi	Bitiş tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2016 yılı programı (TL)	2016 yılında gönderilen ödenek (TL)	2016 yılı harcamaları (TL)	Parasal gerçekleşme (%)	Fiziki gerçekleşme (%)	Ağırlık Malar
		İl Milli Eğitim Müdürlüğü				92.915.627	10.923.054	32.475.716	29.017.078	12.951.719	40		
		Eğitim				92.915.627	10.923.054	32.475.716	29.017.078	12.951.719	40		
		Eğitim / İlköğretim ve Genel Ortaöğretim				47.519.837	4.483.515	17.699.613	17.049.613	5.881.201	33		
		Anaokulu İnşaatları (4 drs)				1.917.000	0	1.500.000	1.500.000	0	0		
532	00000000000.	D.köy Anaokulu İnşaatı (4 drs)	GB	2016	2018	1.917.000	0	1.500.000	1.500.000	0	0	0	HB
		İlkokul İnşaatları (40 drs)				8.594.702	2.313.247	1.875.977	1.825.977	1.825.977	97		
533	2008H010040	K.eli Kavaklı Atatürk İlkokulu İnş. (12 drs)	GB	2013	2016	2.594.702	2.292.999	74.743	74.743	74.743	100	100	BT
534	2008H010040	L.burgaz Gündoğdu (İstiklal) Mah. İlkokulu İnş. (16 drs)	GB	2013	2016	3.500.000	17.700	1.751.234	1.751.234	1.751.234	100		DE
535	2008H010040	Vize Devlet Mah. İlkokulu İnş. (12 drs)	GB	2013	2016	2.500.000	2.548	50.000	0	0	0	0	HB
		Ortaokul İnşaatları (48 drs)				13.628.676	2.160.297	5.044.177	5.044.177	1.049.772	21		
536	2008H010040	K.eli Karacaibrahim Mah. Ortaokulu İnş. (16 drs)	GB	2013	2016	2.487.676	2.142.597	211.038	211.038	211.038	100	100	BT
537	2008H010040	L.burgaz Hacı Ahmet Azman İmam Hatip Ortaokulu İnşaatı (16 derslik)	GB	2016	2018	7.641.000	0	3.250.000	3.250.000	2.588	0		DE
538	2008H010040	L.burgaz Zafer Mah. Ortaokulu İnş. (16 drs)	GB	2013	2016	3.500.000	17.700	1.583.139	1.583.139	836.146	53		DE
		Lise İnşaatları (16 derslik)				7.000.000	9.971	2.000.000	2.000.000	0	0		
539	1995H010200	B.eski İmam Hatip Lisesi (16 Drs)	GB	2014	2017	7.000.000	9.971	2.000.000	2.000.000	0	0	0	HB
		Diğer Okul İnşaatları (18 derslik)				10.000.000	0	2.450.000	1.850.000	57.112	2		
540	00000000000.	Kırklareli Zihinsel Öğrenme Yetersizliği Olan Çocuklar Okulu İnşaatı (10 ders)	GB	2015	2017	4.000.000	0	500.000	0	0	0	0	HB
541	2012H010020	Kırklareli Özel Eğitim Okulu İnşaatı (8 derslik)	GB	2015	2017	4.000.000	0	1.600.000	1.500.000	57.112	4	0	HB
542	00000000000.	Lüleburgaz Düvenciler Lisesi Spor Salonu	GB	2016	2018	2.000.000	0	350.000	350.000	0	0	0	HB
		Yurt ve Pansiyon İnşaatları				4.000.000	0	2.450.000	2.450.000	568.881	23		
543	1997H010270	P.hisar Öğrenci Pansiyon İnşaatı (100 öğr.)	GB	2014	2017	4.000.000	0	2.450.000	2.450.000	568.881	23		DE
		Diğerleri				2.379.459	0	2.379.459	2.379.459	2.379.459	100		
544	00000000000.	Bakım ve Onarımlar	GB	2015	2016	2.379.459	0	2.379.459	2.379.459	2.379.459	100	100	BT
		Eğitim / Mesleki ve Teknik Eğitim				45.395.790	6.439.539	14.776.103	11.967.465	7.070.518	48		
		Lise İnşaatları (88 derslik)				42.300.000	6.439.539	12.905.313	10.096.675	6.218.624	48		
545	1993H020030	K.eli Atatürk Anadolu Sağlık Meslek Lisesi (16 Drs)	GB	2013	2017	6.800.000	2.508.847	4.128.040	4.128.040	4.128.040	100	100	BT
546	00000000000.	L.burgaz TPAO Kız Meslek Lisesi (24 derslik)	DG	2013	2016	6.000.000	3.922.727	2.077.273	2.068.635	2.068.635	100	98	DE
547	1990H021260	L.burgaz Mesleki Eğitim Merkezi İnşaatı (8 drs)	GB	2014	2017	4.500.000	7.965	700.000	500.000	2.833	0		DE
548	1993H020030	Lüleburgaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İnşaatı (24 derslik, 200 öğr.pans., spor sal.)	GB	2015	2017	15.750.000	0	4.000.000	1.400.000	19.116	0	0	HB
549	00000000000.	Vize Mesleki ve Teknik Lisesi İnşaatı (16 drs)	GB	2015	2018	9.250.000	0	2.000.000	2.000.000	0	0	0	HB
		Diğer Okul İnşaatları (18 derslik)				2.250.000	0	1.025.000	1.025.000	6.104	1		
550	2015H020160	Babaeski İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Atölye Yapımı	GB	2015	2017	2.250.000	0	1.025.000	1.025.000	6.104	1		DE
		Diğerleri				845.790	0	845.790	845.790	845.790	100		
551	00000000000.	Bakım ve Onarımlar	GB	2015	2016	845.790	0	845.790	845.790	845.790	100	100	BT

İl Sağlık Müdürlüğü

İl Sağlık Müdürlüğü Yatırımları

Sıra No	Proje numarası	Proje adı	Bütçe türü	Başlama tarihi	Bitiş tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2016 yılı programı (TL)	2016 yılında gönderilen ödenek (TL)	2016 yılı gerçek harcamaları (TL)	Parasal leşme (%)	Fiziki leşme (%)	Ağırlık Malar
		İl Sağlık Müdürlüğü				185.199.295	49.998.359	29.710.518	2.988.504	2.703.642	9		
		Sağlık				185.199.295	49.998.359	29.710.518	2.988.504	2.703.642	9		
		Hastane İnşaatları				142.081.700	49.704.000	25.621.278	1.700.000	1.615.138	6		
552	1991I000030	Kırklareli Devlet Hastanesi İnşaatı (250 Yt, 40.279 m ²)	GB	2012	2016	61.360.000	49.704.000	11.656.000	0	0	0	98	DE
553	2006I001500	D.köy Entegre İlçe Hastanesi (10 yataklı) ve Sağlık Birimleri İnşaatı (3-4 hekimlik TSM, ASM, 112 ASH)	GB	2015	2017	4.270.000	0	2.965.277	1.700.000	1.615.138	54	40	DE
554	1991I000030	Lüleburgaz Devlet Hastanesi İnşaatı (300 Yt, 48.566 m ²)	GB	2014	2018	60.000.000	0	10.000.000	0	0	0	0	İA
555	1991I000040	Pınarhisar Devlet Hastanesi İnşaatı (30 Yt, 5.000 m ²)	GB	2014	2016	7.451.700	0	1	0	0	0	80	DE
556	1991I000040	Vize Devlet Hastanesi İnşaatı (30 Yt, 5.500 m ²)	GB	2014	2017	9.000.000	0	1.000.000	0	0	0	0	HB
		Ağır ve Dış Sağlığı Merkezi İnşaatları				20.000.000	0	1	0	0	0		
557	1991I000030	L.burgaz Ağır ve Dış Sağlığı Merkezi İnşaatı (20 ünit, m ²)	GB	2014	2018	20.000.000	0	1	0	0	0	0	İA
		Toplum Sağlığı Merkezi İnşaatları				7.500.000	0	950.000	0	0	0		
558	2006I001500	K.eli Toplum Sağlığı Merkezi + Sağlıklı Yaşam Merkezi İnşaatı	GB	2016	2017	2.500.000	0	300.000	0	0	0	0	HB
559	2006I001500	B.eski Toplum Sağlığı Merkezi + Aile Sağlığı Merkezi (T10+6AHB)	GB	2016	2017	2.500.000	0	400.000	0	0	0	0	HB
560	2006I001500	L.burgaz Toplum Sağlığı Merkezi + Sağlıklı Yaşam Merkezi İnşaatı	GB	2016	2017	2.500.000	0	250.000	0	0	0	0	HB
		Aile Sağlığı Merkezi ve 112 ASHİ İnşaatları				8.684.000	0	1.250.003	0	0	0		
561	000000000000	K.eli Aile Sağlığı Merkezi (6 hekimlik) ve 112 ASHİ İnşaatı	GB	2016	2017	1.250.000	0	1	0	0	0	0	HB
562	2006I001500	K.eli 6 Nolu Aile Sağlığı Merkezi (4-5 hekimlik) + 112 ASHİ İnşaatı	GB	2016	2017	1.500.000	0	250.000	0	0	0	0	HB
563	000000000000	B.eski 112 ASHİ	GB	2016	2017	417.000	0	1	0	0	0	0	HB
564	2006I001500	L.burgaz 1 Nolu Aile Sağlığı Merkezi (8 AHB)+112 ASHİ	GB	2016	2017	1.500.000	0	250.000	0	0	0	0	HB
565	2006I001500	L.burgaz 2 Nolu Halk Sağlığı Merkezi (TSM)	GB	2016	2017	1.850.000	0	250.000	0	0	0	0	HB
566	000000000000	L.burgaz 112 ASHİ İnşaatı	GB	2016	2017	417.000	0	1	0	0	0	0	HB
567	000000000000	L.burgaz Evrensekiz Aile Sağlığı Merkezi	GB	2016	2016	250.000	0	250.000	0	0	0	0	HB
568	000000000000	P.hisar Merkez Aile Sağlığı Merkezi + 112 ASH (5 AHB+112ASHİ)	GB	2016	2017	1.500.000	0	250.000	0	0	0	0	HB
		Diğer İnşaatlar				5.400.000	0	650.000	150.000	0	0		
569	2006I001500	K.eli Sağlık Kompleksi İnşaatı (İl Sağlık Md, VSD, AÇSAP, 112 ASHİ, 112 KKM)	GB	2014	2018	5.000.000	0	250.000	0	0	0	0	HB
570	2006I001500	Kırklareli Dolhan Sağlık Evi	GB	2016	2016	250.000	0	250.000	0	0	0	0	HB
571	000000000000	B.eski Pancarköy Sağlık Evi İnşaatı	GB	2012	2017	150.000	0	150.000	150.000	0	0		DE
		Diğerleri				1.533.595	294.359	1.239.236	1.138.504	1.088.504	88		
572	000000000000	Sağlık Müdürlüğü ve Bağlı Kuruluşları Büyük Onarımları	GB	2012	2016	65.303	17.854	47.449	0	0	0	25	DE
573	000000000000	Acil Yardım UMKE Haberleşme Sistemlerinin İyileştirilmesi	GB	2014	2016	23.230	15.216	8.014	0	0	0	50	DE
574	000000000000	112 Acil Yardım İstasyonları Bakım ve Onarımları	GB	2014	2016	50.000	0	50.000	50.000	0	0	10	DE
575	000000000000	İl Halk Sağlığı Müdürlüğü ve Bağlı Kuruluşları Büyük Onarımları	GB	2013	2016	1.207.162	261.289	945.873	900.604	900.604	95		DE
576	000000000000	Hasta Nakil Ambulansı Alımı	Öİ	2015	2016	187.900	0	187.900	187.900	187.900	100	100	BT

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Yatırımları

Sıra No	Proje numarası	Proje adı	Bütçe türü	Başlama tarihi	Bitiş tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2016 yılı programı (TL)	2016 yılında gönderilen ödenek (TL)	2016 yılı harcamaları (TL)	Parasal leşme (%)	Fiziki leşme (%)	Açıklama
Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü						12.117.988	179.802	1.527.023	325.618	265.117	17		
DKH / Sosyal / Sosyal İçerme						12.117.988	179.802	1.527.023	325.618	265.117	17		
577	000000000000	Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Hizmet Binası İnşaatı	GB	2014	2016	1	0	1	0	0	0	0	HB
578	000000000000	Mülga Yetiştirme Yurdu Müdürlüğü Hizmet Binasının Bir Kısımının Sosyal Hizmet Merkezi Hizmet Binasına Dönüştürülmesi	GB	2014	2016	1	0	1	0	0	0	0	HB
579	000000000000	K.eli Huzurevi Doğal Gaz Dönüşümü	GB	2014	2016	1	0	1	0	0	0	0	HB
580	000000000000	K.eli Huzurevi Engelli Erişilebilirliğinin Sağlanması	GB	2014	2016	79.467	0	79.467	0	0	0	0	HB
581	000000000000	Mülga Çocuk Yuvası ve Kız Yetiştirme Yurdunun Huzurevine Dönüştürülmesi	GB	2014	2016	1	0	1	0	0	0	0	HB
582	1991K171310	K.eli Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi İnşaatı Proje Temini İş	GB	2014	2016	169.330	6.641	1	0	0	0	0	HB
583	1991K171310	K.eli Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi İnşaatı (100 kişilik, 10.000 m ²)	GB	2013	2018	10.400.000	0	200.000	0	0	0	0	HB
584	2015K170010	Sosyal Hizmet Merkezi + İl Müdürlüğü (Etüt Proje)	GB	2015	2016	50.000	0	50.000	0	0	0	0	HB
585	000000000000	Kırklareli Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi İnşaatı	GB	2014	2016	219.675	119.206	100.469	100.469	99.968	100	100	BT
586	000000000000	Kırklareli Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü Hizmet Binası Çatı Onarımı	GB	2016	2016	100.000	0	100.000	74.635	74.635	75	100	BT
587	000000000000	Kırklareli Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü Hizmet Binasının Engellilerin Erişilebilirliğine Uygun Olacak Şekilde Dön. Ve Tad. İş	Öİ	2016	2016	55.158	0	55.158	55.158	55.158	100	100	BT
588	000000000000	K.eli Kadın Konuk Evi Tefrişatı	GB	2014	2016	30.354	24.750	5.604	0	0	0	20	DE
589	000000000000	Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Hizmet Binasının Deprem Güçlendirme Projesinin Yapılması	Öİ	2015	2016	106.000	29.205	28.320	28.320	28.320	100	0	İA
590	000000000000	L.burgaz RY Huzurevi YBR Merkezi Bakım ve Onarımı	GB	2016	2016	848.000	0	848.000	7.036	7.036	1		DE
591	000000000000	Kırklareli Şiddeti Önleme ve İzleme Projesi	GB	2015	2016	60.000	0	60.000	60.000	0	0	0	HB

Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü

Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü Yatırımları

Sıra No	Proje numarası	Proje adı	Bütçe türü	Başlama tarihi	Bitiş tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2016 yılı programı (TL)	2016 yılında gönderilen ödenek (TL)	2016 yılı harcamaları (TL)	Parasal leşme (%)	Fiziki leşme (%)	Açıklama
Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü						35.000.000	28.286.428	6.600.000	6.600.000	6.600.000	100		
DKH / Sosyal / Şehirci						35.000.000	28.286.428	6.600.000	6.600.000	6.600.000	100		
592	000000000000	Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi II.Kısım Altyapı İnş.	DG	2005	2016	35.000.000	28.286.428	6.600.000	6.600.000	6.600.000	100	85	DE

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Yatırımları

Sıra No	Proje numarası	Proje adı	Bütçe türü	Başlama tarihi	Bitiş tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2016 yılı programı (TL)	2016 yılında gönderilen ödenek (TL)	2016 yılı harcamaları (TL)	Parasalleşme (%)	Fizikileşme (%)	Ağırlık Malar
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü						21.660.000	3.515.182	4.160.002	3.710.000	3.556.411	85		
Eğitim / Beden Eğitimi ve Spor						14.860.000	2.039.425	1.410.002	1.410.000	1.284.184	91		
593	1990H050050	K.eli Sentetik Atletizm Pisti Yapımı	GB	2012	2016	3.350.000	2.039.425	1.300.000	1.300.000	1.284.184	99	75	DE
594	1990H050050	K.eli Spor Salonu Yapımı	GB	2015	2017	10.000.000	0	1	0	0	0	0	İA
595	000000000000	K.eli Trap ve Skit Atış Poligonu Yapımı	GB	2016	2017	110.000	0	110.000	110.000	0	0	0	DE
596	000000000000	Vize Sentetik Yüzeyli Futbol Sahası (Çim, Portatif Tribün ve Saha Aydınlatması)	GB	2016	2017	1.400.000	0	1	0	0	0	0	İA
DKH / Sosyal / Sosyal İçerme						6.800.000	1.475.757	2.750.000	2.300.000	2.272.227	83		
597	1990K170050	P.hisar Gençlik Merkezi İnşaatı	GB	2014	2016	3.800.000	1.475.757	2.300.000	2.300.000	2.272.227	99	85	DE
598	1990K170050	Vize Gençlik Merkezi İnşaatı	GB	2016	2018	3.000.000	0	450.000	0	0	0	0	HB

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yatırımları

Sıra No	Proje numarası	Proje adı	Bütçe türü	Başlama tarihi	Bitiş tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2016 yılı programı (TL)	2016 yılında gönderilen ödenek (TL)	2016 yılı harcamaları (TL)	Parasalleşme (%)	Fizikileşme (%)	Ağırlık Malar
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü						2.227.571	0	2.227.571	1.558.347	1.483.557	67		
Turizm						910.724	0	910.724	892.000	892.000	98		
599	000000000000	D.köy Hamdibey Turizm Köyü Sokak Sağıklaştırma ve Meydan Düzenlemesi	KA	2015	2016	910.724	0	910.724	892.000	892.000	98		DE
Eğitim / Kültür						1.316.847	0	1.316.847	666.347	591.557	45		
600	000000000000	K.eli Aşağıpınar Kazı Çalışmaları	GB	2016	2016	151.634	0	151.634	151.634	117.290	77	100	BT
601	000000000000	D.köy Fatih Dökümhanesi Kazı Çalışmaları	GB	2016	2016	261.732	0	261.732	261.732	261.732	100	100	BT
602	000000000000	Vize Anfi Tiyatro Kazı Çalışmaları	Öİ	2016	2016	640.500	0	640.500	0	0	0		DE
603	000000000000	Eski Eser Restorasyonlarına Yardım	GB	2016	2016	195.961	0	195.961	195.961	155.515	79	100	BT
604	000000000000	Yerel Kültürel Etkinliklere Yardım	GB	2016	2016	23.020	0	23.020	23.020	23.020	100	100	BT
605	000000000000	Yerel Kültürel Etkinliklere Yardım (Özel İdare)	Öİ	2016	2016	44.000	0	44.000	34.000	34.000	77	100	BT

Defterdarlık

Defterdarlık Yatırımları

Sıra No	Proje numarası	Proje adı	Bütçe türü	Başlama tarihi	Bitiş tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2016 yılı programı (TL)	2016 yılında gönderilen ödenek (TL)	2016 yılı harcamaları (TL)	Parasalleşme (%)	Fizikileşme (%)	Ağırlık Malar
Defterdarlık						2.754.000	337.383	1.831.654	1.740.448	1.245.919	68		
DKH / İktisadi / Genel İdare						2.754.000	337.383	1.831.654	1.740.448	1.245.919	68		
606	2000K010650	B.eski Vergi Dairesi İnşaatı (2.400 m2)	GB	2012	2018	2.700.000	337.383	1.800.000	1.708.794	1.245.919	69	72	DE
607	2000K010650	L.burgaz Vergi Dairesi Müdürlüğü Hiz. Bin. Dep.Day. Belirlenmesi	GB	2016	2016	54.000	0	31.654	31.654	0	0		DE

Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü

Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Yatırımları

Sıra No	Proje numarası	Proje adı	Bütçe türü	Başlama tarihi	Bitiş tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2016 yılı programı (TL)	2016 yılında gönderilen ödenek (TL)	2016 yılı harcamaları (TL)	Parasalleşme (%)	Fizikileşme (%)	Ağırlık Malar
Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü						5.119.248	0	995.164	35.164	0	0		
DKH / Sosyal / İstihdam ve Çalışma Hayatı						5.119.248	0	995.164	35.164	0	0		
608	2012K160150	Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Hizmet Binası (Etüd, Proje ve İnşaat)	GB	2014	2017	5.000.000	0	960.000	0	0	0	0	HB
609	2012K160150	Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Hizmet Binası Etüd Proje Elde Etme İş	GB	2015	2016	119.248	0	35.164	35.164	0	0		DE

Üçüncü Bölüm: Belediye Yatırımları

Genel Durum

2016 yılında, ilimizde 21 belediye tarafından 127 proje uygulanmıştır. Bu projelerin toplam tutarı 156.261.727 lira, 2016 yılı programı 91.463.050 liradır. Yıl sonu itibarıyla 63.770.083 lira harcama yapılmış ve yüzde 70 parasal gerçekleşme sağlanmıştır.

49 proje bitmiştir. 38 proje devam etmektedir. 4 proje ihale aşamasındadır. 32 projeye henüz başlanmamıştır.

Belediyelerin 2016 Yılı Yatırımları Gerçekleşme Durumu

Sıra no	Belediye adı	Proje sayısı	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2016 yılı programı (TL)	2016 yılında gönderilen ödenek (TL)	2016 yılı harcamaları (TL)	Hiç başlanmayan proje sayısı	İhale aşamasında kalan proje sayısı	Yarım kalan proje sayısı	Devam eden proje sayısı	Biten proje sayısı	Parasal gerçekleşme (%)
Toplam		127	156.261.727	12.166.549	91.463.050	76.318.063	63.770.083	32	4	4	38	49	70
1	Kırklareli	18	20.706.086	1.205.741	15.044.761	14.820.068	10.291.982	2	0	0	5	11	68
2	İnece	5	560.698	130.000	430.698	0	0	4	0	0	1	0	0
3	Kavaklı	1	1.650.000	0	1.650.000	1.650.000	1.638.634	0	0	0	0	1	99
4	Üsküp	2	7.565.503	3.068.000	1.487.242	1.487.241	1.487.241	1	0	0	0	1	100
5	Babaeski	1	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	6.947.872	0	0	0	1	0	69
6	Alpullu	5	315.000	84.016	230.000	161.000	161.000	3	0	0	0	2	70
7	Büyükmandıra	15	2.315.612	0	2.315.612	1.360.924	1.339.324	0	4	0	0	11	58
8	Karahallı	1	156.672	0	125.215	125.215	125.215	0	0	0	0	1	100
9	Demirköy	4	634.450	0	634.450	585.968	539.631	0	0	0	4	0	85
10	İğneada	3	550.000	0	550.000	150.000	115.000	1	0	0	0	2	21
11	Kofçaz	3	4.049.566	458.856	700.002	700.000	513.053	2	0	1	0	0	73
12	Lüleburgaz	8	43.848.200	1.051.827	27.796.373	27.100.618	23.569.210	1	0	0	7	0	85
13	Ahmetbey	13	25.840.510	2.632.602	4.983.302	400.000	340.725	4	0	2	7	0	7
14	Büyükkarıştıran	9	7.590.000	0	7.590.000	6.975.000	6.881.728	3	0	0	1	5	91
15	Evrensekiz	5	5.570.000	0	5.380.000	2.880.000	2.243.698	1	0	0	2	2	42
16	Pehlivan köyü	5	2.800.000	556.641	770.004	770.000	768.855	3	0	1	1	0	100
17	Pınarhisar	10	6.729.000	913.750	421.251	296.250	90.000	2	0	0	7	1	21
18	Kaynarca	2	29.000	0	28.000	0	0	2	0	0	0	0	0
19	Vize	7	7.872.169	1.755.366	5.699.029	5.699.029	5.591.089	0	0	0	0	7	98
20	Çakıllı	3	2.242.852	309.750	612.000	612.000	593.741	0	0	0	0	3	97
21	Kıyıköy	7	5.236.409	0	5.015.111	544.750	532.085	3	0	0	2	2	11

Kırklareli Belediyesi

Kırklareli Belediyesi Yatırımları

Sıra no	Proje numarası	Proje adı	Bütçe türü	Başlama tarihi	Bitiş tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2016 yılı programı (TL)	2016 yılında gönderilen ödenek (TL)	2016 yılı harcamaları (TL)	Parasalleşme (%)	Fizikileşme (%)	Ağırlık Malar
		Kırklareli				20.706.086	1.205.741	15.044.761	14.820.068	10.291.982	68		
		Yol				15.518.785	848.841	10.801.399	10.801.399	7.389.352	68		
1	000000000000	Muhtelif cadde ve sokakların parke taş tamir ve bordür yapımı	BL	2015	2016	2.050.000	848.841	1.176.691	1.176.691	1.176.691	100	100	BT
2	000000000000	Sokak ve Caddelerin Parketaş Yapım işi	BL	2016	2016	1.469.312	0	994.750	994.750	705.808	71	75	DE
3	000000000000	Asfalt Yama (Sıcak) Yapım işi	BL	2016	2016	200.000	0	200.000	200.000	191.169	96	100	BT
4	000000000000	Sıcak Asfalt Yapım işi	BL	2016	2016	8.001.750	0	5.238.000	5.238.000	4.372.969	83	95	DE
5	000000000000	Baskılı Beton Yapım İşi	BL	2016	2016	769.868	0	662.158	662.158	140.023	21	20	DE
6	000000000000	Fevzi Çakmak Bulvarı Uygulama Projesi	BL	2016	2016	1.296.355	0	1.260.000	1.260.000	645.343	51	95	DE
7	000000000000	Pınar Mahallesi Parketaş Yapım İşi	BL	2016	2016	1.731.500	0	1.269.800	1.269.800	157.349	12	35	DE
		Kanalizasyon				767.178	0	405.360	308.995	308.995	0		
8	000000000000	Pınar Mahallesi Kollektör Hattı yapım işi	BL	2016	2016	767.178	0	405.360	308.995	308.995	76	100	BT
		Diğerleri				4.420.123	356.900	3.838.002	3.709.674	2.593.635	68		
9	000000000000	Kent Evi	BL	2015	2016	893.577	135.410	718.609	718.609	718.609	100	100	BT
10	000000000000	Kırklareli- Nessebar (Doğa Eğitim Merkezi Yapımı)	BL	2015	2016	528.040	221.490	306.550	306.550	306.550	100	100	BT
11	000000000000	Kırklareli - Ruen (Kollektör Hattı Yapım İşi)	BL	2015	2016	521.900	0	521.900	521.900	521.900	100	100	BT
12	000000000000	Çeşmeler Restorasyon Proje	BL	2015	2016	25.000	0	25.000	0	0	0	0	HB
13	000000000000	Doğa Eğitim Merkezi Camiyan Yapım İşi	BL	2016	2016	90.000	0	87.920	87.920	87.920	100	100	BT
14	000000000000	Doğa Eğitim Merkezi Gözetleme Kulesi Yapım İşi	BL	2016	2016	85.300	0	85.300	85.300	85.300	100	100	BT
15	000000000000	Doğa Eğitim Merkezi İnce İnşaat İşleri	BL	2016	2016	206.415	0	206.415	206.415	206.415	100	100	BT
16	000000000000	Belediye Binası Tadilat Yapım İşi	BL	2016	2016	258.293	0	196.639	133.311	133.311	68	100	BT
17	000000000000	Kent Evi 2	BL	2016	2016	1.771.598	0	1.649.669	1.649.669	533.630	32	100	BT
18	000000000000	Mezarlık Düzenlemesi	BL	2015	2016	40.000	0	40.000	0	0	0	0	HB

İnce Belediyesi

İnce Belediyesi Yatırımları

Sıra no	Proje numarası	Proje adı	Bütçe türü	Başlama tarihi	Bitiş tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2016 yılı programı (TL)	2016 yılında gönderilen ödenek (TL)	2016 yılı harcamaları (TL)	Parasalleşme (%)	Fizikileşme (%)	Ağırlık Malar
		İnce				560.698	130.000	430.698	0	0	0		
		Diğerleri				560.698	130.000	430.698	0	0	0		
19	000000000000	Mezarlık Düzenlemesi	BL	2014	2016	204.848	0	204.848	0	0	0	0	HB
20	000000000000	Kentsel Dönüşüm Projesi (Ulukonak Mah.)	BL	2013	2016	180.000	130.000	50.000	0	0	0	70	DE
21	000000000000	İmar Planı Yapımı (Ulukonak Mah.)	BL	2014	2016	100.000	0	100.000	0	0	0	0	HB
22	000000000000	Çatı Tamirâtı Yapımı-Belediye Pasajı	BL	2014	2016	28.393	0	28.393	0	0	0	0	HB
23	000000000000	Bucak Binası Tadilatı ile Kültür Evine Dönüştürülmesi	BL	2014	2016	47.457	0	47.457	0	0	0	0	HB

Kavaklı Belediyesi

Kavaklı Belediyesi Yatırımları

Sıra no	Proje numarası	Proje adı	Bütçe türü	Başlama tarihi	Bitiş tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2016 yılı programı (TL)	2016 yılında gönderilen ödenek (TL)	2016 yılı harcamaları (TL)	Parasalleşme (%)	Fizikileşme (%)	Ağırlık Malar
		Kavaklı				1.650.000	0	1.650.000	1.650.000	1.638.634	99		
		Yol				1.650.000	0	1.650.000	1.650.000	1.638.634	99		
24	000000000000	Yol Yapımı	BL	2016	2016	1.650.000	0	1.650.000	1.650.000	1.638.634	100	100	BT

Üsküp Belediyesi

Üsküp Belediyesi Yatırımları

Sıra no	Proje numarası	Proje adı	Bütçe türü	Başlama tarihi	Bitiş tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2016 yılı programı (TL)	2016 yılında gönderilen ödenek (TL)	2016 yılı harcamaları (TL)	Parasal gerçekleşme (%)	Fiziki gerçekleşme (%)	Ağırlıkla Malar
		Üsküp				7.565.503	3.068.000	1.487.242	1.487.241	1.487.241	100		
		Yol				3.010.261	0	1	0	0	0		
25	000000000000.	BSK Asfalt Betonlu Yapım işi	BL	2016	2016	3.010.261	0	1	0	0	0	0	HB
		Su				4.555.242	3.068.000	1.487.241	1.487.241	1.487.241	100		
26	000000000000.	İçmesuyu İnşaatı	BL	2014	2016	4.555.242	3.068.000	1.487.241	1.487.241	1.487.241	100	100	BT

Babaeski Belediyesi

Babaeski Belediyesi Yatırımları

Sıra No	Proje numarası	Proje adı	Bütçe türü	Başlama tarihi	Bitiş tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2016 yılı programı (TL)	2016 yılında gönderilen ödenek (TL)	2016 yılı harcamaları (TL)	Parasal gerçekleşme (%)	Fiziki gerçekleşme (%)	Ağırlıkla Malar
		Babaeski				10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	6.947.872	69		
		Yol				10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	6.947.872	69		
27	000000000000.	Bozulan Yolların Bakım Onarımı	BL	2016	2016	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	6.947.872	69	80	DE

Alpullu Belediyesi

Alpullu Belediyesi Yatırımları

Sıra no	Proje numarası	Proje adı	Bütçe türü	Başlama tarihi	Bitiş tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2016 yılı programı (TL)	2016 yılında gönderilen ödenek (TL)	2016 yılı harcamaları (TL)	Parasal gerçekleşme (%)	Fiziki gerçekleşme (%)	Ağırlıkla Malar
		Alpullu				315.000	84.016	230.000	161.000	161.000	70		
		Yol				135.000	84.016	50.000	50.000	50.000	100		
28	000000000000.	Yol Yapımı	BL	2015	2016	135.000	84.016	50.000	50.000	50.000	100	100	BT
		Su				111.000	0	111.000	111.000	111.000	100		
29	000000000000.	İçmesuyu Projesi	BL	2016	2016	111.000	0	111.000	111.000	111.000	100	100	BT
		Kanalizasyon				50.000	0	50.000	0	0	0		
30	000000000000.	Kanalizasyon Tesisi Yapımı	BL	2015	2016	50.000	0	50.000	0	0	0	0	HB
		Diğerleri				19.000	0	19.000	0	0	0		
31	000000000000.	Plan Proje Alımı ve Gideri (Kanalizasyon Projesi Hazırlanması)	BL	2016	2016	6.000	0	6.000	0	0	0	0	HB
32	000000000000.	Kamulaştırma	BL	2015	2016	13.000	0	13.000	0	0	0	0	HB

Büyükmandıra Belediyesi

Büyükmandıra Belediyesi Yatırımları

Sıra no	Proje numarası	Proje adı	Bütçe türü	Başlama tarihi	Bitiş tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2016 yılı programı (TL)	2016 yılında gönderilen ödenek (TL)	2016 yılı harcamaları (TL)	Parasalleşme (%)	Fizikileşme (%)	Ağırlıkla Malar
		Büyükmandıra				2.315.612	0	2.315.612	1.360.924	1.339.324	58		
		Yol				1.184.688	0	1.184.688	1.000.000	978.400	83		
33	000000000000	Kilit parke taş ile yol ve kaldırım yapımı	BL	2016	2016	1.184.688	0	1.184.688	1.000.000	978.400	83	100	BT
		Su				525.000	0	525.000	0	0	0		
34	000000000000	İçmesuyu depo yapımı	BL	2016	2016	525.000	0	525.000	0	0	0	0	İA
		Diğerleri				605.924	0	605.924	360.924	360.924	60		
35	000000000000	İş makinası alımı	BL	2016	2016	202.149	0	202.149	202.149	202.149	100	100	BT
36	000000000000	Traktör alımı	BL	2016	2016	70.000	0	70.000	0	0	0	0	İA
37	000000000000	Cenaze aracı alımı	BL	2016	2016	100.000	0	100.000	0	0	0	0	İA
38	000000000000	Kültür parkı duvarının yenilenmesi	BL	2016	2016	75.000	0	75.000	0	0	0	0	İA
39	000000000000	Mezarlık duvarlarının boyanması	BL	2016	2016	1.049	0	1.049	1.049	1.049	100	100	BT
40	000000000000	Motopomp alınması	BL	2016	2016	12.980	0	12.980	12.980	12.980	100	100	BT
41	000000000000	Okul girişine trafik sinyalizasyonu takılması	BL	2016	2016	11.484	0	11.484	11.484	11.484	100	100	BT
42	000000000000	Su sayacı alımı	BL	2016	2016	19.031	0	19.031	19.031	19.031	100	100	BT
43	000000000000	Otobüs bekleme durağı yapımı	BL	2016	2016	20.794	0	20.794	20.794	20.794	100	100	BT
44	000000000000	Belediye hizmet binasına engelli asansörü yapımı	BL	2016	2016	19.175	0	19.175	19.175	19.175	100	100	BT
45	000000000000	Kamera sistemi kurulması	BL	2016	2016	20.545	0	20.545	20.545	20.545	100	100	BT
46	000000000000	Çöp konteyneri alınması	BL	2016	2016	20.178	0	20.178	20.178	20.178	100	100	BT
47	000000000000	Park, kaldırım ve yeşil alanlara ağaç dikimi	BL	2016	2016	33.539	0	33.539	33.539	33.539	100	100	BT

Karahalil Belediyesi

Karahalil Belediyesi Yatırımları

Sıra no	Proje numarası	Proje adı	Bütçe türü	Başlama tarihi	Bitiş tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2016 yılı programı (TL)	2016 yılında gönderilen ödenek (TL)	2016 yılı harcamaları (TL)	Parasalleşme (%)	Fizikileşme (%)	Ağırlıkla Malar
		Karahalil				156.672	0	125.215	125.215	125.215	100		
		Yol				156.672	0	125.215	125.215	125.215	100		
48	000000000000	Kilittaş ve Bordür yapımı işi	BL	2016	2016	156.672	0	125.215	125.215	125.215	100	100	BT

Demirköy Belediyesi

Demirköy Belediyesi Yatırımları

Sıra no	Proje numarası	Proje adı	Bütçe türü	Başlama tarihi	Bitiş tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2016 yılı programı (TL)	2016 yılında gönderilen ödenek (TL)	2016 yılı harcamaları (TL)	Parasalleşme (%)	Fizikileşme (%)	Ağırlıkla Malar
		Demirköy				634.450	0	634.450	585.968	539.631	85		
		Yol				450.000	0	450.000	405.814	405.814	90		
49	000000000000	Yol Yapım ve Onarımı	BL	2016	2016	450.000	0	450.000	405.814	405.814	90	90	DE
		Su				50.000	0	50.000	50.000	49.720	99		
50	000000000000	İçmesuyu şebekesi bakım onarımı	BL	2015	2016	50.000	0	50.000	50.000	49.720	99	90	DE
		Kanalizasyon				54.450	0	54.450	54.450	8.393	15		
51	000000000000	Kanalizasyon yapım ve onarımı	BL	2016	2016	54.450	0	54.450	54.450	8.393	15	15	DE
		Diğerleri				80.000	0	80.000	75.704	75.704	95		
52	000000000000	Bina yapım ve onarımı	BL	2016	2016	80.000	0	80.000	75.704	75.704	95	79	DE

İğneada Belediyesi

İğneada Belediyesi Yatırımları

Sıra no	Proje numarası	Proje adı	Bütçe türü	Başlama tarihi	Bitiş tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2016 yılı programı (TL)	2016 yılında gönderilen ödenek (TL)	2016 yılı harcamaları (TL)	Parasal gerçekleşme (%)	Fiziki gerçekleşme (%)	Ağırlık Malar
		İğneada				550.000	0	550.000	150.000	115.000	21		
		Yol				400.000	0	400.000	150.000	115.000	29		
53	00000000000.	Demirköy Caddesi Kilit Parke Taşı Döşenmesi	BL	2016	2016	250.000	0	250.000	0	0	0	100	BT
54	00000000000.	Belde içi Asfalt Kaplama	BL	2016	2016	150.000	0	150.000	150.000	115.000	77	100	BT
		Kanalizasyon				150.000	0	150.000	0	0	0		
55	00000000000.	Liman Tepesi Kanalizasyon şebekesi yapımı	BL	2015	2016	150.000	0	150.000	0	0	0	0	HB

Koçaz Belediyesi

Koçaz Belediyesi Yatırımları

Sıra no	Proje numarası	Proje adı	Bütçe türü	Başlama tarihi	Bitiş tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2016 yılı programı (TL)	2016 yılında gönderilen ödenek (TL)	2016 yılı harcamaları (TL)	Parasal gerçekleşme (%)	Fiziki gerçekleşme (%)	Ağırlık Malar
		Koçaz				4.049.566	458.856	700.002	700.000	513.053	73		
		Su				1.725.843	0	700.000	700.000	513.053	73		
56	00000000000.	İçmesuyu Şebekesi	BL	2015	2016	1.725.843	0	700.000	700.000	513.053	73	0	HB
		Kanalizasyon				2.323.723	458.856	2	0	0	0		
57	00000000000.	Kanalizasyon Yapımı	BL	2012	2016	2.000.000	458.856	1	0	0	0	23	YK
58	00000000000.	Atıksu Arıtma Tesisi	BL	2015	2016	323.723	0	1	0	0	0	0	HB

Lüleburgaz Belediyesi

Lüleburgaz Belediyesi Yatırımları

Sıra no	Proje numarası	Proje adı	Bütçe türü	Başlama tarihi	Bitiş tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2016 yılı programı (TL)	2016 yılında gönderilen ödenek (TL)	2016 yılı harcamaları (TL)	Parasal gerçekleşme (%)	Fiziki gerçekleşme (%)	Ağırlık Malar
		Lüleburgaz				43.848.200	1.051.827	27.796.373	27.100.618	23.569.210	85		
		Yol				4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	3.619.189	90		
59	00000000000.	Yol Yapım Giderleri	BL	2016	2016	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	3.619.189	90	85	DE
		Diğerleri				39.848.200	1.051.827	23.796.373	23.100.618	19.950.021	84		
60	00000000000.	Diğer Giderler (Park, alan, meydan dz., ıslah çalışmaları)	BL	2016	2016	550.000		550.000	550.000	187.620	34	35	DE
61	00000000000.	Hizmet Tesisi	BL	2016	2016	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	2.026.596	68	50	DE
62	00000000000.	Hizmet Binası (Bakım onarım, restorasyon)	BL	2015	2016	3.400.000	675.847	2.724.153	2.724.153	2.387.290	88	60	DE
63	00000000000.	Hizmet Binası tadilatı	BL	2015	2016	1.238.200	375.980	862.220	176.465	0	0	40	DE
64	00000000000.	Eski Eser Alım ve Onarımları	BL	2016	2016	10.000	0	10.000	0	0	0	0	HB
65	00000000000.	Diğerleri	BL	2016	2016	1.650.000	0	1.650.000	1.650.000	511.329	31	30	DE
66	00000000000.	Sosyal Tesis yapımı	BL	2016	2016	30.000.000	0	15.000.000	15.000.000	14.837.186	99	50	DE

Ahmetbey Belediyesi

Ahmetbey Belediyesi Yatırımları

Sıra No	Proje numarası	Proje adı	Bütçe türü	Başlama tarihi	Bitiş tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2016 yılı programı (TL)	2016 yılında gönderilen ödenek (TL)	2016 yılı harcamaları (TL)	Parasal leşme (%)	Fiziki leşme (%)	Açıklamalar
		Ahmetbey				25.840.510	2.632.602	4.983.302	400.000	340.725	7		
		Yol				6.784.700	2.374.094	1.056.740	300.000	295.909	28		
67	000000000000	Stabilize Yol Yapımı	BL	2013	2017	351.000	172.576	150.000	150.000	149.671	100	84	DE
68	000000000000	Çevre Yolunun Açılması	BL	2014	2017	1.938.740	0	387.748	0	0	0	0	HB
69	000000000000	Asfalt Kaplama Yapılması	BL	2013	2017	1.028.960	4.351	205.792	0	0	0	10	DE
70	000000000000	Sathi Kaplama Yapımı	BL	2013	2017	816.000	0	163.200	0	0	0	0	HB
71	000000000000	Üstyapı tretuvar düzenlenmesi	BL	2013	2017	2.650.000	2.197.167	150.000	150.000	146.238	97	16	DE
		Kanalizasyon				9.795.010	62.023	1.959.002	0	0	0		
72	000000000000	Kanalizasyon İnşaatı	BL	2013	2017	9.795.010	62.023	1.959.002	0	0	0	10	DE
		Diğerleri				9.260.800	196.485	1.967.560	100.000	44.816	2		
73	000000000000	Spor Kompleksi İnşaatı	BL	2013	2017	700.000	0	140.000	0	0	0	10	DE
74	000000000000	Park Yapımı	BL	2013	2017	4.639.050	122.898	927.810	100.000	44.816	5	10	DE
75	000000000000	Dere Islahı (Soğucak Deresi)	BL	2013	2017	1.110.000	11.108	222.000	0	0	0		YK
76	000000000000	18. Madde Uygulamaları	BL	2013	2017	73.000	62.479	10.000	0	0	0	15	DE
77	000000000000	İmar planı revizyonu	BL	2016	2017	150.000	0	150.000	0	0	0	0	HB
78	000000000000	Kamulaştırma	BL	2013	2017	1.687.500	0	337.500	0	0	0		YK
79	000000000000	Mezbaha Yapılması	BL	2013	2017	901.250	0	180.250	0	0	0	0	HB

Büyükkarıştıran Belediyesi

Büyükkarıştıran Belediyesi Yatırımları

Sıra no	Proje numarası	Proje adı	Bütçe türü	Başlama tarihi	Bitiş tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2016 yılı programı (TL)	2016 yılında gönderilen ödenek (TL)	2016 yılı harcamaları (TL)	Parasal leşme (%)	Fiziki leşme (%)	Açıklamalar
		Büyükkarıştıran				7.590.000	0	7.590.000	6.975.000	6.881.728	91		
		Yol				120.000	0	120.000	120.000	118.826	99		
80	000000000000	İçmesuyu Arıtma+Şebekesi Yapımı	BL	2016	2016	120.000	0	120.000	120.000	118.826	99	100	BT
		Su				955.000	0	955.000	955.000	950.618	100		
81	000000000000	Yol Yapımı	BL	2016	2016	955.000	0	955.000	955.000	950.618	100	100	BT
		Kanalizasyon				665.000	0	665.000	150.000	132.593	20		
82	000000000000	Kanalizasyon Şebekesi İnşaatları (İlave+Yeni)	BL	2016	2016	150.000	0	150.000	150.000	132.593	88	85	DE
83	000000000000	Atıksu Arıtma Tesisi Yapımı	BL	2015	2016	500.000	0	500.000	0	0	0	0	HB
84	000000000000	Katı Atık Bertaraf Tesisi	BL	2014	2016	15.000	0	15.000	0	0	0	0	HB
		Diğerleri				5.850.000	0	5.850.000	5.750.000	5.679.691	97		
85	000000000000	Diğer Taşınmaz Bakım Onarım	BL	2016	2016	4.750.000	0	4.750.000	4.750.000	4.686.266	99	100	BT
86	000000000000	Spor Tesisleri Yapımı	BL	2016	2016	800.000	0	800.000	800.000	794.103	99	100	BT
87	000000000000	Park Yapımı ve İhtiyaçları	BL	2016	2016	200.000	0	200.000	200.000	199.322	100	100	BT
88	000000000000	Kamulaştırma	BL	2016	2016	100.000	0	100.000	0	0	0	0	HB

Evrensekiz Belediyesi

Evrensekiz Belediyesi Yatırımları

Sıra no	Proje numarası	Proje adı	Bütçe türü	Başlama tarihi	Bitiş tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2016 yılı programı (TL)	2016 yılında gönderilen ödenek (TL)	2016 yılı harcamaları (TL)	Parasal gerçekleşme (%)	Fiziki gerçekleşme (%)	Ağırlık Malar
		Evrensekiz				5.570.000	0	5.380.000	2.880.000	2.243.698	42		
		Yol				950.000	0	950.000	950.000	944.898	99		
89	000000000000	İmar Yolları Yol Yapım ve Onarımı	BL	2016	2016	950.000	0	950.000	950.000	944.898	99	100	BT
		Kanalizasyon				2.970.000	0	2.780.000	1.780.000	1.157.200	42		
90	000000000000	Atıksu Arıtma Tesisi Yapımı	BL	2015	2017	1.790.000		1.600.000	600.000	578.600	36	35	DE
91	000000000000	Kanalizasyon İnşaatı	BL	2016	2017	1.180.000		1.180.000	1.180.000	578.600	49	50	DE
		Diğerleri				1.650.000	0	1.650.000	150.000	141.600	9		
92	000000000000	Belediye İmar Planı Revizyonu Yapılması	BL	2016	2016	150.000	0	150.000	150.000	141.600	94	100	BT
93	000000000000	Kapalı Spor Salonu Yapılması	BL	2016	2018	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0	0	HB

Pehlivan köy Belediyesi

Pehlivan köy Belediyesi Yatırımları

Sıra no	Proje numarası	Proje adı	Bütçe türü	Başlama tarihi	Bitiş tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2016 yılı programı (TL)	2016 yılında gönderilen ödenek (TL)	2016 yılı harcamaları (TL)	Parasal gerçekleşme (%)	Fiziki gerçekleşme (%)	Ağırlık Malar
		Pehlivan köy				2.800.000	556.641	770.004	770.000	768.855	100		
		Yol				800.000	526.641	1	0	0	0		
94	000000000000	Yol Parke Taşı Kaplaması (..... m ²)	BL	2010	2016	800.000	526.641	1	0	0	0	40	YK
		Kanalizasyon				700.000	0	2	0	0	0		
95	000000000000	Atıksu Arıtma Tesisi	BL	2010	2016	400.000	0	1	0	0	0	0	HB
96	000000000000	Atıksu Arıtma Tesisi ve Kollektör Hattı Yapımı	BL	2010	2016	300.000	0	1	0	0	0	0	HB
		Diğerleri				1.300.000	30.000	770.001	770.000	768.855	100		
97	000000000000	Spor ve Mesire Alanı Düzenlenmesi (Akasyalık)	BL	2010	2016	500.000	0	1	0	0	0	0	HB
98	000000000000	Panayır Alanı Düzenlenmesi	BL	2010	2016	800.000	30.000	770.000	770.000	768.855	100	82	DE

Pınarhisar Belediyesi

Pınarhisar Belediyesi Yatırımları

Sıra no	Proje numarası	Proje adı	Bütçe türü	Başlama tarihi	Bitiş tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2016 yılı programı (TL)	2016 yılında gönderilen ödenek (TL)	2016 yılı harcamaları (TL)	Parasal gerçekleşme (%)	Fiziki gerçekleşme (%)	Açıklama
		Pınarhisar				6.729.000	913.750	421.251	296.250	90.000	21		
		Yol				575.000	393.750	181.250	96.250	70.000	39		
99	000000000000	Döner Kavşak Yapılması (Çimento Fabrikası Önü)	BL	2013	2016	25.000	0	25.000	0	0	0	0	HB
100	000000000000	Döner Kavşak Yapılması (Dikilitaş)	BL	2013	2016	25.000	0	25.000	0	0	0	0	HB
101	000000000000	Tretuvar Düzenlenmesi (Salih Bilinmez Caddesi)	BL	2013	2016	200.000	150.000	50.000	50.000	30.000	60	75	DE
102	000000000000	Vize Yolu Tretuvar Yapılması	BL	2013	2016	100.000	75.000	25.000	0	0	0	75	DE
103	000000000000	Kırklareli Caddesi Tretuvar Düzenlenmesi	BL	2013	2016	100.000	75.000	25.000	15.000	15.000	60	75	DE
104	000000000000	Lüleburgaz Caddesi Tretuvar Yapılması	BL	2013	2016	100.000	75.000	25.000	25.000	25.000	100	75	DE
105	000000000000	Meydan Düzenlemesi (Dere Mah. İzzet Ağa Çeşme Meydanı)	BL	2013	2016	25.000	18.750	6.250	6.250	0	0	75	DE
		Kanalizasyon				5.174.000	0	1	0	0	0		
106	000000000000	Atıksu Arıtma Tesisi	BL	2013	2016	5.174.000	0	1	0	0	0		DE
		Diğerleri				980.000	520.000	240.000	200.000	20.000	8		
107	000000000000	Garaj Otopark Yapılması (Dere Mah.)	BL	2013	2016	300.000	40.000	40.000	0	0	0	13	DE
108	000000000000	Ziraat Bahçe Düzenlemesi	BL	2013	2016	680.000	480.000	200.000	200.000	20.000	10	100	BT

Kaynarca Belediyesi

Kaynarca Belediyesi Yatırımları

Sıra no	Proje numarası	Proje adı	Bütçe türü	Başlama tarihi	Bitiş tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2016 yılı programı (TL)	2016 yılında gönderilen ödenek (TL)	2016 yılı harcamaları (TL)	Parasal gerçekleşme (%)	Fiziki gerçekleşme (%)	Açıklama
		Kaynarca				29.000	0	28.000	0	0	0		
		Yol				22.500	0	22.000	0	0	0		
109	000000000000	Yeni İmar Yolları Kamulaştırma	BL	2014	2016	22.500	0	22.000	0	0	0	0	HB
		Kanalizasyon				6.500	0	6.000	0	0	0		
110	000000000000	Çarşı Cad. Meydan Sk. Banş Sk.	BL	2014	2016	6.500	0	6.000	0	0	0	0	HB

Vize Belediyesi

Vize Belediyesi Yatırımları

Sıra no	Proje numarası	Proje adı	Bütçe türü	Başlama tarihi	Bitiş tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2016 yılı programı (TL)	2016 yılında gönderilen ödenek (TL)	2016 yılı harcamaları (TL)	Parasal gerçekleşme (%)	Fiziki gerçekleşme (%)	Açıklama
		Vize				7.872.169	1.755.366	5.699.029	5.699.029	5.591.089	98		
		Yol				7.290.281	1.755.366	5.229.029	5.229.029	5.134.895	98		
111	000000000000	Akaryakıt Ürünleri mal alımı	BL	2015	2016	500.000	0	475.000	475.000	469.359	99	100	BT
112	000000000000	Çöplerin toplanması, Cadde ve Sokakların Tem.Park ve Bahçelerin Bak.Bl. Bina içi tem. Yap.	BL	2015	2016	5.500.000	1.469.114	3.750.000	3.750.000	3.704.602	99	100	BT
113	000000000000	Gazi Mah.Gazi Cad ve Kışla cad.ile Devlet Mah. Düzova cad. Ara sk.Panayır Cad. ce Bülent Türker Cad. 8 cm Kilitli Beton Parke Taşı ve Beton Bordür Döşenmesi	BL	2016	2016	400.000	0	400.000	400.000	357.342	89	100	BT
114	000000000000	Asfalt Alımı Aşınma Tabakası Tıp-2	BL	2016	2016	210.000	0	210.000	210.000	209.563	100	100	BT
115	000000000000	Beton Parke Taş yapılması	BL	2015	2016	680.281	286.252	394.029	394.029	394.029	100	100	BT
		Kanalizasyon				250.000	0	250.000	250.000	243.218	97		
116	000000000000	Koruge Boru Muayene Baca Elemanları ve Muayene Baca Kapağı Mal Alımı	BL	2016	2016	250.000	0	250.000	250.000	243.218	97	100	BT
		Diğerleri				331.888	0	220.000	220.000	212.976	97		
117	000000000000	Devlet Mah. Hal içi Bölgesi Kentsel Tasarım Yapım İşi	BL	2016	2016	331.888	0	220.000	220.000	212.976	97	100	BT

Çakıllı Belediyesi

Çakıllı Belediyesi Yatırımları

Sıra no	Proje numarası	Proje adı	Bütçe türü	Başlama tarihi	Bitiş tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2016 yılı programı (TL)	2016 yılında gönderilen ödenek (TL)	2016 yılı harcamaları (TL)	Parasal gerçekleşme (%)	Fiziki gerçekleşme (%)	Ağırlıkla Malar
		Çakıllı				2.242.852	309.750	612.000	612.000	593.741	97		
		Yol				700.000	114.687	550.000	550.000	536.683	98		
118	000000000000	Yol Yapım Giderleri	BL	2015	2016	700.000	114.687	550.000	550.000	536.683	98	100	BT
		Kanalizasyon				1.490.000	184.365	50.000	50.000	45.437	91		
119	000000000000	Kanalizasyon Tesisi Yapım Giderleri	BL	2014	2016	1.490.000	184.365	50.000	50.000	45.437	91	100	BT
		Diğerleri				52.852	10.698	12.000	12.000	11.621	97		
120	000000000000	Harita Yapım Gideri	BL	2014	2016	52.852	10.698	12.000	12.000	11.621	97	100	BT

Kıyıköy Belediyesi

Kıyıköy Belediyesi Yatırımları

Sıra no	Proje numarası	Proje adı	Bütçe türü	Başlama tarihi	Bitiş tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2016 yılı programı (TL)	2016 yılında gönderilen ödenek (TL)	2016 yılı harcamaları (TL)	Parasal gerçekleşme (%)	Fiziki gerçekleşme (%)	Ağırlıkla Malar
		Kıyıköy				5.236.409	0	5.015.111	544.750	532.085	11		
		Yol				54.000	0	54.000	54.000	54.000	100		
121	000000000000	Yol Yapım Çalışması	BL	2016	2016	54.000	0	54.000	54.000	54.000	100	100	BT
		Su				4.062.876	0	4.062.876	0	0	0		
122	000000000000	Kanalizasyon Uygulama Projesi	BL	2014	2016	4.062.876	0	4.062.876	0	0	0	0	HB
		Kanalizasyon				95.000	0	80.750	0	0	0		
123	000000000000	İçmesuyu Projesi	BL	2015	2016	95.000	0	80.750	0	0	0		DE
		Diğerleri				1.024.533	0	817.485	490.750	478.085	58		
124	000000000000	Kıyıköy Çok Amaçlı Kültür ve Sanat Evi Restorasyon Projesi (Kıyıköy Kültürü ve Tarihi İle Markalaşıyor)	BL	2015	2016	441.533	0	326.734	0	0	0	0	HB
125	000000000000	Sur İçerisinde Meydan Düzenleme Projesi	BL	2015	2016	91.000	0	90.750	90.750	90.750	100	100	BT
126	000000000000	Kamulaştırma	BL	2015	2016	400.000	0	400.000	400.000	387.335	97	95	DE
127	000000000000	Aya Nikola Manastırı Yol ve Çevre Düzenleme Projesi	BL	2015	2016	92.000	0	1	0	0	0	0	HB

