

Kirklareli İl Koordinasyon Kurulu
2018 Yılı 1. Dönem Toplantısı

Kirklareli İli 2017 Yılı
Kamu Yatırımları
Dönem Değerlendirme Raporu



Kirklareli, 12 Ocak 2018

**Kirklareli İl Koordinasyon Kurulu
2018 Yılı 1. Dönem Toplantısı**

**Kirklareli İli 2017 Yılı
Kamu Yatırımları
Dönem Değerlendirme Raporu**

Kırklareli İl Koordinasyon Kurulu 2018 Yılı 1. Dönem Toplantısı

Gündem

- 1 Açılış
- 2 Vali Orhan ÇİFTÇİ'nin Açış Konuşması
- 3 Kuruluşların 2017 Yılı Yatırımları Hakkında Bilgi Vermesi ve Bunlarla İlgili Soruları Cevaplamaları
- 4 Dilek ve Temenniler
- 5 Kapanış

Görüşme Sırası

- 1 Karayolları 1.Bölge Müdürlüğü
- 2 DSİ 11. Bölge Müdürlüğü
- 3 İller Bankası İstanbul Bölge Müdürlüğü
- 4 İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü
 - 5 Kırklareli Orman İşletme Müdürlüğü
 - 6 Demirköy Orman İşletme Müdürlüğü
 - 7 Vize Orman İşletme Müdürlüğü
 - 8 Lüleburgaz Fidanlık Müdürlüğü
- 9 İstanbul Orman ve Su İşleri 1. Bölge Müdürlüğü
 - 10 Orman ve Su İşleri Şube Müdürlüğü
- 11 TCDD 1. Bölge Müdürlüğü
- 12 MTA Marmara Bölge Müdürlüğü
- 13 Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğü
- 14 YURT-KUR İl Müdürlüğü
- 15 Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü
- 16 Tapu ve Kadastro XIV. Bölge Müdürlüğü
- 17 TPAO Trakya Bölge Müdürlüğü
- 18 TEİAŞ 20. Bölge Müdürlüğü
- 19 Alpullu Şeker Fabrikası Müdürlüğü
- 20 İl Özel İdaresi
- 21 İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
- 22 Atatürk Toprak Su ve Tarımsal Meteoroloji Araştırma Enstitüsü Md.lüğü
- 23 Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
- 24 İl Milli Eğitim Müdürlüğü
- 25 İl Sağlık Müdürlüğü
- 26 Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü
- 27 Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü
- 28 Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü
- 29 İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
- 30 Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü

İçindekiler

Birinci Bölüm: Genel Değerlendirme	3
Genel Durum	3
Sektörlere Göre Değerlendirme	4
İlçelere Göre Değerlendirme	6
Bütçe Türlerine Göre Değerlendirme	7
Kuruluşlara Göre Değerlendirme	8
Sektör ve Kuruluşlara Göre Değerlendirme	10
İkinci Bölüm: Merkezi Yönetim Yatırımları	13
Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü	13
DSİ 11. Bölge Müdürlüğü	16
İller Bankası İstanbul Bölge Müdürlüğü	17
İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü	19
İstanbul Orman ve Su İşleri 1. Bölge Md.lüğü ...	20
TCDD 1. Bölge Müdürlüğü	21
MTA Marmara Bölge Müdürlüğü	22
Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğü	23
YURT-KUR İl Md.lüğü	24
Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü	25
Tapu ve Kadastro XIV. Bölge Müdürlüğü	25
TPAO Trakya Bölge Müdürlüğü	25
TEİAŞ 20. Bölge Md.lüğü	26
Alpullu Şeker Fabrikası Md.lüğü	26
İl Özel İdaresi	27
İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü	38
Atatürk Top. Su ve Tar. M. A. Ens. Md.lüğü	39
Çevre ve Şehircilik İl Md.lüğü	39
Valilik	40
Cumhuriyet Başsavcılığı	40
İl Jandarma Komutanlığı	41
İl Emniyet Müdürlüğü	41
İl Milli Eğitim Müdürlüğü	42
İl Sağlık Müdürlüğü	44
Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü	45
Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü	46
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü	46
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü	47
Defterdarlık	47
Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü	49
Üçüncü Bölüm: Belediye Yatırımları	51
Genel Durum	51
Kırklareli Belediyesi	53
İnce Belediyesi	54
Kavaklı Belediyesi	54
Üsküp Belediyesi	55
Babaeski Belediyesi	56
Alpullu Belediyesi	56
Büyükmandıra Belediyesi	57
Karahalil Belediyesi	57
Demirköy Belediyesi	57
İğneada Belediyesi	58
Koçgaz Belediyesi	58
Lüleburgaz Belediyesi	59
Ahmetbey Belediyesi	61
Büyükkarıştıran Belediyesi	61
Evrensekiz Belediyesi	62
Pehlivan köy Belediyesi	63
Pınarhisar Belediyesi	63
Kaynarca Belediyesi	63
Vize Belediyesi	64
Çakılı Belediyesi	64
Kıyıköy Belediyesi	64

**Kirklareli İli 2017 Yılı
Kamu Yatırımları
Dönem Değerlendirme
Raporu**


Birinci Bölüm: Genel Değerlendirme

Genel Durum


2017 yılında, İlimizde 33 kamu kurum ve kuruluşunca 623 proje uygulanmıştır. Bu projelerin toplam tutarı 3.010.057.465 liradır. 2017 yılı programı 472.275.642 liradır. Bu ödeneğin 350.878.812 lirası gönderilmiş, 341.544.905 lira harcama yapılmıştır. Yılı ödeneğine göre yüzde 72, gönderilen ödenek miktarına göre yüzde 97 parasal gerçekleşme sağlanmıştır.

257 proje (% 41) tamamlanmış olup, 201 proje (% 32) devam etmektedir. 1 projenin (% 0) yer teslimi yapılmıştır. 4 projenin (% 0) ihalesi yapılmıştır. 22 proje (% 4) ihale aşamasında olup, 22 proje (% 4) proje aşamasındadır. 115 projeye (% 18) başlanmamıştır.

2017 Yılı Yatırımları Program, Ödenek ve Harcama Durumu



2017 Yılı Yatırımları Fiziki Gerçekleşme Durumu



Sektörlere Göre Değerlendirme

2017 yılında en çok yatırım 65.652.800 lira (yüzde 19) ile enerji sektöründe olmuştur. Bunu sırasıyla 63.844.996 lira (yüzde 19) ile tarım, 62.254.963 lira (yüzde 18) ile eğitim takip etmiştir.

2017 Yılı Yatırımlarının Sektörlere Göre Parasal Gerçekleşme Durumu

Sıra no	Sektörler	Proje sayısı	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2017 yılı programı (TL)	2017 yılında gönderilen ödenek (TL)	2017 yılı harcamaları (TL)	Parasal gerçekleşme (%)
	Toplam	623	3.010.057.465	768.345.363	472.275.642	350.878.812	341.544.905	72
1	Tarım	173	456.289.500	85.818.638	66.946.151	65.797.420	63.844.996	95
2	Madencilik	9	55.948.031	0	55.948.031	41.128.001	41.128.001	74
3	İmalat	9	710.925	7.505	493.967	269.856	269.856	55
4	Enerji	14	258.500.000	66.346.129	79.826.002	65.652.800	65.652.800	82
5	Ulaştırma	143	1.609.991.511	507.340.080	55.878.039	48.391.641	47.863.342	86
6	Haberleşme	0	0	0	0	0	0	0
7	Turizm	14	11.382.978	6.426.577	4.956.401	2.127.114	1.892.707	38
8	Konut	2	420.694	234.598	186.096	176.529	176.430	95
9	Eğitim	57	255.304.901	21.747.286	99.434.037	66.862.431	62.254.963	63
10	Sağlık	25	170.598.960	7.963.517	39.394.780	1.825.894	1.792.368	5
	Diğer Kamu Hizmetleri / Toplam	177	190.909.965	72.461.033	69.212.138	58.647.126	56.669.442	82
11	Diğer Kamu Hizmetleri / İktisadi	17	61.023.384	11.126.684	31.950.406	30.681.495	29.269.710	92
12	Diğer Kamu Hizmetleri / Sosyal	160	129.886.581	61.334.349	37.261.732	27.965.631	27.399.732	74

2017 Yılı Yatırımlarının Sektörlere Göre Fiziki Gerçekleşme Durumu

Sıra no	Sektörler	Toplam prpje sayısı	Başlanmayan proje sayısı	Proje aşamasındaki proje sayısı	İhale aşamasındaki proje sayısı	İhalesi yapılan proje sayısı	Yer teslimi yapılan proje sayısı	Yarım kalan proje sayısı	Devam eden proje sayısı	Biten proje sayısı
	Toplam	623	115	22	22	4	1	1	201	257
1	Tarım	173	31	3	5	0	0	0	39	95
2	Madencilik	9	3	0	0	0	0	0	0	6
3	İmalat	9	1	0	1	0	0	0	1	6
4	Enerji	14	0	2	6	0	0	0	4	2
5	Ulaştırma	143	5	1	5	0	0	1	67	64
6	Haberleşme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Turizm	14	0	0	0	0	0	0	7	7
8	Konut	2	0	0	0	0	0	0	1	1
9	Eğitim	57	14	3	2	0	1	0	19	18
10	Sağlık	25	2	13	0	0	0	0	10	0
	Diğer Kamu Hizmetleri / Toplam	177	59	0	3	4	0	0	53	58
11	Diğer Kamu Hizmetleri / İktisadi	17	1	0	0	0	0	0	9	7
12	Diğer Kamu Hizmetleri / Sosyal	160	58	0	3	4	0	0	44	51

2016 yılında en çok yatırım 67.863.708 lira (yüzde 25) ile tarım sektöründe olmuştur. Bunu sırasıyla 51.655.354 lira (yüzde 19) ile enerji, 39.770.164 lira (yüzde 15) ile madencilik takip etmiştir.

2016 Yılı Yatırımlarının Sektörlere Göre Parasal Gerçekleşme Durumu

Sıra No	Sektörler	Proje sayısı	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2016 yılı programı (TL)	2016 yılında gönderilen ödenek (TL)	2016 yılı harcamaları (TL)	Parasal gerçekleşme (%)
	Toplam	602	2.966.672.830	717.468.776	433.763.283	357.849.871	268.998.900	62
1	Tarım	139	510.696.331	39.970.986	82.502.421	68.269.190	67.863.708	82
2	Madencilik	10	57.972.584	0	57.972.584	57.972.584	39.770.164	69
3	İmalat	6	281.557	0	281.557	281.487	68.453	24
4	Enerji	14	232.241.000	24.376.000	74.774.000	74.774.000	51.655.354	69
5	Ulaştırma	134	1.521.148.047	493.781.549	42.863.517	39.307.453	25.064.523	58
6	Haberleşme	0	0	0	0	0	0	0
7	Turizm	13	8.888.370	3.959.218	4.929.152	3.812.629	3.095.094	63
8	Konut	1	264.728	214.728	50.000	50.000	19.870	40
9	Eğitim	61	209.071.698	14.475.269	75.770.427	53.347.675	24.514.345	32
10	Sağlık	25	185.199.295	49.998.359	34.852.190	19.141.920	18.857.058	54
	Diğer Kamu Hizmetleri / Toplam	199	240.909.220	90.692.667	59.767.435	40.892.933	38.090.331	64
11	Diğer Kamu Hizmetleri / İktisadi	13	55.091.975	2.238.508	13.494.076	11.123.659	9.721.249	72
12	Diğer Kamu Hizmetleri / Sosyal	186	185.817.245	88.454.159	46.273.359	29.769.274	28.369.082	61

2016 Yılı Yatırımlarının Sektörlere Göre Fiziki Gerçekleşme Durumu

Sıra no	Sektörler	Toplam projeye sayısı	Başlanmayan projeye sayısı	Proje aşamasındaki projeye sayısı	İhale aşamasındaki projeye sayısı	İhale yapılan projeye sayısı	Yer teslimi yapılan projeye sayısı	Yarım kalan projeye sayısı	Devam eden projeye sayısı	Biten projeye sayısı
	Toplam	602	149		23			0	147	283
1	Tarım	139	45		0			0	27	67
2	Madencilik	10	3		0			0	0	7
3	İmalat	6	0		1			0	1	4
4	Enerji	14	0		9			0	2	3
5	Ulaştırma	134	16		7			0	27	84
6	Haberleşme	0	0		0			0	0	0
7	Turizm	13	1		0			0	4	8
8	Konut	1	0		0			0	1	0
9	Eğitim	61	13		2			0	18	28
10	Sağlık	25	14		2			0	7	2
	Diğer Kamu Hizmetleri / Toplam	199	57		2			0	60	80
11	Diğer Kamu Hizmetleri / İktisadi	13	0		0			0	12	1
12	Diğer Kamu Hizmetleri / Sosyal	186	57		2			0	48	79

İlçelere Göre Değerlendirme

2017 Yılı Yatırımlarının İlçelere Göre Parasal Gerçekleşme Durumu

Sıra no	İlçeler	Proje sayısı	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2017 yılı programı (TL)	2017 yılında gönderilen ödenek (TL)	2017 yılı harcamaları (TL)	Parasal gerçekleşme (%)
	Toplam	623	3.010.057.465	768.345.363	472.275.642	350.878.812	341.544.905	72
1	Merkez	118	613.620.373	232.042.915	110.849.603	86.901.427	81.582.905	74
2	Babaeski	65	174.167.672	48.103.952	34.228.450	24.189.715	24.123.457	70
3	Demirköy	54	27.061.466	5.391.411	12.963.280	9.397.534	8.920.937	69
4	Kofçaz	27	48.572.965	1.061.632	4.224.699	3.970.569	3.970.565	94
5	Lüleburgaz	82	442.724.041	91.757.047	123.135.630	81.681.627	80.299.321	65
6	Pehlivanköy	12	1.568.603	107.085	764.757	598.870	598.870	78
7	Pınarhisar	44	82.094.866	31.588.230	20.442.604	18.182.996	18.124.998	89
8	Vize	65	86.462.197	9.076.170	23.411.784	9.784.974	9.107.884	39
9	Çoklu İlçeler	156	1.533.785.282	349.216.921	142.254.835	116.171.101	114.815.969	81

2017 Yılı Yatırımlarının İlçelere Göre Fiziki Gerçekleşme Durumu

Sıra no	İlçeler	Toplam proje sayısı	Başlanmayan proje sayısı	Proje aşamasındaki proje sayısı	İhale aşamasındaki proje sayısı	İhalesi yapılan proje sayısı	Yer teslimi yapılan proje sayısı	Yarım kalan proje sayısı	Devam eden proje sayısı	Biten proje sayısı
	Toplam	623	115	22	22	4	1	1	201	257
1	Merkez	118	26	7	4	3	0	0	49	29
2	Babaeski	65	16	4	3	0	0	0	25	17
3	Demirköy	54	6	1	0	1	0	0	19	27
4	Kofçaz	27	10	0	1	0	0	0	8	8
5	Lüleburgaz	82	17	6	3	0	1	0	26	29
6	Pehlivanköy	12	4	0	0	0	0	0	2	6
7	Pınarhisar	44	13	1	1	0	0	0	15	14
8	Vize	65	16	2	5	0	0	0	9	33
9	Çoklu İlçeler	156	7	1	5	0	0	1	48	94

Bütçe Türlerine Göre Değerlendirme

2017 Yılı Yatırımlarının Bütçe Türlerine Göre Parasal Gerçekleşme Durumu

Sıra no	Bütçeler	Proje sayısı	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2017 yılı programı (TL)	2017 yılında gönderilen ödenek (TL)	2017 yılı harcamaları (TL)	Parasal gerçekleşme (%)
	Toplam	623	3.010.057.465	768.345.363	472.275.642	350.878.812	341.544.905	72
1	Genel bütçe	189	1.744.284.647	610.889.705	200.723.056	143.210.924	142.137.816	71
2	Özel bütçe	39	162.694.814	8.591.991	74.745.964	44.502.334	40.919.266	55
3	KİT	48	926.356.523	68.704.684	124.413.775	109.784.136	109.784.135	88
4	Özelleştirme kapsamına alınan KİT	0	0	0	0	0	0	0
5	İller Bankası	28	58.895.098	27.072.839	26.353.741	20.615.843	20.615.843	78
6	Döner sermaye	33	7.183.796	0	7.183.796	7.183.796	5.972.963	83
7	Sosyal güvenlik kurumları	0	0	0	0	0	0	0
8	İl Özel İdaresi	278	54.613.326	11.308.094	24.604.476	13.767.947	10.301.050	42
9	Kalkınma Ajansı	2	3.481.000	892.000	2.589.000	484.000	484.000	0
10	Diğerleri	6	52.548.261	40.886.050	11.661.834	11.329.833	11.329.833	97

2017 Yılı Yatırımlarının Bütçe Türlerine Göre Fiziki Gerçekleşme Durumu

Sıra no	Bütçeler	Toplam prpje sayısı	Başlanmayan proje sayısı	Proje aşamasındaki proje sayısı	İhale aşamasındaki proje sayısı	İhalesi yapılan proje sayısı	Yer teslimi yapılan proje sayısı	Yarım kalan proje sayısı	Devam eden proje sayısı	Biten proje sayısı
	Toplam	623	115	22	22	4	1	1	201	257
1	Genel bütçe	189	25	18	4	1	1	0	69	71
2	Özel bütçe	39	8	0	0	0	0	0	11	20
3	KİT	48	2	2	8	0	0	1	11	24
4	Özelleştirme kapsamına alınan KİT	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	İller Bankası	28	0	0	1	0	0	0	9	18
6	Döner sermaye	33	1	0	0	0	0	0	0	32
7	Sosyal güvenlik kurumları	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	İl Özel İdaresi	278	79	2	9	3	0	0	96	89
9	Kalkınma Ajansı	2	0	0	0	0	0	0	1	1
10	Diğerleri	6	0	0	0	0	0	0	4	2

Kuruluşlara Göre Değerlendirme

2017 yılında en çok yatırım 65.652.800 lira (yüzde 19) ile TEİAŞ 20. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılmıştır. Bunu sırasıyla 49.979.656 lira (yüzde 15) ile DSİ 11. Bölge Müdürlüğü, 41.128.001 lira (yüzde 12) ile TP Trakya Bölge Müdürlüğü takip etmiştir.

2017 Yılı Yatırımlarının Kuruluşlara Göre Parasal Gerçekleşme Durumu

Sıra No	Kuruluşlar	Proje sayısı	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2017 yılı programı (TL)	2017 yılında gönderilen ödenek (TL)	2017 yılı harcamaları (TL)	Parasal gerçekleşme (%)
	Toplam	623	3.010.057.465	768.345.363	472.275.642	350.878.812	341.544.905	72
1	Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü	16	954.058.646	499.041.078	33.971.069	32.378.061	32.378.061	95
2	DSİ 11. Bölge Müdürlüğü	28	433.320.207	84.026.424	50.069.515	50.038.526	49.979.656	100
3	İller Bankası İstanbul Bölge Müdürlüğü	28	58.895.098	27.072.839	26.353.741	20.615.843	20.615.843	78
	İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü	49	12.270.619	0	12.270.619	12.270.619	10.547.753	86
4	Kırklareli Orman İşletme Müdürlüğü	19	6.374.482	0	6.374.482	6.374.482	5.813.306	91
5	Demirköy Orman İşletme Müdürlüğü	13	3.251.523	0	3.251.523	3.251.523	2.806.413	86
6	Vize Orman İşletme Müdürlüğü	12	1.744.614	0	1.744.614	1.744.614	1.187.524	68
7	Lüleburgaz Fidanlık Müdürlüğü	5	900.000	0	900.000	900.000	740.510	82
8	Orman ve Su İşleri Şube Müdürlüğü	7	375.000	0	375.000	375.000	298.927	80
9	TCDD 1. Bölge Müdürlüğü	24	626.313.522	2.358.555	3.044.772	2.812.444	2.812.443	92
10	MTA Marmara Bölge Müdürlüğü	4	14.820.030	0	14.820.030	0	0	0
11	Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğü	9	70.522.371	196.938	22.844.543	22.844.543	19.791.913	87
12	YURT-KUR İl Müdürlüğü	3	71.000.000	8.115.906	31.008.126	16.025.826	16.008.126	52
13	Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü	5	1.235.590	279.147	956.442	515.142	515.142	54
14	Tapu ve Kadastro XIV. Bölge Müdürlüğü	3	396.000	0	396.000	174.557	174.557	44
15	TP Trakya Bölge Müdürlüğü	5	41.128.001	0	41.128.001	41.128.001	41.128.001	100
16	TEİAŞ 20. Bölge Müdürlüğü	14	258.500.000	66.346.129	79.826.002	65.652.800	65.652.800	82
17	Alpullu Şeker Fabrikası Müdürlüğü	5	415.000	0	415.000	190.891	190.891	46
18	İl Özel İdaresi	288	50.408.983	12.169.174	23.743.758	13.152.387	10.701.878	45
19	İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü	34	2.412.636	0	2.412.636	2.395.048	2.367.260	98
20	Atatürk TSTMA İstasyonu Müdürlüğü	13	2.028.154	1.151.000	573.154	561.100	538.200	94
21	Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü	2	449.221	0	449.221	449.221	448.979	100
22	Valilik	3	7.891.442	3.399.551	4.491.464	4.419.301	4.419.301	98
23	Cumhuriyet Başsavcılığı	1	41.000.000	2.224.000	20.859.000	20.859.000	20.859.000	100
24	İl Jandarma Komutanlığı	3	1.552.758	1.015.051	537.707	514.694	514.596	96
25	İl Emniyet Müdürlüğü	5	4.001.846	1.699.898	2.301.948	2.266.933	2.266.933	98
26	İl Millî Eğitim Müdürlüğü	17	87.982.977	9.313.964	37.647.772	24.184.586	22.647.448	60
27	İl Sağlık Müdürlüğü	25	170.598.960	7.963.517	39.394.780	1.825.894	1.792.368	5
28	Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü	7	13.322.239	95.952	683.085	483.085	215.777	32
29	Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü	1	46.054.913	34.886.428	11.168.485	11.168.485	11.168.485	100
30	Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü	6	22.310.231	4.423.510	3.350.003	2.080.000	2.080.000	62
31	İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü	14	9.019.773	983.000	4.906.774	819.831	819.831	17
32	Defterdarlık	2	2.654.000	1.583.302	1.041.831	641.831	575.573	55
33	Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü	2	5.119.248	0	1.235.164	35.164	35.164	3

2017 Yılı Yatırımlarının Kuruluşlara Göre Fiziki Gerçekleşme Durumu

Sıra no	Kuruluşlar	Toplam prpje sayısı	Başlanmayan proje sayısı	Proje aşamasındaki proje sayısı	İhale aşamasındaki proje sayısı	İhalesi yapılan proje sayısı	Yer teslimi yapılan proje sayısı	Yarım kalan proje sayısı	Devam eden proje sayısı	Biten proje sayısı
	Toplam	623	115	22	22	4	1	1	201	257
1	Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü	16	3	1	2	0	0	0	6	4
2	DSİ 11. Bölge Müdürlüğü	28	2	3	1	0	0	0	15	7
3	İller Bankası İstanbul Bölge Müdürlüğü	28	0	0	1	0	0	0	9	18
	İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü	49	2	0	0	0	0	0	0	47
4	Kırklareli Orman İşletme Müdürlüğü	19	1	0	0	0	0	0	0	18
5	Demirköy Orman İşletme Müdürlüğü	13	0	0	0	0	0	0	0	13
6	Vize Orman İşletme Müdürlüğü	12	1	0	0	0	0	0	0	11
7	Lüleburgaz Fidanlık Müdürlüğü	5	0	0	0	0	0	0	0	5
8	Orman ve Su İşleri Şube Müdürlüğü	7	0	0	0	0	0	0	0	7
9	TCDD 1. Bölge Müdürlüğü	24	1	0	2	0	0	1	7	13
10	MTA Marmara Bölge Müdürlüğü	4	3	0	0	0	0	0	0	1
11	Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğü	9	2	0	0	0	0	0	6	1
12	YURT-KUR İl Müdürlüğü	3	1	0	0	0	0	0	2	0
13	Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü	5	1	0	0	0	0	0	3	1
14	Tapu ve Kadastro XIV. Bölge Müdürlüğü	3	2	0	0	0	0	0	1	0
15	TP Trakya Bölge Müdürlüğü	5	0	0	0	0	0	0	0	5
16	TEİAŞ 20. Bölge Müdürlüğü	14	0	2	6	0	0	0	4	2
17	Alpullu Şeker Fabrikası Müdürlüğü	5	1	0	0	0	0	0	0	4
18	İl Özel İdaresi	288	83	0	9	4	0	0	103	89
19	İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü	34	0	0	0	0	0	0	0	34
20	Atatürk TSTMA İstasyonu Müdürlüğü	13	0	0	0	0	0	0	13	0
21	Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü	2	0	0	0	0	0	0	0	2
22	Valilik	3	0	0	0	0	0	0	2	1
23	Cumhuriyet Başsavcılığı	1	0	0	0	0	0	0	1	0
24	İl Jandarma Komutanlığı	3	0	0	0	0	0	0	3	0
25	İl Emniyet Müdürlüğü	5	0	0	0	0	0	0	1	4
26	İl Millî Eğitim Müdürlüğü	17	3	3	0	0	1	0	4	6
27	İl Sağlık Müdürlüğü	25	2	13	0	0	0	0	10	0
28	Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü	7	1	0	0	0	0	0	4	2
29	Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü	1	0	0	0	0	0	0	1	0
30	Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü	6	1	0	1	0	0	0	1	3
31	İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü	14	6	0	0	0	0	0	4	4
32	Defterdarlık	2	0	0	0	0	0	0	1	1
33	Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü	2	1	0	0	0	0	0	0	1

Sektör ve Kuruluşlara Göre Değerlendirme

2017 Yılı Yatırımlarının Sektör ve Kuruluşlara Göre Parasal Gerçekleşme Durumu

Sıra no	Kuruluşlar	Proje sayısı	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2017 yılı programı (TL)	2017 yılında gönderilen ödenek (TL)	2017 yılı harcamaları (TL)	Parasal gerçekleşme (%)
	Toplam	623	3.010.057.465	768.345.363	472.275.642	350.878.812	341.544.905	72
1	Tarım	173	456.289.500	85.818.638	66.946.151	65.797.420	63.844.996	95
	Sulama	51	438.500.161	84.564.580	51.240.562	50.158.119	50.099.249	98
	DSİ 11. Bölge Müdürlüğü	28	433.320.207	84.026.424	50.069.515	50.038.526	49.979.656	100
	İl Özel İdaresi	23	5.179.954	538.156	1.171.047	119.593	119.593	10
	Bitkisel Üretim	39	4.043.503	1.214.104	2.524.693	2.501.705	2.454.042	97
	İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü	24	1.826.539	0	1.826.539	1.817.236	1.792.473	98
	Atatürk TSKM İstasyonu Müdürlüğü	13	2.028.154	1.151.000	573.154	561.100	538.200	94
	İl Özel İdaresi	2	188.810	63.104	125.000	123.369	123.369	99
	Hayvancılık	30	1.459.177	39.954	894.237	851.139	728.114	81
	İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü	4	491.092	0	491.092	483.009	479.984	98
	İl Özel İdaresi	26	968.085	39.954	403.145	368.130	248.130	62
	Ormancılık	49	12.270.619	0	12.270.619	12.270.619	10.547.753	86
	Kırklareli Orman İşletme Müdürlüğü	19	6.374.482	0	6.374.482	6.374.482	5.813.306	91
	Demirköy Orman İşletme Müdürlüğü	13	3.251.523	0	3.251.523	3.251.523	2.806.413	86
	Vize Orman İşletme Müdürlüğü	12	1.744.614	0	1.744.614	1.744.614	1.187.524	68
	Lüleburgaz Fidanlık Müdürlüğü	5	900.000	0	900.000	900.000	740.510	82
	Su Ürünleri	4	16.040	0	16.040	15.838	15.838	99
	İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü	4	16.040	0	16.040	15.838	15.838	99
2	Madencilik	9	55.948.031	0	55.948.031	41.128.001	41.128.001	74
	MTA Marmara Bölge Müdürlüğü	4	14.820.030	0	14.820.030	0	0	0
	TPAO Trakya Bölge Müdürlüğü	5	41.128.001	0	41.128.001	41.128.001	41.128.001	100
3	İmalat	9	710.925	7.505	493.967	269.856	269.856	55
	Alpullu Şeker Fabrikası Müdürlüğü	5	415.000	0	415.000	190.891	190.891	100
	İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü	2	78.965	0	78.965	78.965	78.965	100
	TCDD 1. Bölge Müdürlüğü	2	216.960	7.505	2	0	0	0
4	Enerji	14	258.500.000	66.346.129	79.826.002	65.652.800	65.652.800	82
	TEİAŞ 20. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü	14	258.500.000	66.346.129	79.826.002	65.652.800	65.652.800	82
5	Ulaştırma	143	1.609.991.511	507.340.080	55.878.039	48.391.641	47.863.342	86
	Demiryolu Ulaştırması	22	626.096.562	2.351.050	3.044.770	2.812.444	2.812.443	92
	TCDD 1. Bölge Müdürlüğü	22	626.096.562	2.351.050	3.044.770	2.812.444	2.812.443	92
	Karayolu Ulaştırması	116	966.539.088	499.638.071	42.339.735	37.857.400	37.329.102	88
	Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü	16	954.058.646	499.041.078	33.971.069	32.378.061	32.378.061	95
	İl Özel İdaresi	100	12.480.442	596.993	8.368.666	5.479.339	4.951.041	59
	Kentiçi Ulaşım	5	17.355.861	5.350.959	10.493.534	7.721.797	7.721.797	74
	İller Bankası İstanbul Bölge Müdürlüğü	5	17.355.861	5.350.959	10.493.534	7.721.797	7.721.797	74
6	Haberleşme	0	0	0	0	0	0	
7	Turizm	14	11.382.978	6.426.577	4.956.401	2.127.114	1.892.707	38
	İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü	3	3.120.177	892.000	2.228.177	38.177	38.177	2
	Orman ve Su İşleri Şube Müdürlüğü	7	375.000	0	375.000	375.000	298.927	80
	İl Özel İdaresi	4	7.887.801	5.534.577	2.353.224	1.713.937	1.555.603	66
8	Konut	2	420.694	234.598	186.096	176.529	176.430	95
	Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü	1	136.096	0	136.096	136.096	136.096	100
	İl Jandarma Komutanlığı	1	284.598	234.598	50.000	40.433	40.334	81

2017 Yılı Yatırımlarının Sektör ve Kuruluşlara Göre Parasal Gerçekleşme Durumu (Devam)

Sıra no	Kuruluşlar	Proje sayısı	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2017 yılı programı (TL)	2017 yılında gönderilen ödenek (TL)	2017 yılı harcamaları (TL)	Parasal gerçekleşme (%)
9	Eğitim	57	255.304.901	21.747.286	99.434.037	66.862.431	62.254.963	63
	İlköğretim ve Genel Ortaöğretim	11	48.495.977	3.261.332	24.746.153	20.322.347	18.785.209	76
	İl Milli Eğitim Müdürlüğü	11	48.495.977	3.261.332	24.746.153	20.322.347	18.785.209	76
	Mesleki ve Teknik Eğitim	7	39.837.000	6.402.632	12.901.620	3.862.238	3.862.238	30
	İl Milli Eğitim Müdürlüğü	6	39.487.000	6.052.632	12.901.619	3.862.238	3.862.238	30
	İl Özel İdaresi	1	350.000	350.000	1	0	0	0
	Yüksek Öğretim	11	138.941.711	8.312.844	51.852.669	36.870.369	35.624.198	69
	Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğü	8	67.941.711	196.938	20.844.543	20.844.543	19.616.072	94
	YURT-KUR Yurt Müdürlüğü	3	71.000.000	8.115.906	31.008.126	16.025.826	16.008.126	52
	Kültür	19	9.011.322	1.210.531	4.629.593	1.416.158	1.416.158	31
	Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü	5	1.235.590	279.147	956.442	515.142	515.142	54
	İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü	11	5.899.596	91.000	2.678.597	781.654	781.654	29
	İl Özel İdaresi	3	1.876.136	840.384	994.554	119.362	119.362	12
	Beden Eğitimi ve Spor	9	19.018.891	2.559.947	5.304.002	4.391.319	2.567.160	48
	Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü	4	15.610.231	2.139.954	2.900.002	2.080.000	2.080.000	72
	Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğü	1	2.580.660	0	2.000.000	2.000.000	175.841	9
	İl Özel İdaresi	4	828.000	419.993	404.000	311.319	311.319	77
10	Sağlık	25	170.598.960	7.963.517	39.394.780	1.825.894	1.792.368	5
	İl Sağlık Müdürlüğü	25	170.598.960	7.963.517	39.394.780	1.825.894	1.792.368	5
	Diğer Kamu Hizmetleri / Toplam	177	190.909.965	72.461.033	69.212.138	58.647.126	56.669.442	82
11	Diğer Kamu Hizmetleri / İktisadi	17	61.023.384	11.126.684	31.950.406	30.681.495	29.269.710	92
	Genel İdare	8	14.003.378	6.422.333	7.551.751	7.079.588	5.667.802	75
	Valilik	3	7.891.442	3.399.551	4.491.464	4.419.301	4.419.301	98
	Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü	1	313.125	0	313.125	313.125	312.883	100
	Defterdarlık	2	2.654.000	1.583.302	1.041.831	641.831	575.573	55
	İl Özel İdaresi	2	3.144.811	1.439.480	1.705.331	1.705.331	360.045	21
	Güvenlik Hizmetleri	8	6.020.006	2.480.351	3.539.655	2.742.907	2.742.908	77
	İl Jandarma Komutanlığı	2	1.268.160	780.453	487.707	474.261	474.262	97
	İl Emniyet Müdürlüğü	5	4.001.846	1.699.898	2.301.948	2.266.933	2.266.933	98
	İl Özel İdaresi	1	750.000	0	750.000	1.713	1.713	0
	Adalet	1	41.000.000	2.224.000	20.859.000	20.859.000	20.859.000	0
	Cumhuriyet Başsavcılığı	1	41.000.000	2.224.000	20.859.000	20.859.000	20.859.000	100
12	Diğer Kamu Hizmetleri / Sosyal	160	129.886.581	61.334.349	37.261.732	27.965.631	27.399.732	74
	İçmesuyu	63	16.440.330	7.233.848	8.565.397	4.707.301	4.658.870	54
	İller Bankası İstanbul Bölge Müdürlüğü	7	8.496.400	5.136.277	3.360.124	2.783.535	2.783.535	83
	İl Özel İdaresi	56	7.943.930	2.097.571	5.205.273	1.923.766	1.875.335	36
	Kanalizasyon	58	40.750.565	16.791.135	13.925.842	11.336.927	11.086.767	80
	İller Bankası İstanbul Bölge Müdürlüğü	10	32.620.096	16.542.173	12.275.876	10.050.399	10.050.399	82
	İl Özel İdaresi	48	8.130.469	248.962	1.649.966	1.286.528	1.036.368	63
	Kırsal Alan Planlaması	17	381.001	0	314.007	0	0	0
	İl Özel İdaresi	17	381.001	0	314.007	0	0	0
	Şehirci	10	46.873.654	34.929.858	11.788.692	11.403.154	11.403.154	97
	İller Bankası İstanbul Bölge Müdürlüğü	6	422.741	43.430	224.207	60.112	60.112	27
	Kadastro Müdürlüğü	3	396.000	0	396.000	174.557	174.557	44
	Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü	1	46.054.913	34.886.428	11.168.485	11.168.485	11.168.485	100
	Afetler	1	299.544	0	299.544	0	0	0
	İl Özel İdaresi	1	299.544	0	299.544	0	0	0
	İstihdam ve Çalışma Hayatı	2	5.119.248	0	1.235.164	35.164	35.164	3
	Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü	2	5.119.248	0	1.235.164	35.164	35.164	3
	Sosyal İçerme	9	20.022.239	2.379.508	1.133.086	483.085	215.777	19
	Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü	7	13.322.239	95.952	683.085	483.085	215.777	32
	Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü	2	6.700.000	2.283.556	450.001	0	0	0


İkinci Bölüm: Merkezi Yönetim Yatırımları

Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü

Sıra no	Proje numarası	Proje adı	Bütçe türü	Başlama tarihi	Bitiş tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2017 yılı programı (TL)	2017 yılında gönderilen ödenek (TL)	2017 yılı harcamaları (TL)	Parasal gerçekleşme (%)	Fiziki gerçekleşme (%)	Açıklama
		Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü				954.058.646	499.041.078	33.971.069	32.378.061	32.378.061	95		
		Ulaştırma / Karayolu				954.058.646	499.041.078	33.971.069	32.378.061	32.378.061	95		
		Otoyol Bakım ve Onarımları				439.568.000	292.546.089	685.305	0	0	0		
1	2012E040870	İstanbul, Edirne, Gümüşova O-1, O-2, O-3, O-4 Otoyollarında Yol Sathında Meydana Gelen Bozulmaların ve Çatlakların Önlenmesi	GB	2014	2017	376.600.000	277.695.705	1	0	0	0	93	DE
2	1996E040140	Otoyollar ve Otoyolu Bağlantı Yolları Üzerindeki Köprü ve Viyadüklerde Yaya Korkuluklarının Yenilenmesi (Kapıkule-Mahmutbey O3)	GB	2014	2017	22.596.000	14.850.384	1	0	0	0	96	DE
3	1996E040140	O-1, O-2, O-3, O-4 Otoyollarında Kapıkule - Gümüşova Arasındaki Eksik Kalan Köprü ve Viyadüklerin Depreme Karşı Güçlendirilmesi	GB	2015	2019	40.372.000	0	685.303	0	0	0	0	İA
		Yol Yapımları				476.149.000	203.424.989	3.029.114	3.029.110	3.029.110	100		
4	1991E040090	Trakya Otoyol Ayrımı - Kırklareli - Dereköy - Aziziye - Bulgaristan Hudut Yolu (1A, BY 69 km.)	GB	1995	2019	151.847.000	136.290.000	1	0	0	0	100	BT
5	2013E040770	Kınalı Ayrımı - Çerkezköy - Saray - Kırklareli Devlet Yolu	GB	2013	2020	203.472.000	0	1	0	0	0	0	HB
6	000000000000	D 100 Devlet Yolu L.burgaz - Babaeski - Edirne İl Hd. Bölünmüş Yolu Üstyapı İşleri (28,5 km) (Kuleli-Babaeski-Lüleburgaz)	GB	2013	2017	27.821.000	27.820.629	1	0	0	0	99	DE
7	1986E040380	(Edirne - Havsa) Ayrımı - Hasköy - Kırklareli Bölünmüş Yolu (26,5 / 47,5 km)	GB	2013	2020	74.000.000	39.296.360	3.029.110	3.029.110	3.029.110	100	38	DE
8	1986E040360	Lüleburgaz Çevre Yolu (BY 10 km)	GB	2010	2018	19.009.000	18.000	1	0	0	0	0	İA
		Köprü Yapımları				13.007.744	3.070.000	4.922.748	4.015.049	4.015.049	82		
		Babaeski Grubu Köprüleri											
9	2003E040260	Müsellim Köprüsü (Babaeski - Lüleburgaz yolunda) (25 m)	GB	2009	2019	4.600.000	3.010.000	1.500.000	592.305	592.305	39	100	BT
		Kırklareli Grubu Köprüleri											
10	2003E040260	Ürnlü Köprüsü (Kırklareli - Edirne yolunda) (11 m)	GB	2012	2017	300.000	0	1	0	0	0	0	HB
11	2003E040260	Sakşagandere Köprüsü (Kırklareli - Edirne yolunda) (2x30 m)	GB	2012	2017	1.550.000	0	1	0	0	0	0	HB
12	2003E040260	İnce Köprüsü (Kırklareli - Edirne yolunda) (108 m)	GB	2012	2017	2.800.000	0	1	0	0	0	0	DE
		Diğer Köprüler											
13	2000E040020	Alpullu (Sinanlı) Köprüsü (125 m)	GB	2014	2020	3.482.744	60.000	3.422.744	3.422.744	3.422.744	100	55	DE
14	2000E040020	Sokullu Mehmet Paşa Köprüsü (125 m)	GB	2015	2020	275.000	0	1	0	0	0	0	PA
		Asfalt, Bakım, Onarım ve Trafik Çalışmaları				11.733.902	0	11.733.902	11.733.902	11.733.902	100		
15	1991E040090	Asfalt, Bakım, Onarım ve Trafik Çalışmaları	GB	2017	2017	11.733.902	0	11.733.902	11.733.902	11.733.902	100	100	BT
		Kamulaştırmalar				13.600.000	0	13.600.000	13.600.000	13.600.000	100		
16	000000000000	Kamulaştırmalar	GB	2017	2017	13.600.000	0	13.600.000	13.600.000	13.600.000	100	100	BT

Bütçe türü: GB (Genel bütçe), ÖB (Özel bütçe), KT (KİT), ÖK (Özelleştirme İdaresi kapsamına alınanlar), İB (İller Bankası), DS (Döner sermaye), SG (Sosyal güvenlik kurumları), Öİ (İl Özel İdaresi), BL (Belediyeler), KA (Kalkınma Ajansı).

Açıklamalar: BT (Bitti), DE (Devam ediyor), YK (Yarım kaldı), İA (İhale aşamasında), HB (Hiç başlamadı).





Alpulu (Sinanlı) Köprüsü



Tarihi Lüleburgaz (Sokullu Mehmet Paşa) Köprüsü

Asfalt, Bakım, Onarım ve Trafik Güvenliği Hizmetleri

Bakım onarıma 5.141.114, trafik hizmetlerine 6.592.788 olmak üzere toplam 11.733.902 lira harcama yapılmıştır.

Global Asfalt Programı

2017 yılında 73 km astarsız sathi kaplama onarımı, 45 km BSK yapımı planlanmıştır, ancak herhangi bir çalışma ve harcama yapılmamıştır.

Üstyapı çalışmaları kapsamında,

39-30 Pınarhisar-Ahmetbeyli-D100 Ayr. Planlanan: 16,0 km, Yapılan: 6 km

39-28 Saray - Kıyıköy Planlanan: 7,0 km, Yapılan: 0 km

565-01 Kırklareli Ayr. Demirköy Planlanan: 22,0, Yapılan: 10,2 km

Astarsız sathi kaplama çalışmaları kapsamında,

39-50 (Babaeski - Havsa)(100-02) DYA - (Kırklareli - Edirne) İl Sn (Uzunköprü Yolu) Planlanan: 22 km, Yapılan: 22 km

39-75 Kırklareli - Yoğuntaş Planlanan: 19 km, Yapılan: 18,5 km

39-27 (020-03) DYA (Vize) - Kıyıköy (39 - 29) İYA Planlanan: 35 km, Yapılan: 35,3 km

020-02 Kırklareli - Hasköy - Edirne Planlanan: 13 km, Yapılan: 13 km

Bakım – Onarım Hizmetleri

Rutin yol bakım-onarımları (kar ve buzla mücadele, yol yaması, normal bakım, sanat yapıları, bakım ve onarımı vs. işleri), sanat yapıları temizliği, devlet ve il yollarının onarımı için asfalt betonu temini işleri yapılmıştır.

2017 yılında toplam 5.141.114 lira harcanmıştır. (Otoyol rutin harcaması dahil)

Trafik Hizmetleri

402 m2 düşey işaretleme levhası yenilemesinin emanet usulde yapılmıştır. 4 km otokorkuluk yapılmıştır. 177.686 m2 yatay işaretleme yapılmıştır.

2017 yılında toplam 6.592.788 lira harcanmıştır.

DSİ 11. Bölge Müdürlüğü

Sıra no	Proje numarası	Proje adı	Bütçe türü	Başlama tarihi	Bitiş tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2017 yılı programı (TL)	2017 yılında gönderilen ödenek (TL)	2017 yılı harcamaları (TL)	Parasal gerçekleşme (%)	Fiziki gerçekleşme (%)	Ağırlık
DSİ 11. Bölge Müdürlüğü						433.320.207	84.026.424	50.069.515	50.038.526	49.979.656	100		
Tarım / Sulama						433.320.207	84.026.424	50.069.515	50.038.526	49.979.656	100		
Kırklareli Projesi						37.322.374	430.341	5.495.001	5.495.000	5.494.554	100		
17	1984A010180	K.eli Kızılıkdere Sulaması İkmali (14.220 dekar)	GB	2016	2018	36.822.374	0	5.495.000	5.495.000	5.494.554	100	32	DE
18	1984A010180	Kayalıköy Barajı Sulaması Kanalet Deplasmanı	GB	2013	2018	500.000	430.341	1	0	0	0	60	DE
Poyralı Projesi						30.176.112	19.176.110	2.318.000	2.287.020	2.229.023	96		
19	2010A010140	Çayırdere Barajı İkmali (28.250.000 m3)	GB	2012	2017	20.182.724	9.271.592	2.229.131	2.229.131	2.229.023	100	89	DE
20	2010A010140	Çayırdere Barajı Sulaması 2. Kısım İnşaatı (29.830 dekar)	GB	2014	2017	9.993.388	9.904.518	88.869	57.889	0	0	100	BT
Alçak Baraj (Göletler)						213.013.484	2.570.820	13.289.297	13.289.290	13.288.889	100		
21	1977A010320	K.eli Üsküp Göleti Sulaması (1.610 dekar)	GB	2015	2017	2.090.675	815.000	923.363	923.363	923.359	100	100	BT
22	1977A010320	K.eli Erikler Göleti ve Sulaması (1.110.000 m3, 2.280 dekar)	GB	2016	2019	13.000.000	0	1	0	0	0	0	PA
23	1977A010320	K.eli Eriklice Göleti ve Sulaması (3.609.000 m3, 8.970 dekar)	GB	2016	2019	32.000.000	0	1	0	0	0	0	PA
24	1977A010320	K.eli Kadıköy Göleti ve Sulaması (1.930.000 m3, 5.000 dekar)	GB	2016	2018	9.341.744	0	1.738.406	1.738.406	1.738.014	100	20	DE
25	1977A010320	B.eski Kumrular Göleti ve Sulaması (9.611.000 m3, 19.380 dekar)	GB	2016	2019	60.000.000	0	1	0	0	0	0	PA
26	1977A010320	D.köy Sivrilir Göleti ve Sulaması (390.000 m3, 1.260 dekar)	GB	2016	2018	5.200.595	0	379.675	379.675	379.675	100	8	DE
27	1977A010320	Koçgaz 1 Göleti ve Sulaması (540.000 m3, 2.040 dekar)	GB	2016	2018	7.486.706	0	2.409.251	2.409.251	2.409.250	100	32	DE
28	1977A010320	Koçgaz 2 Göleti ve Sulaması (860.000 m3, 2.110 dekar)	GB	2016	2018	8.290.384	0	475.515	475.515	475.512	100	10	DE
29	1977A010320	Koçgaz Beyci 1 Göleti ve Sulaması (1.255.000 m3, 3.340 dekar)	GB	2016	2019	15.000.000	0	1	0	0	0	0	HB
30	1977A010320	Koçgaz Beyci 2 (Malkoçlar) Göleti ve Sulaması (740.000 m3, 1.940 dekar)	GB	2016	2019	15.000.000	0	1	0	0	0	0	HB
31	1977A010320	L.burgaz Ahmetbey Göleti Yükseltilmesi ve Sulaması (12.520.000 m3, 12.200 dekar)	GB	2016	2018	23.823.056	0	1	0	0	0		DE
32	1977A010320	P.hisar Kurudere Göleti ve Sulaması (1.070.000 m3, 3.420 dekar)	GB	2013	2017	1.797.820	1.755.820	1	0	0	0	100	BT
33	1977A010320	P.hisar Yenice Göleti ve Sulaması (3.800.000 m3, 14.070 dekar)	GB	2016	2018	19.982.504	0	7.363.080	7.363.080	7.363.079	100	37	DE
Taşkın Koruma						81.376.081	38.510.884	20.765.860	20.765.859	20.765.843	100		
34	1977A010320	K.eli Dokuzhöyük ve B.eski Karahalil (Teke Dere) Taşkın Koruması	GB	2012	2018	9.249.723	5.253.286	1.797.369	1.797.369	1.797.369	100	73	DE
35	1977A010320	K.eli 1. Grup Taşkın Koruması	GB	2013	2017	17.063.789	16.419.458	387.451	387.451	387.448	100	100	BT
36	1977A010320	K.eli 2. Grup Taşkın Koruması	GB	2013	2018	11.218.882	9.359.705	1.763.133	1.763.133	1.763.133	100	100	BT
37	1977A010320	K.eli 3. Grup Taşkın Koruması	GB	2014	2018	15.391.616	7.478.435	7.913.181	7.913.181	7.913.170	100	100	BT
38	1977A010320	K.eli 4. Grup Taşkın Koruması (Vize-Doğanca-L.burgaz-Emirali)	GB	2016	2018	3.983.980	0	3.953.980	3.953.980	3.953.979	100	96	DE
39	1977A010320	K.eli 5. Grup Taşkın Koruması (L.burgaz-Ayvalı-P.hisar-Sütlüce)	GB	2016	2018	7.468.091	0	4.950.745	4.950.745	4.950.744	100	62	DE
40	1977A010320	Lüleburgaz 1. Kısım Taşkın Koruması	GB	2016	2018	17.000.000	0	1	0	0	0	0	İA
Doğal Afetler ve Taşkın Hasarları						18.649.865	12.845.702	5.804.163	5.804.163	5.804.161	100		
41	2000A010060	Doğal Afetler ve Taşkın Hasarları	GB	2012	2017	18.649.865	12.845.702	5.804.163	5.804.163	5.804.161	100	95	DE
Diğerleri						52.782.291	10.492.567	2.397.194	2.397.194	2.397.186	100		
42	00000000000	Kamulaştırma Çalışmaları	GB	1984	2017	21.000.000	3.819.548	372.437	372.437	372.435	100	20	DE
43	1985A010020	Etüd, Plan, Planlama, Jeoteknik Hiz.ve YAS	GB	2002	2017	19.746.871	6.673.019	1.322.193	1.322.193	1.322.189	100	32	DE
44	1987A010510	İşletme ve Onarım Hizmetleri	GB	2017	2017	12.035.420	0	702.564	702.564	702.562	100	100	BT



Pınarhisar Kurudere Göleti

İller Bankası İstanbul Bölge Müdürlüğü

Sıra no	Proje Numarası	Proje adı	Bütçe türü	Başlama tarihi	Bitiş tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2017 yılı programı (TL)	2017 yılında gönderilen ödenek (TL)	2017 yılı harcamaları (TL)	Parasal gerçekleşme (%)	Fiziki gerçekleşme (%)	Açıklama
İller Bankası İstanbul Bölge Müdürlüğü						58.895.098	27.072.839	26.353.741	20.615.843	20.615.843	78		
Ulaştırma / Kentiçi Ulaşım						17.355.861	5.350.959	10.493.534	7.721.797	7.721.797	74		
45	000000000000	K.eli Pınar Mahallesi Parke Taş Yol Yapımı	İB	2016	2017	1.497.184	171.593	1.218.372	1.218.372	1.218.372	100	100	BT
46	000000000000	K.eli Kavaklı Beton Parke Taşı ve Beton Bordür ile Yol ve Kaldırım Yapımı	İB	2017	2017	589.419	0	547.000	547.000	547.000	100	100	BT
47	000000000000	K.eli Üsküp Muhtelif Yolları Sıcak Asfalt Kaplaması	İB	2016	2017	2.996.162	0	2.996.162	2.938.419	2.938.419	98	100	BT
48	000000000000	Babaeski Parketaş Yol Yapımı	İB	2016	2017	6.545.311	5.179.366	232.000	231.114	231.114	100	100	BT
49	000000000000	Babaeski Parketaş Yol Yapımı	İB	2017	2017	5.727.785	0	5.500.000	2.786.892	2.786.892	51	34	DE
DKH / Sosyal / İçmesuyu						8.496.400	5.136.277	3.360.124	2.783.535	2.783.535	83		
50	000000000000	B.eski Büyükmandıra İçmesuyu Depo İnşaatı	İB	2017	2017	450.288	0	450.288	209.844	209.844	47	47	DE
51	000000000000	B.eski Karahalil İçmesuyu İnşaatı	İB	2016	2017	1.873.813	1.764.583	109.230	109.230	109.230	100	100	BT
52	000000000000	Demirköy İçmesuyu ve İçmesuyu Paket Arıtması	İB	2015	2017	4.360.072	2.215.072	2.145.000	1.860.422	1.860.422	87	90	DE
53	000000000000	D.köy İçneada İçmesuyu Paket Arıtma Tesisi Proje Yapımı	İB	2017	2017	116.696	0	116.696	116.696	116.696	100	100	BT
54	000000000000	Koçgaz İçmesuyu İnşaatı	İB	2016	2017	1.548.975	1.061.632	487.343	487.343	487.343	100	100	BT
55	000000000000	L.burgaz Ahmetbey İçmesuyu Kesin Proje Yapımı	İB	2017	2017	51.566	0	51.566	0	0	0		DE
56	000000000000	Vize Kıyıköy İçmesuyu Kesin Proje Yapımı	İB	2016	2017	94.990	94.990	1	0	0	0	100	BT
DKH / Sosyal / Kanalizasyon						32.620.096	16.542.173	12.275.876	10.050.399	10.050.399	82		
57	000000000000	K.eli Kavaklı Kanalizasyonu ve Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı	İB	2016	2017	4.998.423	1.480.359	3.343.636	3.343.636	3.343.636	100	100	BT
58	000000000000	B.eski Alpullu Atıksu Arıtma Tesisi Proje Yapımı	İB	2016	2017	113.280	0	113.280	113.280	113.280	100	100	BT
59	000000000000	B.eski Büyükmandıra Kanalizasyonu ve Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı	İB	2013	2017	6.500.000	4.311.250	1.600.000	1.600.000	1.600.000	100	100	BT
60	000000000000	D.köy İçneada Kanalizasyonu Kesin Proje Yapımı	İB	2017	2017	34.810	0	34.810	34.810	34.810	100	100	BT
61	000000000000	L.burgaz Büyükkanlıran Kanalizasyonu ve Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı	İB	2013	2017	7.107.096	4.759.134	1.671.910	1.671.910	1.671.910	100	100	BT
62	000000000000	L.burgaz Evrensekiz Atıksu Arıtma ve Kanalizasyon İkmal İnşaatı	İB	2016	2017	3.730.679	980.679	2.750.000	2.191.404	2.191.404	80	100	BT
63	000000000000	Pehlivan köy Atıksu Arıtma Tesisi Proje Yapımı	İB	2016	2017	98.530	0	98.530	98.530	98.530	100	100	BT
64	000000000000	P.hisar Kaynarca Atıksu Arıtma Tesisi Proje Yapımı	İB	2016	2017	120.000	0	120.000	120.000	120.000	100	100	BT
65	000000000000	Vize Kanalizasyonu	İB	2012	2017	5.123.084	3.216.158	1	0	0	0	100	BT
66	000000000000	Vize Kıyıköy Kanalizasyonu	İB	2016	2017	4.794.194	1.794.593	2.543.709	876.829	876.829	34	55	DE
DKH / Sosyal / Şehirci						422.741	43.430	224.207	60.112	60.112	27		
67	000000000000	K.eli Kavaklı İmar Planı	İB	2016	2017	27.777	5.320	22.222	11.111	11.111	50	60	DE
68	000000000000	B.eski Karahalil İmar Planı	İB	2016	2017	92.040	0	55.224	13.806	13.806	25	55	DE
69	000000000000	Demirköy İmar Planı	İB	2015	2017	28.202	11.281	16.921	16.921	16.921	100	100	BT
70	000000000000	Pınarhisar Harita Yapımı	İB	2012	2017	100.000	0	1	0	0	0	0	İA
71	000000000000	Vize İmar Planı	İB	2016	2017	121.870	0	109.683	0	0	0		DE
72	000000000000	Vize Çakıllı İmar Planı	İB	2015	2017	52.852	26.829	20.156	18.274	18.274	91	90	DE



Babaeski Parke Taş Yol Yapımı



Kırklareli Parke Taş Yol Yapımı



Karahalil İçmesuyu



Kofçaz İçmesuyu



Kavaklı Atıksu Arıtma Tesisi



Büyükmandıra Atıksu Arıtma Tesisi



Büyükmandıra-Büyükkarıştıran Atıksu Arıtma



Evrensekiz Atıksu Arıtma Tesisi

İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü

Sıra no	Proje Numarası	Proje adı	Bütçe türü	Başlama tarihi	Bitiş tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2017 yılı programı (TL)	2017 yılında gönderilen ödenek (TL)	2017 yılı harcamaları (TL)	Parasal gerçekleşme (%)	Fiziki gerçekleşme (%)	Açıklamalar
		İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü				12.270.619	0	12.270.619	12.270.619	10.547.753	86		
		Kırklareli Orman İşletme Müdürlüğü				6.374.482	0	6.374.482	6.374.482	5.813.306	91		
		Tarım				6.374.482	0	6.374.482	6.374.482	5.813.306	91		
		Orman Kadastro				359.000	0	359.000	359.000	115.000	32		
73	2014A050040	Orman Kadastro	ÖB	2017	2017	359.000	0	359.000	359.000	115.000	32	100	BT
		Orman Koruma ve Yangınla Mücadele Projesi				149.699	0	149.699	149.699	149.598	100		
74	2017A050030	Orman Koruma	ÖB	2017	2017	21.400	0	21.400	21.400	21.299	100	100	BT
75	2017A050030	Bina İnşaatı	ÖB	2017	2017	128.299	0	128.299	128.299	128.299	100	100	BT
		Ağaçlandırma ve Toprak Koruma Projesi				4.044.423	0	4.044.423	4.044.423	3.955.959	98		
76	2017A050040	Ağaçlandırma	ÖB	2017	2017	2.896.804	0	2.896.804	2.896.804	2.896.804	100	100	BT
77	2017A050040	Rehabilitasyon	ÖB	2017	2017	543.709	0	543.709	543.709	543.709	100	100	BT
78	2017A050040	Maden Sahaları Rehabilitasyonu, Mera Islahı ve Etüd Proje	ÖB	2017	2017	94.000	0	94.000	94.000	44.000	47	100	BT
79	2017A050040	Fidan Üretimi ve Bakımı	ÖB	2017	2017	209.410	0	209.410	209.410	209.410	100	100	BT
80	2017A050040	Tohum Üretimi ve Islahı	ÖB	2017	2017	90.500	0	90.500	90.500	68.950	76	100	BT
81	2017A050040	Bina İnşaatları ve Tesisler	ÖB	2017	2017	210.000	0	210.000	210.000	193.086	92	100	BT
		Orman Köyleri Etüd Planlama Projesi				10.000	0	10.000	10.000	0	0		
82	2017A050030	Orman Köyleri Etüd Planlaması	ÖB	2017	2017	10.000	0	10.000	10.000	0	0	100	BT
		Orman İşletmecilik Projesi				1.811.360	0	1.811.360	1.811.360	1.592.749	88		
83	2017A050110	Planlama	DS	2017	2017	35.000	0	35.000	35.000	35.000	100	100	BT
84	2017A050110	Aplikasyon	DS	2017	2017	14.500	0	14.500	14.500	7.036	49	100	BT
85	2017A050110	Yeni Yol	DS	2017	2017	210.000	0	210.000	210.000	206.866	99	100	BT
86	2017A050110	B.Onarım	DS	2017	2017	173.000	0	173.000	173.000	92.873	54	100	BT
87	2017A050110	Üst Yapı	DS	2017	2017	230.363	0	230.363	230.363	230.363	100	100	BT
88	2017A050110	Köprü	DS	2017	2017	1	0	1	1	0	0	0	HB
89	2017A050110	Sanat Yapısı	DS	2017	2017	828.500	0	828.500	828.500	700.615	85	100	BT
90	2017A050110	Tesisler	DS	2017	2017	263.596	0	263.596	263.596	263.596	100	100	BT
91	2017A050110	Makine Teçhizat Alımı	DS	2017	2017	56.400	0	56.400	56.400	56.400	100	100	BT
		Demirköy Orman İşletme Müdürlüğü				3.251.523	0	3.251.523	3.251.523	2.806.413	86		
		Tarım				3.251.523	0	3.251.523	3.251.523	2.806.413	86		
		Orman Koruma ve Yangınla Mücadele Projesi				19.100	0	19.100	19.100	19.057	100		
92	2017A050030	Orman Koruma	ÖB	2017	2017	19.100	0	19.100	19.100	19.057	100	100	BT
		Ağaçlandırma ve Toprak Koruma Projesi				333.000	0	333.000	333.000	237.569	71		
93	2017A050040	Ağaçlandırma	ÖB	2017	2017	53.000	0	53.000	53.000	40.959	77	100	BT
94	2017A050040	Fidan Üretimi ve Bakımı	ÖB	2017	2017	230.000	0	230.000	230.000	169.528	74	100	BT
95	2017A050040	Tohum Üretimi ve Islahı	ÖB	2017	2017	50.000	0	50.000	50.000	27.082	54	100	BT
		Orman İşletmecilik Projesi				2.899.423	0	2.899.423	2.899.423	2.549.787	88		
96	2017A050110	Planlama	DS	2017	2017	35.000	0	35.000	35.000	27.500	79	100	BT
97	2017A050110	Aplikasyon	DS	2017	2017	34.000	0	34.000	34.000	4.793	14	100	BT
98	2017A050110	Yeni Yol	DS	2017	2017	100.000	0	100.000	100.000	99.778	100	100	BT
99	2017A050110	B.Onarım	DS	2017	2017	344.000	0	344.000	344.000	121.211	35	100	BT
100	2017A050110	Üst Yapı	DS	2017	2017	598.060	0	598.060	598.060	598.060	100	100	BT
101	2017A050110	Köprü	DS	2017	2017	360.000	0	360.000	360.000	270.082	75	100	BT
102	2017A050110	Sanat Yapısı	DS	2017	2017	1.160.363	0	1.160.363	1.160.363	1.160.363	100	100	BT
103	2017A050110	Bina İnşaatları	DS	2017	2017	188.000	0	188.000	188.000	188.000	100	100	BT
104	2017A050110	Tesisler	DS	2017	2017	80.000	0	80.000	80.000	80.000	100	100	BT

İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü Yatırımları (Devam)

Sıra no	Proje Numarası	Proje adı	Bütçe türü	Başlama tarihi	Bitiş tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2017 yılı programı (TL)	2017 yılında gönderilen ödenek (TL)	2017 yılı harcamaları (TL)	Parasal gerçekleşme (%)	Fiziki gerçekleşme (%)	Açıklama
		Vize Orman İşletme Müdürlüğü				1.744.614	0	1.744.614	1.744.614	1.187.524	68		
		Tarım				1.744.614	0	1.744.614	1.744.614	1.187.524	68		
		Orman Koruma ve Yangınla Mücadele Projesi				16.001	0	16.001	16.001	15.694	98		
105	2017A050030	Orman Koruma	ÖB	2017	2017	16.000	0	16.000	16.000	15.694	98	100	BT
106	2017A050030	Bina İnşaatı	ÖB	2017	2017	1	0	1	1	0	0	0	HB
		Ağaçlandırma ve Toprak Koruma Projesi				185.600	0	185.600	185.600	111.208	60		
107	2017A050040	Ağaçlandırma	ÖB	2017	2017	21.000	0	21.000	21.000	21.000	100	100	BT
108	2017A050040	Rehabilitasyon	ÖB	2017	2017	164.600	0	164.600	164.600	90.208	55	100	BT
		Orman İşletmecilik Projesi				1.293.013	0	1.293.013	1.293.013	849.485	66		
109	2017A050110	Planlama	DS	2017	2017	45.013	0	45.013	45.013	45.013	100	100	BT
110	2017A050110	Aplikasyon	DS	2017	2017	11.000	0	11.000	11.000	0	0	100	BT
111	2017A050110	B.Onarım	DS	2017	2017	143.000	0	143.000	143.000	90.562	63	100	BT
112	2017A050110	Üst Yapı	DS	2017	2017	508.000	0	508.000	508.000	287.698	57	100	BT
113	2017A050110	Köprü	DS	2017	2017	360.000	0	360.000	360.000	322.117	89	100	BT
114	2017A050110	Sanat Yapısı	DS	2017	2017	176.000	0	176.000	176.000	80.447	46	100	BT
115	2017A050110	Tesisler	DS	2017	2017	50.000	0	50.000	50.000	23.648	47	100	BT
		Diğerleri				250.000	0	250.000	250.000	211.137	84		
116	2017A050130	Mesire Yerleri	DS	2017	2017	250.000	0	250.000	250.000	211.137	84	100	BT
		Lüleburgaz Fidanlık Müdürlüğü				900.000	0	900.000	900.000	740.510	82		
		Tarım				900.000	0	900.000	900.000	740.510	82		
117	2017A050120	Fidan Üretimi	DS	2017	2017	616.000	0	616.000	616.000	543.508	88	100	BT
118	2017A050120	Fidan Bakımı	DS	2017	2017	120.000	0	120.000	120.000	117.675	98	100	BT
119	2017A050120	Tohum Üretimi	DS	2017	2017	110.000	0	110.000	110.000	35.877	33	100	BT
120	2017A050120	Tesisler	DS	2017	2017	50.000	0	50.000	50.000	40.000	80	100	BT
121	2017A050120	Makine Teçhizat ve Ekipman Alımları	DS	2017	2017	4.000	0	4.000	4.000	3.450	86	100	BT



İstanbul Orman ve Su İşleri 1. Bölge Müdürlüğü

Sıra no	Proje numarası	Proje adı	Bütçe türü	Başlama tarihi	Bitiş tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2017 yılı programı (TL)	2017 yılında gönderilen ödenek (TL)	2017 yılı harcamaları (TL)	Parasal gerçekleşme (%)	Fiziki gerçekleşme (%)	Açıklama
		Orman ve Su İşleri Şube Müdürlüğü				375.000	0	375.000	375.000	298.927	80		
		Turizm				375.000	0	375.000	375.000	298.927	80		
122	2015F001600	Etüd Proje Çalışmaları	GB	2017	2017	80.000	0	80.000	80.000	59.000	74	100	BT
123	2015F000800	Korunan Alanlardaki Denetim ve Kontrolün Etkinleştirilmesi	GB	2017	2017	30.000	0	30.000	30.000	29.072	97	100	BT
124	2015F000800	Korunan Alanlardaki Denetim ve Kontrolün Etkinleştirilmesi	GB	2017	2017	125.000	0	125.000	125.000	73.000	58	100	BT
125	2015F000800	Korunan Alanlardaki Denetim ve Kontrolün Etkinleştirilmesi	DS	2017	2017	20.000	0	20.000	20.000	19.295	96	100	BT
126	2015F000800	Korunan Alanlardaki Denetim ve Kontrolün Etkinleştirilmesi	DS	2017	2017	10.000	0	10.000	10.000	10.000	100	100	BT
127	2017F000260	Muhtelif İşler (Tanıtım ve İkaz Levhaları)	GB	2017	2017	50.000	0	50.000	50.000	49.560	99	100	BT
128	2017F000260	Muhtelif İşler (Kameriye Yapımı)	GB	2017	2017	60.000	0	60.000	60.000	59.000	98	100	BT

TCDD 1. Bölge Müdürlüğü

Sıra no	Proje numarası	Proje adı	Bütçe türü	Başlama tarihi	Bitiş tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2017 yılı programı (TL)	2017 yılında gönderilen ödenek (TL)	2017 yılı harcamaları (TL)	Parasal leşme (%)	Fiziki leşme (%)	Açıklama
TCDD 1. Bölge Müdürlüğü						626.313.522	2.358.555	3.044.772	2.812.444	2.812.443	92		
İmalat						216.960	7.505	2	0	0	0		
129	2016C280070	Alpullu Depo Şefliği Yangın Söndürme Sisteminin Yapılması	KT	2016	2017	134.460	7.505	1	0	0	0		DE
130	2016C280070	Alpullu Depo Şefliği Oksijen ve Asetilen Tüpleri için Patlamaya Dayanıklı Kapalı Alan Yapılması	KT	2015	2017	82.500	0	1	0	0	0	0	İA
Ulaştırma / Demiryolu						626.096.562	2.351.050	3.044.770	2.812.444	2.812.443	92		
131	2016E010030	Trakya Hat Kesimi Peronbeji Yapımı	KT	2015	2017	1.071.495	250.894	159.398	159.398	159.398	100	100	BT
132	2007E010140	Halkalı Kapıkule Bulgaristan Hududu Demiryolu İnşaatı (60 / 230 km)	KT	2007	2019	616.366.000	0	1	0	0	0	0	HB
133	2014E010040	Muratlı - Kapıkule - Hudut Hattına Fiber Optik Kablo Döşenmesi ile Transmisyon ve Telefon Sistemleri Kurulması	KT	2014	2017	2.042.906	1.844.812	300	0	0	0	95	DE
134	2015E010060	Çerkezköy - Lüleburgaz - Edirne Sinyalizasyon ve Elektrifikasyon Tesislerine Depo Yapımı (3 adet)	KT	2015	2017	400.118	85.658	115.500	91.024	91.024	79	100	BT
135	2015E010040	Sinyalizasyon Sistemlerinde TLE (Tren Konumu Belirleme) Sistemlerinin Yenilenmesi	KT	2015	2017	117.600	0	98.000	0	0	0	100	BT
136	2015E010040	Çerkezköy - Kapıkule Sinyalizasyon Sistemleri Kesintisiz Güç Kaynağı Temini	KT	2015	2017	549.000	0	300	0	0	0		DE
137	2016E010010	Kafes Çit İnşaatı Yapılması (8.000 m)	KT	2016	2017	41.856	19.764	22.092	22.092	22.091	100	100	BT
138	2016E010050	Hemzemin Geçidin (3 adet) Alt veya Üstgeçide Dönüştürülmesi Projelerinin Hazırlanması	KT	2016	2017	87.300	0	10.000	8.730	8.730	87	32	YK
139	2016E010030	Ispartakule ve Lüleburgaz Peron ve Saha Led Aydınlatması	KT	2015	2017	277.915	0	223.855	223.855	223.855	100	100	BT
140	2016E016027	Kırklareli, Alpullu ve Lüleburgaz İstasyonlarının RRR Projelerinin Yapılması	KT	2016	2017	750.000	0	1	0	0	0	30	DE
141	2016E016027	Edirne, Alpullu, Çorlu, Muratlı, Pehlivan köy, Ispartakule İstasyonlarına Jeneratör Alımı	KT	2016	2017	140.000	0	140.000	107.800	107.800	77	100	BT
142	000000000000	Halkalı - Hudut Hattı (km: 132+200 - 281+100) ve Pehlivan köy - Kapıkule Hattı (km: 0+500 - 67+500) Drenaj ve Sanat Yapıları	KT	2016	2017	501.353	149.922	351.430	351.430	351.430	100	100	BT
143	000000000000	Hemzemin Geçitlerde Makinist Uyarı Sistemi Kurulması	KT	2016	2017	1.311.202	0	1.311.202	1.311.202	1.311.202	100	100	BT
144	2016E010030	Alpullu Depo Önü Yükleme Boşaltma Rampası Zemininin İyileştirilmesi	KT	2016	2017	200.000	0	189.100	189.100	189.100	100	100	BT
145	2016E010010	Beton Travesti Makas Temini ve Ferşi (49 E1 Raylı, 49 adet) (18 bölge + 22 merkez)	KT	2017	2017	379.296	0	189.000	186.000	186.000	98		DE
146	2017E010050	Hemzemin Geçit İyileştirme ve Levha Tamamlama Yapım İşleri (126 Adet)	KT	2017	2017	1.675.000	0	49.070	19.283	19.283	39	45	DE
147	2017E010040	Çerkezköy Kapıkule Arası Trafo Merkezinde (4 adet) 25 Kv Şalt Sahası Cihazlarının ve Kompanzasyon Tesislerinin Tadilatı	KT	2017	2017	59.000	0	59.000	19.908	19.908	34	35	DE
148	2017E010060	Eskişehir Köseköy (km 99 - 312 Arası) Hattın Halihazır Haritalarının Alınması ve Hatların Yol Geometrisi ile İlgili Plan Profili Çizilmesi	KT	2017	2017	31.060	0	31.060	31.060	31.060	100	100	BT
149	2017E010060	Çerkezköy Kapıkule Arasında Bulunan Sinyalizasyon Evine (15 adet) Klima Alımı ve Montajı	KT	2017	2017	34.200	0	34.200	33.525	33.525	98	100	BT
150	2017E010040	Çerkezköy - Kapıkule Arası Katener Tesislerinin 1600 mm Pantografa Uygun Hale Getirilmesi	KT	2017	2017	33.750	0	33.750	31.200	31.200	92	100	BT
151	2017E010060	Gar, İstasyon ve Binaları Elektrik Kompanzasyon Sistemlerinin Tadili	KT	2017	2017	27.510	0	27.510	26.837	26.837	98	100	BT
152	000000000000	Yol Yenilemesi (92 km)	KT	2017	2020	1	0	1	0	0	0	0	İA

MTA Marmara Bölge Müdürlüğü

Sıra no	Proje Numarası	Proje adı	Bütçe türü	Başlama tarihi	Bitiş Tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2017 yılı programı (TL)	2017 yılında gönderilen ödenek (TL)	2017 yılı harcamaları (TL)	Parasal gerçekleşme (%)	Fiziki gerçekleşme (%)	Açıklama
MTA Marmara Bölge Müdürlüğü						14.820.030	0	14.820.030	0	0	0	0	
Madencilik						14.820.030	0	14.820.030	0	0	0	0	
153	2017B000040	Batı Anadolu Demir Aramaları	ÖB	2017	2017	3.971.280	0	3.971.280	0	0	0	100	BT
154	2017B000040	Trakya Bölgesi Oligosen Havzası Kömür Aramaları	ÖB	2017	2017	9.000.000	0	9.000.000	0	0	0	0	HB
155	2017B000040	Batı Trakya Jeotermal Enerji Aramaları	ÖB	2017	2017	1.750.000	0	1.750.000	0	0	0	0	HB
156	2017B000040	Trakya Bölgesinin Radyoaktif Hammadde Yönünden Araştırılması	ÖB	2017	2017	98.750	0	98.750	0	0	0	0	HB



Demirköy Demir Aramaları

Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğü

Sıra no	Proje numarası	Proje adı	Bütçe türü	Başlama tarihi	Bitiş tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2017 yılı programı (TL)	2017 yılında gönderilen ödenek (TL)	2017 yılı gerçek harcamaları (TL)	Parasal leşme (%)	Fiziki leşme (%)	Ağırlık malar
		Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğü				70.522.371	196.938	22.844.543	22.844.543	19.791.913	87		
		Eğitim / Yüksek Öğretim				67.941.711	196.938	20.844.543	20.844.543	19.616.072	94		
		Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi				500.000	0	500.000	500.000	64.546			
157	2017H033150	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	ÖB	2017	2017	500.000	0	500.000	500.000	64.546	13	0	HB
		Muhtelif İşler				7.000.000	0	7.000.000	7.000.000	6.791.495			
158	2017H033160	Kayalı Kampüsü 1. Merkezi Derslik Çatısına Çelik Çatı Yapılması	ÖB	2017	2017	2.035.500	0	1.952.827	1.952.827	1.952.827	100	95	DE
159	2017H033160	Muhtelif Bakım ve Onarımlar	ÖB	2017	2017	2.106.818	0	2.106.818	2.106.818	2.106.818	100		DE
160	2017H033160	Makine Teçhizat, Okul ve Büro Mefruşatı, Demirbaş, Bilgisayar, Yazılım ve Taşit Alımı	ÖB	2017	2017	2.731.850	0	2.731.850	2.731.850	2.731.850	100		DE
		Kampüs Altyapısı				36.000.000	30.157.000	2.500.000	2.500.000	553.048			
161	2009H031670	Kayalı Yerleşkesine 2 Adet Sondaj Açılması ve Su Deposu Yapımı	ÖB	2016	2017	353.410	196.938	151.295	151.295	151.295	100	100	BT
162	2009H031670	Kayalı Yerleşkesi Kanalizasyon Tesisi Yapımı	ÖB	2016	2017	401.753	0	401.753	401.753	401.753	100		DE
		Derslikler ve Merkezi Birimler İnşaatı				150.000.000	119.626.000	12.000.000	12.000.000	11.216.777	93		
163	2009H031680	Kayalı Yerleşkesi 3. Merkezi Derslik İnşaatı (62 derslik, 30.567 m2)	ÖB	2017	2018	58.812.380	0	12.000.000	12.000.000	11.216.777	93	12	DE
		Yayın Alımları				1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	990.206			
164	2017H033170	Yayın Alımları	ÖB	2017	2017	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	990.206	99		DE
		Eğitim / Beden Eğitimi ve Spor				2.580.660	0	2.000.000	2.000.000	175.841	9		
		Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Yapımı				17.500.000	14.243.000	2.000.000	2.000.000	175.841	9		
165	2009H050120	Kayalı Yerleşkesi Açık Futbol Sahası Yeni Tribün (2500 kişilik) İnşaatı ve Tribün Kapatılması	ÖB	2016	2018	2.580.660	0	2.000.000	2.000.000	175.841	9	0	HB



Kırklareli Üniversitesi Kayalı Yerleşkesi 3. Merkezi Derslik Maketi



Kırklareli Üniversitesi Kayalı Yerleşkesi 3. Merkezi Derslik İnşaatı

YURT-KUR İl Müdürlüğü

Sıra no	Proje numarası	Proje adı	Bütçe türü	Başlama tarihi	Bitiş tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2017 yılı programı (TL)	2017 yılında gönderilen ödenek (TL)	2017 yılı gerçek harcamaları (TL)	Parasal işleme (%)	Fiziki işleme (%)	Ağırlık Malar
YURT-KUR İl Müdürlüğü						71.000.000	8.115.906	31.008.126	16.025.826	16.008.126	52		
Eğitim / Yüksek Öğretim						71.000.000	8.115.906	31.008.126	16.025.826	16.008.126	52		
166	2005H032940	Kırklareli Yurt İnşaatı (1.000 kişilik)	ÖB	2015	2018	40.000.000	0	15.000.000	17.700	0	0	0	HB
167	2005H032940	B. eski Yurt İnşaatı (300 kişilik)	ÖB	2012	2017	14.000.000	3.942.978	7.555.369	7.555.369	7.555.369	100	75	DE
168	2005H032940	L. burgaz Yurt İnşaatı (400 kişilik)	ÖB	2011	2017	17.000.000	4.172.928	8.452.757	8.452.757	8.452.757	100	90	DE



Babaeski Yurdu



Lüleburgaz Yurdu



Ahmet Cevdet Paşa Yurdu



Evlat-ı Fatihan Yurdu

Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü

Sıra no	Proje numarası	Proje adı	Bütçe türü	Başlama tarihi	Bitiş tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2016 yılı programı (TL)	2016 yılında gönderilen ödenek (TL)	2016 yılı harcamaları (TL)	Parasal gerçekleşme (%)	Fiziki gerçekleşme (%)	Ağırlık malar
Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü						1.235.590	279.147	956.442	515.142	515.142	54		
Eğitim / Kültür						1.235.590	279.147	956.442	515.142	515.142	54		
169	1995H040360	B.eski Cedit Ali Paşa Camii Kamera Sistemi	ÖB	2017	2017	18.048	0	18.048	18.048	18.048	100	100	BT
170	1995H040360	Demirköy Fatih Dökümhanesi Mescidi Rekonstrüksiyon Uygulaması	ÖB	2015	2018	869.660	252.765	616.894	435.025	435.025	71	70	DE
171	1995H040360	Pınarhisar Hundi Hatun Camisi Restorasyonu	ÖB	2017	2019	150.000	0	150.000	0	0	0	0	HB
172	1993H040640	K.eli Karakaş Bey Camii, B.eski Fatih Camii, Vize İmaret Proje Temini	ÖB	2016	2017	145.382	26.382	119.000	62.069	62.069	52	19	DE
173	1995H040360	K.eli Lokanta ve Cafe Yapımı Proje Temini	ÖB	2017	2017	52.500	0	52.500	0	0	0		DE



Demirköy



Tapu ve Kadastro XIV. Bölge Müdürlüğü

Sıra no	Proje numarası	Proje adı	Bütçe türü	Başlama tarihi	Bitiş tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2016 yılı programı (TL)	2016 yılında gönderilen ödenek (TL)	2016 yılı harcamaları (TL)	Parasal gerçekleşme (%)	Fiziki gerçekleşme (%)	Ağırlık malar
Kadastro Müdürlüğü						396.000	0	396.000	174.557	174.557	44		
DKH Sosyal / Şehirci						396.000	0	396.000	174.557	174.557	44		
174	2017K090830	Kadastro Yenileme (10 ha)	GB	2017	2017	306.000	0	306.000	174.557	174.557	57	85	DE
175	2017K090730	Pınarhisar Bina Bakım Onarımı, Ofis Ekipmanları	GB	2017	2017	50.000	0	50.000	0	0	0	0	HB
176	2017K090730	Vize Bina Bakım Onarımı, Ofis Ekipmanları	GB	2017	2017	40.000	0	40.000	0	0	0	0	HB

TPAO Trakya Bölge Müdürlüğü

Sıra no	Proje numarası	Proje adı	Bütçe türü	Başlama tarihi	Bitiş tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2017 yılı programı (TL)	2017 yılında gönderilen ödenek (TL)	2017 yılı harcamaları (TL)	Parasal gerçekleşme (%)	Fiziki gerçekleşme (%)	Ağırlık malar
TP Trakya Bölge Müdürlüğü						41.128.001	0	41.128.001	41.128.001	41.128.001	100		
Madencilik						41.128.001	0	41.128.001	41.128.001	41.128.001	100		
177	2013B000010	Sondaj Öncesi Arama Yatırımları	KT	2017	2017	25.604.087	0	25.604.087	25.604.087	25.604.087	100	100	BT
178	2013B040020	Sondaj Yatırımları	KT	2017	2017	11.303.185	0	11.303.185	11.303.185	11.303.185	100	100	BT
179	2013B040040	Petrol ve Doğal Gaz Sahaları Geliştirme Yatırımları	KT	2017	2017	84.472	0	84.472	84.472	84.472	100	100	BT
180	2013B040060	Kuyu Tamamlama Yatırımları	KT	2017	2017	3.878.623	0	3.878.623	3.878.623	3.878.623	100	100	BT
181	2010B040050	İdame Yenileme ve Makine Teçhizat Alımı	KT	2017	2017	257.634	0	257.634	257.634	257.634	100	100	BT

TEİAŞ 20. Bölge Müdürlüğü

Sıra no	Proje numarası	Proje adı	Bütçe türü	Başlama tarihi	Bitiş tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2017 yılı programı (TL)	2017 yılında gönderilen ödenek (TL)	2017 yılı harcamaları (TL)	Parasalleşme (%)	Fizikileşme (%)	Açıklama
TEİAŞ 20. Bölge Müdürlüğü						258.500.000	66.346.129	79.826.002	65.652.800	65.652.800	82		
Enerji						258.500.000	66.346.129	79.826.002	65.652.800	65.652.800	82		
182	2014D031280	Hamitabat - K.eli DGKÇS EİH (Toprak Teli Fiber Optikli) (154 kV 1272 MCM 40 km)	KT	2014	2018	8.500.000	0	4.000.000	121.000	121.000	3	15	DE
183	2012D030340	Babaeski TM Yenileme (380/154 kV 2 Adet Bank Fideri, 154/33 kV 1. ve 2. Trafo Fideri İlavesi)	KT	2012	2018	10.000.000	0	1	0	0	0	0	İA
184	2016D001240	Babaeski - Hamitabat DGKÇS EİH Kısmi Yenileme (154 kV, 2x1272 MCM, 13 km Hamitabat Brş. N. kadar)	KT	2016	2018	4.800.000	0	4.513.000	4.513.000	4.513.000	100	100	BT
185	2016D001240	(Unimar - Babaeski) Brş. N - Aşağısevindikli DGKÇS EİH (380 kV, 2x1 B 954 MCM, 3)	KT	2014	2018	7.000.000	0	2.000.000	0	0	0	0	İA
186	2013D030150	Vize 380 kV Havza TM	KT	2013	2018	35.000.000	3.500.000	7.000.000	4.339.000	4.339.000	62	1	DE
187	2013D031170	(Hamitabat - Alibeyköy) Brş N - Vize 380 Havza TM (Toprak Teli Fiber Optikli)	KT	2013	2017	3.000.000	300.000	2.000.000	0	0	0	0	İA
188	2014D030450	Traçim - Demirköy EİH (Toprak Teli Fiber Optikli) (154 kV 1272 MCM 27 km)	KT	2014	2018	6.000.000	10.000	62.000	0	0	0	0	PA
189	2014D031420	Verbena DGKÇS - Alibeyköy EİH (Toprak Teli Fiber Optikli)	KT	2014	2018	150.000.000	60.014.000	50.000.000	49.003.800	49.003.800	98	57	DE
190	2015D030370	P.hisar TM Yenileme (154 / 33 kV 1. ve 2. Trafo Fideri)	KT	2015	2017	9.500.000	2.522.129	5.000.000	4.000.000	4.000.000	80	98	DE
191	2016D030950	Vize Havsa - Airres - 4 RES TM EİH (TTFO) (154 kV 1272 MCM 12 km)	KT	2016	2018	2.900.000	0	102.000	12.000	12.000	12	0	İA
192	2016D030970	Hayrabolu - Babaeski EİH (154 kV 1272 MCM 23,5 km)	KT	2016	2018	5.800.000	0	3.649.000	3.649.000	3.649.000	100	100	BT
193	2016D090110	(Çerkezköy TM - Kiyıköy TM) Brş. N - Vize 380 EİH (154 kV 2 x 1272 MCM 13 km)	KT	2016	2018	5.000.000	0	500.000	15.000	15.000	3	0	İA
194	2017D000450	Hamitabat TM Yenileme (380 kV 1 fider (Alibeyköy), 380/154 kV Ototrafo fideri, 380 / 133 kV, 250 MVA Ototrafo)	KT	2017	2018	9.000.000	0	1.000.000	0	0	0	0	İA
195	2017D000480	(Verbana - Alibeyköy) Brş. N - Hamitabat EİH (TTFO) (380 kV 2 x 3 B 1272 MC, 2 km)	KT	2017	2018	2.000.000	0	1	0	0	0	0	PA

Alpullu Şeker Fabrikası Müdürlüğü

Sıra no	Proje numarası	Proje adı	Bütçe türü	Başlama tarihi	Bitiş tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2017 yılı programı (TL)	2017 yılında gönderilen ödenek (TL)	2017 yılı harcamaları (TL)	Parasalleşme (%)	Fizikileşme (%)	Açıklama
Alpullu Şeker Fabrikası Müdürlüğü						415.000	0	415.000	190.891	190.891	46		
İmalat						415.000	0	415.000	190.891	190.891	46		
196	2013C010080	Sürekli Emisyon Ölçüm Cihazı	KT	2017	2017	200.000	0	200.000	0	0	0	0	HB
197	2017C010020	Şeker Torbası Etiketleme Cihazı	KT	2017	2017	35.000	0	35.000	18.391	18.391	53	100	BT
198	2017C010020	Otomatik Kömür Numune Alma Cihazı	KT	2017	2017	30.000	0	30.000	26.000	26.000	87	100	BT
199	2017C010020	Su Kuyularının İyileştirilmesi	KT	2017	2017	50.000	0	50.000	46.500	46.500	93	100	BT
200	2017C010020	Elektronik Kantar Tesisi Kurulması (60 tonluk)	KT	2017	2017	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100	100	BT

İl Özel İdaresi

Sıra no	Proje Numarası	Proje adı	Bütçe türü	Başlama tarihi	Bitiş tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2017 yılı programı (TL)	2017 yılında gönderilen ödenek (TL)	2017 yılı harcamaları (TL)	Parasal leşme (%)	Fiziki leşme (%)	Açıklama
İl Özel İdaresi						50.408.983	12.169.174	23.743.758	13.152.387	10.701.878	45		
Tarım						6.336.849	641.214	1.699.192	611.092	491.092	29		
Tarım / Sulama						5.179.954	538.156	1.171.047	119.593	119.593	10		
Sulama Göleti Bakım ve Onarımları (19 adet / dekar)						5.152.954	538.156	1.144.047	119.593	119.593	10		
201	000000000000	K.eli Çukurpınar YÜS Sulama Tesisi Onarımı	Öİ	2017	2017	55.000	0	1	0	0	0	0	HB
202	000000000000	B.eski Çavuşköy Kapalı Sistem Sulama Tesisi	Öİ	2017	2017	440.000	25.000	1	0	0	0	0	DE
203	000000000000	B.eski Çengerli Göleti Kapalı Sistem Sulama Tesisi Tamamlaması	Öİ	2017	2017	450.000	170.700	250.000	0	0	0	0	DE
204	000000000000	B.eski Ertuğral Kapalı Sistem Sulama Tesisi	Öİ	2017	2017	270.000	0	1	0	0	0	0	HB
205	000000000000	B.eski Karacaoğlan Kapalı Sistem Sulama Tesisi	Öİ	2017	2017	330.000	0	1	0	0	0	0	HB
206	000000000000	B.eski Oruncu Kapalı Sistem Sulama Tesisi	Öİ	2017	2017	250.000	0	1	0	0	0	0	HB
207	000000000000	B.eski Osmaniye Kapalı Sistem Sulama Tesisi	Öİ	2017	2017	250.000	0	1	0	0	0	0	HB
208	000000000000	B.eski Terzili Kapalı Sistem Sulama Tesisi Tamamlama	Öİ	2017	2017	125.000	0	125.000	0	0	0	0	DE
209	000000000000	L.burgaz Ayvalı Akandere Göletten Kapalı Sistem Sulama	Öİ	2017	2017	400.000	0	1	0	0	0	0	HB
210	000000000000	L.burgaz Ayvalı Kapalı Sistem Sulama Tamamlaması	Öİ	2017	2017	400.000	0	279.660	0	0	0	100	BT
211	000000000000	L.burgaz Celaliye Göletten Sulama Kapalı Sistem	Öİ	2017	2017	330.000	0	1	0	0	0	0	HB
212	000000000000	L.burgaz Ertuğrul Göletten Sulama Kapalı Sistem	Öİ	2017	2017	275.000	0	1	0	0	0	0	HB
213	000000000000	L.burgaz Karaağaç Göletten Sulama Kapalı Sistem	Öİ	2017	2017	275.000	0	1	0	0	0	0	HB
214	000000000000	L.burgaz Kırıkköy (Kavakdere) Göleti Kapalı Sistem Sulama Tesisi	Öİ	2017	2017	308.770	130.000	178.770	0	0	0	0	DE
215	000000000000	L.burgaz Sakızköy Tırtandere Göleti Kapalı Sistem Sulama Tesisi	Öİ	2017	2017	330.000	0	178.770	0	0	0	0	DE
216	000000000000	L.burgaz Umurca Göleti Kapalı Sistem Sulama Tesisi	Öİ	2017	2017	50.000	44.340	1	0	0	0	0	DE
217	000000000000	P.hisar Ataköy Sulama Kanalı (Çayırılar Bölgesi)	Öİ	2017	2017	110.000	0	1	0	0	0	0	HB
218	000000000000	P.hisar Erenler Açık Sulama İlave Kanal Yapımı	Öİ	2017	2017	70.000	0	70.000	57.761	57.761	83	100	BT
219	000000000000	P.hisar Poyralı Derivasyon Kanalı Bakım ve Onarımı	Öİ	2017	2017	100.000	82.154	1	0	0	0	0	DE
220	000000000000	P.hisar Tozıklı Yerüstü Sulama Kanalı Bakım ve Onarımı	Öİ	2017	2017	100.000	0	1	0	0	0	0	HB
221	000000000000	P.hisar Yeniceköy Açık Sulama Kanalı Yapımı	Öİ	2017	2017	65.000	0	61.832	61.832	61.832	100	100	BT
222	000000000000	Muhtelif Sulama Projeleri Bakım ve Onarımı	Öİ	2017	2017	169.184	85.962	1	0	0	0	0	DE
Taşkın Koruma						27.000	0	27.000	0	0	0		
223	000000000000	P.köy Akarca Kördere Islahı	Öİ	2017	2017	27.000	0	27.000	0	0	0	0	HB
Tarım / Bitkisel Üretim						188.810	63.104	125.000	123.369	123.369	99		
224	000000000000	Çilek Yetiştiriciliği	Öİ	2014	2017	166.810	51.810	115.000	115.000	115.000	100	100	BT
225	000000000000	Kayın Mantarı Yetiştiriciliği	Öİ	2014	2017	22.000	11.294	10.000	8.369	8.369	84	0	DE
Tarım / Hayvancılık						968.085	39.954	403.145	368.130	248.130	62		
Hayvan İçmesuyu Göletleri (23 adet)						770.001	0	245.015	210.000	90.000	37		
226	000000000000	K.eli Bayramdere HİS Göleti	Öİ	2017	2017	50.000	0	1	0	0	0	0	HB
227	000000000000	K.eli Beypınar HİS Göleti	Öİ	2017	2017	30.000	0	1	0	0	0	0	HB
228	000000000000	K.eli Çukurpınar HİS Göleti	Öİ	2017	2017	40.000	0	1	0	0	0	0	HB
229	000000000000	K.eli Düzorman HİS Göleti	Öİ	2017	2017	40.000	0	30.000	30.000	30.000	100	100	BT
230	000000000000	K.eli Eskibedir HİS Göleti	Öİ	2017	2017	1	0	1	0	0	0	100	BT
231	000000000000	K.eli Geçitağzı HİS Göleti	Öİ	2017	2017	40.000	0	1	0	0	0	0	HB
232	000000000000	K.eli Karakoç HİS Göleti	Öİ	2017	2017	30.000	0	1	0	0	0	0	HB
233	000000000000	K.eli Yoğuntaş HİS Göleti	Öİ	2017	2017	40.000	0	1	0	0	0	0	HB
234	000000000000	Koçgaz Ahmetler HİS Göleti	Öİ	2017	2017	35.000	0	1	0	0	0	0	HB
235	000000000000	Koçgaz Devletiağaç HİS Göleti	Öİ	2017	2017	40.000	0	1	0	0	0	0	HB
236	000000000000	Koçgaz Karaabalar HİS Göleti	Öİ	2017	2017	25.000	0	1	0	0	0	0	HB
237	000000000000	Koçgaz Kula HİS Göleti	Öİ	2017	2017	40.000	0	1	0	0	0	0	HB
238	000000000000	Koçgaz Topçular HİS Göleti	Öİ	2017	2017	30.000	0	1	0	0	0	0	HB
239	000000000000	Koçgaz Terzidere HİS Göleti	Öİ	2017	2017	10.000	0	1	0	0	0	0	HB
240	000000000000	L.burgaz Celaliye HİS Göleti	Öİ	2017	2017	30.000	0	1	0	0	0	0	HB

İl Özel İdaresi Yatırımları (Devam-1)

Sıra no	Proje Numarası	Proje adı	Bütçe türü	Başlama tarihi	Bitiş tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2017 yılı programı (TL)	2017 yılında gönderilen ödenek (TL)	2017 yılı harcamaları (TL)	Parasalleşme (%)	Fiziki gerçekleşme (%)	Açıklamalar
241	000000000000	L.burgaz Eskibedir HİS Göleti	Öİ	2017	2017	35.000	0	30.000	30.000	30.000	100	100	BT
242	000000000000	L.burgaz Müsellim HİS Göleti	Öİ	2017	2017	35.000	0	30.000	30.000	30.000	100	100	BT
243	000000000000	P.hisar Ataköy HİS Göleti	Öİ	2017	2017	30.000	0	1	0	0	0	0	HB
244	000000000000	Vize Akpınar HİS Göleti	Öİ	2017	2017	35.000	0	30.000	30.000	0	0	0	İA
245	000000000000	Vize Doğanca HİS Göleti	Öİ	2017	2017	35.000	0	35.000	0	0	0	0	HB
246	000000000000	Vize Kışlacık HİS Göleti	Öİ	2017	2017	35.000	0	30.000	30.000	0	0	0	İA
247	000000000000	Vize Kömürköy HİS Göleti	Öİ	2017	2017	50.000	0	30.000	30.000	0	0	0	İA
248	000000000000	Vize Sofular HİS Göleti	Öİ	2017	2017	35.000	0	30.000	30.000	0	0	0	İA
Hayvancılık Projeleri						198.084	39.954	158.130	158.130	158.130	100		
249	000000000000	Arcılık	Öİ	2017	2017	40.000	0	40.000	40.000	40.000	100	100	BT
250	000000000000	Hindi Yetiştiriciliği	Öİ	2015	2017	68.084	39.954	28.130	28.130	28.130	100		DE
251	000000000000	Salma Yumurta Tavukçuluğu	Öİ	2017	2017	90.000	0	90.000	90.000	90.000	100		DE
Ulaştırma / Karayolu						12.480.442	596.993	8.368.666	5.479.339	4.951.041	59		
Köy Yolları Yapımı						12.480.442	596.993	8.368.666	5.479.339	4.951.041	59		
1. Kat Asfalt Kaplama (12 km)						1.835.216	0	2	0	0	0		
252	000000000000	Gökya - Ky. İlt. (Boztaş) Köy yolu 1. Kat Asfalt Kaplama (4 km)	Öİ	2017	2017	611.739	0	1	0	0	0	100	BT
253	000000000000	Cevizköy - Topçuköy Köy yolu 1. Kat Asfalt Kaplama (8 km)	Öİ	2017	2017	1.223.477	0	1	0	0	0	100	BT
2. Kat Asfalt Kaplama (72,5 km)						4.343.693	0	4.343.693	4.343.693	4.343.693	100		
254	000000000000	Dy.İlt. - Paşayeri - Dolhan - Koyunbaba Köy yolu 2. Kat Asfalt Kaplama (6 km)	Öİ	2017	2017	359.478	0	359.478	359.478	359.478	100	100	BT
255	000000000000	Karahallı - Yenimahalle Köy yolu 2. Kat Asfalt Kaplama (1 km)	Öİ	2017	2017	59.913	0	59.913	59.913	59.913	100	100	BT
256	000000000000	Kumrular - Sofuhalil Köy yolu 2. Kat Asfalt Kaplama (9 km)	Öİ	2017	2017	539.217	0	539.217	539.217	539.217	100	100	BT
257	000000000000	Ky. İlt. - Çavuşköy Köy yolu 2. Kat Asfalt Kaplama (2 km)	Öİ	2017	2017	119.826	0	119.826	119.826	119.826	100	100	BT
258	000000000000	Dy. İlt. - Taşköprü - Ertuğral - Çengerli Köy yolu 2. Kat Asfalt Kaplama (7 km)	Öİ	2017	2017	419.391	0	419.391	419.391	419.391	100	100	BT
259	000000000000	Sivrilir - Kızılağaç Köy yolu 2. Kat Asfalt Kaplama (12 km)	Öİ	2017	2017	718.956	0	718.956	718.956	718.956	100	100	BT
260	000000000000	Celaliye - Tatarköy Köy yolu 2. Kat Asfalt Kaplama (6 km)	Öİ	2017	2017	359.478	0	359.478	359.478	359.478	100	100	BT
261	000000000000	Ky.İlt. - Müsellim - Ovacık Köy yolu 2. Kat Asfalt Kaplama (3 km)	Öİ	2017	2017	179.739	0	179.739	179.739	179.739	100	100	BT
262	000000000000	Hamitabat - (Tatarköy) Köy yolu 2. Kat Asfalt Kaplama (6 km)	Öİ	2017	2017	359.478	0	359.478	359.478	359.478	100	100	BT
263	000000000000	Dy.İlt. - Evrensekiz Köy yolu 2. Kat Asfalt Kaplama (4 km)	Öİ	2017	2017	239.652	0	239.652	239.652	239.652	100	100	BT
264	000000000000	L.burgaz Ertuğrul Köyiçi 2. Kat Asfalt Kaplama (1 km)	Öİ	2017	2017	59.913	0	59.913	59.913	59.913	100	100	BT
265	000000000000	Doğanca - Yeşilpınar Köy yolu 2. Kat Asfalt Kaplama (3 km)	Öİ	2017	2017	179.739	0	179.739	179.739	179.739	100	100	BT
266	000000000000	Osmancık - Celaliye Köy yolu 2. Kat Asfalt Kaplama (5 km)	Öİ	2017	2017	299.565	0	299.565	299.565	299.565	100	100	BT
267	000000000000	Ky. İlt. - Hacrafalı Köy yolu 2. Kat Asfalt Kaplama (5,5 km)	Öİ	2017	2017	329.522	0	329.522	329.522	329.522	100	100	BT
268	000000000000	Evrenli - Dy.İlt. Köy yolu 2. Kat Asfalt Kaplama (2 km)	Öİ	2017	2017	119.826	0	119.826	119.826	119.826	100	100	BT
Parke Taşı Kaplaması (... m²)						2.866.076	0	2.245.781	607.348	607.348	27		
269	000000000000	K.eli Asilbeyli Parke Taşı Kaplaması (... m²)	Öİ	2017	2017	25.000	0	25.000	0	0	0		DE
270	000000000000	K.eli Çukurpınar Parke Taşı Kaplaması (... m²)	Öİ	2017	2017	25.000	0	25.000	0	0	0		DE
271	000000000000	K.eli Değirmencik Parke Taşı Kaplaması (... m²)	Öİ	2017	2017	25.000	0	25.000	0	0	0		DE
272	000000000000	K.eli Demircihalil Parke Taşı Kaplaması (... m²)	Öİ	2017	2017	25.000	0	25.000	0	0	0		DE
273	000000000000	K.eli Deveçatağı Parke Taşı Kaplaması (... m²)	Öİ	2017	2017	25.000	0	25.000	0	0	0		DE
274	000000000000	K.eli Dokuzhöyük Parke Taşı Kaplaması (... m²)	Öİ	2017	2017	1	0	0	0	0	0		DE
275	000000000000	K.eli Eriklice Parke Taşı Kaplaması (... m²)	Öİ	2017	2017	25.000	0	25.000	0	0	0		DE
276	000000000000	K.eli Kapaklı Parke Taşı Kaplaması (... m²)	Öİ	2017	2017	100.000	0	100.000	0	0	0		DE
277	000000000000	K.eli Karıncak Parke Taşı Kaplaması (... m²)	Öİ	2017	2017	25.000	0	25.000	0	0	0		DE
278	000000000000	K.eli Kayalı Parke Taşı Kaplaması (... m²)	Öİ	2017	2017	25.000	0	25.000	0	0	0		DE
279	000000000000	K.eli Koyunbaba Parke Taşı Kaplaması (... m²)	Öİ	2017	2017	25.000	0	25.000	0	0	0		DE
280	000000000000	K.eli Kuzulu Parke Taşı Kaplaması (... m²)	Öİ	2017	2017	25.000	0	25.000	0	0	0		DE
281	000000000000	K.eli Üsküpdere Parke Taşı Kaplaması (... m²)	Öİ	2017	2017	25.000	0	25.000	0	0	0		DE
282	000000000000	K.eli Üsküpdere Parke Taşı Kaplaması (1.000 m²)	Öİ	2017	2017	30.090	0	30.090	0	0	0	0	İA

İl Özel İdaresi Yatırımları (Devam-2)

Sıra no	Proje Numarası	Proje adı	Bütçe türü	Başlama tarihi	Bitiş tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2017 yılı programı (TL)	2017 yılında gönderilen ödenek (TL)	2017 yılı harcamaları (TL)	Parasal gerçekleşme (%)	Fiziki gerçekleşme (%)	Açıklamalar
283	000000000000	K.eli Yoğuntaş Parke Taşı Kaplaması (... m ²)	Öİ	2017	2017	25.000	0	25.000	0	0	0	0	DE
284	000000000000	K.eli Yündolan Parke Taşı Kaplaması (... m ²)	Öİ	2017	2017	25.000	0	25.000	0	0	0	0	DE
285	000000000000	B.eski Erikeryurdu Parke Taşı Kaplaması (... m ²)	Öİ	2017	2017	25.000	0	25.000	0	0	0	0	DE
286	000000000000	B.eski Ertuğral Parke Taşı Kaplaması (... m ²)	Öİ	2017	2017	25.000	0	25.000	0	0	0	0	DE
287	000000000000	B.eski Pancarköy Parke Taşı Kaplaması (... m ²)	Öİ	2017	2017	38.175	0	38.175	0	0	0	0	DE
288	000000000000	B.eski Taşköprü Parke Taşı Kaplaması (... m ²)	Öİ	2017	2017	25.000	0	25.000	0	0	0	0	DE
289	000000000000	B.eski Terzili Parke Taşı Kaplaması (... m ²)	Öİ	2017	2017	25.000	0	25.000	0	0	0	0	DE
290	000000000000	B.eski Yenimahalle Parke Taşı Kaplaması (... m ²)	Öİ	2017	2017	130.000	0	130.000	0	0	0	0	DE
291	000000000000	D.köy Armutveren Parke Taşı Kaplaması (605 m ²)	Öİ	2017	2017	20.000	0	20.000	20.000	20.000	100	100	BT
292	000000000000	D.köy Armutveren Parke Taşı Kaplaması (... m ²)	Öİ	2017	2017	25.000	0	25.000	0	0	0	0	DE
293	000000000000	D.köy Avcılar Parke Taşı Kaplaması (605 m ²)	Öİ	2017	2017	20.000	0	20.000	20.000	20.000	100	100	BT
294	000000000000	D.köy Balaban Parke Taşı Kaplaması (907 m ²)	Öİ	2017	2017	30.000	0	30.000	30.000	30.000	100	100	BT
295	000000000000	D.köy Beğendik Parke Taşı Kaplaması (736 m ²)	Öİ	2016	2017	103.383	0	1	0	0	0	0	DE
296	000000000000	D.köy Boztaş Parke Taşı Kaplaması (756 m ²)	Öİ	2017	2017	25.000	0	25.000	25.000	25.000	100	100	BT
297	000000000000	D.köy Hamdibey Parke Taşı Kaplaması (955 m ²)	Öİ	2017	2017	31.572	0	31.572	31.572	31.572	100	100	BT
298	000000000000	D.köy Hamdibey Parke Taşı Kaplaması (... m ²)	Öİ	2017	2017	34.000	0	34.000	0	0	0	0	DE
299	000000000000	D.köy Limanköy Parke Taşı Kaplaması (765 m ²)	Öİ	2016	2017	103.383	0	1	0	0	0	0	DE
300	000000000000	D.köy Limanköy Parke Taşı Kaplaması (... m ²)	Öİ	2017	2017	34.814	0	34.814	0	0	0	0	DE
301	000000000000	D.köy Sislioba Parke Taşı Kaplaması (765 m ²)	Öİ	2016	2017	103.383	0	1	0	0	0	0	DE
302	000000000000	D.köy Sislioba Parke Taşı Kaplaması (... m ²)	Öİ	2017	2017	25.000	0	25.000	0	0	0	0	DE
303	000000000000	D.köy Sivrilere Parke Taşı Kaplaması (907 m ²)	Öİ	2017	2017	30.000	0	30.000	30.000	30.000	100	100	BT
304	000000000000	D.köy Sivrilere Parke Taşı Kaplaması (... m ²)	Öİ	2017	2017	30.000	0	30.000	0	0	0	0	DE
305	000000000000	Koçgaz Ahmetler Parke Taşı Kaplaması (1.000 m ²)	Öİ	2017	2017	33.040	0	33.040	0	0	0	0	İA
306	000000000000	Koçgaz Beyci Parke Taşı Kaplaması (... m ²)	Öİ	2017	2017	30.000	0	30.000	0	0	0	0	DE
307	000000000000	Koçgaz Devletiağaç Parke Taşı Kaplaması (... m ²)	Öİ	2017	2017	30.000	0	30.000	0	0	0	0	DE
308	000000000000	Koçgaz Kocatarla Parke Taşı Kaplaması (... m ²)	Öİ	2017	2017	14.308	0	14.308	0	0	0	0	DE
309	000000000000	Koçgaz Terzidere Parke Taşı Kaplaması (... m ²)	Öİ	2017	2017	75.000	0	75.000	0	0	0	0	DE
310	000000000000	L.burgaz Akçaköy Parke Taşı Kaplaması (... m ²)	Öİ	2017	2017	51.000	0	51.000	51.000	51.000	100	100	BT
311	000000000000	L.burgaz Alacaoglu Parke Taşı Kaplaması (1.509 m ²)	Öİ	2017	2017	37.000	0	37.000	37.000	37.000	100	100	BT
312	000000000000	L.burgaz Ayvalı Parke Taşı Kaplaması (... m ²)	Öİ	2017	2017	52.000	0	52.000	0	0	0	0	DE
313	000000000000	L.burgaz Celaliye Parke Taşı Kaplaması (1.629 m ²)	Öİ	2017	2017	37.000	0	37.000	37.000	37.000	100	100	BT
314	000000000000	L.burgaz Celaliye Parke Taşı Kaplaması (... m ²)	Öİ	2017	2017	51.000	0	51.000	0	0	0	0	DE
315	000000000000	L.burgaz Ceylanköy Parke Taşı Kaplaması (1.369 m ²)	Öİ	2017	2017	40.000	0	40.000	40.000	40.000	100	100	BT
316	000000000000	L.burgaz Çengelli Parke Taşı Kaplaması (... m ²)	Öİ	2017	2017	51.000	0	51.000	0	0	0	0	DE
317	000000000000	L.burgaz Çeşmekolu Parke Taşı Kaplaması (... m ²)	Öİ	2017	2017	51.000	0	51.000	0	0	0	0	DE
318	000000000000	L.burgaz Davutlu Parke Taşı Kaplaması (... m ²)	Öİ	2017	2017	51.000	0	51.000	0	0	0	0	DE
319	000000000000	L.burgaz Düğüncübaşı Parke Taşı Kaplaması (1.453 m ²)	Öİ	2017	2017	37.000	0	37.000	37.000	37.000	100	100	BT
320	000000000000	L.burgaz Eskitaşı Parke Taşı Kaplaması (1.347 m ²)	Öİ	2017	2017	37.000	0	37.000	37.000	37.000	100	100	BT
321	000000000000	L.burgaz Eskitaşı Parke Taşı Kaplaması (... m ²)	Öİ	2017	2017	51.000	0	51.000	0	0	0	0	DE
322	000000000000	L.burgaz Karamusul Parke Taşı Kaplaması (... m ²)	Öİ	2017	2017	51.000	0	51.000	0	0	0	0	DE
323	000000000000	L.burgaz Müsellim Parke Taşı Kaplaması (1.036 m ²)	Öİ	2017	2017	29.889	0	29.889	29.889	29.889	100	100	BT
324	000000000000	L.burgaz Oklağlı Parke Taşı Kaplaması (... m ²)	Öİ	2017	2017	1	0	0	0	0	0	0	DE
325	000000000000	L.burgaz Ovacak Parke Taşı Kaplaması (... m ²)	Öİ	2017	2017	51.000	0	51.000	0	0	0	0	DE
326	000000000000	P.köy Yeşilova Parke Taşı Kaplaması (2.075 m ²)	Öİ	2017	2017	45.057	0	45.057	45.057	45.057	100	100	BT

İl Özel İdaresi Yatırımları (Devam-3)

Sıra no	Proje Numarası	Proje adı	Bütçe türü	Başlama tarihi	Bitiş tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2017 yılı programı (TL)	2017 yılında gönderilen ödenek (TL)	2017 yılı harcamaları (TL)	Parasal gerçekleşme (%)	Fiziki gerçekleşme (%)	Açıklamalar
327	000000000000	P.köy Yeşilova Parke Taşı Kaplaması (3.236 m ²)	Öİ	2016	2017	103.383	0	1	0	0	0	100	BT
328	000000000000	P.köy Yeşilpınar Parke Taşı Kaplaması (1.666 m ²)	Öİ	2016	2017	103.383	0	1	0	0	0		DE
329	000000000000	P.hisar Erenler Parke Taşı Kaplaması (... m ²)	Öİ	2017	2017	25.000	0	25.000	0	0	0		DE
330	000000000000	P.hisar Evciler Parke Taşı Kaplaması (... m ²)	Öİ	2017	2017	1	0	0	0	0	0	100	BT
331	000000000000	P.hisar İslambeyli Parke Taşı Kaplaması (... m ²)	Öİ	2017	2017	25.000	0	25.000	0	0	0		DE
332	000000000000	P.hisar Kurudere Parke Taşı Kaplaması (... m ²)	Öİ	2017	2017	20.000	0	20.000	0	0	0		DE
333	000000000000	P.hisar Osmancık Parke Taşı Kaplaması (... m ²)	Öİ	2017	2017	25.000	0	25.000	0	0	0		DE
334	000000000000	P.hisar Poyralı Parke Taşı Kaplaması (... m ²)	Öİ	2017	2017	20.000	0	20.000	0	0	0		DE
335	000000000000	P.hisar Sütüce Parke Taşı Kaplaması (... m ²)	Öİ	2017	2017	20.000	0	20.000	0	0	0		DE
336	000000000000	P.hisar Tozaklı Parke Taşı Kaplaması (... m ²)	Öİ	2017	2017	20.000	0	20.000	0	0	0		DE
337	000000000000	P.hisar Yenice Parke Taşı Kaplaması (... m ²)	Öİ	2017	2017	20.000	0	20.000	0	0	0		DE
338	000000000000	Vize Aksicim Parke Taşı Kaplaması (980 m ²)	Öİ	2017	2017	30.066	0	30.066	30.066	30.066	100	100	BT
339	000000000000	Vize Çavuşköy Parke Taşı Kaplaması (245 m ²)	Öİ	2017	2017	7.516	0	7.516	7.516	7.516	100	100	BT
340	000000000000	Vize Develi Parke Taşı Kaplaması (295 m ²)	Öİ	2017	2017	9.050	0	9.050	9.050	9.050	100	100	BT
341	000000000000	Vize Düzova Parke Taşı Kaplaması (980 m ²)	Öİ	2017	2017	30.066	0	30.066	30.066	30.066	100	100	BT
342	000000000000	Vize Evrenli Parke Taşı Kaplaması (... m ²)	Öİ	2016	2017	103.383	0	1	0	0	0	0	HB
343	000000000000	Vize Müsellim Parke Taşı Kaplaması (980 m ²)	Öİ	2017	2017	30.066	0	30.066	30.066	30.066	100	100	BT
344	000000000000	Vize Okçular Parke Taşı Kaplaması (980 m ²)	Öİ	2017	2017	30.066	0	30.066	30.066	30.066	100	100	BT
Köprü, Menfez ve Sanat Yapıları						285.000	0	4	0	0	0		
345	000000000000	D.köy Sarpdere Baks Menfez İnşaatı	Öİ	2016	2017	45.000	0	1	0	0	0	100	BT
346	000000000000	Koçgaz Menfez İnşaatı	Öİ	2016	2017	120.000	0	1	0	0	0	100	BT
347	000000000000	Vize Aksicim Menfez İnşaatı	Öİ	2017	2017	70.000	0	1	0	0	0	100	BT
348	000000000000	Vize Topçuköy - Çövenli Menfez İnşaatı	Öİ	2017	2017	50.000	0	1	0	0	0	100	BT
Diğerleri						3.150.457	596.993	1.779.186	528.298	0	0		
349	000000000000	Köy yolları Yapım, Bakım ve Onarımları	Öİ	2017	2017	1.759.552	0	1.759.552	528.298	0	0		DE
350	000000000000	Doğal Afet Giderleri Yapım Projesi	Öİ	2014	2017	616.625	596.993	19.633	0	0	0		DE
351	000000000000	Köy Yolları Otokorkuluk Yapımı (9.000 m)	Öİ	2016	2017	774.280	0	1	0	0	0		DE
Turizm						7.887.801	5.534.577	2.353.224	1.713.937	1.555.603	66	0	
352	000000000000	K.eli Vali Faik Üstün İlköğretim Okulu Restorasyonu	Öİ	2012	2017	4.970.507	4.416.507	554.000	440.408	440.408	79		DE
353	000000000000	K.eli Defterdar Evi Onarımı	Öİ	2014	2017	1.903.919	835.605	1.068.314	692.555	534.221	50		DE
354	000000000000	Kavaklı Meşe Korusu Tabiat Parkı Plan Proje Yapımı	Öİ	2014	2017	250.000	53.312	196.688	46.752	46.752	24		DE
355	000000000000	İğneada Milli Parkı Çevre Düzenleme Projesi	Öİ	2014	2017	763.375	229.153	534.222	534.222	534.222	100		DE



Vali Faik Üstün Binası



Kırklareli (Defterdar) Evi

İl Özel İdaresi Yatırımları (Devam-4)

Sıra no	Proje Numarası	Proje adı	Bütçe türü	Başlama tarihi	Bitiş tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2017 yılı programı (TL)	2017 yılında gönderilen ödenek (TL)	2017 yılı harcamaları (TL)	Parasal gerçekleşme (%)	Fiziki gerçekleşme (%)	Açıklamalar
		Eğitim				3.054.136	1.610.377	1.398.555	430.681	430.681	31		
		Eğitim / Mesleki ve Teknik Eğitim				350.000	350.000	1	0	0	0		
356	000000000000	Kırklareli Gastronomi Eğitim Merkezi	GB	2015	2017	350.000	350.000	1	0	0	0	100	BT
		Eğitim / Kültür				1.876.136	840.384	994.554	119.362	119.362	12		
357	000000000000	K.eli İlim Yayma Cemiyeti Restorasyonu	Öİ	2015	2017	876.135	944	875.191	0	0	0		DE
358	000000000000	K.eli Türkocağı Binasının Kültür Evine Dönüştürülmesi	Öİ	2016	2017	1.000.000	839.440	119.362	119.362	119.362	100	100	BT
359	000000000000	Yerel Kültürel Etkinliklere Yardım (Özel İdare)	Öİ	2017	2017	1	0	1	0	0	0	0	HB
		Eğitim / Beden Eğitimi ve Spor				828.000	419.993	404.000	311.319	311.319	77		
360	000000000000	K.eli Trap ve Skit Atış Poligonu Yapımı	GB	2016	2017	110.000	3.466	106.000	103.710	103.710	98	100	BT
361	000000000000	L.burgaz Emirali Spor Sahası Yapımı	Öİ	2017	2017	80.000	0	80.000	0	0	0	0	İA
362	000000000000	L.burgaz Turgutbey Spor Sahası	Öİ	2017	2017	20.000	0	20.000	19.989	19.989	100	100	BT
363	000000000000	Köylere Çocuk Oyun Grubu ve Spor Aletleri Malzeme Alımı ve Montajı	Öİ	2015	2017	618.000	416.527	198.000	187.620	187.620	95		DE
		DKH / İktisadi / Genel İdare				3.144.811	1.439.480	1.705.331	1.705.331	360.045	21		
364	000000000000	Kırklareli Fuar ve Kongre Merkezi	Öİ	2015	2017	1.187.842	87.842	1.100.000	1.100.000	0	0	0	HB
365	000000000000	Özel İdare Mülkiyetindeki Taşınmazların Büyük Onarımları	Öİ	2012	2017	1.956.969	1.351.638	605.331	605.331	360.045	59		DE
		DKH / İktisadi / Güvenlik Hizmetleri				750.000	0	750.000	1.713	1.713	0		
366	000000000000	Bulgaristan Sınır Bölgesine Enerji Hattı Çekilmesi	GB	2017	2017	750.000	0	750.000	1.713	1.713	0		DE
		DKH / Sosyal / İçmesuyu				7.943.930	2.097.571	5.205.273	1.923.766	1.875.335	36		
		İçmesuyu (43 adet)				7.943.930	2.097.571	5.205.273	1.923.766	1.875.335	36		
367	000000000000	K.eli Bayramdere İçmesuyu Gömme Depo (100 m3) Bakım ve Onarımı	Öİ	2017	2017	1	0	1	0	0	0	0	İA
368	000000000000	K.eli Bayramdere İçmesuyu Şebeke Değişimi	Öİ	2017	2017	90.000	0	1	0	0	0	0	İY
369	000000000000	K.eli Çayırılı köyü 30+20 m3 gömme depo onarımı	Öİ	2015	2017	17.000	0	1	0	0	0	0	HB
370	000000000000	K.eli Düzorman İçmesuyu Gömme Depo (75 m3) Bakım ve Onarımı	Öİ	2017	2017	1	0	1	0	0	0	0	İY
371	000000000000	K.eli Düzorman İçmesuyu İkmal Onarım İnşaatı	Öİ	2017	2017	1	0	1	0	0	0	0	İY
372	000000000000	B.eski Dügüncülü Ali Çavuş Mah. İçmesuyu Boru Yenilemesi	Öİ	2017	2017	65.000	0	65.000	65.000	65.000	100	100	BT
373	000000000000	B.eski Kuleli İçmesuyu Boru Yenilemesi	Öİ	2017	2017	1	0	1	0	0	0		DE
374	000000000000	B.eski Kumrular İçmesuyu Ayaklı Depo Onarımı	Öİ	2013	2017	20.000	0	1	0	0	0	0	HB
375	000000000000	B.eski Nacak İçmesuyu Gömme Depo (50 m3) Yapımı	Öİ	2017	2017	1	0	1	0	0	0	0	HB
376	000000000000	B.eski Pancarköy İçmesuyu Sondaj Bağlantısı	Öİ	2017	2017	50.000	0	50.000	0	0	0		DE
377	000000000000	B.eski Sinanlı İçmesuyu Ayaklı Depo Onarımı (100 m3, 10 m)	Öİ	2017	2017	600.000	0	600.000	0	0	0		DE
378	000000000000	B.eski Sofuhalil İçmesuyu Sondaj Bağlantısı	Öİ	2017	2017	140.000	0	140.000	0	0	0		DE
379	000000000000	B.eski Taşağıllı İçmesuyu Gömme Depo Onarımı	Öİ	2014	2017	25.000	0	1	0	0	0		DE



İlim Yayma Cemiyeti Binası



Kırklareli Kültür ve Sanat Evi

İl Özel İdaresi Yatırımları (Devam-5)

Sıra no	Proje Numarası	Proje adı	Bütçe türü	Başlama tarihi	Bitiş tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2017 yılı programı (TL)	2017 yılında gönderilen ödenek (TL)	2017 yılı harcamaları (TL)	Parasal gerçekleşme (%)	Fiziki gerçekleşme (%)	Açıklama
380	000000000000	D.köy Armutveren İçmesuyu Şebeke Değişimi	GB	2017	2017	80.000	0	1	0	0	0	0	HB
381	000000000000	D.köy Balaban İçmesuyu Şebeke İlavesi	GB	2017	2017	59.000	0	59.000	0	0	0	0	İY
382	000000000000	D.köy Boztaş İçmesuyu İsale Hattı Boru Değişimi	GB	2014	2017	30.000	0	1	0	0	0	0	HB
383	000000000000	D.köy Hamdibey köyü 100 m3 gömme depo onarımı	Öİ	2015	2017	13.000	0	1	0	0	0	0	HB
384	000000000000	D.köy İncesirt İçmesuyu Gömme Depo Bakım ve Onarımı	Öİ	2017	2017	35.000	0	1	0	0	0	0	HB
385	000000000000	Koçgaz Aşağıkanara İçmesuyu Gömme Depo (50 m3) Yapımı	Öİ	2017	2017	1	0	1	0	0	0	100	BT
386	000000000000	Koçgaz Kocayazı İçmesuyu Gömme Depo Bakım ve Onarımı	Öİ	2017	2017	28.871	0	28.871	28.871	28.871	100	100	BT
387	000000000000	Koçgaz Malkoçlar İçme suyu boru değişimi	Öİ	2015	2017	10.000	0	1	0	0	0	0	HB
388	000000000000	L.burgaz Celaliye İçmesuyu Kuyu Sondajı	Öİ	2017	2017	60.000	0	60.000	0	0	0		DE
389	000000000000	L.burgaz Ceylanköy İçmesuyu Kuyu Sondajı	Öİ	2012	2017	40.000	0	1	0	0	0		DE
390	000000000000	L.burgaz Çengelli İçmesuyu Depo Bakım ve Onarımı	Öİ	2017	2017	1	0	1	0	0	0	100	BT
391	000000000000	L.burgaz Davutlu İçmesuyu Depo Bakım ve Onarımı	Öİ	2015	2017	1	0	1	0	0	0	100	BT
392	000000000000	L.burgaz Davutlu İçmesuyu Terfi İsale Hattı Boru Değişimi (3.300 m)	Öİ	2017	2017	57.820	0	57.820	57.820	57.820	100	100	BT
393	000000000000	L.burgaz Müsellim İçmesuyu Gömme Depo (100 m3) Bakım ve Onarımı	BR	2017	2017	39.581	0	39.581	39.581	39.581	100	100	BT
394	000000000000	L.burgaz Umurca İçmesuyu Kuyu Sondajı	Öİ	2017	2017	60.593	0	60.593	60.593	60.593	100	100	BT
395	000000000000	L.burgaz Umurca ve Kayabeyli İçmesuyu İlave Depo (100 m3) Yapımı ve Şebeke Değişimi (850 m)	Öİ	2017	2017	84.960	0	84.960	84.960	84.960	100	100	BT
396	000000000000	P.köy Doğanca İçmesuyu Sondaj Bağlantısı ve ENH	Öİ	2016	2017	214.146	107.085	107.061	107.061	107.061	100	100	BT
397	000000000000	P.köy Doğanca İçmesuyu Gömme Depo (150 m3) Yapımı	Öİ	2017	2017	200.000	0	1	0	0	0	100	BT
398	000000000000	P.hisar Ataköy İçmesuyu Kuyu Sondajı ve ENH	Öİ	2017	2017	1	0	1	0	0	0	100	BT
399	000000000000	P.hisar Ataköy İçmesuyu Şebeke Boru İlavesi (1300 m, 75 HDPE)	Öİ	2017	2017	1	0	1	0	0	0	100	BT
400	000000000000	P.hisar İslambeyli İçmesuyu Kuyu Sondajı	Öİ	2016	2017	85.637	57.907	27.730	27.730	27.730	100	100	BT
401	000000000000	P.hisar Osmancık İçmesuyu Terfi Hattı Boru Değişimi (100 m, 110 HDPE)	Öİ	2017	2017	1	0	0	0	0	0	100	BT
402	000000000000	P.hisar Poyralı İçmesuyu Kuyu Sondajı	Öİ	2017	2017	1	0	1	0	0	0	0	HB
403	000000000000	P.hisar Sütlüce İçmesuyu Depo Yapımı	Öİ	2017	2017	64.000	0	64.000	0	0	0	0	HB
404	000000000000	P.hisar Sütlüce İçmesuyu Kuyu Sondajı	Öİ	2017	2017	1	0	1	0	0	0	0	HB
405	000000000000	P.hisar Tozalkı İçmesuyu Kuyu Sondajı	Öİ	2017	2017	80.000	0	80.000	52.628	52.628	66	100	BT
406	000000000000	Vize Çövenli İçmesuyu Şebeke Onarımı Malzeme Alımı	Öİ	2017	2017	3.104	0	3.104	3.104	3.104	100	100	BT
407	000000000000	Vize Doğanca İçmesuyu Kuyu Sondajı	Öİ	2017	2017	127.258	0	127.258	107.061	107.061	84		DE
408	000000000000	Vize Pazarlı İçmesuyu Gömme Depo Onarımı	Öİ	2014	2017	35.000	0	1	0	0	0	0	HB
409	000000000000	Vize Balkaya, Düzova, Hasbuğa, Müsellim İçmesuyu İkmal Bakım ve Onarımı	Öİ	2017	2017	364.620	0	364.620	0	0	0	100	BT
410	000000000000	Vize Sofular, Soğucak İçmesuyu Gömme Depo Bakım ve Onarımı	Öİ	2017	2017	86.612	0	86.612	86.612	86.612	100	100	BT
411	000000000000	Muhtelif Köy İçmesuyu Artırma Tesisi Kurulması	Öİ	2016	2017	1.008.673	660.989	347.684	1	0	0		DE
412	000000000000	Muhtelif Köy İçmesuyu Bakım ve Onarımı	Öİ	2015	2017	1.981.803	352.985	1.628.818	265.543	265.543	16		DE
413	000000000000	Muhtelif Köylere Klor Makinası Alımı	GB	2015	2017	697.759	283.107	414.652	414.652	414.652	100	100	BT
414	000000000000	65. Mknz. Tuğ. K.İği Dora Kışlası İçmesuyu Şebeke Değişimi	GB	2016	2017	163.296	0	163.296	148.633	148.633	91		DE
415	000000000000	55. Mkn. P. Tuğ. K.İği Şehit Yzb. İhsan Ejder Krk. K.İği İçmesuyu	GB	2017	2018	107.470	0	107.470	107.470	107.470	100		DE
416	000000000000	Babaeski Cebesoy Kışlası İçmesuyu İsale Hattı Enerji Hidrofor Binası	GB	2014	2017	258.661	212.564	1	0	0	0		DE
417	000000000000	D.köy Avcılar Hudut Karakolu İçmesuyu Kaptajı	GB	2014	2017	207.050	176.002	31.047	31.047	0	0		DE
418	000000000000	55. Mkn. P. Tuğ. K.İği Şehit Bnb. Ufuk Rodoplu Krk. K.İği İçmesuyu	GB	2017	2018	274.520	0	274.520	177.278	177.278	65		DE
419	000000000000	55. Mkn. P. Tuğ. K.İği Şehit Er Salim Kubanç Krk. K.İği İçmesuyu	GB	2017	2018	39.900	0	39.900	3.529	3.529	9		DE
420	000000000000	L.burgaz Mkn. Pamir Kışlası İçmesuyu	GB	2016	2017	130.715	113.332	17.383	17.383	0	0		DE
421	000000000000	Vize Kışlası İçmesuyu Onarımı	GB	2014	2017	167.373	133.600	33.773	33.773	33.773	100		DE
422	000000000000	1. Ordu K.İği Tbk. Km. Mrk. Albay Nuri Conker Kışlası İçmesuyu	GB	2017	2018	40.495	0	40.495	3.436	3.436	8		DE
		DKH / Sosyal / Kanalizasyon				8.130.469	248.962	1.649.966	1.286.528	1.036.368	63		
		Kanalizasyon (46 adet)				8.130.469	248.962	1.649.966	1.286.528	1.036.368	63		
423	000000000000	K.eli Bayramdere Kanalizasyonu Tamamlaması	Öİ	2017	2017	90.000	0	1	0	0	0	0	İA
424	000000000000	K.eli Çeşmeköy Kanalizasyonu Fosseptik + Artırma	Öİ	2013	2017	55.000	0	1	0	0	0	0	HB

İl Özel İdaresi Yatırımları (Devam-6)

Sıra no	Proje Numarası	Proje adı	Bütçe türü	Başlama tarihi	Bitiş tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2017 yılı programı (TL)	2017 yılında gönderilen ödenek (TL)	2017 yılı harcamaları (TL)	Parasal gerçekleşme (%)	Fiziki gerçekleşme (%)	Açıklamalar
425	000000000000	K.eli Dolhan Kanalizasyonu Doğal Arıtma	Öİ	2014	2017	75.000	0	1	0	0	0	0	HB
426	000000000000	K.eli Geçitağzı Kanalizasyonu + Fosseptik + Doğal Arıtma	Öİ	2017	2017	200.000	0	200.000	0	0	0	0	HB
427	000000000000	K.eli Kapaklı Kanalizasyonu + Fosseptik + Doğal Arıtma	Öİ	2017	2017	260.000	0	143.000	0	0	0	0	HB
428	000000000000	K.eli Karahamza Kanalizasyonu + Fosseptik + Doğal Arıtma	Öİ	2013	2017	266.168	0	266.168	266.168	266.168	100	100	BT
429	000000000000	K.eli Kavakdere Kanalizasyonu Fosseptik + Arıtma	Öİ	2013	2017	265.000	173.000	1	0	0	0	0	HB
430	000000000000	K.eli Kayalı Kanalizasyon Tamamlama + Fosseptik+ Arıtma	Öİ	2013	2017	165.000	0	1	0	0	0		DE
431	000000000000	B.eski Ağayeri Kanalizasyonu Fosseptik + Doğal Arıtma	Öİ	2014	2017	75.000	0	1	0	0	0	0	HB
432	000000000000	B.eski Çavuşköy Kanalizasyonu Fosseptik + Doğal Arıtma	Öİ	2014	2017	55.000	0	1	0	0	0	0	HB
433	000000000000	B.eski Çiğdemli Kanalizasyonu Tamamlama	Öİ	2012	2017	150.000	0	1	0	0	0	0	HB
434	000000000000	B.eski Kadıköy Kanalizasyonu	Öİ	2013	2017	175.000	0	1	0	0	0	0	HB
435	000000000000	B.eski Karabayır Kanalizasyonu	Öİ	2013	2017	120.000	0	1	0	0	0	0	HB
436	000000000000	B.eski Minnetler Kanalizasyonu Fosseptik + Doğal Arıtma	Öİ	2014	2017	75.000	0	1	0	0	0	0	HB
437	000000000000	B.eski Pancarköy Kanalizasyonu Onarımı	Öİ	2012	2017	70.000	0	1	0	0	0	0	HB
438	000000000000	B.eski Taşağıl Kanalizasyonu	Öİ	2012	2017	14.218	0	1	0	0	0	0	HB
439	000000000000	B.eski Terzili Kanalizasyonu	Öİ	2013	2017	165.000	0	1	0	0	0	0	HB
440	000000000000	D.köy Balaban Kanalizasyonu	Öİ	2013	2017	220.000	0	1	0	0	0	0	HB
441	000000000000	Koçgaz Beyci Kanalizasyonu Fosseptik + Doğal Arıtma	Öİ	2016	2017	134.791	0	130.400	130.400	130.400	100	100	BT
442	000000000000	Koçgaz Devletiağaç Kanalizasyonu Şebeke, Fosseptik ve Doğal Arıtması	Öİ	2017	2017	161.660	0	161.660	161.660	161.660	100	100	BT
443	000000000000	Koçgaz Kocatarla Kanalizasyonu Fosseptik + Doğal Arıtma	Öİ	2016	2017	161.607	0	110.000	100.000	100.000	91	100	BT
444	000000000000	Koçgaz Tatlıpınar Kanalizasyonu Şebeke, Fosseptik ve Doğal Arıtması	Öİ	2017	2017	74.000	0	74.000	74.000	74.000	100		DE
445	000000000000	Koçgaz Topçular Kanalizasyonu Fosseptik + Doğal Arıtma	Öİ	2016	2017	138.722	0	110.400	100.000	100.000	91	100	BT
446	000000000000	L.burgaz Ayvalı Kanalizasyonu	Öİ	2013	2017	250.000	0	1	0	0	0	0	HB
447	000000000000	L.burgaz Celaliye Kanalizasyonu	Öİ	2012	2017	80.000	0	1	0	0	0	0	HB
448	000000000000	L.burgaz Ceylanköy Kanalizasyonu	Öİ	2012	2017	155.000	0	1	0	0	0	0	HB
449	000000000000	L.burgaz Çiftlikköy Kanalizasyonu	Öİ	2014	2017	150.000	0	1	0	0	0	0	HB
450	000000000000	L.burgaz Hamzabey Kanalizasyonu	Öİ	2013	2017	250.000	0	1	0	0	0	0	HB
451	000000000000	L.burgaz Kayabeyli Kanalizasyonu	Öİ	2013	2017	145.000	0	1	0	0	0	0	HB
452	000000000000	L.burgaz Müsellim Kanalizasyonu	Öİ	2013	2017	165.000	0	1	0	0	0	0	HB
453	000000000000	L.burgaz Oklağı Kanalizasyonu + Fosseptik + Doğal Arıtma	Öİ	2013	2017	1	0	1	0	0	0		DE
454	000000000000	L.burgaz Sarıcaali Kanalizasyonu	Öİ	2012	2017	100.000	0	1	0	0	0	0	HB
455	000000000000	L.burgaz Turgutbey Kanalizasyonu + Fosseptik + Doğal Arıtma	Öİ	2017	2017	336.300	0	336.300	336.300	86.140	26	100	BT
456	000000000000	L.burgaz Umurca Kanalizasyonu	Öİ	2013	2017	310.000	0	1	0	0	0	0	HB
457	000000000000	P.köy İmampazan Kanalizasyonu	Öİ	2012	2017	180.000	0	1	0	0	0	0	HB
458	000000000000	P.köy Kumköy Kanalizasyonu	Öİ	2013	2017	110.000	0	1	0	0	0	0	HB
459	000000000000	P.hisar Akören Kanalizasyonu	Öİ	2012	2017	125.000	0	1	0	0	0	0	HB
460	000000000000	P.hisar Ataköy Kanalizasyonu + Fosseptik + Doğal Arıtma	Öİ	2017	2017	118.000	0	118.000	118.000	118.000	100		DE
461	000000000000	P.hisar Çayirdere Kanalizasyonu	Öİ	2013	2017	200.000	0	1	0	0	0	0	HB
462	000000000000	P.hisar Erenler Kanalizasyonu	Öİ	2013	2017	200.000	0	1	0	0	0	0	HB
463	000000000000	P.hisar Hacıfaklı Kanalizasyonu	Öİ	2013	2017	200.000	0	1	0	0	0	0	HB
464	000000000000	Vize Akıncılar Yağmur Suyu Onarımı	GB	2013	2017	1	0	1	0	0	0	0	HB
465	000000000000	Vize Çövenli Yağmur Suyu Onarımı	GB	2013	2017	1	0	1	0	0	0	0	HB
466	000000000000	Vize Doğanca Kanalizasyonu	Öİ	2013	2017	385.000	0	1	0	0	0	0	HB
467	000000000000	Vize Evrenli Kanalizasyonu	Öİ	2013	2017	440.000	0	1	0	0	0	0	HB
468	000000000000	Vize Soğucak Kanalizasyonu	Öİ	2013	2017	370.000	0	1	0	0	0	0	HB
469	000000000000	Vize Topçuköy Kanalizasyonu	Öİ	2013	2017	275.000	0	1	0	0	0	0	HB
470	000000000000	Muhtelif Köy Kanalizasyonu Bakım ve Onarımı	Öİ	2015	2017	420.000	75.962	1	0	0	0		DE

İl Özel İdaresi Yatırımları (Devam-7)

Sıra no	Proje Numarası	Proje adı	Bütçe türü	Başlama tarihi	Bitiş tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2017 yılı programı (TL)	2017 yılında gönderilen ödenek (TL)	2017 yılı harcamaları (TL)	Parasal gerçekleşme (%)	Fiziki gerçekleşme (%)	Açıklamalar
		DKH / Sosyal / Kırsal Alan Planlaması				381.001	0	314.007	0	0	0	0	
471	000000000000	B.eski Kuleli Düşün Salonu Çatı Onarımı	Öİ	2015	2017	15.000	0	1	0	0	0	0	DE
472	000000000000	D.köy Armutveren Mezarlık Duvarı Yapımı	Öİ	2015	2017	5.000	0	1	0	0	0	0	DE
473	000000000000	D.köy Beğendik Köy Konağı Bakım ve Onarımı	Öİ	2015	2017	35.000	0	35.000	0	0	0	0	DE
474	000000000000	D.köy İncesirt Cami Bakım ve Onarımı	Öİ	2017	2017	1	0	1	0	0	0	100	BT
475	000000000000	D.köy Sarpdere Düşün Salonu Yapımı	Öİ	2015	2017	5.000	0	1	0	0	0	0	DE
476	000000000000	Koçaz Berciler WC Yapımı	Öİ	2017	2017	15.000	0	15.000	0	0	0	0	HB
477	000000000000	P.köy İtfaiye Donanımlı Tanker Alımı	Öİ	2017	2017	70.000	0	70.000	0	0	0	0	HB
478	000000000000	P.hisar Evciler Çok Amaçlı Dağın Solunu Yapımı	Öİ	2015	2017	15.000	0	1	0	0	0	0	HB
479	000000000000	Vize Aksicim Kantar Yapımı	Öİ	2017	2017	30.000	0	30.000	0	0	0	100	BT
480	000000000000	Vize Çavuşköy Köy Konağı Bakım ve Onarımı	Öİ	2015	2017	12.000	0	1	0	0	0	0	DE
481	000000000000	Vize Çavuşköy Kantar Yapımı	Öİ	2017	2017	30.000	0	30.000	0	0	0	100	BT
482	000000000000	Vize Düzova Köy Konağı Bakım ve Onarımı	Öİ	2017	2017	20.000	0	20.000	0	0	0	100	BT
483	000000000000	Vize Düzova Çok Amaçlı Sosyal Tesis Yapımı	Öİ	2017	2017	39.000	0	39.000	0	0	0	100	BT
484	000000000000	Vize Karaağaç İzgara ve Kanal Yapımı	Öİ	2015	2017	15.000	0	1	0	0	0	0	HB
485	000000000000	Vize Kızılağaç Köy Konağı Bakım ve Onarımı	Öİ	2017	2017	20.000	0	20.000	0	0	0	0	HB
486	000000000000	Vize Müsellim Çok Amaçlı Sosyal Tesis Yapımı	Öİ	2017	2017	15.000	0	15.000	0	0	0	100	BT
487	000000000000	Vize Okçular Çok Amaçlı Sosyal Tesis Yapımı	Öİ	2017	2017	40.000	0	40.000	0	0	0	100	BT
		DKH / Sosyal / Afetler				299.544	0	299.544	0	0	0	0	
488	000000000000	Acil Arama ve Kurtarma Hizmetleri	Öİ	2017	2017	299.544	0	299.544	0	0	0	0	DE

KÖYDES Projesi

KÖYDES Projesi kapsamında İlimize 2005 – 2017 yılları arasında toplam 60.473.355 lira ödenek tahsis edilmiştir.

Köy yolu çalışmalarında; 733,3 km asfalt kaplama (134,2 km.si 1. Kat, 599,1 km.si 2. kat), 56,5 km stabilize kaplama, 6 km onarım, 3 köprü, 54 menfez, 526.787 m2 köyiçi yolları parke taşı düzenlemesi yapılmıştır.

Köy içme suyu çalışmalarında; 58 sondaj kuyusu açılmış, 219 proje ile de köylerimizin daha sağlıklı içmesuyuna kavuşması için boru değişimi, ikmal onarım ve biriktirme içmesuyu deposu yapılmıştır.

Kanalizasyon çalışmalarında; 73 köyün kanalizasyonu yapılmıştır.

Sulama çalışmalarında; 5 yerüstü sulama, 14 yeraltı sulama, 10 sulama göleti bakım ve onarımı yapılarak 1.263 hektar alan sulamaya açılmış ve 53.676 metre su kanalı bakım ve onarımı yapılmıştır. Ayrıca, 7 hayvan içmesuyu göleti yapılmıştır.

KÖYDES Projesi Kapsamında Yapılan İşler

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Toplam
Sulama (Adet)			1	1		1		1			29
(Hektar)			129	150		110		200			1.263
HİS Göleti (Adet)						2					7
Onarım (Km)											6,0
Stabilize Kaplama (Km)	2,5	1,5	11,5								56,5
1. Kat Asfalt Kaplama (Km)		0,4	6,0	3,3	11,0				5,0	17,0	134,2
2. Kat asfalt Kaplama (Km)	62,5	41,0	70,8	98,0	12,3	44,5	38,0	30,0	15,0	32,5	599,1
Köyiçi Yolları Parke Taşı		4.134	50.574	20.040	19.652	48.109	9.909	28.926	44.937	31.981	526.787
Kaplaması (m2)											
Köprü (Adet)											3
Menfez (Adet)	2	1	2	8	7	5	3	4	3		54
Diğer				2	2	1					12
İçmesuyu (Adet)	7	4	15	13	11	29	19	20	13	10	219
Kuyu Sondajı (Adet)	4	4	1	1	1	6	1	1	2	1	58
Kanalizasyon (Adet)						4	8	18	6	3	73

Toplam 2005 – 2017 yıllarını kapsar.

KÖYDES Projesi Yatırımları

Sıra No	Proje numarası	Proje adı	Bütçe türü	Başlama tarihi	Bitiş tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2017 yılı programı (TL)	2017 yılında gönderilen ödenek (TL)	2017 yılı gerçek harcamaları (TL)	Parasalleşme (%)	Fizikileşme (%)	Açıklamalar
		KÖYDES				7.454.055	0	7.454.055	7.454.055	5.925.101	79		
		Ulaştırma				5.421.055	0	5.421.055	5.421.055	5.007.777	92		
		1. Kat Asfalt Kaplama (17 km)				2.055.538	0	2.055.538	2.055.538	1.856.377	90		
1	0000000000	Şükrüpaşa - Demirköy İlçe Hd. (Armutveren) Ky. 1. Kat Asfalt Kaplama (4 km)	KP	2017	2017	430.376	0	430.376	430.376	312.877	73	100	BT
2	0000000000	Armutveren - Merkez İlçe Hd. (Şükrüpaşa) Ky. 1. Kat Asfalt Kaplama (3 km)	KP	2017	2017	327.372	0	327.372	327.372	327.372	100	100	BT
3	0000000000	Tatlıpınar - Topçular Ky. 1. Kat Asfalt Kaplama (5 km)	KP	2017	2017	614.470	0	614.470	614.470	532.778	87	100	BT
4	0000000000	Davutlu - Ky.İlt. (Seyitler) Ky. 1. Kat Asfalt Kaplama (5 km)	KP	2017	2017	683.320	0	683.320	683.320	683.350	100	100	BT
		2. Kat Asfalt Kaplama (32,5 km)				2.142.538	0	2.142.538	2.142.538	2.048.190	96		
5	0000000000	İly. İlt. - Kadıköy Ky. 2. Kat Asfalt Kaplama (3 km)	KP	2017	2017	149.844	0	149.844	149.844	166.963	111	100	BT
6	0000000000	Dy. İlt. - Ulukonak Ky. 2. Kat Asfalt Kaplama (4 km)	KP	2017	2017	268.000	0	268.000	268.000	272.579	102	100	BT
7	0000000000	Yenimahalle - Karahallı Ky. 2. Kat Asfalt Kaplama (3 km)	KP	2017	2017	171.655	0	171.655	171.655	171.655	100	100	BT
8	0000000000	Ky. İlt. - Boztaş Ky. 2. Kat Asfalt Kaplama (5 km)	KP	2017	2017	393.211	0	393.211	393.211	393.211	100	100	BT
9	0000000000	Ky. İlt. - Karaabalar Ky. 2. Kat Asfalt Kaplama (4 km)	KP	2017	2017	268.672	0	268.672	268.672	243.078	90	100	BT
10	0000000000	Ovacık - Kayabeyli Ky. 2. Kat Asfalt Kaplama (4 km)	KP	2017	2017	294.232	0	294.232	294.232	294.232	100	100	BT
11	0000000000	Pehlivan köy İlçe Hd. - Hıdırcı Ky. 2. Kat Asfalt Kaplama (2 km)	KP	2017	2017	103.116	0	103.116	103.116	94.396	92	100	BT
12	0000000000	Dy. İlt. - Hacifaklı Ky. 2. Kat Asfalt Kaplama (1,5 km)	KP	2017	2017	78.976	0	78.976	78.976	79.976	101	100	BT
13	0000000000	Dy. İlt. - Düzova Ky. 2. Kat Asfalt Kaplama (4 km)	KP	2017	2017	276.832	0	276.832	276.832	221.400	80	100	BT
14	0000000000	İly. İlt. - Topçuköy Ky. 2. Kat Asfalt Kaplama (2 km)	KP	2017	2017	138.000	0	138.000	138.000	110.700	80	100	BT
		Parke Taşı Kaplaması (36.437 m ²)				1.222.979	0	1.222.979	1.222.979	1.103.210	90		
15	0000000000	K.eli Asilbeyli Köyü Parke Taşı Kaplaması (830 m ²)	KP	2017	2017	25.000	0	25.000	25.000	25.158	101	100	BT
16	0000000000	K.eli Çeşmeköy Köyü Parke Taşı Kaplaması (909 m ²)	KP	2017	2017	30.000	0	30.000	30.000	30.031	100	100	BT
17	0000000000	K.eli Dereköy Köyü Parke Taşı Kaplaması (759 m ²)	KP	2017	2017	25.000	0	25.000	25.000	19.972	80	100	BT
18	0000000000	K.eli Dolhan Köyü Parke Taşı Kaplaması (617 m ²)	KP	2017	2017	20.000	0	20.000	20.000	13.641	68	100	BT
19	0000000000	K.eli Erikler Köyü Parke Taşı Kaplaması (808 m ²)	KP	2017	2017	25.000	0	25.000	25.000	21.511	86	100	BT
20	0000000000	K.eli Eriklice Köyü Parke Taşı Kaplaması (635 m ²)	KP	2017	2017	20.000	0	20.000	20.000	15.718	79	100	BT
21	0000000000	K.eli Karakoç Köyü Parke Taşı Kaplaması (760 m ²)	KP	2017	2017	25.000	0	25.000	25.000	21.187	85	100	BT
22	0000000000	K.eli Kayalı Köyü Parke Taşı Kaplaması (757 m ²)	KP	2017	2017	25.000	0	25.000	25.000	17.865	71	100	BT
23	0000000000	K.eli Kocahıdır Köyü Parke Taşı Kaplaması (646 m ²)	KP	2017	2017	20.000	0	20.000	20.000	17.435	87	100	BT
24	0000000000	K.eli Koyunbaba Köyü Parke Taşı Kaplaması (370 m ²)	KP	2017	2017	12.500	0	12.500	12.500	8.337	67	100	BT
25	0000000000	K.eli Paşayeri Köyü Parke Taşı Kaplaması (720 m ²)	KP	2017	2017	25.000	0	25.000	25.000	19.635	79	100	BT
26	0000000000	K.eli Ürünü Köyü Parke Taşı Kaplaması (810 m ²)	KP	2017	2017	30.000	0	30.000	30.000	24.367	81	100	BT
27	0000000000	K.eli Üsküpdere Köyü Parke Taşı Kaplaması (525 m ²)	KP	2017	2017	20.000	0	20.000	20.000	24.367	122	100	BT
28	0000000000	K.eli Yoğuntaş Köyü Parke Taşı Kaplaması (909 m ²)	KP	2017	2017	27.199	0	27.199	27.199	20.697	76	100	BT
29	0000000000	K.eli Yündolan Köyü Parke Taşı Kaplaması (743 m ²)	KP	2017	2017	25.000	0	25.000	25.000	26.344	105	100	BT
30	0000000000	B.eski Karamesutlu Köyü Parke Taşı Kaplaması (... m ²)	KP	2017	2017		0			0	0	0	HB
31	0000000000	B.eski Müsellim Köyü Parke Taşı Kaplaması (... m ²)	KP	2017	2017		0			0	0	0	HB
32	0000000000	B.eski Oruçlu Köyü Parke Taşı Kaplaması (... m ²)	KP	2017	2017		0			0	0	0	HB
33	0000000000	B.eski Sofuhalil Köyü Parke Taşı Kaplaması (... m ²)	KP	2017	2017		0			0	0	0	HB
34	0000000000	B.eski Taşköprü Köyü Parke Taşı Kaplaması (1.760 m ²)	KP	2017	2017	65.000	0	65.000	65.000	59.080	91	100	BT
35	0000000000	B.eski Yeniköy Köyü Parke Taşı Kaplaması (852 m ²)	KP	2017	2017	30.977	0	30.977	30.977	28.166	91	100	BT
36	0000000000	Koçgaz Ahmetler Köyü Parke Taşı Kaplaması (622 m ²)	KP	2017	2017	23.363	0	23.363	23.363	0	0		DE
37	0000000000	Koçgaz Elmacık Köyü Parke Taşı Kaplaması (662 m ²)	KP	2017	2017	23.360	0	23.360	23.360	0	0		DE
38	0000000000	Koçgaz Kocayazı Köyü Parke Taşı Kaplaması (620 m ²)	KP	2017	2017	23.360	0	23.360	23.360	0	0		DE
39	0000000000	Koçgaz Malkoçlar Köyü Parke Taşı Kaplaması (680 m ²)	KP	2017	2017	23.360	0	23.360	23.360	0	0		DE
40	0000000000	Koçgaz Tatlıpınar Köyü Parke Taşı Kaplaması (562 m ²)	KP	2017	2017	20.000	0	20.000	20.000	0	0		DE
41	0000000000	L.burgaz Ayvalı Köyü Parke Taşı Kaplaması (458 m ²)	KP	2017	2017	17.064	0	17.064	17.064	16.482	97	100	BT
42	0000000000	P.köy Akarca Köyü Parke Taşı Kaplaması (675 m ²)	KP	2017	2017	28.000	0	28.000	28.000	25.736	92	100	BT
43	0000000000	P.köy Doğanca Köyü Parke Taşı Kaplaması (800 m ²)	KP	2017	2017	28.601	0	28.601	28.601	32.362	113	100	BT

KÖYDES Projesi Yatırımları

Sıra no	Proje numarası	Proje adı	Bütçe türü	Başlama tarihi	Bitiş tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2017 yılı programı (TL)	2017 yılında gönderilen ödenek (TL)	2017 yılı harcamaları (TL)	Parasalleşme (%)	Fizikileşme (%)	Ağırlık Malar
44	0000000000.	P.köy Kustepe Köyiçi Parke Taşı Kaplaması (924 m2)	KP	2017	2017	36.000	0	36.000	36.000	32.957	92	100	BT
45	0000000000.	P.hisar Akören Köyiçi Parke Taşı Kaplaması (448 m2)	KP	2017	2017	15.000	0	15.000	15.000	12.034	80	100	BT
46	0000000000.	P.hisar Ataköy Köyiçi Parke Taşı Kaplaması (1.002 m2)	KP	2017	2017	34.195	0	34.195	34.195	28.713	84	100	BT
47	0000000000.	P.hisar Cevizköy Köyiçi Parke Taşı Kaplaması (1.821 m2)	KP	2017	2017	50.000	0	50.000	50.000	49.902	100	100	BT
48	0000000000.	P.hisar Evçiler Köyiçi Parke Taşı Kaplaması (2.120 m2)	KP	2017	2017	70.000	0	70.000	70.000	57.905	83	100	BT
49	0000000000.	P.hisar Poyralı Köyiçi Parke Taşı Kaplaması (1.201 m2)	KP	2017	2017	35.000	0	35.000	35.000	33.246	95	100	BT
50	0000000000.	P.hisar Tozaklı Köyiçi Parke Taşı Kaplaması (1.299 m2)	KP	2017	2017	40.000	0	40.000	40.000	31.985	80	100	BT
51	0000000000.	P.hisar Yenice Köyiçi Parke Taşı Kaplaması (1.056 m2)	KP	2017	2017	30.000	0	30.000	30.000	27.165	91	100	BT
52	0000000000.	Vize Akpınar Köyiçi Parke Taşı Kaplaması (515 m2)	KP	2017	2017	20.000	0	20.000	20.000	21.303	107	100	BT
53	0000000000.	Vize Akpınar Köyiçi Parke Taşı Kaplaması (... m2)	KP	2017	2017		0			35.412	0		DE
54	0000000000.	Vize Balkaya Köyiçi Parke Taşı Kaplaması (793 m2)	KP	2017	2017	25.000	0	25.000	25.000	23.858	95	100	BT
55	0000000000.	Vize Çavuşköy Köyiçi Parke Taşı Kaplaması (475 m2)	KP	2017	2017	15.000	0	15.000	15.000	11.630	78	100	BT
56	0000000000.	Vize Doğanca Köyiçi Parke Taşı Kaplaması (652 m2)	KP	2017	2017	25.000	0	25.000	25.000	20.449	82	100	BT
57	0000000000.	Vize Evrencik Köyiçi Parke Taşı Kaplaması (793 m2)	KP	2017	2017	25.000	0	25.000	25.000	22.270	89	100	BT
58	0000000000.	Vize Kışlacık Köyiçi Parke Taşı Kaplaması (730 m2)	KP	2017	2017	25.000	0	25.000	25.000	29.911	120	100	BT
59	0000000000.	Vize Kışlacık Köyiçi Parke Taşı Kaplaması (... m2)	KP	2017	2017		0			45.046	0		DE
60	0000000000.	Vize Kızılağaç Köyiçi Parke Taşı Kaplaması (560 m2)	KP	2017	2017	20.000	0	20.000	20.000	32.428	162	100	BT
61	0000000000.	Vize Müsellim Köyiçi Parke Taşı Kaplaması (750 m2)	KP	2017	2017	25.000	0	25.000	25.000	22.620	90	100	BT
62	0000000000.	Vize Sergen Köyiçi Parke Taşı Kaplaması (760 m2)	KP	2017	2017	25.000	0	25.000	25.000	19.343	77	100	BT
63	0000000000.	Vize Soğucak Köyiçi Parke Taşı Kaplaması (634 m2)	KP	2017	2017	20.000	0	20.000	20.000	19.343	97	100	BT
64	0000000000.	Vize Hasbuğa Köyiçi Parke Taşı Kaplaması (754 m2)	KP	2017	2017	25.000	0	25.000	25.000	37.386	150	100	BT
65	0000000000.	Vize Topçuköy Köyiçi Parke Taşı Kaplaması (661 m2)	KP	2017	2017	25.000	0	25.000	25.000	20.213	81	100	BT
		DKH / Sosyal				2.033.000	0	2.033.000	2.033.000	917.324	45		
		DKH / Sosyal / İçmesuyu				1.348.000	0	1.348.000	1.348.000	489.220	36		
66	0000000000.	K.eli Çayırılı İçmesuyu Depo Bakım ve Onarımı	KP	2017	2017	40.000	0	40.000	40.000	0	0		DE
67	0000000000.	K.eli Geçitağzı İçmesuyu Depo Bakım ve Onarımı	KP	2017	2017	50.000	0	50.000	50.000	0	0		DE
68	0000000000.	K.eli Karadere İçmesuyu Depo Bakım ve Onarımı	KP	2017	2017	40.000	0	40.000	40.000	0	0		DE
69	0000000000.	K.eli Kızılçıkdere İçmesuyu Depo Bakım ve Onarımı	KP	2017	2017	60.000	0	60.000	60.000	0	0		DE
70	0000000000.	K.eli Kuzulu İçmesuyu Kaptaj Yapımı ve İshale Hattı	KP	2017	2017	60.000	0	60.000	60.000	0	0		DE
71	0000000000.	B.eski Ağayeri İçmesuyu Depo Bakım ve Onarımı	KP	2017	2017	40.000	0	40.000	40.000	35.400	89	100	BT
72	0000000000.	B.eski Çengerli İçmesuyu Depo Bakım ve Onarımı	KP	2017	2017	40.000	0	40.000	40.000	22.420	56	100	BT
73	0000000000.	B.eski Kumrular İçmesuyu Sondaj Bağlantısı	KP	2017	2017	22.000	0	22.000	22.000	21.476	98	100	BT
74	0000000000.	B.eski Sinanlı İçmesuyu Betonarme Ayaklı Depo (200 m3) Yapımı	KP	2017	2017	600.000	0	600.000	600.000	0	0		DE
75	0000000000.	Koçgaz Beyci İçmesuyu Depo Bakım ve Onarımı	KP	2017	2017	45.000	0	45.000	45.000	30.090	67	100	BT
76	0000000000.	Koçgaz Malkoçlar İçmesuyu Terfi Hattı Boru Değişimi	KP	2017	2017	21.000	0	21.000	21.000	19.470	93	100	BT
77	0000000000.	L.burgaz Alacaoğlu İçmesuyu Kuyu Sondajı	KP	2017	2017	65.000	0	65.000	65.000	54.900	84	100	BT
78	0000000000.	L.burgaz Hamitabat İçmesuyu Depo Bakım ve Onarımı	KP	2017	2017	23.000	0	23.000	23.000	48.558	211	100	BT
79	0000000000.	L.burgaz Sarıcaali İçmesuyu Depo Bakım ve Onarımı	KP	2017	2017	40.000	0	40.000	40.000	56.570	141	100	BT
80	0000000000.	P.hisar İslambeyli İçmesuyu İsale Hattı Yapımı	KP	2017	2017	72.000	0	72.000	72.000	69.325	96	100	BT
81	0000000000.	Vize Akıncılar İçmesuyu Depo Bakım ve Onarımı	KP	2017	2017	60.000	0	60.000	60.000	38.940	65	100	BT
82	0000000000.	Vize Çavuşköy İçmesuyu Depo Bakım ve Onarımı	KP	2017	2017	70.000	0	70.000	70.000	50.769	73	100	BT
83	0000000000.	Vize Evrenli İçmesuyu Biriktirme Su Depo Yapımı (3 m3)	KP	2017	2017		0			41.302	0		DE
		DKH / Sosyal / Kanalizasyon				685.000	0	685.000	685.000	428.104	62		
84	0000000000.	K.eli Düzorman Kanalizasyonu Şebeke, Fosseptik ve Arıtması	KP	2017	2017	210.000	0	210.000	210.000	0	0	0	İA
85	0000000000.	B.eski Nadırlı Kanalizasyonu Fosseptik ve Arıtma Tamamlaması	KP	2017	2017	50.000	0	50.000	50.000	50.504	101	100	BT
86	0000000000.	L.burgaz Müsellim Kanalizasyonu Şebeke, Fosseptik ve Arıtması	KP	2017	2017	325.000	0	325.000	325.000	300.900	93	100	BT
87	0000000000.	L.burgaz Sarıcaali Kanalizasyonu Fosseptik ve Arıtma Tamamlaması	KP	2017	2017	100.000	0	100.000	100.000	76.700	77	100	BT

İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

Sıra No	Proje numarası	Proje adı	Bütçe türü	Başlama tarihi	Bitiş tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2017 yılı programı (TL)	2017 yılında gönderilen ödenek (TL)	2017 yılı harcamaları (TL)	Parasal gerçekleşme (%)	Fiziki gerçekleşme (%)	Açıklama
		İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü				2.412.636	0	2.412.636	2.395.048	2.367.260	98		
		Tarım				2.333.671	0	2.333.671	2.316.083	2.288.295	98		
		Bitkisel Üretim				1.826.539	0	1.826.539	1.817.236	1.792.473	98		
489	000000000000	Organik Tarımın Yaygınlaştırılması ve Kontrolü Projesi	GB	2017	2017	57.642	0	57.642	50.645	47.301	82	100	BT
490	000000000000	İyi Tarım Uygulamalarının Yaygınlaştırılması ve Kontrolü Projesi	GB	2017	2017	1.587	0	1.587	1.587	1.587	100	100	BT
491	000000000000	Kadın Çiftçiler Tarımsal Yayım Projesi	GB	2017	2017	3.000	0	3.000	2.916	2.916	97	100	BT
492	000000000000	Çiftlik Muhasebe Veri Ağı Sistemi Projesi	GB	2017	2017	832	0	832	832	832	100	100	BT
493	000000000000	Tarımsal Bilgi Atyapısı ve Bulut Biliş Sist. Kurulması Projesi	GB	2017	2017	6.814	0	6.814	6.814	6.813	100	100	BT
494	000000000000	Tarımsal İzleme ve Bilgi Sistemi Projesi	GB	2017	2017	20.224	0	20.224	20.224	20.224	100	100	BT
495	2009A020050	Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Projesi	GB	2017	2017	3.927	0	3.927	3.927	3.927	100	100	BT
496	2010A020040	Bitki Sağlığı Uygulama Kontrol Projesi	GB	2017	2017	293.574	0	293.574	293.574	289.037	98	100	BT
497	000000000000	Bitki Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele Araştırmaları Projesi	GB	2017	2017	606	0	606	606	606	100	100	BT
498	2010A020060	Bitkisel Üretimin Geliştirilmesi Projesi	GB	2017	2017	42.757	0	42.757	42.757	42.757	100	100	BT
499	2012A020060	Tarımsal Yayım Hizmetleri Projesi	GB	2017	2017	57.966	0	57.966	55.755	54.673	94	100	BT
500	2012A020110	Çayır, Mera ve Yem Bitkileri Üretimini Geliştirme Projesi	GB	2017	2017	249.720	0	249.720	249.720	249.720	100	100	BT
501	000000000000	Tarım Arazileri Edindirme ve Yönetimi Projesi	GB	2017	2017	2.725	0	2.725	2.725	2.725	100	100	BT
502	000000000000	Tarım Arazilerinin Devir ve Takip Sistemi Projesi	GB	2017	2017	29.995	0	29.995	29.995	29.995	100	100	BT
503	000000000000	Mera Hizmetleri	GB	2017	2017	170.215	0	170.215	170.215	170.193	100	100	BT
504	000000000000	Tohumculuk, İtri ve Tıbbi Bitkiler ile Boya Bitkileri Yetiştirme Projesi	GB	2017	2017	32.353	0	32.353	32.345	32.345	100	100	BT
505	000000000000	Tohumculuğun Geliştirilmesi Projesi	GB	2017	2017	1.179	0	1.179	1.179	1.179	100	100	BT
506	000000000000	Doğal Çiçek Soğanlı Bitkileri Koruma Projesi	GB	2017	2017	3.254	0	3.254	3.253	3.253	100	100	BT
507	000000000000	Tarla Bitkileri Araştırmaları Desteklenmesi Projesi	GB	2017	2017	241	0	241	241	241	100	100	BT
508	000000000000	İl Gıda Tarım ve Hay. Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatı Modernizasyon Projesi	GB	2017	2017	673.469	0	673.469	673.469	668.191	99	100	BT
509	000000000000	Türkiye Tarım Havzaları Geliştirme Projesi	GB	2017	2017	892	0	892	891	891	100	100	BT
510	000000000000	İdari Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi	GB	2017	2017	13.980	0	13.980	13.980	13.980	100	100	BT
511	2010A020100	Arazi Topluulaştırma ve TİGH Projesi (10.300 ha)	GB	2015	2018	19.364	0	19.364	19.363	19.363	100	100	BT
512	000000000000	Entegre İdare ve Kontrol Sistemi Projesi	GB	2017	2017	140.223	0	140.223	140.223	129.724	93	100	BT
		Hayvancılık				491.092	0	491.092	483.009	479.984	98		
513	2003A030020	Hayvan Hastalıkları ve Zararlıları ile Mücadele Projesi	GB	2017	2017	227.103	0	227.103	227.103	224.190	99	100	BT
514	2010A030010	Hayvancılık Geliştirme Projesi	GB	2017	2017	262.443	0	262.443	254.362	254.250	97	100	BT
515	000000000000	Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesi Programı	GB	2017	2017	958	0	958	956	956	100	100	BT
516	000000000000	Hayvansal Üretim Araştırmaları Projesi	GB	2017	2017	588	0	588	588	588	100	100	BT
		Su Ürünleri				16.040	0	16.040	15.838	15.838	99		
517	1985A040220	Su Ürünleri Üretimini Geliştirme Projesi	GB	2017	2017	6.028	0	6.028	6.028	6.028	100	100	BT
518	2010A040050	Kontrol Hizmetlerinin Geliştirilmesi Projesi	GB	2017	2017	3.831	0	3.831	3.831	3.831	100	100	BT
519	000000000000	Sularda Tarımsal Faaliyetlerden Kaynaklanan Kirliliğin Kontrolü Projesi	GB	2017	2017	5.829	0	5.829	5.627	5.627	97	100	BT
520	000000000000	Su Ürünleri Araştırma Kapasitesinin Desteklenmesi Projesi	GB	2017	2017	352	0	352	352	352	100	100	BT
		İmalat				78.965	0	78.965	78.965	78.965	100		
521	2009C010050	Gıda Hizmetleri	GB	2017	2017	67.092	0	67.092	67.092	67.092	100	100	BT
522	2009C010050	Gıda ve Yem Numunesi Alma Hizmetlerinin Geliştirilmesi	GB	2017	2017	11.873	0	11.873	11.873	11.873	100	100	BT

Atatürk Toprak Su ve Tarımsal Meteoroloji Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü

Sıra No	Proje numarası	Proje adı	Bütçe türü	Başlama tarihi	Bitiş tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2017 yılı programı (TL)	2017 yılında gönderilen ödenek (TL)	2017 yılı harcamaları (TL)	Parasalleşme (%)	Fiziki gerçekleşme (%)	Ağırlık Malar
		Atatürk Toprak Su ve Tarımsal Meteoroloji Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü				2.028.154	1.151.000	573.154	561.100	538.200	94		
		Tarım				2.028.154	1.151.000	573.154	561.100	538.200	94		
		Araştırma Projeleri				2.028.154	1.151.000	573.154	561.100	538.200	94		
		Tarımsal Meteoroloji ve İklim Değişikliği Araştırma Projeleri				952.000	703.500	177.500	177.500	177.500	100		
523	000000000000	Ayçiçeği Bit. Aqua Crop Mod. İklim Değ. Olan Hassasiyetinin Analizi	GB	2014	2017	284.000	242.000	42.000	42.000	42.000	100	98	DE
524	000000000000	Trakya Böl. Yet. Buğday Çeş. Albedo Değ. Analizi ve Met. Kıs. Kat. Testi	GB	2014	2017	266.500	223.500	43.000	43.000	43.000	100	98	DE
525	000000000000	Palmer Kur. Şid. İn. Kul. Tr. Met. Ve Tar. Kur. Bel. İz. Ve Kur. Has. Belirlenmesi	GB	2015	2018	250.000	193.000	57.000	57.000	57.000	100	98	DE
526	000000000000	Ulusal Ürün İzleme ve Verim Tahmini	GB	2016	2020	151.500	45.000	35.500	35.500	35.500	100	50	DE
		Bitki Besleme ve Toprak Araştırma Projeleri				246.100	148.500	62.600	62.600	58.700	94		
527	000000000000	Çok Sayıda Bitki Besin El. Tek Bir Ekstraksiyonla Bel. Yön. Trakya Yör. Buğday Bit. İle Test Edilmesi Trakya Yör. Ayçiçeği Yetiş. Bor İht. Dur. Bel. ve Verim Üzerine Etkileri	GB	2014	2017	164.100	148.500	15.600	15.600	11.700	75	94	DE
528	000000000000	İstanbul İli Tarım Top. Veri Tab. Haz. Ve Bazı Top. Öz. Yersel Değişiminin Belirlenmesi	GB	2017	2018	82.000	0	47.000	47.000	47.000	100	50	DE
		Tarımsal Sulama ve Arazi Islahı Araştırma Projeleri				715.000	290.500	272.500	272.500	270.500	99		
529	000000000000	Çeltik Yet. Bitki Su Tük. Bil. ile Su Ür. Fon. Far. Sul. Yön. Al. Belirlenmesi	GB	2015	2018	90.000	70.000	20.000	20.000	18.000	90	99	DE
530	000000000000	Trakya Böl. Su Kay. Kal. ve Tar. Aç. Kul. Belirlenmesi	GB	2016	2018	550.000	220.500	200.000	200.000	200.000	100	67	DE
531	000000000000	Tr.Böl.Kul. Damlama Sulama Sis.Tek. ve Ek. Per. Belirlenmesi	GB	2017	2018	75.000	0	52.500	52.500	52.500	100	50	DE
		Tarımsal Mekanizasyon ve Bilişim Teknolojileri Araştırma Projeleri				80.000	0	34.000	34.000	17.000	50		
532	000000000000	Tür. Tar. Hav. Baz. Tar. Mek. Pl. Ve Des. Pol. Geliştirilmesi	GB	2017	2019	80.000	0	34.000	34.000	17.000	50	6	DE
		Tarım Ekonomisi Araştırmaları				12.500	0	12.500	12.500	12.500	100		
533	000000000000	Türkiye'de Şap Has. Kont. Ve Er. Pr. Et. Değerlendirilmesi	GB	2017	2018	12.500	0	12.500	12.500	12.500	100	99	DE
		Eğitim Yayın				22.554	8.500	14.054	2.000	2.000	14		
534	000000000000	Pl. Ser. Yet. Hiy. Ve Kıv. Baş Sal. Bit. Sul. Zam. Ve Mik. Ön. Ür. Ak.	GB	2015	2017	10.500	8.500	2.000	2.000	2.000	100	99	DE
535	000000000000	Mer. Baz. Islah Met. Bit. Ör. Ve Su Er. Et. Üreticilerle Paylaşılması	GB	2017	2019	12.054	0	12.054	0	0	0	1	DE

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

Sıra No	Proje numarası	Proje adı	Bütçe türü	Başlama tarihi	Bitiş tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2017 yılı programı (TL)	2017 yılında gönderilen ödenek (TL)	2017 yılı harcamaları (TL)	Parasalleşme (%)	Fiziki gerçekleşme (%)	Ağırlık Malar
		Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü				449.221	0	449.221	449.221	448.979	100		
		Konut				136.096	0	136.096	136.096	136.096	100		
536	2017G000130	Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Lojman Onarımı	GB	2017	2017	136.096	0	136.096	136.096	136.096	100	100	BT
		DKH / İktisadi / Genel İdare				313.125	0	313.125	313.125	312.883	100		
537	2017G000130	Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası ve Lojman Genel Onarımı	GB	2017	2017	313.125	0	313.125	313.125	312.883	100	100	BT

Valilik

Sıra No	Proje numarası	Proje adı	Bütçe türü	Başlama tarihi	Bitiş tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2017 yılı programı (TL)	2017 yılında gönderilen ödenek (TL)	2017 yılı harcamaları (TL)	Parasal gerçekleşme (%)	Fiziki gerçekleşme (%)	Açıklama
Valilik						7.891.442	3.399.551	4.491.464	4.419.301	4.419.301	98		
DKH / İktisadi / Genel İdare						7.891.442	3.399.551	4.491.464	4.419.301	4.419.301	98		
538	000000000000	K.eli 112 Acil Çağrı Merkezi Binası Yapımı	GB	2012	2017	7.318.000	3.290.536	4.027.464	3.990.764	3.990.764	99	92	DE
539	000000000000	K.eli Hükümet Konağı Bakım ve Onarımı	GB	2016	2017	503.442	109.015	394.000	360.045	360.045	91		DE
540	000000000000	K.eli Hükümet Konağı Giriş Kontrol Noktası Yapımı	GB	2017	2017	70.000	0	70.000	68.492	68.492	98	100	BT



Cumhuriyet Başsavcılığı

Sıra No	Proje numarası	Proje adı	Bütçe türü	Başlama tarihi	Bitiş tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2017 yılı programı (TL)	2017 yılında gönderilen ödenek (TL)	2017 yılı harcamaları (TL)	Parasal gerçekleşme (%)	Fiziki gerçekleşme (%)	Açıklama
Cumhuriyet Başsavcılığı						41.000.000	2.224.000	20.859.000	20.859.000	20.859.000	100		
DKH / İktisadi / Adalet						41.000.000	2.224.000	20.859.000	20.859.000	20.859.000	100		
541	1982K150400	K.eli Adalet Binası Yapımı (Etüd, Proje, İnşaat)	GB	2014	2018	41.000.000	2.224.000	20.859.000	20.859.000	20.859.000	100	71	DE



İl Jandarma Komutanlığı

Sıra No	Proje numarası	Proje adı	Bütçe türü	Başlama tarihi	Bitiş tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2017 yılı programı (TL)	2017 yılında gönderilen ödenek (TL)	2017 yılı harcamaları (TL)	Parasal gerçekleşme (%)	Fiziki gerçekleşme (%)	Ağırlıkla
		İl Jandarma Komutanlığı				1.552.758	1.015.051	537.707	514.694	514.596	96		
		Konut				284.598	234.598	50.000	40.433	40.334	81		
542	000000000000	Jandarma Lojmanlarının Isı Yalıtımının Yapılması ve Engellilere Uygun Hale Getirilmesi	GB	2014	2017	284.598	234.598	50.000	40.433	40.334	81		DE
		DKH / İktisadi / Güvenlik Hizmetleri				1.268.160	780.453	487.707	474.261	474.262	97		
543	000000000000	Jandarma Hizmet Binalarının Isı Yalıtımının Yapılması ve Engellilere Uygun Hale Getirilmesi	GB	2014	2017	900.000	780.453	119.547	106.101	106.102	89		DE
544	000000000000	Köylere Güvenlik ve Kamera Sistemi Kurulması	Öİ	2017	2017	368.160	0	368.160	368.160	368.160	100		DE

İl Emniyet Müdürlüğü

Sıra No	Proje numarası	Proje adı	Bütçe türü	Başlama tarihi	Bitiş tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2017 yılı programı (TL)	2017 yılında gönderilen ödenek (TL)	2017 yılı harcamaları (TL)	Parasal gerçekleşme (%)	Fiziki gerçekleşme (%)	Ağırlıkla
		İl Emniyet Müdürlüğü				4.001.846	1.699.898	2.301.948	2.266.933	2.266.933	98		
		DKH / İktisadi / Güvenlik Hizmetleri				4.001.846	1.699.898	2.301.948	2.266.933	2.266.933	98		
545	000000000000	Hizmet Binası ve Lojman Onarımları	GB	2015	2017	399.625	198.931	200.694	200.694	200.694	100	100	BT
546	1987K020510	K.eli Polis Merkezi Amirliği İnşaatı	GB	2015	2017	3.208.635	1.328.022	1.880.613	1.880.613	1.880.613	100	100	BT
547	000000000000	KGYS Projesi Yıllık Bakım ve Onarımları	GB	2013	2017	257.586	172.945	84.641	49.626	49.626	59		DE
548	000000000000	K.eli Polis Evine Kamera Sistemi Kurulması	Öİ	2017	2017	58.000	0	58.000	58.000	58.000	100	100	BT
549	000000000000	Dereköy Hudut Kapısına Yönetim Sistemi Kurulması	Öİ	2017	2017	78.000	0	78.000	78.000	78.000	100	100	BT



İl Milli Eğitim Müdürlüğü

Sıra No	Proje numarası	Proje adı	Bütçe türü	Başlama tarihi	Bitiş tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2017 yılı programı (TL)	2017 yılında gönderilen ödenek (TL)	2017 yılı gerçek harcamaları (TL)	Parasalleşme (%)	Fizikileşme (%)	Açıklamalar
		İl Milli Eğitim Müdürlüğü				87.982.977	9.313.964	37.647.772	24.184.586	22.647.448	60		
		Eğitim				87.982.977	9.313.964	37.647.772	24.184.586	22.647.448	60		
		Eğitim / İlköğretim ve Genel Ortaöğretim				48.495.977	3.261.332	24.746.153	20.322.347	18.785.209	76		
		Anaokulu İnşaatları (10 drs)				5.860.800	0	1.500.000	1.010.502	23.364	2		
550	000000000000	Demirköy Anaokulu İnşaatı (4 drs)	Öİ	2016	2018	2.000.000	0	500.000	10.502	10.502	2	0	PA
551	000000000000	Lüleburgaz Anaokulu İnşaatı (6 drs)	Öİ	2017	2018	3.860.800	0	1.000.000	1.000.000	12.862	1	0	PA
		İlkokul İnşaatları (16 drs)				3.823.177	1.768.934	2.054.243	2.054.243	2.054.243	100		
552	2008H010040	L.burgaz Gündoğdu (İstiklal) Mah. İlkokulu İnş. (16 drs)	GB	2013	2017	3.823.177	1.768.934	2.054.243	2.054.243	2.054.243	100	100	BT
		Ortaokul İnşaatları (32 drs)				11.141.000	856.434	7.066.542	6.962.747	6.962.747	99		
553	2008H010040	L.burgaz Hacı Ahmet Azman İmam Hatip Ortaokulu İnşaatı (16 derslik)	GB	2016	2018	7.641.000	2.588	5.566.542	5.566.542	5.566.542	100	100	BT
554	2008H010040	L.burgaz Zafer Mah. Ortaokulu İnş. (16 drs)	GB	2013	2017	3.500.000	853.846	1.500.000	1.396.205	1.396.205	93	65	DE
		Lise İnşaatları (16 derslik)				9.000.000	9.971	2.350.000	28.224	28.224	1		
555	1995H010200	Babaeski İmam Hatip Lisesi (16 Drs)	GB	2014	2017	7.000.000	9.971	1.350.000	22.125	22.125	2	0	PA
556	000000000000	Lüleburgaz Düvenciler Lisesi Spor Salonu	GB	2016	2018	2.000.000	0	1.000.000	6.099	6.099	1	0	YT
		Diğer Okul İnşaatları (16 derslik)				8.600.000	57.112	3.438.510	2.572.260	2.022.260	59		
557	2012H010020	Kırklareli Özel Eğitim Okulu İnşaatı (8 derslik)	GB	2015	2018	4.100.000	57.112	2.022.260	2.022.260	2.022.260	100	51	DE
558	2012H010020	Kırklareli Bilim Sanat Merkezi İnşaatı (8 derslik)	GB	2017	2019	4.500.000	0	1.416.250	550.000	0	0	0	HB
		Yurt ve Pansiyon İnşaatları				5.200.000	568.881	3.465.858	3.465.858	3.465.858	100		
559	1997H010270	P.hisar Öğrenci Pansiyon İnşaatı (100 öğr, 4.160 m2)	GB	2014	2017	5.200.000	568.881	3.465.858	3.465.858	3.465.858	100	78	DE
		Diğerleri				4.871.000	0	4.871.000	4.228.513	4.228.513	87		
560	000000000000	Bakım ve Onarımlar	GB	2017	2017	4.871.000	0	4.871.000	4.228.513	4.228.513	87	100	BT
		Eğitim / Mesleki ve Teknik Eğitim				39.487.000	6.052.632	12.901.619	3.862.238	3.862.238	30		
		Lise İnşaatları (72 derslik)				38.750.000	6.052.632	12.164.619	3.217.643	3.217.643	26		
561	2015H020160	Babaeski İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Atölye Yapımı	GB	2015	2018	2.250.000	6.104	1.007.720	1.007.720	1.007.720	100	100	BT
562	000000000000	L.burgaz TPAO Kız Meslek Lisesi (24 derslik)	DG	2013	2017	6.000.000	5.999.622	1	0	0	0	100	BT
563	1990H021260	L.burgaz Mesleki Eğitim Merkezi İnşaatı (8 drs, 3.961 m2)	GB	2014	2018	5.500.000	10.798	2.181.898	2.181.898	2.181.898	100	55	DE
564	1993H020030	Lüleburgaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İnşaatı (24 derslik, 2 atölye, spor salonu)	GB	2015	2018	15.750.000	36.108	5.350.000	0	0	0	0	HB
565	000000000000	Vize Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi İnşaatı (16 drs + Atölye)	GB	2015	2018	9.250.000	0	3.625.000	28.025	28.025	1	0	HB
		Diğerleri				737.000	0	737.000	644.595	644.595	87		
566	000000000000	Bakım ve Onarımlar	GB	2017	2017	737.000	0	737.000	644.595	644.595	87	100	BT



Lüleburgaz Gündoğdu Mahallesi İlkokul İnşaatı



Lüleburgaz Hacı Ahmet Azman İmam Hatip Ortaokulu



Lüleburgaz Zafer (Kurtuluş) Mahallesi Ortaokul İnşaatı



Kırklareli Özel Eğitim Okulu İnşaatı



Pınarhisar Öğrenci Pansiyonu İnşaatı



Babaeski İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Atölyesi



Lüleburgaz TPAO Kız Meslek Lisesi İnşaatı



Lüleburgaz Mesleki Eğitim Merkezi İnşaatı

İl Sağlık Müdürlüğü

Sıra No	Proje numarası	Proje adı	Bütçe türü	Başlama tarihi	Bitiş tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2017 yılı programı (TL)	2017 yılında gönderilen ödenek (TL)	2017 yılı gerçek harcamaları (TL)	Parasalleşme (%)	Fizikileşme (%)	Açıklama
		İl Sağlık Müdürlüğü				170.598.960	7.963.517	39.394.780	1.825.894	1.792.368	5		
		Sağlık				170.598.960	7.963.517	39.394.780	1.825.894	1.792.368	5		
		Hastane İnşaatları				127.431.900	6.756.811	28.123.886	1.623.885	1.623.885	6		
567	2016I001500	D.köy Entegre İlçe Hastanesi (10 yataklı) ve Sağlık Birimleri İnşaatı (3-4 hekimlik TSM, ASM, 112 ASH)	GB	2014	2018	4.270.000	1.615.138	1.623.885	1.623.885	1.623.885	100	93	DE
568	1991I000030	Lüleburgaz Devlet Hastanesi İnşaatı (300 Yt, 48.566 m ²)	GB	2014	2018	103.710.200	0	25.000.000	0	0	0	38	DE
569	1991I000040	Pınarhisar Devlet Hastanesi İnşaatı (30 Yt, 5.000 m ²)	GB	2014	2017	7.451.700	5.141.673	1	0	0	0	95	DE
570	1991I000040	Vize Devlet Hastanesi İnşaatı (30 Yt, 6.000 m ²)	GB	2014	2018	12.000.000	0	1.500.000	0	0	0	0	PA
		Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi İnşaatları				20.000.000	0	5.000.000	0	0	0		
571	1991I000030	L.burgaz Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi İnşaatı (20 ünit, m ²)	GB	2014	2018	20.000.000	0	5.000.000	0	0	0	38	DE
		Toplum Sağlığı Merkezi İnşaatları				7.500.000	0	950.000	0	0	0		
572	2016I001500	K.eli Toplum Sağlığı Merkezi + Sağlıklı Yaşam Merkezi İnşaatı	GB	2016	2018	2.500.000	0	300.000	0	0	0	0	PA
573	2016I001500	B.eski Toplum Sağlığı Merkezi + Aile Sağlığı Merkezi (T10+6AHB)	GB	2016	2018	2.500.000	0	400.000	0	0	0	0	PA
574	2016I001500	L.burgaz Toplum Sağlığı Merkezi + Sağlıklı Yaşam Merkezi İnşaatı	GB	2016	2018	2.500.000	0	250.000	0	0	0	0	PA
		Aile Sağlığı Merkezi ve 112 ASHİ İnşaatları				8.684.000	0	3.900.000	0	0	0		
575	2016I001500	K.eli Aile Sağlığı Merkezi (6 hekimlik) ve 112 ASHİ İnşaatı	GB	2014	2018	1.250.000	0	750.000	0	0	0	0	PA
576	2016I001500	K.eli 6 Nolu Aile Sağlığı Merkezi (4-5 hekimlik) İnşaatı	GB	2014	2018	1.000.000	0	200.000	0	0	0	0	HB
577	2016I001500	K.eli Merkez 112 ASHİ İnşaatı	GB	2014	2018	500.000	0	50.000	0	0	0	0	PA
578	2016I000580	B.eski 112 ASHİ	GB	2016	2018	417.000	0	200.000	0	0	0	0	PA
579	2016I001500	L.burgaz 1 Nolu Aile Sağlığı Merkezi (8 AHB)+112 ASHİ	GB	2014	2018	1.500.000	0	750.000	0	0	0	0	PA
580	2016I001500	L.burgaz 2 Nolu Aile Sağlığı Merkezi (TSM)	GB	2014	2018	1.850.000	0	750.000	0	0	0	0	PA
581	2016I000580	L.burgaz 112 ASHİ İnşaatı	GB	2016	2018	417.000	0	200.000	0	0	0	0	PA
582	2016I001500	L.burgaz Evrensekiz Aile Sağlığı Merkezi	GB	2016	2018	250.000	0	250.000	0	0	0	0	HB
583	2016I001500	P.hisar Merkez Aile Sağlığı Merkezi + 112 ASHİ (5 AHB+112ASHİ)	GB	2016	2018	1.500.000	0	750.000	0	0	0	0	PA
		Diğer İnşaatlar				5.400.000	0	1.150.000	0	0	0		
584	2016I001500	K.eli Sağlık Kompleksi İnşaatı (İl Sağlık Md, VSD, AÇSAP, 112 ASHİ, 112 KKM)	GB	2014	2018	5.000.000	0	750.000	0	0	0	0	PA
585	2016I001500	Kırklareli Dolhan Sağlık Evi	GB	2014	2018	250.000	0	250.000	0	0	0	0	PA
586	00000000000	B.eski Pancarköy Sağlık Evi İnşaatı	GB	2012	2018	150.000	0	150.000	0	0	0		DE
		Diğerleri				1.583.060	1.206.706	270.894	202.009	168.483	62		
587	00000000000	Sağlık Müdürlüğü ve Bağlı Kuruluşları Büyük Onarımları	GB	2012	2017	65.303	17.854	1	0	0	0	25	DE
588	00000000000	Acil Yardım UMKE Haberleşme Sistemlerinin İyileştirilmesi	GB	2014	2017	23.230	15.216	1	0	0	0	50	DE
589	00000000000	112 Acil Yardım İstasyonları Bakım ve Onarımları	GB	2014	2017	50.000	0	1	0	0	0	10	DE
590	00000000000	İl Halk Sağlığı Müdürlüğü ve Bağlı Kuruluşları Büyük Onarımları	GB	2013	2017	1.207.162	1.173.636	33.526	33.526	0	0		DE
591	00000000000	P.köy 112 ASHİ ve Sağlık Lojmanı Bakım ve Onarımı	GB	2017	2017	237.365	0	237.365	168.483	168.483	71		DE





Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Yatırımları

Sıra No	Proje numarası	Proje adı	Bütçe türü	Başlama tarihi	Bitiş tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2017 yılı programı (TL)	2017 yılında gönderilen ödenek (TL)	2017 yılı harcamaları (TL)	Parasal gerçekleşme (%)	Fiziki gerçekleşme (%)	Ağırlık Malar
Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü						13.322.239	95.952	683.085	483.085	215.777	32		
DKH / Sosyal / Sosyal İçerme						13.322.239	95.952	683.085	483.085	215.777	32		
592	1991K171310	K.eli Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi İnşaatı Proje Temini İş	GB	2014	2017	169.330	6.641	102.000	102.000	100.000	98		DE
593	1991K171310	K.eli Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi İnşaatı (100 kişilik, 10.000 m ²)	GB	2014	2019	12.000.000	0	200.000	0	0	0	0	HB
594	000000000000	K.eli Kadın Konuk Evi Tefrişatı	GB	2014	2017	30.354	24.750	5.605	5.605	5.600	100	100	BT
595	000000000000	Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Hizmet Binasının Deprem Güçlendirme Projesinin Yapılması	Öİ	2017	2017	79.350	0	70.800	70.800	70.800	100	100	BT
596	000000000000	Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Hizmet Binasının Deprem Güçlendirme Projesinin Yapılması	Öİ	2015	2017	135.205	57.525	77.680	77.680	0	0		DE
597	000000000000	L.burgaz RY Huzurevi YBR Merkezi Bakım ve Onarımı	GB	2016	2017	848.000	7.036	167.000	167.000	39.377	24		DE
598	000000000000	Şiddeti Önleme ve İzleme Projesi	GB	2017	2017	60.000	0	60.000	60.000	0	0		DE

Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü

Sıra No	Proje numarası	Proje adı	Bütçe türü	Başlama tarihi	Bitiş tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2017 yılı programı (TL)	2017 yılında gönderilen ödenek (TL)	2017 yılı harcamaları (TL)	Parasal leşme (%)	Fiziki leşme (%)	Açıklama
		Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü				46.054.913	34.886.428	11.168.485	11.168.485	11.168.485	100		
		DKH / Sosyal / Şehirci				46.054.913	34.886.428	11.168.485	11.168.485	11.168.485	100		
599	000000000000	Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi II.Kısım Altyapı İnş.	DG	2005	2017	46.054.913	34.886.428	11.168.485	11.168.485	11.168.485	100	85	DE



Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü

Sıra No	Proje numarası	Proje adı	Bütçe türü	Başlama tarihi	Bitiş tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2017 yılı programı (TL)	2017 yılında gönderilen ödenek (TL)	2017 yılı harcamaları (TL)	Parasal leşme (%)	Fiziki leşme (%)	Açıklama
		Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü				22.310.231	4.423.510	3.350.003	2.080.000	2.080.000	62		
		Eğitim / Beden Eğitimi ve Spor				15.610.231	2.139.954	2.900.002	2.080.000	2.080.000	72		
600	1990H050050	K.eli Sentetik Atletizm Pisti Yapımı	GB	2012	2017	2.510.231	2.139.954	1	0	0	0	90	DE
601	1990H050050	K.eli Spor Salonu Yapımı	GB	2015	2019	10.000.000	0	1	0	0	0	0	İA
602	000000000000	Vize Sentetik Yüzeyli Futbol Sahası (Çim, Portatif Tribün ve Saha Aydınlatması)	GB	2016	2017	1.600.000	0	1.600.000	1.600.000	1.600.000	100	100	BT
603	000000000000	Kavaklı Sentetik Yüzeyli Futbol Sahası (Çim, Portatif Tribün (250), Saha Aydınlatması ve Soyunma Odaları)	GB	2017	2018	1.500.000	0	1.300.000	480.000	480.000	37	100	BT
		DKH / Sosyal / İçerme				6.700.000	2.283.556	450.001	0	0	0		
604	1990K170050	P.hisar Gençlik Merkezi İnşaatı	GB	2014	2017	3.700.000	2.283.556	1	0	0	0	100	BT
605	1990K170050	Vize Gençlik Merkezi İnşaatı	GB	2016	2018	3.000.000	0	450.000	0	0	0	0	HB



Kırklareli Atatürk Stadyumu



Pınarhisar Gençlik Merkezi



Vize



Kavaklı



İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Sıra No	Proje numarası	Proje adı	Bütçe türü	Başlama tarihi	Bitiş tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2017 yılı programı (TL)	2017 yılında gönderilen ödenek (TL)	2017 yılı harcamaları (TL)	Parasal gerçekleşme (%)	Fiziki gerçekleşme (%)	Açıklama
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü						9.019.773	983.000	4.906.774	819.831	819.831	17		
Turizm						3.120.177	892.000	2.228.177	38.177	38.177	2		
606	000000000000	D.köy Hamdibey Turizm Köyü Sokak Sağlıklaştırma ve Meydan Düzenlemesi	KA	2015	2017	2.900.000	892.000	2.008.000	0	0	0	0	DE
607	000000000000	Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi Bölgesinin Turizm Bölgesi Olarak Ortak Tanıtımı Projesi (Kiosk Yapımı)	DG	2017	2018	106.064	0	106.064	14.064	14.064	13		DE
608	000000000000	Istranca – Festival Yıldızı Bir Dağ (Istranca Festivali –FEST-)	DG	2017	2018	114.113	0	114.113	24.113	24.113	21		DE
Eğitim / Kültür						5.899.596	91.000	2.678.597	781.654	781.654	29		
609	1976H040130	K.eli İl Halk Kütüphanesi Proje Yapımı	GB	2016	2018	100.000	70.000	1	0	0	0	0	HB
610	1976H040130	K.eli İl Halk Kütüphanesi İnşaatı	GB	2016	2019	3.600.000	0	500.000	0	0	0	0	HB
611	000000000000	L.burgaz İlçe Halk Kütüphanesi Bakım ve Onarımı	GB	2017	2018	13.710	0	13.710	0	0	0	0	HB
612	000000000000	K.eli Aşağıpınar Kazı Çalışmaları	GB	2017	2017	50.064	0	50.064	50.064	50.064	100	100	BT
613	1995H04070	K.eli Eski Buzhane Binası ile Aşağıpınar Ören Yeri Proje Yapımı	GB	2014	2017	255.000	21.000	234.000	0	0	0	0	HB
614	000000000000	D.köy Fatih Dökmhanesi Kazı Çalışmaları	GB	2017	2017	261.732	0	261.732	0	0	0	0	HB
615	000000000000	Vize Anfi Tiyatro Kazı Çalışmaları	Öİ	2017	2017	640.500	0	640.500	0	0	0	0	HB
616	000000000000	Eski Eser Restorasyonlarına Yardım	GB	2017	2017	130.000	0	130.000	130.000	130.000	100	100	BT
617	000000000000	Yerel Kültürel Etkinliklere Yardım	GB	2017	2017	34.000	0	34.000	34.000	34.000	100	100	BT
618	000000000000	Vize Anfityatro Örenyeri Çevre Düzenleme Projesi	KA	2017	2017	581.000	0	581.000	484.000	484.000	83	100	BT
619	000000000000	Kıyıköy Ayanikola Manastırı Çevre Düzenlemesi ile Sınırötesi Ortak Tarihi ve Kültürel Miras	DG	2017	2019	233.590	0	233.590	83.590	83.590	36		DE

Defterdarlık

Sıra No	Proje numarası	Proje adı	Bütçe türü	Başlama tarihi	Bitiş tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2017 yılı programı (TL)	2017 yılında gönderilen ödenek (TL)	2017 yılı harcamaları (TL)	Parasal gerçekleşme (%)	Fiziki gerçekleşme (%)	Açıklama
Defterdarlık						2.654.000	1.583.302	1.041.831	641.831	575.573	55		
DKH / İktisadi / Genel İdare						2.654.000	1.583.302	1.041.831	641.831	575.573	55		
620	2000K010650	B.eski Vergi Dairesi İnşaatı (2.400 m2)	GB	2012	2019	2.600.000	1.583.302	1.000.000	600.000	533.742	53	98	DE
621	2000K010650	L.burgaz Vergi Dairesi Müdürlüğü Hiz. Bin. Dep.Day. Belirlenmesi	GB	2016	2017	54.000	0	41.831	41.831	41.831	100	100	BT



Babaeski Vergi Dairesi



Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü

Sıra No	Proje numarası	Proje adı	Bütçe türü	Başlama tarihi	Bitiş tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2017 yılı programı (TL)	2017 yılında gönderilen ödenek (TL)	2017 yılı harcamaları (TL)	Parasal gerçekleşme (%)	Fiziki gerçekleşme (%)	Açıklamalar
		Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü				5.119.248	0	1.235.164	35.164	35.164	3		
		DKH / Sosyal / İstihdam ve Çalışma Hayatı				5.119.248	0	1.235.164	35.164	35.164	3		
622	2012K160150	Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Hizmet Binası (Etüd, Proje ve İnşaat)	GB	2014	2018	5.000.000	0	1.200.000	0	0	0	0	HB
623	2012K160150	Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Hizmet Binası Etüd Proje Elde Etme İşİ	GB	2015	2017	119.248	0	35.164	35.164	35.164	100	100	BT

Üçüncü Bölüm: Belediye Yatırımları

Genel Durum

2017 yılında, ilimizde 21 belediye tarafından 119 proje uygulanmıştır. Bu projelerin toplam tutarı 243.836.886 lira, 2017 yılı programı 159.561.288 liradır. Yıl sonu itibariyle 110.803.641 lira harcama yapılmış ve yüzde 69 parasal gerçekleşme sağlanmıştır.

51 proje bitmiştir. 37 proje devam etmektedir. 1 proje ihale aşamasındadır. 26 projeye başlanmamıştır.

Belediyeler 2017 Yılı Yatırımları Gerçekleşme Durumu

Sıra no	Sektörler	Proje sayısı	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2017 yılı programı (TL)	2017 yılında gönderilen ödenek (TL)	2017 yılı harcamaları (TL)	Parasal gerçekleşme (%)
	Toplam	119	243.836.886	32.703.789	159.561.288	144.931.510	110.803.641	69
1	Kırklareli	18	39.544.292	6.555.123	21.721.064	13.295.708	13.073.840	60
2	İnece	5	560.698	130.000	0	0	0	0
3	Kavaklı	2	5.561.988	1.480.359	3.500.000	3.500.000	3.302.981	94
4	Üsküp	1	3.010.261	0	3.010.261	3.010.261	2.996.161	100
5	Babaeski	2	19.000.000	0	10.050.000	10.050.000	6.228.304	62
6	Alpullu	4	461.000	0	461.000	260.000	167.538	36
7	Büyükmandıra	15	1.863.365	0	1.700.490	1.175.490	1.095.480	64
8	Karahallı	1	156.672	0	1	0	0	0
9	Demirköy	4	515.500	0	515.500	493.500	433.993	84
10	İğneada	2	1.250.000	0	1.000.001	1.000.000	0	0
11	Kofçaz	3	3.792.614	458.856	500.002	500.000	474.932	95
12	Lüleburgaz	14	114.082.362	14.331.112	95.162.396	95.162.396	71.234.450	75
13	Ahmetbey	13	26.086.510	2.973.613	4.648.692	550.945	529.941	11
14	Büyükkarıştıran	11	5.654.710	0	5.654.710	4.519.710	3.834.294	68
15	Evrensekiz	3	6.186.000	980.676	5.205.324	5.200.000	1.344.730	26
16	Pehlivan köyü	5	3.220.000	1.265.496	730.003	730.000	723.869	99
17	Pınarhisar	3	630.000	328.750	37.501	37.500	37.500	100
18	Kaynarca	2	31.000	0	30.000	0	0	0
19	Vize	4	8.631.943	3.958.381	4.367.342	4.310.000	4.258.615	98
20	Çakıllı	3	2.497.852	241.423	600.000	565.000	513.282	86
21	Kıyıköy	4	1.100.119	0	667.001	571.000	553.731	83

Belediyeler 2017 Yılı Yatırımları Gerçekleşme Durumu

Sıra no	Sektörler	Toplam prpje sayısı	Başlanmayan proje sayısı	Proje aşamasındaki proje sayısı	İhale aşamasındaki proje sayısı	İhalesi yapılan proje sayısı	Yer teslimi yapılan proje sayısı	Yarım kalan proje sayısı	Devam eden proje sayısı	Biten proje sayısı
	Toplam	119	26	0	1	0	0	4	37	51
1	Kırklareli	18	0	0	0	0	0	0	5	13
2	İnece	5	4	0	0	0	0	0	1	0
3	Kavaklı	2	0	0	0	0	0	0	2	0
4	Üsküp	1	0	0	0	0	0	0	0	1
5	Babaeski	2	0	0	0	0	0	0	0	2
6	Alpullu	4	3	0	0	0	0	0	0	1
7	Büyükmandıra	15	0	0	1	0	0	0	2	12
8	Karahalil	1	1	0	0	0	0	0	0	0
9	Demirköy	4	0	0	0	0	0	0	4	0
10	İğneada	2	1	0	0	0	0	0	1	0
11	Kofçaz	3	1	0	0	0	0	1	1	0
12	Lüleburgaz	14	0	0	0	0	0	0	2	12
13	Ahmetbey	13	4	0	0	0	0	2	7	0
14	Büyükkarıştıran	11	5	0	0	0	0	0	6	0
15	Evrensekiz	3	1	0	0	0	0	0	2	0
16	Pehlivan köy	5	3	0	0	0	0	0	0	2
17	Pınarhisar	3	0	0	0	0	0	1	0	2
18	Kaynarca	2	2	0	0	0	0	0	0	0
19	Vize	4	0	0	0	0	0	0	3	1
20	Çakıllı	3	0	0	0	0	0	0	0	3
21	Kıyıköy	4	1	0	0	0	0	0	1	2

Kırklareli Belediyesi

Sıra No	Proje numarası	Proje adı	Bütçe türü	Başlama tarihi	Bitiş tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2017 yılı programı (TL)	2017 yılında gönderilen ödenek (TL)	2017 yılı gerçek harcamaları (TL)	Parasal leşme (%)	Fiziki leşme (%)	Ağırlık malar
Kırklareli						39.544.292	6.555.123	21.721.064	13.295.708	13.073.840	60		
		Yol				25.177.615	6.021.493	9.805.025	8.925.708	8.925.708	91		
1	00000000000	Sokak ve Caddelerin Parketaş Yapımı	BL	2016	2017	1.469.312	705.808	500.000	484.049	484.049	97	100	BT
2	00000000000	Hız Kesici ve Sıcak Asfalt Yapımı (1)	BL	2017	2017	1.200.000	0	1.200.000	1.165.875	1.165.875	97	100	BT
3	00000000000	Hız Kesici ve Sıcak Asfalt Yapımı (2)	BL	2017	2017	1.014.750		1.000.000	973.500	973.500	97	100	BT
4	00000000000	Sıcak Asfalt Yapımı	BL	2016	2017	8.001.750	4.372.969	2.000.000	1.434.888	1.434.888	72	100	BT
5	00000000000	Asfalt Yapımı	BL	2017	2017	624.375	0	450.000	449.262	449.262	100	100	BT
6	00000000000	Yol Kaldırım Düzenlemesi	BL	2017	2017	750.000	0	750.000	715.754	715.754	95	100	BT
7	00000000000	Karaumur ve İstasyon Caddesi Çevre Düzenlemesi	BL	2017	2017	1.200.000	0	1.200.000	1.174.677	1.174.677	98	100	BT
8	00000000000	Baskılı Beton Yapımı	BL	2016	2017	769.868	140.023	550.000	547.535	547.535	100	100	BT
9	00000000000	Fevzi Çakmak Bulvarı Uygulama Projesi	BL	2016	2017	1.400.000	645.343	750.000	740.551	740.551	99	100	BT
10	00000000000	Okulların Parketaş Yapımı	BL	2017	2017	106.500	0	70.700	70.576	70.576	100	100	BT
11	00000000000	Mahya Baba ve Fuat Umay Caddesi Parketaş Yapımı	BL	2017	2017	271.313	0	222.875	107.679	107.679	48	85	DE
12	00000000000	Pınar Mahallesi ve İstasyon Mahallesi Parketaş Yapımı	BL	2017	2017	6.638.247					0	2	DE
13	00000000000	Pınar Mahallesi Parketaş Yapımı	BL	2016	2017	1.731.500	157.350	1.111.450	1.061.362	1.061.362	95	100	BT
		Kanalizasyon				1.073.725	0	750.000	750.000	711.638	95		
14	00000000000	Kanalizasyon ve Yağmur Suyu Hattı Yapımı	BL	2017	2017	1.073.725		750.000	750.000	711.638	95	100	BT
		Diğerleri				13.292.952	533.630	11.166.039	3.620.000	3.436.494	31		
15	00000000000	Kent Evi 2	BL	2016	2017	1.771.598	533.630	1.116.039	1.100.000	1.045.173	94	100	BT
16	00000000000	Katlı Otopark ve Çok Amaçlı Salon Yapımı	BL	2017	2017	4.531.178	0	4.250.000	2.500.000	2.373.688	56	55	DE
17	00000000000	Walldorf Korusu	BL	2017	2019	898.275	0	20.000	20.000	17.633	88		DE
18	00000000000	Medikal Çarşısı Yapımı	BL	2017	2017	6.091.901	0	5.780.000		0	0	99	DE



Katlı Otopark ve Çok Amaçlı Salon Yapımı



Kent Evi



Medikal Çarşı Yapımı

İnece Belediyesi

Sıra No	Proje numarası	Proje adı	Bütçe türü	Başlama tarihi	Bitiş tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2017 yılı programı (TL)	2017 yılında gönderilen ödenek (TL)	2017 yılı harcamaları (TL)	Parasalleşme (%)	Fizikileşme (%)	Ağırlık Malar
		İnece				560.698	130.000	0	0	0	0	0	
		Diğerleri				560.698	130.000	0	0	0	0		
19	000000000000.	Mezarlık Düzenlemesi	BL	2014	2017	204.848	0	0	0	0	0	0	HB
20	000000000000.	Kentsel Dönüşüm Projesi (Ulukonak Mah.)	BL	2013	2017	180.000	130.000	0	0	0	0	70	DE
21	000000000000.	İmar Planı Yapımı (Ulukonak Mah.)	BL	2014	2017	100.000	0	0	0	0	0	0	HB
22	000000000000.	Çatı Tamirâtı Yapımı-Belediye Pasajı	BL	2014	2017	28.393	0	0	0	0	0	0	HB
23	000000000000.	Bucak Binası Tadilatı ile Kültür Evine Dönüştürülmesi	BL	2014	2017	47.457	0	0	0	0	0	0	HB

Kavaklı Belediyesi

Sıra No	Proje numarası	Proje adı	Bütçe türü	Başlama tarihi	Bitiş tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2017 yılı programı (TL)	2017 yılında gönderilen ödenek (TL)	2017 yılı harcamaları (TL)	Parasalleşme (%)	Fizikileşme (%)	Ağırlık Malar
		Kavaklı				5.561.988	1.480.359	3.500.000	3.500.000	3.302.981	94		
		Yol				547.669	0	0	0	0	0		
24	000000000000.	Parketaş Tretuar Yapımı	BL	2017	2017	547.669	0	0	0	0	0		DE
		Kanalizasyon				5.014.319	1.480.359	3.500.000	3.500.000	3.302.981	94		
25	000000000000.	Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı	BL	2016	2017	5.014.319	1.480.359	3.500.000	3.500.000	3.302.981	94	48	DE



Kavaklı Yol Yapımı



Üsküp Belediyesi

Sıra No	Proje numarası	Proje adı	Bütçe türü	Başlama tarihi	Bitiş tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2017 yılı programı (TL)	2017 yılında gönderilen ödenek (TL)	2017 yılı harcamaları (TL)	Parasal Fiziki	Fiziki	Açıklama
		Üsküp				3.010.261	0	3.010.261	3.010.261	2.996.161	100		
		Yol				3.010.261	0	3.010.261	3.010.261	2.996.161	100		
26	000000000000.	BSK Asfalt Beton Yapımı	BL	2016	2017	3.010.261	0	3.010.261	3.010.261	2.996.161	100	100	BT



Babaeski Belediyesi

Sıra No	Proje numarası	Proje adı	Bütçe türü	Başlama tarihi	Bitiş tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2017 yılı programı (TL)	2017 yılında gönderilen ödenek (TL)	2017 yılı harcamaları (TL)	Parasal gerçekleşme (%)	Fiziki gerçekleşme (%)	Açıklamalar
		Babaeski				19.000.000	0	10.050.000	10.050.000	6.228.304	62		
		Yol				19.000.000	0	10.050.000	10.050.000	6.228.304	62		
27	000000000000.	Parketaş Yapımı	BL	2017	2017	9.500.000	0	9.500.000	9.500.000	5.727.784	60	100	BT
28	000000000000.	Asfalt Yapımı	BL	2017	2017	9.500.000	0	550.000	550.000	500.520	91	100	BT

Alpullu Belediyesi

Sıra no	Proje numarası	Proje adı	Bütçe türü	Başlama tarihi	Bitiş tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2017 yılı programı (TL)	2017 yılında gönderilen ödenek (TL)	2017 yılı harcamaları (TL)	Parasal gerçekleşme (%)	Fiziki gerçekleşme (%)	Açıklamalar
		Alpullu				461.000	0	461.000	260.000	167.538	36		
		Yol				260.000	0	260.000	260.000	167.538	64		
29	000000000000.	Yol Yapımı	BL	2017	2017	260.000	0	260.000	260.000	167.538	64	100	BT
		Su				120.000	0	120.000	0	0	0		
30	000000000000.	İçmesuyu Tesis Yapımı	BL	2017	2017	120.000	0	120.000	0	0	0	0	HB
		Kanalizasyon				50.000	0	50.000	0	0	0		
31	000000000000.	Kanalizasyon Tesisi Yapımı	BL	2017	2017	50.000	0	50.000	0	0	0	0	HB
		Diğerleri				31.000	0	31.000	0	0	0		
32	000000000000.	Kamulaştırma	BL	2017	2017	31.000	0	31.000	0	0	0	0	HB



Alpullu



Büyükmandıra Belediyesi

Sıra no	Proje numarası	Proje adı	Bütçe türü	Başlama tarihi	Bitiş tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2017 yılı programı (TL)	2017 yılında gönderilen ödenek (TL)	2017 yılı harcamaları (TL)	Parasalleşme (%)	Fizikileşme (%)	Açıklama
		Büyükmandıra				1.863.365	0	1.700.490	1.175.490	1.095.480	64		
		Yol				1.062.875	0	900.000	900.000	889.990	99		
33	000000000000	Kilitli Parketaş ile Yol Yapımı	BL	2017	2017	1.062.875	0	900.000	900.000	889.990	99	100	BT
		Su				525.000	0	525.000	0	0	0		
34	000000000000	İçme Su deposu yapımı	BL	2017	2017	525.000	0	525.000	0	0	0	50	DE
		Diğerleri				275.490	0	275.490	275.490	205.490	75		0
35	000000000000	Bilgisayar alımı	BL	2017	2017	2.900	0	2.900	2.900	2.900	100	1	DE
36	000000000000	Kültür Park için Projektör alımı	BL	2017	2017	4.748	0	4.748	4.748	4.748	100	100	BT
37	000000000000	Kültür parka Çocuk oyun Grubu alımı	BL	2017	2017	22.184	0	22.184	22.184	22.184	100	100	BT
38	000000000000	Kültür Park Bakım Yapımı	BL	2017	2017	15.622	0	15.622	15.622	15.622	100	100	BT
39	000000000000	Kültür Park Süs havuzu yapımı	BL	2017	2017	21.240	0	21.240	21.240	21.240	100	100	BT
40	000000000000	Engelliler için 5 adet tekerlekli sandalya alımı	BL	2017	2017	1.750	0	1.750	1.750	1.750	100	100	BT
41	000000000000	Koruge boru alımı	BL	2017	2017	13.429	0	13.429	13.429	13.429	100	100	BT
42	000000000000	Cadde ve sokaklara beton yağmur oluğu döşenmesi	BL	2017	2017	77.439	0	77.439	77.439	77.439	100	100	BT
43	000000000000	Kültür park çevre duvarı bakım onarımı	BL	2017	2017	21.663	0	21.663	21.663	21.663	100	100	BT
44	000000000000	Kültür parka Çocuk oyun Grubu alımı	BL	2017	2017	21.240	0	21.240	21.240	21.240	100	100	BT
45	000000000000	5 adet çalışma koltuğu alımı	BL	2017	2017	1.375	0	1.375	1.375	1.375	100	100	BT
46	000000000000	Araç alımı	BL	2017	2017	70.000	0	70.000	70.000	0	0	0	İA
47	000000000000	Motorlu tırpan alımı	BL	2017	2017	1.900	0	1.900	1.900	1.900	100	100	BT

Karahalil Belediyesi

Sıra no	Proje numarası	Proje adı	Bütçe türü	Başlama tarihi	Bitiş tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2017 yılı programı (TL)	2017 yılında gönderilen ödenek (TL)	2017 yılı harcamaları (TL)	Parasalleşme (%)	Fizikileşme (%)	Açıklama
		Karahalil				156.672	0	1	0	0	0		
		Yol				156.672	0	1	0	0	0		
48	000000000000	Kilittaş ve Bordür Yapımı	BL	2016	2017	156.672	0	1	0	0	0	0	HB

Demirköy Belediyesi

Sıra no	Proje numarası	Proje adı	Bütçe türü	Başlama tarihi	Bitiş tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2017 yılı programı (TL)	2017 yılında gönderilen ödenek (TL)	2017 yılı harcamaları (TL)	Parasalleşme (%)	Fizikileşme (%)	Açıklama
		Demirköy				515.500	0	515.500	493.500	433.993	84		
		Yol				422.000	0	422.000	400.000	352.175	83		
49	000000000000	Yol Yapım ve Onarımı	BL	2017	2017	422.000	0	422.000	400.000	352.175	83	88	DE
		Su				30.000	0	30.000	30.000	29.089	97		
50	000000000000	İçmesuyu şebekesi bakım onarımı	BL	2017	2017	30.000	0	30.000	30.000	29.089	97	90	DE
		Kanalizasyon				13.500	0	13.500	13.500	2.729	20		
51	000000000000	Kanalizasyon yapım ve onarımı	BL	2017	2017	13.500	0	13.500	13.500	2.729	20	20	DE
		Diğerleri				50.000	0	50.000	50.000	50.000	100		
52	000000000000	Bina yapım ve onarımı	BL	2017	2017	50.000	0	50.000	50.000	50.000	100	90	DE



Demirköy



İğneada

İğneada Belediyesi

Sıra no	Proje numarası	Proje adı	Bütçe türü	Başlama tarihi	Bitiş tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2017 yılı programı (TL)	2017 yılında gönderilen ödenek (TL)	Parasal 2017 yılı harcamaları (TL)	Fiziki 2017 yılı gerçekleşme (%)	Ağırlık Malar
		İğneada				1.250.000	0	1.000.001	1.000.000	0	0	
		Yol				250.000	0	1	0	0	0	
53	000000000000.	Demirköy Caddesi Kilit Parke Taşı Döşenmesi Diğerleri	BL	2016	2017	250.000	0	1	0	0	0	HB
						1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	0	
54	000000000000.	Çarşı Meydanı Düzenlemesi	BL	2017	2017	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	0	45 DE

Koçaz Belediyesi

Sıra no	Proje numarası	Proje adı	Bütçe türü	Başlama tarihi	Bitiş tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2017 yılı programı (TL)	2017 yılında gönderilen ödenek (TL)	Parasal 2017 yılı harcamaları (TL)	Fiziki 2017 yılı gerçekleşme (%)	Ağırlık Malar
		Koçaz				3.792.614	458.856	500.002	500.000	474.932	95	
		Su				1.492.614	0	500.000	500.000	474.932	95	
55	000000000000.	İçmesuyu Şebekesi	BL	2015	2017	1.492.614	0	500.000	500.000	474.932	95	29 DE
		Kanalizasyon				2.300.000	458.856	2	0	0	0	
56	000000000000.	Kanalizasyon Yapımı	BL	2012	2017	2.000.000	458.856	1	0	0	0	YK
57	000000000000.	Atıksu Arıtma Tesisi	BL	2015	2017	300.000	0	1	0	0	0	HB

Lüleburgaz Belediyesi

Sıra no	Proje numarası	Proje adı	Bütçe türü	Başlama tarihi	Bitiş tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2017 yılı programı (TL)	2017 yılında gönderilen ödenek (TL)	2017 yılı gerçek harcamaları (TL)	Parasal leşme (%)	Fiziki leşme (%)	Ağırlık Malar
Lüleburgaz						114.082.362	14.331.112	95.162.396	95.162.396	71.234.450	75		
		Yol				11.121.046	1.276.471	5.837.000	5.837.000	5.812.706	100		
58	000000000000	Yol Düzenleme Çalışmaları	BL	2016	2017	884.799	567.221	280.000	280.000	273.278	98	100	BT
59	000000000000	Çetin YELMEZ Bulvarı Asfalt Yapımı (1)	BL	2016	2017	2.500.000	709.250	1.700.000	1.700.000	1.690.110	99	100	BT
60	000000000000	Çetin YELMEZ Bulvarı Asfalt Yapımı (2)	BL	2016	2017	7.078.708	0	3.200.000	3.200.000	3.199.253	100	100	BT
61	000000000000	İmar Yolları ve Parketaş Yapımı	BL	2017	2017	657.539	0	657.000	657.000	650.065	99	100	BT
		Diğerleri				102.961.316	13.054.641	89.325.396	89.325.396	65.421.744	73		
62	000000000000	Lüleburgaz Yıldızları Kadın Akademisi Yapımı	BL	2016	2017	16.000.000	8.752.825	7.150.000	7.150.000	7.123.563	100	100	BT
63	000000000000	Lüleburgaz Yıldızları Sanat Akademisi Yapımı	BL	2016	2017	84.775.920	4.301.816	80.000.000	80.000.000	56.643.576	71	63	DE
64	000000000000	Evrensekiz yolu mezarlık düzenleme çalışmaları	BL	2016	2017	221.498	0	221.498	221.498	216.832	98	100	BT
65	000000000000	Yeni mezarlık binaları çevre duvarı ve çelik kubbe yapımı	BL	2017	2017	490.879	0	490.879	490.879	111.372	23	10	DE
66	000000000000	Kent çekirdeği yayalaştırma 2. kısım yapımı	BL	2017	2017	334.701	0	334.701	334.701	253.960	76	100	BT
67	000000000000	Park Tadilatları yapımı	BL	2017	2017	113.318	0	113.318	113.318	101.412	89	100	BT
68	000000000000	Milli Güvenlik Parkı Çev.Düz.Yapımı	BL	2017	2017	250.000	0	250.000	250.000	241.073	96	100	BT
69	000000000000	LYMBA ek binaları yapımı	BL	2017	2017	350.000	0	350.000	350.000	319.174	91	100	BT
70	000000000000	Lüleburgaz Lisesi Lab. Ve Çatı Tadilatı	BL	2017	2017	75.000	0	75.000	75.000	72.303	96	100	BT
71	000000000000	Uzaktan Kumandalı Araç Pisti Yapımı	BL	2017	2017	350.000	0	340.000	340.000	338.479	100	100	BT



8 Kasım Mahallesi Kırcaali Sokak



Lüleburgaz Çetin Yelmez Bulvarı



Kereviz Sokak



Çetin Yelmez Bulvarı Sıcak Asfalt 1 nci Kısım



Lüleburgaz Yıldızları Kadın Akademisi



Lüleburgaz Milli Güvenlik Parkı



Lüleburgaz Yıldızları Sanat Akademisi



Uzaktan Kumandalı Araç Pisti



LYMBA Akademisi Ek Binaları Yapımı

Ahmetbey Belediyesi

Sıra No	Proje numarası	Proje adı	Bütçe türü	Başlama tarihi	Bitiş tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2017 yılı programı (TL)	2017 yılında gönderilen ödenek (TL)	2017 yılı harcamaları (TL)	Parasal leşme (%)	Fiziki leşme (%)	Ağırlık Malar
		Ahmetbey				26.086.510	2.973.613	4.648.692	550.945	529.941	11		
		Yol				7.003.700	2.670.003	1.239.940	110.945	108.368	9		
72	000000000000	Stabilize Yol Yapımı	BL	2013	2017	420.000	322.247	70.200	60.945	60.945	87	87	DE
73	000000000000	Çevre Yolunun Açılması	BL	2014	2017	1.938.740	0	387.748	0	0	0	0	HB
74	000000000000	Asfalt Kaplama Yapılması	BL	2013	2017	1.028.960	4.351	205.792	0	0	0	0	DE
75	000000000000	Sathi Kaplama Yapımı	BL	2013	2017	816.000	0	163.200	0	0	0	0	HB
76	000000000000	Üstyapı tretuvar düzenlenmesi	BL	2013	2017	2.800.000	2.343.405	413.000	50.000	47.423	11	3	DE
		Kanalizasyon				9.795.010	62.023	1.959.002	20.000	19.721	1		
77	000000000000	Kanalizasyon İnşaatı	BL	2013	2017	9.795.010	62.023	1.959.002	20.000	19.721	1	1	DE
		Diğerleri				9.287.800	241.587	1.449.750	420.000	401.852	28		
78	000000000000	Spor Kompleksi İnşaatı	BL	2013	2017	700.000	0	140.000	0	0	0		DE
79	000000000000	Park Yapımı	BL	2013	2017	4.639.050	168.000	400.000	400.000	384.105	96	41	DE
80	000000000000	Dere Islahı (Soğucak Deresi)	BL	2013	2017	1.110.000	11.108	222.000	0	0	0		YK
81	000000000000	18. Madde Uygulamaları	BL	2013	2017	100.000	62.479	20.000	20.000	17.747	89	80	DE
82	000000000000	İmar planı revizyonu	BL	2016	2017	150.000	0	150.000	0	0	0	0	HB
83	000000000000	Kamulaştırma	BL	2013	2017	1.687.500	0	337.500	0	0	0		YK
84	000000000000	Mezbaha Yapılması	BL	2013	2017	901.250	0	180.250	0	0	0	0	HB

Büyükkarıştıran Belediyesi

Sıra no	Proje numarası	Proje adı	Bütçe türü	Başlama tarihi	Bitiş tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2017 yılı programı (TL)	2017 yılında gönderilen ödenek (TL)	2017 yılı harcamaları (TL)	Parasal leşme (%)	Fiziki leşme (%)	Ağırlık Malar
		Büyükkarıştıran				5.654.710	0	5.654.710	4.519.710	3.834.294	68		
		Yol				750.000	0	750.000	750.000	712.702	95		
85	000000000000	Yol Yapımı	BL	2017	2017	750.000	0	750.000	750.000	712.702	95	90	DE
		Su				30.000	0	30.000	0	0	0		
86	000000000000	İçmesuyu Arıtma+Şebekesi Yapımı	BL	2017	2017	30.000	0	30.000	0	0	0	0	HB
		Kanalizasyon				615.000	0	615.000	0	0	0		
87	000000000000	Kanalizasyon Şebekesi İnşaatları (İlave+Yeni)	BL	2016	2017	100.000	0	100.000	0	0	0	0	HB
88	000000000000	Atıksu Arıtma Tesisi Yapımı	BL	2015	2017	500.000	0	500.000	0	0	0	0	HB
89	000000000000	Katı Atık Bertaraf Tesisi	BL	2014	2017	15.000	0	15.000	0	0	0	0	HB
		Diğerleri				4.259.710	0	4.259.710	3.769.710	3.121.592	73		
90	000000000000	Diğer Taşınmaz Bakım Onarım	BL	2017	2017	1.250.000	0	1.250.000	1.250.000	1.169.022	94	95	DE
91	000000000000	Spor Tesisleri Yapımı	BL	2017	2017	450.000	0	450.000	60.000	57.783	13	15	DE
92	000000000000	Üst geçit Projesi	BL	2017	2017	300.000	0	300.000	300.000	232.000	77	75	DE
93	000000000000	Park Yapımı ve İhtiyaçları	BL	2017	2017	500.000	0	500.000	500.000	460.170	92	90	DE
94	000000000000	Personel taşıma ihalesi	BL	2017	2017	1.659.710	0	1.659.710	1.659.710	1.202.617	72	80	DE
95	000000000000	Kamulaştırma	BL	2017	2017	100.000	0	100.000	0	0	0	0	HB





Evrensekiz Belediyesi

Sıra no	Proje numarası	Proje adı	Bütçe türü	Başlama tarihi	Bitiş tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2017 yılı programı (TL)	2017 yılında gönderilen ödenek (TL)	2017 yılı harcamaları (TL)	Parasal 2017 yılı gerçekleşme (%)	Fiziki 2017 yılı gerçekleşme (%)	Ağırlıkla Malar
		Evrensekiz				6.186.000	980.676	5.205.324	5.200.000	1.344.730	26		
		Yol				1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.330.609	89		
96	000000000000	İmar Yolları Yol Yapım ve Onarımı	BL	2016	2017	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.330.609	89	50	DE
		Kanalizasyon				3.186.000	980.676	2.205.324	2.200.000	14.121	1		
97	000000000000	Kanalizasyon İnşaatı ve Atıksu Arıtma Tesisi Yapımı Diğerleri	BL	2015	2017	3.186.000	980.676	2.205.324	2.200.000	14.121	1	80	DE
		Kapalı Spor Salonu Yapılması	BL	2016	2019	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	0	0	0	HB

Pehlivan köy Belediyesi

Sıra no	Proje numarası	Proje adı	Bütçe türü	Başlama tarihi	Bitiş tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2017 yılı programı (TL)	2017 yılında gönderilen ödenek (TL)	2017 yılı harcamaları (TL)	Parasal leşme (%)	Fiziki leşme (%)	Ağırlık Malar
		Pehlivan köy				3.220.000	1.265.496	730.003	730.000	723.869	99		
		Yol				920.000	526.641	375.000	375.000	370.869	99		
99	000000000000	Yol Parke Taşı Kaplaması (..... m ²)	BL	2010	2017	920.000	526.641	375.000	375.000	370.869	99	100	BT
		Kanalizasyon				700.000	0	2	0	0	0		
100	000000000000	Atıksu Arıtma Tesisi	BL	2010	2017	400.000	0	1	0	0	0	0	HB
101	000000000000	Atıksu Arıtma Tesisi ve Kollektör Hattı Yapımı	BL	2010	2017	300.000	0	1	0	0	0	0	HB
		Diğerleri				1.600.000	738.855	355.001	355.000	353.000	99		
102	000000000000	Spor ve Mesire Alanı Düzenlenmesi (Akasyalık)	BL	2010	2017	500.000	0	1	0	0	0	0	HB
103	000000000000	Panayır Alanı Düzenlenmesi	BL	2010	2017	1.100.000	738.855	355.000	355.000	353.000	99	100	BT



Pehlivan köy Panayır Alanı Düzenlemesi



Pehlivan köy Yol Yapımı

Pınarhisar Belediyesi

Sıra no	Proje numarası	Proje adı	Bütçe türü	Başlama tarihi	Bitiş tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2017 yılı programı (TL)	2017 yılında gönderilen ödenek (TL)	2017 yılı harcamaları (TL)	Parasal leşme (%)	Fiziki leşme (%)	Ağırlık Malar
		Pınarhisar				630.000	328.750	37.501	37.500	37.500	100		
		Yol				300.000	270.000	30.000	30.000	30.000	100		
104	000000000000	Tretuar Düzenlenmesi	BL	2013	2017	300.000	270.000	30.000	30.000	30.000	100	100	BT
		Diğerleri				330.000	58.750	7.501	7.500	7.500	100		
105	000000000000	Garaj Otopark Yapılması (Dere Mah.)	BL	2013	2017	300.000	40.000	1	0	0	0		YK
106	000000000000	Meydan Düzenlemesi (İzzet Ağa Çeşme Meydanı)	BL	2013	2017	30.000	18.750	7.500	7.500	7.500	100	100	BT

Kaynarca Belediyesi

Sıra no	Proje numarası	Proje adı	Bütçe türü	Başlama tarihi	Bitiş tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2017 yılı programı (TL)	2017 yılında gönderilen ödenek (TL)	2017 yılı harcamaları (TL)	Parasal leşme (%)	Fiziki leşme (%)	Ağırlık Malar
		Kaynarca				31.000	0	30.000	0	0	0		
		Yol				22.500	0	22.500	0	0	0		
107	000000000000	Yeni İmar Yolları Kamulaştırma	BL	2014	2017	22.500	0	22.500	0	0	0	0	HB
		Kanalizasyon				8.500	0	7.500	0	0	0		
108	000000000000	Çarşı Cad. Meydan Sk. Banış Sk.	BL	2014	2017	8.500	0	7.500	0	0	0	0	HB

Vize Belediyesi

Sıra no	Proje numarası	Proje adı	Bütçe türü	Başlama tarihi	Bitiş tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2017 yılı programı (TL)	2017 yılında gönderilen ödenek (TL)	2017 yılı harcamaları (TL)	Parasal leşme (%)	Fiziki leşme (%)	Ağırlık Malar
		Vize				8.631.943	3.958.381	4.367.342	4.310.000	4.258.615	98		
		Yol				8.631.943	3.958.381	4.367.342	4.310.000	4.258.615	98		
109	000000000000	Asfalt Alımı	BL	2017	2017	928.680	0	860.000	860.000	855.439	99	100	BT
110	000000000000	Akaryakıt Ürünleri mal alımı	BL	2015	2017	650.000	0	650.000	650.000	639.960	98	20	DE
111	000000000000	Çöplerin toplanması, Cadde ve Sokakların Tem.Park ve Bahçelerin Bak.Bl. Bina içi tem. Yap.	BL	2015	2017	6.500.000	3.958.381	2.500.000	2.500.000	2.488.881	100	95	DE
112	000000000000	Gazi Mah.Gazi Cad ve Kışla cad.ile Devlet Mah. Düzova cad. Ara sk.Panayır Cad. ce Bülent Türker Cad. 8 cm Kilitli Beton Parke Taşı ve Beton Bordür Döşenmesi	BL	2016	2017	553.263	0	357.342	300.000	274.335	77	80	DE

Çakıllı Belediyesi

Sıra no	Proje numarası	Proje adı	Bütçe türü	Başlama tarihi	Bitiş tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2017 yılı programı (TL)	2017 yılında gönderilen ödenek (TL)	2017 yılı harcamaları (TL)	Parasal leşme (%)	Fiziki leşme (%)	Ağırlık Malar
		Çakıllı				2.497.852	241.423	600.000	565.000	513.282	86		
		Yol				955.000	0	500.000	500.000	455.372	91		
113	000000000000	Parketaş, Bordür ve altyapı çalışmaları	BL	2015	2017	955.000		500.000	500.000	455.372	91	100	BT
		Kanalizasyon				1.490.000	229.802	90.000	55.000	51.407	57		
114	000000000000	Kanalizasyon Tesisi Yapım Giderleri	BL	2014	2017	1.490.000	229.802	90.000	55.000	51.407	57	100	BT
		Diğerleri				52.852	11.621	10.000	10.000	6.503	65		
115	000000000000	Harita Yapım Gideri	BL	2014	2017	52.852	11.621	10.000	10.000	6.503	65	100	BT



Kıyıköy Belediyesi

Sıra no	Proje numarası	Proje adı	Bütçe türü	Başlama tarihi	Bitiş tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2017 yılı programı (TL)	2017 yılında gönderilen ödenek (TL)	2017 yılı harcamaları (TL)	Parasal leşme (%)	Fiziki leşme (%)	Ağırlık Malar
		Kıyıköy				1.100.119	0	667.001	571.000	553.731	83		
		Yol				161.586	0	1	0	0	0		
116	000000000000	Kıyıköy Cadde ve sokakları sağlıklılaştırma projesi	BL	2017	2017	161.586	0	1	0	0	0	0	HB
		Diğerleri				938.533	0	667.000	571.000	553.731	83		
117	000000000000	Kamulaştırma	BL	2017	2017	400.000	0	400.000	400.000	387.335	97	100	BT
118	000000000000	Kıyıköy kültürü ve tarihi ile marklaşıyor projesi	BL	2017	2017	441.533	0	170.000	170.000	165.405	97	100	BT
119	000000000000	Kıyıköy Tarihini koruma projesi	BL	2017	2017	97.000	0	97.000	1.000	991	1	75	DE

